INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY
Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2018.01.03 09:01:34 EET
Reason:
Location: Athens

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 – 17
Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα
Τηλ.: 213 20 63 776
213 20 63 538

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Συνεδρίαση 68η

Απόφαση υπ' αριθ. 3526/2017

Στην Αθήνα, σήμερα στις **21-12-2017**, ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **09:30π.μ**, στο Κατάστημα της Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η **Οικονομική Επιτροπή**, ύστερα από την υπ' αριθ. πρωτ. οικ. **262097** πρόσκληση του Προέδρου της που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στις **18-12-2017**.

Θέμα 6ο εκτός ημερήσιας διάταξης

Χορήγηση 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΗΘΑΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΟΔΟΥΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε.Α.Α» αναδόχου «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΪΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.»**.**

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Καραμάνος Χρήστος και
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:

- Στεργίου Ιωάννα
- Δημάκος Δημήτρης
- Μπαλάφας Γεώργιος

Τα αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:

- Χρυσικός Φώτιος
- Τσούπρα Ιωάννα
- Λεβέντη Αγγελική

Απόντες:
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:

- Αλεξίου Αθανάσιος
- Σαπουνά Αγγελική
- Τζίβα Αιμιλία
- Καράμπελας Κωνσταντίνος
- Βρύνα Φωτεινή
- Μπαλού Αλεξάνδρα
- Αδαμοπούλου Αικατερίνη

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα. Μαρία Ντόβα.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία και αποφασίστηκε η συζήτηση του θέματος με τη διαδικασία του κατεπείγοντος ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Καραμάνος, ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για την αριθ. πρωτ. 262065/6260/18-12-2017 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ανατολικής Αττικής στην οποία αναφέρονται τα εξής:

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟΥ

1. Με την υπ' αρ. 313/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής, με την οποία το έργο **«ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΗΘΑΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΟΔΟΥΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε.Α.Α» προϋπολογισμού 800.000,00 Ευρώ (με αναθεώρηση και**

ΦΠΑ), κατακυρώθηκε στην εταιρεία **«ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΪΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.»**, με μέση τεκμαρτή έκπτωση 57,00% και συνολική δαπάνη σύμβασης **344.594,27€**.

2. Η σύμβαση του έργου υπογράφηκε στις 5 – 08 - 2016 μεταξύ της Περιφερειάρχη Αττικής και του Ανάδοχου του έργου για το ποσό των 344.594,27€, ήτοι: συμβατικό οικονομικό αντικείμενο 277.785,77€, αναθεώρηση 1459,02€ και Φ.Π.Α. (24%) 64.436,33 €.
3. Το έργο του θέματος χρηματοδοτείται από Πιστώσεις της Περιφέρειας Αττικής ΚΑΕ 9781.05.020.
4. Η συμβατική προθεσμία του έργου είναι δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, ήτοι μέχρι 5-08-2017.
5. Με την αρ. πρωτ. Τ.Ε. 154316/4003/05-9-2016 απόφαση Δ.Τ.Ε. / Π.Ε.Α.Α. εγκρίθηκε το χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου του θέματος.
6. Με το αρ. πρωτ. 84420/806/03-11-2016 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής εγκρίθηκαν οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την εκτέλεση των εργασιών του έργου του θέματος.
7. Με την υπ' αρ. Τ.Ε.142593/3305/12-7-2017 απόφαση Δ.Τ.Ε. / Π.Ε.Α.Α. αποδεχθήκαμε την διακοπή των εργασιών του έργου **«ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΗΘΑΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΟΔΟΥΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε.Α.»** αναδόχου εταιρείας «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΪΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» μέχρι την ημερομηνία εξόφλησης της 1ης Πιστοποίησης του έργου.
8. Με την υπ' αρ. 1995/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπης χορηγήθηκε η 1η παράταση του έργου μέχρι τις 5-01-2018.
9. Με την υπ' αρ. Τ.Ε.206620/4952/οικ/10-10-2017 απόφαση Δ.Τ.Ε. / Π.Ε.Α.Α. εγκρίθηκε η επανέναρξη των εργασιών του έργου.
10. Με την υπ' αρ. Τ.Ε.252317/5987/5-12-2017 απόφαση Δ.Τ.Ε. / Π.Ε.Α.Α. εγκρίθηκε το αναπροσαρμοσμένο χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου του θέματος.
11. Ο Ανάδοχος κατέθεσε στις 18-12-2017 αίτηση (Τ.Ε. 261177/6229/18-12-2017) με την οποία ζήτησε 2η παράταση του χρόνου περαίωσης κατά έξι μήνες, ήτοι έως την 4-07-2018.

Β. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Πραγματοποιούνται εργασίες ανακατασκευής των στηθαίων ασφαλείας σε οδούς αρμοδιότητας Π.Ε.Α.Α. προκειμένου να αποκατασταθούν-επισκευαστούν οι υπάρχουσες φθορές και να τοποθετηθούν νέα όπου απαιτείται. Συγκεκριμένα πρόκειται να εκτελεστούν οι κάτωθι εργασίες: εργασίες κατασκευής, ανακατασκευής και επισκευής τυχόν κατεστραμμένων στηθαίων ασφαλείας σε οδούς αρμοδιότητας ΠΕΑΑ, κατασκευή, τοποθέτηση νέων στηθαίων ασφαλείας σε οδούς αρμοδιότητας ΠΕΑΑ.

ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ

1. Μέχρι σήμερα έχει πραγματοποιηθεί το 21% των συμβατικών εργασιών.
2. Η καθυστέρηση του έργου του θέματος οφείλεται: α) στην δυσχέρεια εκτέλεσης των εργασιών λόγω δικτύων ΟΚΩ (διερχόμενα υπόγεια δίκτυα) τα οποία πρέπει να μετακινηθούν, β) στη τρίμηνη διακοπή λόγω καθυστερήσεων αποπληρωμής του 1ου λογαριασμού του έργου και γ) στην ειδική φύση των εργασιών του έργου.
3. Το αίτημα του Αναδόχου για την χορήγηση παράτασης προθεσμίας κρίνεται εύλογο, καθόσον η καθυστέρηση του συνόλου των εργασιών δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του βάσει του άρθρου 48 του Ν.3669/08 (ΚΔΕ).
4. Σύμφωνα με το άρθρο 48 του Ν.3669/08 (ΚΔΕ) όπως ισχύει μέχρι σήμερα, η Υπηρεσία μας συμφωνεί με την χορήγηση της 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών με αναθεώρηση χωρίς υπαιτιότητα του Αναδόχου κατά έξι (6) μήνες, δηλαδή έως την 5-07-2018.

Κατόπιν των ανωτέρω

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

Την χορήγηση 2ης παράτασης προθεσμίας του έργου: **«ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΗΘΑΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΟΔΟΥΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε.Α.Α»** αναδόχου **«ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΪΔΗΣ & ΣΙΑ**

Ο.Ε.», συνολικού χρόνου **έξι (6) μηνών**, δηλαδή έως την **5-07-2018**, χωρίς υπαιτιότητα του Αναδόχου και με αναθεώρηση, σύμφωνα με το άρθρο 48 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ).

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της
η Οικονομική Επιτροπή
ομόφωνα αποφασίζει

Την έγκριση 2ης παράτασης προθεσμίας του έργου: **«ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΗΘΑΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΟΔΟΥΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε.Α.Α»** αναδόχου **«ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΪΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.»**, συνολικού χρόνου **έξι (6) μηνών**, δηλαδή έως την **5-07-2018**, χωρίς υπαιτιότητα του Αναδόχου και με αναθεώρηση, σύμφωνα με το άρθρο 48 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ).

Η παράταση αυτή χορηγείται χωρίς το δικαίωμα του Αναδόχου να εγείρει άλλη απαίτηση αποζημίωσης πέραν της νόμιμης αναθεώρησης.

Ο Πρόεδρος

Καραμάνος Χρήστος

Τα Μέλη
Στεργίου Ιωάννα
Δημάκος Δημήτρης
Μπαλάφας Γεώργιος
Χρυσικός Φώτιος
Τσούπρα Ιωάννα
Λεβέντη Αγγελική