INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY
Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2018.01.03 09:03:54 EET
Reason:
Location: Athens

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 – 17
Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα
Τηλ.: 213 20 63 776
213 20 63 538

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Συνεδρίαση 68η

Απόφαση υπ' αριθ. 3527/2017

Στην Αθήνα, σήμερα στις **21-12-2017**, ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **09:30π.μ**, στο Κατάστημα της Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η **Οικονομική Επιτροπή**, ύστερα από την υπ' αριθ. πρωτ. οικ. **262097** πρόσκληση του Προέδρου της που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στις **18-12-2017**.

Θέμα 7ο εκτός ημερήσιας διάταξης

Χορήγηση 4ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Ανακατασκευή ασφαλτοτάπητα Ε.Ο. 32 στο τμήμα Μαραθώνας – Άνω Σούλι – Γραμματικό και λοιπές εργασίες (19,6χλμ)» αναδόχου ΕΔΕ ΓΡΑΙΚΟΥΣΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Καραμάνος Χρήστος και
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:

- Στεργίου Ιωάννα
- Δημάκος Δημήτρης
- Μπαλάφας Γεώργιος

Τα αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:

- Χρυσικός Φώτιος
- Τσούπρα Ιωάννα
- Λεβέντη Αγγελική

Απόντες:
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:

- Αλεξίου Αθανάσιος
- Σαπουνά Αγγελική
- Τζίβα Αιμιλία
- Καράμπελας Κωνσταντίνος
- Βρύνα Φωτεινή
- Μπαλού Αλεξάνδρα
- Αδαμοπούλου Αικατερίνη

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα. Μαρία Ντόβα.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία και αποφασίστηκε η συζήτηση του θέματος με τη διαδικασία του κατεπείγοντος ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Καραμάνος, ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για την αριθ. πρωτ. 263694/6302/20-12-2017 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ανατολικής Αττικής στην οποία αναφέρονται τα εξής:

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟΥ

1. Την υπ' αρ. 2530/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής, με την οποία το έργο **«ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΣΦΑΛΤΟΤΑΠΗΤΑ Ε.Ο. 32 ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ – ΑΝΩ ΣΟΥΛΙ – ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ – ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ (19,6ΧΛΜ)», προϋπολογισμού 1.000.000,00 Ευρώ (με αναθεώρηση και ΦΠΑ),** κατακυρώθηκε στον

ΕΔΕ ΓΡΑΙΚΟΥΣΗ ΝΙΚΟΛΑΟ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, με μέση τεκμαρτή έκπτωση 66,00% και συνολική δαπάνη σύμβασης **342.764,22 €**

2. Η σύμβαση του έργου υπογράφηκε στις 26 – 08 - 2016 μεταξύ της Περιφερειάρχη Αττικής και του Ανάδοχου του έργου για το ποσό των 342.764,22€, ήτοι: συμβατικό οικονομικό αντικείμενο 276.422,76€, αναθεώρηση 1.066,63 € και Φ.Π.Α. (24%) 66.341,46 €.

1. Το έργο του θέματος χρηματοδοτείται από Πιστώσεις της Περιφέρειας Αττικής ΚΑΕ 97810501501.

2. Η συμβατική προθεσμία του έργου είναι έξι (6) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, ήτοι μέχρι 26-02-2017.

3. Με την αρ. πρωτ. Τ.Ε. 165723 / 4313 / 04-10-2016 απόφαση Δ.Τ.Ε. / Π.Ε.Α.Α. εγκρίθηκε το χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου του θέματος.

4. Το αρ. πρωτ. 83020/789 / 02-11-2016 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής που αφορά την άδεια για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την εκτέλεση των εργασιών του έργου του θέματος.

5. Την αρ. πρωτ. Τ.Ε.162293/3861/08-08-2017 (ΑΔΑ:ΨΤ9Κ7Λ7-1ΔΞ) απόφαση της Δ.Τ.Ε./Π.Ε.Α.Α. περί αποδοχή της από 02-08-2017 ειδικής δήλωσης διακοπής εργασιών του έργου του θέματος.

6. Την αρ. πρωτ. Τ.Ε.210075/5031/16-10-2017 απόφαση της Δ.Τ.Ε./Π.Ε.Α.Α. περί άρσης διακοπής και επανέναρξη εργασιών του έργου του θέματος.

7. Την υπ' αρ. 226/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής, με την οποία εγκρίθηκε η χορήγηση 1ης παράτασης του έργου του θέματος μέχρι τις 26-06-2017.

8. Με την αρ. πρωτ. Τ.Ε. 50420 / 940 / 13-03-2017 απόφαση Δ.Τ.Ε. / Π.Ε.Α.Α. εγκρίθηκε το 1ο αναθεωρημένο χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου του θέματος.

9. Το αρ. πρωτ. 11410/101 / 22-02-2017 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής που αφορά την παράταση των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για την εκτέλεση των εργασιών του έργου του θέματος.

10. Την υπ' αρ. 1409/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής, με την οποία εγκρίθηκε η χορήγηση 2ης παράτασης του έργου του θέματος μέχρι τις 26-09-2017.

11. Με την αρ. πρωτ. Τ.Ε. 152186 / 3581 / 25-07-2017 απόφαση Δ.Τ.Ε. / Π.Ε.Α.Α. εγκρίθηκε το 2ο αναθεωρημένο χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου του θέματος.

12. Την υπ' αρ. 2456/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής, με την οποία εγκρίθηκε η χορήγηση 3ης παράτασης του έργου του θέματος μέχρι τις 30-12-2017.

13. Με την αρ. πρωτ. Τ.Ε. 212908 / 5098 / 20-10-2017 απόφαση Δ.Τ.Ε. / Π.Ε.Α.Α. εγκρίθηκε το 3ο αναθεωρημένο χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου του θέματος.

14. Ο Ανάδοχος κατέθεσε στις 13-12-2017 αίτηση (Τ.Ε. 258985/6162 / 13-12-2017) με την οποία ζήτησε 4η παράταση του χρόνου περαίωσης κατά τέσσερις (4) μήνες, ήτοι έως την 30-04-2018.

Β. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Θα πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες εργασίες για την ανακατασκευή τμημάτων του ασφαλτοτάπητα της Ε.Ο.32 «Μαραθώνας – Γραμματικό – Καπανδρίτι (δια βαρνάβα) και λοιπές εργασίες και συγκεκριμένα : φρεζάρισμα, εργασίες ασφαλτικής συγκολλητικής επάλειψης, εργασίες κατασκευής ισοπεδωτικής στρώσης μεταβλητού πάχους και αντιολισθηρής στρώσης κυκλοφορίας με χρήση κοινής ασφάλτου, διαγράμμιση των νέων οδοστρωμάτων καθώς και διαγράμμιση των υπαρχόντων (όπου χρειάζεται), τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας και επέκταση υπαρχόντων, τοποθέτηση ρυθμιστικών πινακίδων, επέκταση τεχνικού έργου σε επικίνδυνη στροφή, τοποθέτηση χιονοδεικτών εργασίες ανύψωσης ή καταβίβασης των διατηρούμενων φρεατίων.

ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ

1. Μέχρι σήμερα έχει πραγματοποιηθεί το 80% των συμβατικών εργασιών.

2. Η καθυστέρηση του έργου του θέματος οφείλεται στις χαμηλές θερμοκρασίες που επικρατούν στην περιοχή Καπανδρίτιου και Βαρνάβα, οι οποίες σε συνδυασμό με τις

βροχοπτώσεις δεν επιτρέπουν την εκτέλεση των υπολοίπων εργασιών διαγράμμισης και των εργασιών επέκτασης του τεχνικού έργου (συνεχείς ροή υδάτων εντός της κοίτης του ρέματος).

3. Το αίτημα του Αναδόχου για την χορήγηση παράτασης προθεσμίας κρίνεται εύλογο, καθόσον η καθυστέρηση του συνόλου των εργασιών δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του βάσει του άρθρου 48 του Ν.3669/08 (ΚΔΕ).
4. Σύμφωνα με το άρθρο 48 του Ν.3669/08 (ΚΔΕ) όπως ισχύει μέχρι σήμερα, η Υπηρεσία μας συμφωνεί με την χορήγηση της 4ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών με αναθεώρηση χωρίς υπαιτιότητα του Αναδόχου κατά τέσσερις (4) μήνες, ήτοι έως την 30-04-2018.

Κατόπιν των ανωτέρω

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

Την χορήγηση 4ης παράτασης προθεσμίας του έργου: **«Ανακατασκευή ασφαλτοτάπητα Ε.Ο. 32 στο τμήμα Μαραθώνας – Άνω Σούλι – Γραμματικό και λοιπές εργασίες (19,6χλμ)» αναδόχου ΕΔΕ ΓΡΑΙΚΟΥΣΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ,** συνολικού χρόνου **τεσσάρων (4) μηνών**, δηλαδή έως την **30-04-2018**, χωρίς υπαιτιότητα του Αναδόχου και με αναθεώρηση, σύμφωνα με το άρθρο 48 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ).

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της
η Οικονομική Επιτροπή
ομόφωνα αποφασίζει

Την έγκριση της 4ης παράτασης προθεσμίας του έργου: **«Ανακατασκευή ασφαλτοτάπητα Ε.Ο. 32 στο τμήμα Μαραθώνας – Άνω Σούλι – Γραμματικό και λοιπές εργασίες (19,6χλμ)» αναδόχου ΕΔΕ ΓΡΑΙΚΟΥΣΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ,** συνολικού χρόνου **τεσσάρων (4) μηνών**, δηλαδή έως την **30-04-2018**, χωρίς υπαιτιότητα του Αναδόχου και με αναθεώρηση, σύμφωνα με το άρθρο 48 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ).

Η παράταση αυτή χορηγείται χωρίς το δικαίωμα του Αναδόχου να εγείρει άλλη απαίτηση αποζημίωσης πέραν της νόμιμης αναθεώρησης.

Ο Πρόεδρος	**Τα Μέλη**
	Στεργίου Ιωάννα
	Δημάκος Δημήτρης
	Μπαλάφας Γεώργιος
	Χρυσικός Φώτιος
	Τσούπρα Ιωάννα
Καραμάνος Χρήστος	**Λεβέντη Αγγελική**