INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY
Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2018.01.03 09:18:22 EET
Reason:
Location: Athens

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 – 17
Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα
Τηλ.: 213 20 63 776
213 20 63 538

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Συνεδρίαση 68η

Απόφαση υπ' αριθ. 3529/2017

Στην Αθήνα, σήμερα στις **21-12-2017**, ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **09:30π.μ**, στο Κατάστημα της Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η **Οικονομική Επιτροπή**, ύστερα από την υπ' αριθ. πρωτ. οικ. **262097** πρόσκληση του Προέδρου της που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στις **18-12-2017**.

Θέμα 9ο εκτός ημερήσιας διάταξης

Έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΤΗΘΑΙΩΝ ΣΕ ΔΙΚΤΥΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Δ.Ε.Σ.Ε», προϋπολογισμού 2.500.000,00 €, αναδόχου «ΚΑΛΛΙΣΤΡΑΤΟΣ ΑΤΕ».

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Καραμάνος Χρήστος και
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:

- Στεργίου Ιωάννα
- Δημάκος Δημήτρης
- Μπαλάφας Γεώργιος

Τα αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:

- Χρυσικός Φώτιος
- Τσούπρα Ιωάννα
- Λεβέντη Αγγελική

Απόντες:
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:

- Αλεξίου Αθανάσιος
- Σαπουνά Αγγελική
- Τζίβα Αιμιλία
- Καράμπελας Κωνσταντίνος
- Βρύνα Φωτεινή
- Μπαλού Αλεξάνδρα
- Αδαμοπούλου Αικατερίνη

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα. Μαρία Ντόβα.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία και αποφασίστηκε η συζήτηση του θέματος με τη διαδικασία του κατεπείγοντος ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Καραμάνος, δίνει το λόγο στην κα Πανάγου, η οποία ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής:

Έχοντας υπ' όψη :

1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Το Π.Δ. 145/2010 (ΦΕΚ 238^{A}/27-12-2010), «Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής», όπως τροποποιήθηκε με την αρ. 44403/20-10-2011 Απόφαση (ΦΕΚ 2494^{B}/4-11-2011) του Υπουργείου Εσωτερικών «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής» και την υπ' αρ. 438/2016 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου

της Περιφέρειας Αττικής (ΦΕΚ 4251^{Β}/29-12-2016) με την οποία τροποποιήθηκε ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής, ως εγκρίθηκε με την αρ. 10290/39629/29-12-2016 (ΦΕΚ 425 Β΄) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.

3. Το Ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» (ΦΕΚ Α΄85/11-04-2012)
4. Το Ν. 3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις».
5. Το Ν. 3669/2008 «Κύρωση της κωδικοποίησης νομοθεσίας κατασκευής των δημοσίων έργων».
6. Το Ν. 4070/2012 «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις».
7. Τον Ν.4146/2013 «Διαμόρφωση φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις στρατηγικές και ιδιωτικές Επενδύσεις και άλλες διατάξεις»(ΦΕΚ Α΄90/18-4-2013).
8. Τον Ν. 4258/2014 «Διαδικασία Οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα − ρυθμίσεις Πολεοδομικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις».
9. Τον Ν. 4281/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις»
10. Το Π.Δ. υπ' αρ. 7/2013 (ΦΕΚ 26/31-01-2013) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του ν. 3316/2005 (Α' 42), αρμοδιότητας των Περιφερειών».
11. Την Εγκύκλιο 6/2013 του Υπουργείου Εσωτερικών «Παρέχονται οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του π.δ. 7/2013 σε θέματα έργων του ν. 3669/2008, μελετών και υπηρεσιών του ν.3316/2005 αρμοδιότητας Περιφερειών»
12. Με την από 19-12-2013 Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (ΑΔΑ:ΒΛΓΞΦ-191)εγκρίθηκε η χρηματοδότηση του έργου από τις πιστώσεις της ΣΑΕΠ 085 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) Περιφέρειας Αττικής με εγκεκριμένο προϋπολογισμό 2.500.000,00€ ως υποέργο του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΤΗΣ ΔΕΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣΑΤΤΙΚΗΣ» κωδικός 2008ΕΠ08500014,με εγκεκριμένο προϋπολογισμό 14.000.000,00€.
13. Με την υπ' αριθμ. 718/21-3-2014 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής, εγκρίθηκαν οι όροι της διακήρυξης και τα τεύχη δημοπράτησης, η δημοπράτηση και η αποστολή περίληψης για τη δημοσίευση του έργου του θέματος.
14. Με την υπ' αριθμ. 1088/9-5-2014 (ΑΔΑ : ΒΙΦ87Λ7-ΣΨΠ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής, εγκρίθηκε το πρακτικό του διαγωνισμού που έγινε στις 28-4-2014,και κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού στην μειοδότρια εταιρία «ΚΑΛΛΙΣΤΡΑΤΟΣ Α.Τ.Ε.» με μέση τεκμαρτή έκπτωση 12 % για συνολική δαπάνη έργου 2.199.999,99 € με Φ.Π.Α., εκ των οποίων 1.285.528,26€ για εργασίες , 231.395,09€ για ΓΕ & ΟΕ 18% , 227.538,50 € για απρόβλεπτα, 44.156,03€ για αναθεώρηση και 411.382,11 € για δαπάνη Φ.Π.Α. 23%.
15. Το συμφωνητικό του έργου υπεγράφη στις 29-8-2014, συνολικού ποσού 2.199.999,99 € με Φ.Π.Α. και με συμβατική ημερομηνία προθεσμίας περαίωσης 18 μήνες από την υπογραφή του συμφωνητικού δηλ. μέχρι 29-2-2016.
16. Με τις υπ' αριθμ. 79/22-1-2016 , 2773/25-11-2016 & 1738/07-07-2017 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής, εγκρίθηκε παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου έως τις 29-11- 2016 , 29-7-2017 ΚΑΙ 29-12-2017 αντίστοιχα.
17. Με την υπ' αριθ. Δ9/14946/08-12-2016 Απόφαση εγκρίθηκε ο 1ος Α.Π.Ε., για συνολική δαπάνη 2.199.999,99€ από την οποία 1.362.629,46 € για εργασίες, 245.273,30 € για ΓΕ & ΟΕ 18%, 136.559,09 € για απρόβλεπτα, 44.156,03 € για αναθεώρηση και 411.382,11 € για δαπάνη Φ.Π.Α. 23%, ήτοι σε ισοζύγιο με τη δαπάνη του συμφωνητικού .
18. Με την υπ' αριθ. Δ9/14406/28-12-2016 Απόφαση εγκρίθηκε ο 2ος Α.Π.Ε., για συνολική δαπάνη 2.199.999,99€ από την οποία 1.694.300,76 € για εργασίες, 258.452,66€ για ΓΕ & ΟΕ 18%, 50.161,09€ για απρόβλεπτα, 44.156,03 € για αναθεώρηση και 411.382,11 € για δαπάνη Φ.Π.Α. 23%, ήτοι σε ισοζύγιο με τη δαπάνη του συμφωνητικού .
19. Με την υπ' αριθ. 10133/22-08-2017 Απόφαση εγκρίθηκε ο 3ος Α.Π.Ε. του έργου για συνολική δαπάνη 2.199.999,99€,από την οποία 1.694.300,76 € για εργασίες, 258.452,66€ για ΓΕ & ΟΕ 18%, 50.161,09€ για απρόβλεπτα, 44.156,03 € για αναθεώρηση και 411.382,11 € για δαπάνη Φ.Π.Α. 23%, ήτοι σε ισοζύγιο με την δαπάνη του συμφωνητικού.

20. Την με αρ. πρωτ. 17178/19-12-2017 εισήγηση της ΔΙΔΙΜΥ προς το Τεχνικό Συμβούλιο περί Έγκρισης 1ηςΣυμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών και του συνοδεύοντος αυτή 4ου ΑΠΕ τούΈργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΤΗΘΑΙΩΝ ΣΕ ΔΙΚΤΥΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Δ.Ε.ΣΕ.»

21. Το από 19/12/2017 αίτημα του αναδόχου με το οποίο αιτείται παράταση της συμβατικής προθεσμίας για την ολοκλήρωση των διαδικασιών σύναψης της συμπληρωματικής σύμβασης και την εκτέλεση των εργασιών που προβλέπονται στην Σ.Σ. του έργου για χρονικό διάστημα έξη (6) μηνών δηλ. έως 29-6-2018.

22. Τα συμβατικά τεύχη και άλλα στοιχεία του φακέλου της εργολαβίας του θέματος και

Ε Π Ε Ι Δ Η

Το αίτημα του αναδόχου για χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας, για την ολοκλήρωση των διαδικασιών σύναψης της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης και την εκτέλεση των εργασιών που προβλέπονται σε αυτή είναι εύλογο.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

Την έγκριση, σύμφωνα με την παρ. 8α του άρθρου 48 του Ν. 3669/2008, παράτασης "με αναθεώρηση" της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «**ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΤΗΘΑΙΩΝ ΣΕ ΔΙΚΤΥΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Δ.Ε.Σ.Ε**», προϋπολογισμού **2.500.000,00 €**, αναδόχου «**ΚΑΛΛΙΣΤΡΑΤΟΣ Α.Τ.Ε**», κατά (6) πέντε μήνες ήτοι έως τις **29-6-2017**.

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της
η Οικονομική Επιτροπή
ομόφωνα αποφασίζει

Την έγκριση, σύμφωνα με την παρ. 8α του άρθρου 48 του Ν. 3669/2008, παράτασης "με αναθεώρηση" της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «**ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΤΗΘΑΙΩΝ ΣΕ ΔΙΚΤΥΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Δ.Ε.Σ.Ε**», προϋπολογισμού **2.500.000,00 €**, αναδόχου «**ΚΑΛΛΙΣΤΡΑΤΟΣ Α.Τ.Ε**», κατά (6) πέντε μήνες ήτοι έως τις **29-6-2017**.

Η παράταση αυτή χορηγείται χωρίς το δικαίωμα του Αναδόχου να εγείρει άλλη απαίτηση αποζημίωσης πέραν της νόμιμης αναθεώρησης.

Ο Πρόεδρος

Καραμάνος Χρήστος

Τα Μέλη
Στεργίου Ιωάννα
Δημάκος Δημήτρης
Μπαλάφας Γεώργιος
Χρυσικός Φώτιος
Τσούπρα Ιωάννα
Λεβέντη Αγγελική