INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY
Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2018.01.03 09:35:37 EET
Reason:
Location: Athens

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 – 17
Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα
Τηλ.: 213 20 63 776
213 20 63 538

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Συνεδρίαση 68η

Απόφαση υπ' αριθ. 3530/2017

Στην Αθήνα, σήμερα στις **21-12-2017**, ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **09:30π.μ**, στο Κατάστημα της Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η **Οικονομική Επιτροπή**, ύστερα από την υπ' αριθ. πρωτ. οικ. **262097** πρόσκληση του Προέδρου της που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στις **18-12-2017**.

Θέμα 10ο εκτός ημερήσιας διάταξης

Έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου "Έργα στοιχειώδους συντήρησης στο παράπλευρο δίκτυο του άξονα ΠΑΘΕ εντός των διοικητικών ορίων της Περιφέρειας Αττικής" αναδόχου «ΟΔΟΣ ΑΤΕ» προϋπολογισμού 2.700.000,00 €.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Καραμάνος Χρήστος και
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:

- Στεργίου Ιωάννα
- Δημάκος Δημήτρης
- Μπαλάφας Γεώργιος

Τα αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:

- Χρυσικός Φώτιος
- Τσούπρα Ιωάννα
- Λεβέντη Αγγελική

Απόντες:
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:

- Αλεξίου Αθανάσιος
- Σαπουνά Αγγελική
- Τζίβα Αιμιλία
- Καράμπελας Κωνσταντίνος
- Βρύνα Φωτεινή
- Μπαλού Αλεξάνδρα
- Αδαμοπούλου Αικατερίνη

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα. Μαρία Ντόβα.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία και αποφασίστηκε η συζήτηση του θέματος με τη διαδικασία του κατεπείγοντος ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Καραμάνος, δίνει το λόγο στην κα Πανάγου, η οποία ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής:

Έχοντας υπ' όψη :

1. Τον Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α'/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Τον Ν.4018/2011 (ΦΕΚ 215Α'/30-9-2011) «Αναδιοργάνωση του συστήματος αδειοδότησης για την διαμονή αλλοδαπών στην χώρα υπό όρους αυξημένης ασφάλειας, ρυθμίσεις θεμάτων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Εσωτερικών».

3. Τον Ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη αυτοδιοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» (ΦΕΚ 85Α'/11-4-2012).
4. Το Π.Δ. 145/2010 (ΦΕΚ 238Α'/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής», όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση με αριθμ. 109290/39629 «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής» του Γεν.Γραμ.Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (ΦΕΚ 4251/Β/29.12.2016».
5. Τον Ν. 3669/2008 (ΦΕΚ 116Α'/18-6-2008) «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας Κατασκευής Δημοσίων Έργων», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4070/2012 και τον Ν.4146/2013 και την λοιπή ισχύουσα νομοθεσία για την εκτέλεση των Δημοσίων Έργων.
6. Τον Ν.4070/2012 «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 82Α'/10-4-2012).
7. Τον Ν.4146/2013 «Διαμόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 90Α'/18-4-2013).
8. Τον Ν.4250/2014 (ΦΕΚ 74Α'/26-3-2014) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα - Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ.318/1992 (Α'161) και λοιπές ρυθμίσεις", τον Ν.4278/2014 (Α'157) "Φάροι, Στρατολογία και άλλες διατάξεις" και του Ν.4281/2014 (Α'160) "Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις».
9. Του Ν.4278/2014 (Α'157) "Φάροι, Στρατολογία και άλλες διατάξεις" και του Ν.4281/2014 (Α'160) "Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις".
10. Το Π.Δ. 7/2013 (ΦΕΚ 26Α' /31-01-2013) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του Ν.3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις (Α' 42), αρμοδιότητας των Περιφερειών».
11. Την εγκύκλιο 6/2013 του Υπουργείου Εσωτερικών «Παρέχονται οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ. 7/2013 σε θέματα έργων του Ν.3669/2008, μελετών και υπηρεσιών του Ν.3316/2005 αρμοδιότητας Περιφερειών».
12. Την υπ. αριθμ. οικ. 4080/8-1-2015 Απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής "Ορισμός Προϊσταμένης Αρχής και Διευθύνουσας Υπηρεσίας για τα έργα που αφορούν την συντήρηση του παράπλευρου οδικού δικτύου ΠΑΘΕ (αρμοδιότητα που μεταφέρθηκε από την ΓΓΔΕ/ΥΥΠΟΜΕΔΙ στην Περιφέρεια Αττικής βάσει του άρθρου 129 παρ. 6γ του Ν.4199/2013)
13. Τις υπ. αριθμ. ΕΥΔΕΣΑ/οικ2097/10-9-2014 (ΑΔΑ:ΩΨ2Π1-ΛΘΕ) και ΕΥΔΕΣΑ/οικ2653/29-10-2014 (ΑΔΑ:73ΞΥ1-ΒΦΟ) Αποφάσεις του Υπουργού Υ.ΜΕ.ΔΙ, με τις οποίες εγκρίθηκε η χρηματοδότηση του έργου απο τις πιστώσεις της ΣΑ 571 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε).
14. Την υπ' αριθμ. 1367/2015 (24-6-2015) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής, με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι της διακήρυξης και τα τεύχη δημοπράτησης, η δημοπράτηση και η αποστολή περίληψης για τη δημοσίευση του έργου του θέματος
15. Την υπ' αριθμ. 1486/2015 (8-7-2015) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής με την οποία συγκροτήθηκε η Επιτροπή Διαγωνισμού του έργου του θέματος.
16. Την υπ' αριθμ. 1827/2015(4-9-2015)(ΑΔΑ : 6ΗΠ37Λ7-ΠΨ4) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής, με την οποία εγκρίθηκε το από 30-7-2015 πρακτικό του διαγωνισμού όπου κατακυρωθηκε στην μειοδότρια εταιρία «ΟΔΟΣ Α.Τ.Ε.» με μέση τεκμαρτή έκπτωση 66,489 % για συνολική δαπάνη έργου 904.798,11 € μετά του Φ.Π.Α.
17. Το από 13/04/2016 συμφωνητικό του έργου συνολικού ποσού 904.798,11 € μετά του Φ.Π.Α. και με συμβατική προθεσμία περαίωσης 16 μήνες από την υπογραφή του συμφωνητικού , δηλ. μέχρι 13.8.2017.
18. Την υπ. Αριθμ 1787/2017 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με βάση την οποία εγκρίθηκε παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου μέχρι τις 31/12/2017.
19. Την από 6-12-2017 αίτηση του αναδόχου με το οποίο αιτείται παράταση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του παρόντος έργου μέχρι την 31-06-2018.
20. Τα συμβατικά τεύχη και άλλα στοιχεία του φακέλου της εργολαβίας του θέματος και

Ε Π Ε Ι Δ Η

1. Υπάρχει μεγάλη και συστηματική καθυστέρηση στην διάθεση πιστώσεων για την αποπληρωμή των λογαριασμών του έργου από το ΥΠΟΜΕΔΙ, η οποία δημιουργεί σημαντική καθυστέρηση

στην εκτέλεση των εργασιών. Συγκεκριμένα ο 2ος Λογαριασμός, ο οποίος εγκρίθηκε από την Υπηρεσία μας στις **6/7/2017**, αποπληρώθηκε στις **12-12-2017**.

2. Υπάρχει σημαντική καθυστέρηση στην έκδοση των παρατάσεων των προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων. Συγκεκριμένα ενώ η σχετική αίτηση υποβλήθηκε από την ανάδοχο εταιρεία στις 3-8-2017, η άδεια εκδόθηκε από την Δ/νση Τροχαίας Αττικής στις 22-9-2017, με έναρξη ισχύος όμως από 2-10-2017.
3. Στην περιοχή του έργου το τελευταίο διάστημα επικράτησαν λόγω και της χειμερινής περιόδου, δυσμενείς καιρικές συνθήκες (συνεχείς και έντονες βροχοπτώσεις) που δεν επιτρέπουν την εκτέλεση ασφαλτικών εργασιών.
4. Οι καθυστερήσεις που προέκυψαν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των προβλεπόμενων εργασιών του έργου, σύμφωνα με τα ανωτέρω, δεν ήταν υπαιτιότητας του αναδόχου.
5. Η παρ. 8α του άρθρου 48 του Ν.3669/2008 ορίζει ότι οι παρατάσεις της συνολικής προθεσμίας εγκρίνονται "με αναθεώρηση" όταν η καθυστέρηση του συνόλου των εργασιών του έργου ή του αντίστοιχου τμήματος δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

Την έγκριση, παράτασης "με αναθεώρηση" της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «**Έργα στοιχειώδους συντήρησης στο παράπλευρο δίκτυο του άξονα ΠΑΘΕ εντός των διοικητικών ορίων της Περιφέρειας Αττικής**» αναδόχου «ΟΔΟΣ ΑΤΕ προϋπολογισμού 2.700.000,00 € έως τις 30-06-2018, σύμφωνα με την παρ. 8α του άρθρου 48 του Ν. 3669/2008, για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό.

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της
η Οικονομική Επιτροπή
ομόφωνα αποφασίζει

Την έγκριση, παράτασης "με αναθεώρηση" της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «**Έργα στοιχειώδους συντήρησης στο παράπλευρο δίκτυο του άξονα ΠΑΘΕ εντός των διοικητικών ορίων της Περιφέρειας Αττικής**» αναδόχου «ΟΔΟΣ ΑΤΕ προϋπολογισμού 2.700.000,00 € έως τις 30-06-2018, σύμφωνα με την παρ. 8α του άρθρου 48 του Ν. 3669/2008, για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό.

Η παράταση αυτή χορηγείται χωρίς το δικαίωμα του Αναδόχου να εγείρει άλλη απαίτηση αποζημίωσης πέραν της νόμιμης αναθεώρησης.

Ο Πρόεδρος	**Τα Μέλη**
	Στεργίου Ιωάννα
	Δημάκος Δημήτρης
	Μπαλάφας Γεώργιος
	Χρυσικός Φώτιος
	Τσούπρα Ιωάννα
Καραμάνος Χρήστος	**Λεβέντη Αγγελική**