INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY
Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2018.05.08 13:49:05 EEST
Reason:
Location: Athens

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 – 17
Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα
Τηλ.: 213 20 63 776
213 20 63 538

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Συνεδρίαση 22η

Απόφαση υπ' αριθ. 1144/2018

Στην Αθήνα, σήμερα στις **03-05-2018**, ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **11:30π.μ**, στο Κατάστημα της Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η **Οικονομική Επιτροπή**, ύστερα από την υπ' αριθ. πρωτ. οικ. **82324** πρόσκληση του Προέδρου της που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στις **27-04-2018**.

Θέμα 92ο

Έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Αντιπλημμυρικά έργα περιοχής Γέφυρας οδού Σαράφη», αναδόχου εταιρείας Ι.Δ. ΧΡΥΣΟΣΠΑΘΗΣ-ΓΕΡ. Ε. ΚΟΣΣΟΒΑΣ Ο.Ε.

Παρόντες:
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Καραμάνος Χρήστος και
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:

- Στεργίου Ιωάννα
- Δημάκος Δημήτρης
- Σαπουνά Αγγελική

Τα αναπληρωματικά μέλη:

- Λεβέντη Αγγελική
- Μεταξά Ειρήνη
- Χριστάκη Μαρία
- Πελέκης Ζαχαρίας

Απόντες:
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:

- Αλεξίου Αθανάσιος
- Μπαλάφας Γεώργιος
- Τζίβα Αιμιλία
- Καράμπελας Κωνσταντίνος
- Βρύνα Φωτεινή
- Μπαλού Αλεξάνδρα
- Αδαμοπούλου Αικατερίνη

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα. Μαρία Ντόβα.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Καραμάνος, ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για την αριθ. πρωτ. 80948/26-04-2018 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Αττικής στην οποία αναφέρονται τα εξής:

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

1. Του Ν.2218/94, του Ν.2240/94 και του Ν.3852/07.06.2010 (ΦΕΚ 87 Α΄/7-6-2010), «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

2. Του Ν.3669/08 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4070/2012 και τον Ν.4146/2013 και της λοιπής ισχύουσας νομοθεσίας για την εκτέλεση των Δημοσίων έργων.
3. Της αριθμ. 66313/24553/25-08-2017 (ΦΕΚ 3051/Β'/05-09-2017) Απόφαση του συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με την οποία εγκρίθηκε η αριθμ. 273/2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής, που αφορά την τροποποίηση – επικαιροποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής.
4. Των άρθρων 8 και 176 του Ν.4018/2011 (Φ.Ε.Κ. 215 Α'/30-09-2011) «Ρύθμιση θεμάτων της Περιφέρειας Αττικής» και του Π.Δ. 7/2013 (ΦΕΚ 26Α' /31-01-2013) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του ν.3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (Α' 42), αρμοδιότητας των Περιφερειών», καθώς και της Ερμηνευτικής Εγκυκλίου 6 με αρ. πρωτ. 13400/17-4-2013 της Γ.Δ/νσης Τοπ. Αυτ/σης του Υπουργείου Εσωτερικών.
5. Του άρθρου 26 του Ν.4024/2011 «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης» και της με αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/7.11.2011 Απόφασης του Υπουργείου Διοικητής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Το έργο αφορά στην κατασκευή δικτύου ομβρίων το οποίο καλύπτει την ευρύτερη περιοχή της Γέφυρας Σαράφη στο Δήμο Αγ. Βαρβάρας, από βορειοδυτικά μέχρι νοτιοανατολικά με αποδέκτη τον υφιστάμενο συλλεκτήρα επί της οδού Σίφνου προκειμένου να αντιμετωπισθούν πλημμυρικά προβλήματα που επηρεάζουν την ασφάλεια της Γέφυρας.

2. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

1. Ο Προϋπολογισμός της Σύμβασης του έργου ανέρχεται στο ποσό των 301.947,60 € (με Φ.Π.Α.)
2. Ο διαγωνισμός του έργου διεξήχθη στις 22-12-2015.
3. Με την υπ' αρ. 23/14-01-2016 (ΑΔΑ: 6ΕΗΞ7Λ7-Ψ59) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής, κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού στην εργοληπτική επιχείρηση «Χ & Κ ΤΕΧΝΙΚΗ».
4. Η Σύμβαση κατασκευής του έργου υπεγράφη στις 9/05/2016 με συνολικό τίμημα σύμφωνα με την Οικονομική Προσφορά της Αναδόχου, 301.947,60 €, ήτοι: δαπάνη εργασιών (με ΓΕ & ΟΕ και απρόβλεπτα) :214.473,76 €, απολογιστικά 27.239,59 €, αναθεώρηση: 3.772,50 € και ΦΠΑ 23% 56.461,75 €, δηλαδή με μέση τεκμαρτή έκπτωση 60,32%.
5. Η συνολική διάρκεια κατασκευής του έργου έχει οριστεί σε οκτώ (8) μήνες, δηλαδή προθεσμία περάτωσης έως την 10/01/2017.
6. Με την με αριθμό 3003/2016 (ΑΔΑ: 70037Λ7-ΖΞΝ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής χορηγήθηκε παράταση για την εκτέλεση του έργου κατά διακόσιες δέκα (210) ημέρες ήτοι μέχρι 07/08/2017.
7. Με την με αριθμό 1802/2017 (ΑΔΑ: 65ΧΚ7Λ7-ΥΓΦ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής χορηγήθηκε παράταση για την εκτέλεση του έργου κατά ενενήντα (90) ημέρες ήτοι μέχρι 05/11/2017.
8. Με την με αριθμό 2917/2017 (ΑΔΑ: ΨΩΑ97Λ7-69Β) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής χορηγήθηκε παράταση για την εκτέλεση του έργου κατά τρεις (3) μήνες ήτοι μέχρι 05/02/2018.
9. Με την με αριθμό 194/2018 (ΑΔΑ: Ω9ΙΖ7Λ7-Ι12) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής χορηγήθηκε παράταση για την εκτέλεση του έργου κατά τρεις (3) μήνες ήτοι μέχρι 05/05/2018.
10. Με το αρ. πρ. ΔΤΕΠΑ 61750/26.03.2018 έγγραφό του (με συνημμένη κάτοψη και μηκοτομή) ο ανάδοχος αιτείται τη μετατόπιση από την ΕΥΔΑΠ του υπάρχοντος αγωγού ακαθάρτων επί της οδού Καραολή.
11. Με το αρ. πρ. ΔΤΕΠΑ 77061/20.04.2018 έγγραφό του ο ανάδοχος αιτείται τη μετατόπιση υπόγειας διάβασης της ΔΕΗ στη διασταύρωση των οδών Δημητρίου Ανδρέα και Διστόμου.
12. Κατόπιν αυτοψίας από την υπηρεσία μας, με το αρ. πρ. ΔΤΕΠΑ 61750/23.04.2018 έγγραφό μας ενημερώνουμε την ΕΥΔΑΠ για τη μετατόπιση του υπάρχοντος αγωγού ακαθάρτων επί της οδού Καραολή.

13. Ο ανάδοχος με την από 19.04.2018 αίτησή του (αρ. πρωτ. 77067/20.04.18/ΔΤΕΠΑ), ζητά την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά εκατόν είκοσι (120) ημέρες, ήτοι έως τις 05.09.2018.

3. ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Αντικείμενο της εισήγησης είναι η έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά τρεις (3) μήνες, δηλαδή έως τις 05.08.2018.

Μέχρι σήμερα έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες σε ποσοστό περίπου στο 70% του συνολικού φυσικού αντικειμένου του έργου.

Η επιπλέον καθυστέρηση στην πρόοδο των εργασιών του έργου οφείλεται στο γεγονός ότι:

1. Όπως ενημερωθήκαμε από τον ανάδοχο με το αρ. πρ. ΔΤΕΠΑ 61750/26.03.2018 έγγραφό του (με συνημμένη κάτοψη και μηκοτομή) και κατόπιν αυτοψίας που διενεργήθηκε από την υπηρεσία μας, προκειμένου να κατασκευαστεί ο κλάδος επί της οδού Καλαντζάκου (αγωγός ομβρίων Φ800), θα πρέπει να γίνει μετατόπιση από την ΕΥΔΑΠ του υπάρχοντος αγωγού ακαθάρτων επί της οδού Καραολή, όπως περιγράφεται στο με αρ. πρ. ΔΤΕΠΑ 61750/23.04.2018 έγγραφό μας προς την ΕΥΔΑΠ. Πιο συγκεκριμένα, ο υπάρχον αγωγός ακαθάρτων επί της οδού Καραολή, στη συμβολή της οδού με την οδό Καλαντζάκου, έχει βάθος ροής 3,80μ. Ο νέος αγωγός ομβρίων που πρόκειται να κατασκευαστεί προς την οδό Καλαντζάκου έχει βάθος ροής 4,02μ. Δεδομένης της μεγάλης διατομής του υφιστάμενου αγωγού ακαθάρτων (D800) και της μεγάλης παροχής που έχει καθ' όλη την διάρκεια της ημέρας η μετατόπιση του δύναται να γίνει μόνο από την ΕΥΔΑΠ. Έτσι, μέχρι να γίνει η εν λόγω μετατόπιση δεν είναι δυνατή η κατασκευή του κλάδου επί της οδού Καλαντζάκου. Η μετατόπιση του ανωτέρω αγωγού ακαθάρτων έχει προγραμματιστεί, μετά από αλληλογραφία με τους αρμόδιους φορείς και εκτιμάται ότι θα υλοποιηθεί έως τις 30 Ιουνίου. Επομένως, η καθυστέρηση που οφείλεται στον προγραμματισμό για τη μετατόπιση του δικτύου ακαθάρτων επί της οδού Καραολή και τις απαραίτητες εργασίες, ανέρχεται σε 3 μήνες περίπου.
2. Στη συμβολή των οδών Αφροδίτης και Καραολή και στη συμβολή των οδών Μπουμπουλίνας και Καραολή η μελέτη του έργου προέβλεπε τη σύνδεση του νέου δικτύου ομβρίων με τους παλαιούς, υφιστάμενους αγωγούς. Η αποκάλυψη των υφιστάμενων αγωγών και η σύνδεση τους στα αντίστοιχα φρεάτια διακλάδωσης που κατασκευάστηκαν ήταν διαδικασία χρονοβόρα η οποία προκάλεσε καθυστέρηση στην ολοκλήρωση κατασκευής του συγκεκριμένου κλάδου του έργου. Ο συνολικός χρόνος που απαιτήθηκε για τις αναφερόμενες εργασίες, ανέρχεται σε 20 ημέρες περίπου.
3. Στη συμβολή των οδών Καραολή και Δημητρίου υπήρχαν αγωγοί ΟΚΩ (φυσικό αέριο και αγωγοί ακαθάρτων) οι οποίοι καθυστέρησαν τη διάβαση του νέου αγωγού ομβρίων προς την οδό Δημητρίου. Επιπροσθέτως, σε όλο το μήκος κατασκευής του έργου υπάρχει πολύ μεγάλος αριθμός αγωγών ΟΚΩ κάθετα και κατά μήκος του σκάμματος οι οποίοι προκαλούν συνεχείς καθυστερήσεις στην πορεία εκτέλεσης του έργου, συνολικής διάρκειας 15 ημερών.
4. Κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου συναντήθηκαν κάθετα αγωγοί ακαθάρτων για τη σύνδεση ιδιοκτησιών με το κύριο δίκτυο. Η μετατόπιση των αγωγών αυτών έγινε από την ανάδοχο εταιρία και προκάλεσε καθυστερήσεις στην πορεία εκτέλεσης των εργασιών. Ο συνολικός χρόνος που απαιτήθηκε για τις αναφερόμενες εργασίες, ανέρχεται σε 8 ημέρες περίπου.
5. Κατά το μήνα Φεβρουάριο σημειώθηκαν έντονες βροχοπτώσεις οι οποίες λόγω της ιδιαιτερότητας της περιοχής και των έντονων πλημμυρικών φαινομένων που παρατηρούνται σε αυτή προκάλεσαν καθυστερήσεις στην πορεία εκτέλεσης του έργου, κατά 10 ημέρες.
6. Η έγκριση της Φάσης 3Α και 3Β της μελέτης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων του έργου καθυστέρησε με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή η ολοκλήρωση της κατασκευής του έργου εντός των προβλεπόμενων χρονικών ορίων.
7. Στη διασταύρωση των οδών Δημητρίου Ανδρέα και Διστόμου υπάρχει υπόγεια διάβαση της ΔΕΗ. Η διάβαση βρίσκεται σε βάθος από 1,20 έως 1,40. Ο αγωγός ομβρίων διατομής Φ800 που πρόκειται να κατασκευαστεί στο συγκεκριμένο σημείο έχει βάθος ροής 1,70, ήτοι βάθος εκσκαφής 2,00μ περίπου. Για να είναι δυνατή η κατασκευή του αγωγού στο συγκεκριμένο σημείο θα πρέπει να γίνει μετατόπιση της διάβασης της ΔΕΗ από την

ΔΕΔΔΗΕ. Η ανωτέρω μετατόπιση έχει προγραμματιστεί και εκτιμάται ότι θα υλοποιηθεί έως τις 15 Ιουνίου.

Τα ανωτέρω προκάλεσαν καθυστερήσεις στην πορεία εκτέλεσης του έργου για τις οποίες ο Ανάδοχος δεν ευθύνεται αποκλειστικώς και ως εκ τούτου δύναται να χορηγηθεί παράταση της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου κατά την περίπτωση (α) της παραγράφου 8 του άρθρου 48 του Ν.3669/2008.

Ο ανάδοχος με την από 19.04.2018 αίτησή του (αρ. πρωτ. 77067/20.04.18/ΔΤΕΠΑ), ζητά την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά εκατόν είκοσι (120) ημέρες, ήτοι έως τις 05.09.2018 σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση (α) της παραγράφου 8 του άρθρου 48 του Ν.3669/2008.

Σε σχέση με τους ανωτέρω αναφερόμενους λόγους και επειδή πρόκειται για ένα έργο εξαιρετικά σημαντικό, αφού άπτεται της ανάσχεσης του πλημμυρικού κινδύνου στην περιοχή, η Διευθύνουσα Υπηρεσία έχει να επισημάνει ότι πράγματι συντρέχουν οι παραπάνω λόγοι και κρίνει εύλογο το αίτημα του αναδόχου για χορήγηση περαίωσης εργασιών κατά τρεις (3) μήνες, ήτοι έως τις **05.08.2018**.

Και επειδή:

1. Το θέμα εισάγεται νομότυπα.
2. Η καθυστέρηση δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα τόσο του αναδόχου όσο και της Δ/νουσας Υπηρεσίας.
3. Συντρέχουν λόγοι του άρθρου 48 του Ν.3669/2008 όπως ισχύουν σήμερα.
4. Μετά τα παραπάνω το αίτημα του Αναδόχου για παράταση της προθεσμίας κρίνεται εύλογο και η Υπηρεσία θεωρεί λογική τη χορήγηση παράτασης κατά τρεις (3) μήνες, ήτοι έως τις **05.08.2018**.

Κατόπιν αυτών

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

Την έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου **«Αντιπλημμυρικά έργα περιοχής Γέφυρας οδού Σαράφη»**, αναδόχου εταιρείας **Ι.Δ. ΧΡΥΣΟΣΠΑΘΗΣ-ΓΕΡ. Ε. ΚΟΣΣΟΒΑΣ Ο.Ε.** κατά τρεις μήνες, ήτοι έως τις **05.08.2018**, για τους λόγους που αναφέρονται παραπάνω.

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της
η Οικονομική Επιτροπή
ομόφωνα αποφασίζει

Την έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου **«Αντιπλημμυρικά έργα περιοχής Γέφυρας οδού Σαράφη»**, αναδόχου εταιρείας **Ι.Δ. ΧΡΥΣΟΣΠΑΘΗΣ-ΓΕΡ. Ε. ΚΟΣΣΟΒΑΣ Ο.Ε.** κατά τρεις μήνες, ήτοι έως τις **05.08.2018**, για τους λόγους που αναφέρονται παραπάνω.

Η παράταση αυτή χορηγείται χωρίς το δικαίωμα του αναδόχου να εγείρει άλλη απαίτηση αποζημίωσης, πέραν της νόμιμης αναθεώρησης.

Ο Πρόεδρος	**Τα Μέλη**
	Στεργίου Ιωάννα
	Δημάκος Δημήτρης
	Σαπουνά Αγγελική
	Λεβέντη Αγγελική
	Μεταξά Ειρήνη
	Χριστάκη Μαρία
Καραμάνος Χρήστος	**Πελέκης Ζαχαρίας**