INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY
Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2018.05.08 14:24:25 EEST
Reason:
Location: Athens

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 – 17
Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα
Τηλ.: 213 20 63 776
213 20 63 538

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Συνεδρίαση 22η

Απόφαση υπ' αριθ. 1163/2018

Στην Αθήνα, σήμερα στις **03-05-2018**, ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **11:30π.μ**, στο Κατάστημα της Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η **Οικονομική Επιτροπή**, ύστερα από την υπ' αριθ. πρωτ. οικ. **82324** πρόσκληση του Προέδρου της που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στις **27-04-2018**.

Θέμα 1ο εκτός ημερησίας διατάξεως

Έγκριση χορήγησης παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ ΚΥΘΗΡΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ (ΧΥΤΥ) ΣΤΑ ΚΥΘΗΡΑ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΥ ΧΥΤΥ ΣΤΑ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΑ», αναδόχου ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΤΕΒΕ.

Παρόντες:
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Καραμάνος Χρήστος και
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:
- Στεργίου Ιωάννα
- Δημάκος Δημήτρης
- Σαπουνά Αγγελική

Τα αναπληρωματικά μέλη:
- Λεβέντη Αγγελική
- Μεταξά Ειρήνη
- Χριστάκη Μαρία
- Πελέκης Ζαχαρίας

Απόντες:
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:
- Αλεξίου Αθανάσιος
- Μπαλάφας Γεώργιος
- Τζίβα Αιμιλία
- Καράμπελας Κωνσταντίνος
- Βρύνα Φωτεινή
- Μπαλού Αλεξάνδρα
- Αδαμοπούλου Αικατερίνη

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα. Μαρία Ντόβα.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία και αφού αποφασίστηκε η συζήτηση του θέματος με την διαδικασία του κατεπείγοντος, ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Καραμάνος, ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για την υπ' αριθμ. Πρωτ.82434/27.04.2018 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Πειραιά & Νήσων, στην οποία αναφέρονται τα εξής:

Α. ΓΕΝΙΚΑ

1. Με την με αρ. 63004/23-03-2015 απόφαση του Τμήματος Τεχνικής Υποστήριξης Νησιωτικών

Δήμων εγκρίθηκε η οριστική μελέτη του έργου «Αποκατάσταση ΧΑΔΑ Κυθήρων και Δημοτικής Ενότητας Αντικυθήρων και Κατασκευή ΧΥΤΥ στα Κύθηρα και Μικρού ΧΥΤΥ στα Αντικύθηρα».

2. Με την με αρ. 1901/2015 (συνεδρίαση 56η/17-09-2015) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής εγκρίθηκαν α) η κατάρτιση των όρων διακήρυξης για την δημοπράτηση και η περίληψη της διακήρυξης, β) η δημοπράτηση του έργου και γ) η δημοσίευση της Περίληψης Διακήρυξης στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, στο ΦΕΚ και τον Ελληνικό Τύπο.
3. Με την με αρ. 2322/2015 (συνεδρίαση 71η/06-11-2015) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής συγκροτήθηκε η Επιτροπή Διαγωνισμού.
4. Με την με αρ. 523/2016 (συνεδρίαση 12η/04-03-2016) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής εγκρίθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού του έργου του θέματος, που έγινε την 17-11-2015 και κατακυρώθηκε στην εταιρεία ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΤΕΒΕ, με μέση έκπτωση πενήντα τρία και σαράντα πέντε τοις εκατό (53,45%) επί των τιμών του τιμολογίου.
5. Την 8/11/2016 υπεγράφη το εργολαβικό συμφωνητικό για ποσό 2.989.325,29 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).
6. Με την απόφαση 5507/29-12-2016 της Περιφερειάρχου Αττικής εντάχθηκε η Πράξη «Διαχείριση Απορριμμάτων Κυθήρων – Αντικυθήρων», με κωδικό ΟΠΣ 5003945 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020 ».
7. Με αρ. πρωτ. 51616/2143/29-06-2017 εκδόθηκε από το Δασαρχείο Πειραιά η Πράξη Πληροφοριακού Χαρακτήρα που αφορά τις εργασίες του υπόψη έργου στην περιοχή Κυθήρων.
8. Την 03-07-2017 υπεγράφη το Πρωτόκολλο Εγκατάστασης που αφορά το υπόψη έργο περιοχής Κυθήρων μεταξύ της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Πειραιώς & Νήσων και του Δασαρχείου Πειραιά.
9. Στα συμβατικά τεύχη (Διακήρυξη άρθρο 12 & Ε.Σ.Υ. άρθρο 4) προβλέπεται περαίωση της κατασκευής του έργου (12) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, ήτοι την 07-11-2017, και συνολική προθεσμία περαίωσης, που περιλαμβάνει και την περίοδο δοκιμαστικής λειτουργίας του έργου, (18) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, δηλ. την 07-05-2018.
10. Με την απόφαση υπ' αριθμ. 2700/18-10-2017 της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε παράταση «με αναθεώρηση» της προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του υπόψη έργου έως την 08-05-2018, καθώς και της συνολικής προθεσμίας, που περιλαμβάνει την δοκιμαστική λειτουργία του έργου, έως την 08-11-2018.
11. Με τις αποφάσεις 156137/25-07-2017 και 15053/15-02-2018 της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Πειραιά και Νήσων εγκρίθηκαν αντίστοιχα ο 1ος ΑΠΕ και ο 2ος ΑΠΕ – 1ο ΠΚΤΜΝΕ.
12. Την από 21-03-2018 αίτηση της αναδόχου εταιρίας για παράταση του χρόνου ολοκλήρωσης των εργασιών κατά έξι (6) μήνες, εξαιτίας των δυσμενών καιρικών συνθηκών (συχνών βροχοπτώσεων) και της αύξησης που διαπιστώθηκε κατά την διάρκεια των εκσκαφών στις ποσότητες απορριμμάτων, καθώς και του βαθμού δυσκολίας στις υπόλοιπες εκσκαφές λόγω μεγάλου ποσοστού βραχωδών εδαφών.
13. Με το υπαριθμ. 989/27-04-2018 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Αττικής προεγκρίθηκε η αιτούμενη παράταση.

Β. <u>ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠ' ΟΨΗ</u>

1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

2. Την απόφαση 109290/39629/2016 του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (ΦΕΚ 4251Β/29-12-2016), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του Οργανισμού εσωτερικής λειτουργίας των Υπηρεσιών της Περιφέρειας Αττικής (απόφαση 438/22-12-2016 του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής), που ορίζεται από το Π.Δ.145/2010 (ΦΕΚ 238/Α΄/27-12-2010) όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμ. πρωτ. 44403/20-10-11 απόφαση Υπουργού Εσωτερικών (Φ.Ε.Κ. 2494/4-11-11).

3. Τον Ν. 3669/08 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής Δημοσίων έργων (ΚΔΕ)».

4. Τον Ν.4070/12 «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις».

5. Την Εγκύκλιο 6/2013 του Υπουργείου Εσωτερικών «Παρέχονται οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του π.δ. 7/2013 σε θέματα έργων του ν. 3669/2008, μελετών και υπηρεσιών του ν.3316/2005 αρμοδιότητας Περιφερειών»

6. Την Εγκύκλιο 11/2012 «Τροποποιήσεις νομοθετικού πλαισίου εκτέλεσης δημοσίων έργων».

7. Το από 08/11/2016 εργολαβικό συμφωνητικό ποσού 2.989.325,29 € **(**συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), στο οποίο αναφέρεται προθεσμία περαίωσης της κατασκευής του έργου (12) μήνες από την υπογραφή του.
8. Την απόφαση 236226/23-12-2016 της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Νήσων, με την οποία εγκρίθηκε το χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου.
9. Τα συμβατικά τεύχη (Διακήρυξη άρθρο 12 & Ε.Σ.Υ. άρθρο 4) στα οποία προβλέπεται περαίωση της κατασκευής του έργου (12) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, ήτοι την 08-11-2017, και συνολική προθεσμία περαίωσης, που περιλαμβάνει και την περίοδο δοκιμαστικής λειτουργίας του έργου, (18) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, δηλ. την 08-05-2018.
10. Την με αρ. πρωτ. 51616/2143/29-06-2017 Πράξη Πληροφοριακού Χαρακτήρα του Δασαρχείου Πειραιά που αφορά τις εργασίες του υπόψη έργου στην περιοχή Κυθήρων.
11. Το από 03-07-2017 Πρωτόκολλο Εγκατάστασης που αφορά το υπόψη έργο περιοχής Κυθήρων μεταξύ του Δασαρχείου Πειραιά και της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Πειραιώς & Νήσων.
12. Την απόφαση υπαριθμ. 2700/18-10-2017 της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε παράταση «με αναθεώρηση» της προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του υπόψη έργου έως την 08-05-2018, καθώς και της συνολικής προθεσμίας, που περιλαμβάνει την δοκιμαστική λειτουργία του έργου, έως την 08-11-2018.
13. Τις αποφάσεις 156137/25-07-2017 και 15053/15-02-2018 της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Πειραιά και Νήσων, με τις οποίες εγκρίθηκαν αντίστοιχα ο 1ος ΑΠΕ και ο 2ος ΑΠΕ – 1ο ΠΚΤΜΝΕ.
14. Την από 21-03-2018 αίτηση της αναδόχου εταιρίας για παράταση του χρόνου ολοκλήρωσης των εργασιών κατά έξι (6) μήνες, εξαιτίας των δυσμενών καιρικών συνθηκών (συχνών βροχοπτώσεων) και της αύξησης που διαπιστώθηκε κατά την διάρκεια των εκσκαφών στις ποσότητες απορριμμάτων, καθώς και του βαθμού δυσκολίας στις υπόλοιπες εκσκαφές λόγω μεγάλου ποσοστού βραχωδών εδαφών.
15. Το υπαριθμ. 989/27-04-2018 Έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Αττικής για την προέγκριση της αιτούμενης παράτασης.

ΕΠΕΙΔΗ

α. Ευσταθούν οι λόγοι που επικαλείται η ανάδοχος στο από 21-03-2018 αίτημά της, για παράταση της προθεσμίας περαίωσης κατά 6 μήνες , ήτοι καθυστερήσεις στην εκτέλεση των εργασιών εξαιτίας :
- συχνών βροχοπτώσεων που καθιστούσαν για σημαντικό χρονικό διάστημα αδύνατη την εκτέλεση εργασιών στις λεκάνες των ΧΥΤΥ (μετά από την τοποθέτηση των στεγανοποιητικών μεμβρανών στον πυθμένα των ΧΥΤΥ, τα όμβρια απομακρύνονται μόνο με άντληση).
- της σημαντικής αύξησης των ποσοτήτων απορριμμάτων που αποκαλύπτονται συνεχώς κατά την εκτέλεση των εκσκαφών στην έκταση του χώρου απόθεσης Κυθήρων και πρέπει να ενσωματώνονται στον ΧΑΔΑ.
- του υψηλού βαθμού δυσκολίας εκτέλεσης των υπολοίπων εκσκαφών λόγω του μεγάλου ποσοστού των βραχωδών εδαφών.
β.Δεν υπάρχει υπαιτιότητα της αναδόχου για τις έως τώρα καθυστερήσεις στην εκτέλεση των εργασιών.
γ.Το αίτημα της αναδόχου, για παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά έξι (6) μήνες, προεγκρίθηκε από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Αττικής.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Για το έργο «**ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ ΚΥΘΗΡΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ (ΧΥΤΥ) ΣΤΑ ΚΥΘΗΡΑ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΥ ΧΥΤΥ ΣΤΑ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΑ»,** αναδόχου ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΤΕΒΕ, την χορήγηση «με αναθεώρηση» παράτασης της προθεσμίας περαίωσης των εργασιών κατασκευής για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών, δηλ. έως την 08-11-2018, και της συνολικής προθεσμίας περαίωσης, που περιλαμβάνει την περίοδο δοκιμαστικής λειτουργίας του έργου, έως την 08-05-2019.

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της
η Οικονομική Επιτροπή
κατά πλειοψηφία αποφασίζει

Για το έργο «**ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ ΚΥΘΗΡΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ (ΧΥΤΥ) ΣΤΑ ΚΥΘΗΡΑ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΥ ΧΥΤΥ ΣΤΑ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΑ»,** αναδόχου ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΤΕΒΕ, την χορήγηση «με αναθεώρηση» παράτασης της προθεσμίας περαίωσης των εργασιών κατασκευής για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών, δηλ. έως την 08-11-2018, και της συνολικής προθεσμίας περαίωσης, που περιλαμβάνει την περίοδο δοκιμαστικής λειτουργίας του έργου, έως την 08-05-2019.

Η παράταση αυτή χορηγείται χωρίς το δικαίωμα του αναδόχου να εγείρει άλλη απαίτηση αποζημίωσης, πέραν της νόμιμης αναθεώρησης.

- Το αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Πελέκης Ζαχαρίας, δηλώνει λευκό.

Ο Πρόεδρος	**Τα Μέλη**
	Στεργίου Ιωάννα
	Δημάκος Δημήτρης
	Σαπουνά Αγγελική
	Λεβέντη Αγγελική
	Μεταξά Ειρήνη
	Χριστάκη Μαρία
Καραμάνος Χρήστος	**Πελέκης Ζαχαρίας**