INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY
Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2020.03.10 12:24:27 EET
Reason:
Location: Athens

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚ.ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 – 17
Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα
Τηλ.: 213 20 63 538
213 20 63 776

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Συνεδρίαση 14η

Απόφαση υπ' αριθμ. 544/2020

Στην Αθήνα, σήμερα στις **03-03-2020**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **11:00 π.μ.**, στο Κατάστημα της Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η **Οικονομική Επιτροπή**, ύστερα από την υπ' αριθ. πρωτ. οικ. **169655** πρόσκληση του Προέδρου της, που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στις **27-02-2020.**

Θέμα 61ο

Έγκριση παράτασης του συνολικού χρόνου περαίωσης της Μελέτης: «Μελέτη Ανάπλασης του ρέματος Πικροδάφνης (από Λ. Βουλιαγμένης έως εκβολή)», συμβατικής αμοιβής 2.100.000,00€ (πλέον Φ.Π.Α.).

Παρόντες:
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Νικόλαος Πέππας και
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κκ.:
- Παπαγεωργίου Νικόλαος
- Κόκκαλης Βασίλειος
- Κοσμόπουλος Ελευθέριος
- Καραμάνος Χρήστος
- Μπαλάφας Γεώργιος

Τα αναπληρωματικά μέλη:
- Βλάχου Μαρία
- Μελάς Σταύρος
- Καλογήρου Φανή Χριστίνα
- Κατριβάνος Γεώργιος
- Ανδρουλακάκης Νικόλαος
- Χρονοπούλου Νίκη

Απόντες:
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ:
- Γεωργόπουλος Γεώργιος
- Αδαμοπούλου Γεωργία
- Αλεξανδράτος Χαράλαμπος
- Κουρή Μαρία
- Κατσικάρης Δημήτριος
- Μεθυμάκη Άννα
- Τημπλαλέξης Γρηγόριος

Εκ των ανωτέρω απόντων τακτικών μελών τα έξι (6) έχουν αντικατασταθεί από τα αναπληρωματικά μέλη.
Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας Αθηνά Δημητροπούλου.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς είναι παρόντα 12 από τα 13 μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Πέππας, δίνει το λόγο στον κ. Καλογερόπουλο ο οποίος ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής:

Έχοντας υπόψη:

1. Του Ν.3852/07.06.2010 (ΦΕΚ 87Α΄/7-6-2010), «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Του Ν.3316/2005 όπως ισχύουν μετά την εφαρμογή του Ν.4412/16, και ειδικότερα της παρ.8 του άρθρου 376 «Μεταβατικές διατάξεις» του Ν.4412/16, που αφορά στην εφαρμογή της παρ.3 του άρθρου 184 «Προθεσμίες-Χρονοδιάγραμμα» σε συμβάσεις που συνάφθηκαν με το Ν.3316/05.
3. Το Ν. 716/77 και τα εκτελεστικά του ΠΔ «περί εκπονήσεων μελετών»
4. Την με αριθμ. 37419/13479 (ΦΕΚ 1661/τ.Β'/11-05-2018) απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής: «Έγκριση της 121/2018 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής, περί της τροποποίησης - επικαιροποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής».
5. Των άρθρων 8 και 176 του Ν.4018/2011 (Φ.Ε.Κ. 215 Α'/30-09-2011) «Ρύθμιση θεμάτων της Περιφέρειας Αττικής» και του Π.Δ. 7/2013 (ΦΕΚ 26Α' /31-01-2013) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του ν.3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (Α' 42), αρμοδιότητας των Περιφερειών», καθώς και της Ερμηνευτικής Εγκυκλίου 6 με αρ. πρωτ. 13400/17-4-2013 της Γ.Δ/νσης Τοπ. Αυτ/σης του Υπουργείου Εσωτερικών.

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

1. Η σύμβαση για την εκπόνηση της μελέτης ανετέθη κατόπιν διαγωνισμού, σύμφωνα με τις διαδικασίες του Ν.716/77 και υπεγράφη την 1/3/2004 μεταξύ της Νομαρχίας Αθηνών και του αναδόχου.
2. Η ενεργοποίηση της ανωτέρω σύμβασης πραγματοποιήθηκε μετά την εκχώρηση της αρμοδιότητας εκπόνησης της μελέτης για το συγκεκριμένο ρέμα με την υπ' αριθμ. Δ10/21436/24.9.2007/ΥΠΕΧΩΔΕ, κατόπιν του 47ου Πρακτικού της Κεντρικής Συντονιστικής Επιτροπής (ΚΣΕ), αφού αναιρέθηκαν οι μέχρι τότε αντιρρήσεις της Δ/νσης Υδραυλικών Έργων (Δ10).
3. Με την υπ' αριθμ. 91/2008 Απόφαση της Νομ. Επιτροπής Προγραμματισμού – Τεχνικών Έργων – Πολεοδομίας εγκρίθηκαν οι τοπογραφικές εργασίες (1ο στάδιο της Σύμβασης) που υπεβλήθησαν εμπρόθεσμα.
4. Με το υπ' αριθμ. 63676/29.10/2008 υπεβλήθη εμπρόθεσμα η Υδρολογική Μελέτη.
5. Με την υπ΄αριθμ. 258/2010 της Νομ. Επιτροπής Προγραμματισμού – Τεχνικών Έργων – Πολεοδομίας εγκρίθηκαν οι προμελέτες του σταδίου ΙΙ της Σύμβασης οι οποίες υπεβλήθησαν εμπρόθεσμα.
6. Με το υπ' αριθμ. οικ. 1376/13-1-2010 της Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών Νομ. Αθήνας υπεβλήθη προς την ΠΕΧΩ της Περιφ. Αττικής η Προμελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΠΠΕ).
7. Με την υπ' αριθμ. πρωτ. Φ2989/5239/ΠΕΡ.10/10/2-11-2010 της Δ/νσης ΠΕΧΩ της Περιφέρειας Αττικής εκδόθηκε η Π.Π.Ε.Α. της Μελέτης.
8. Με το υπ' αριθμ. πρωτ. 59416/26-11-2010 της Νομ. Αθηνών υπεβλήθησαν εμπρόθεσμα οι οριστικές μελέτες του σταδίου ΙΙΙ της Σύμβασης.
9. Με το υπ' αριθμ. πρωτ. 39562/27-5-2011 της Δ/νσης Τεχνικών έργων της Νομ. Αθηνών υπεβλήθη προς την Δ/νσηΠερ/κού και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Δ/σης Αττικής η Μ.Π.Ε.
10. Με το υπ' αριθμ. πρωτ. Φ2989/2104/10-4-2013 της Δ/νσης ΠΕΧΩ της Αποκεντρωμένης Δ/σης Αττική η Μ.Π.Ε. τίθεται στο Αρχείο αναμένοντας από την Υπηρεσία νεότερη πρόταση που να λαμβάνει υπόψη της τις Γνωμοδοτήσεις των Φορέων και κυρίως της ΔΕΕΠ του ΥΠΕΚΑ με την οποία ανατρέπεται συνολικά ο σχεδιασμός Διευθέτησης και Οριοθέτησης του ρέματος έτσι όπως είχε εγκριθεί με την έκδοση της Π.Π.Ε.Α. (σημείο 6).

Για την υλοποίηση της μελέτης σύμφωνα με τα ανωτέρω απαιτήθηκε η εκπόνηση Γεωτεχνικής μελέτης του ρέματος με νέα ανάθεση (δεν συμπεριλαμβάνονταν στο αντικείμενο της Σύμβασης).

11. Με την υπ' αριθμ. 355/11-02-2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ανετέθη η Γεωτεχνική μελέτη.
12. Η Γεωτεχνική μελέτη παρελήφθη οριστικά με την υπ' αριθμ. 103897/4-6-2014 απόφαση ΔΤΕΠΑ.
13. Με το υπ' αριθμ. πρωτ. 80158/15-4-2014 οι μελετητές υπέβαλαν αναλυτική πρόταση διευθέτησης – οριοθέτησης του ρέματος σύμφωνα με τις υποδείξεις της ΠΕΧΩ.
14. Οι προτάσεις διαβιβάστηκαν στους φορείς του ΥΠΕΚΑ που προέβαλλαν αντιρρήσεις και με τις υπ' αριθμ. πρωτ. 20735/27-6-2014 της Δ/νσης Ειδικών –Έ-ργων Αναβάθμισης Περιοχών και 20699/17-6-2014 της Δ/νσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού οι απαντήσεις τους συμφωνούν στις γενικές κατευθύνσεις της πρότασης της Υπηρεσίας.
15. Με την υπ' αριθμ. 1798/2014 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε παράταση της μελέτης κατά 11 μήνες για λόγους που δεν οφείλονται στην υπαιτιότητα του μελετητή.
16. Με το υπ' αρ. 224910/14-11-2014 έγγραφο του αναδόχου υπεβλήθη εμπρόθεσμα η μελέτη Ανασύνταξης της Μ.Π.Ε. και πρόταση οριοθέτησης καθώς και τροποποίηση της Υδρολογικής μελέτης.
17. Με την υπ' αρ. 231422/24-11-2014 έγγραφο του αναδόχου υπεβλήθη εμπρόθεσμα η τοπογραφική μελέτη και η μελέτη κτηματογράφησης.
18. Με την υπ' αριθμ. 1669/25-7-2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ο συνολικός χρόνος εκπόνησης της μελέτης παρετάθη μέχρι τις 25/07/2017 για λόγους που δεν οφείλονται στην υπαιτιότητα του μελετητή.
19. Με την υπ' αριθμ. 81299/5913/09-11-2016 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής εγκρίθηκαν οι Περιβαλλοντικοί Όροι του έργου.
20. Με το υπ' αριθμ. 217269/30-11-2016 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Αττικής εδόθη εντολή στον ανάδοχο για την εκπόνηση της Οριστικής Μελέτης Υδραυλικών Έργων, της Οριστικής Στατικής Μελέτης και της Μελέτης Οριοθέτησης στη βάση της εγκριθείσας ΜΠΕ του Έργου.
21. Με το υπ' αριθμ. 43415/28-02-2017 έγγραφο οι μελετητές υπέβαλαν εμπρόθεσμα τις ενταλθείσες μελέτες του σημείου 20.
22. Με το με αρ. πρωτ. 33135/21-3-2017 έγγραφό μας υποβάλλαμε τον φάκελο οριοθέτησης ρέματος Πικροδάφνης στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής.
23. Με το υπ΄αριθμ. Πρωτ. ΠΕΧΩ/26780/1331/21-06-2017 (αρ. πρωτ. ΔΤΕΠΑ 132344/27-6-2017) έγγραφο της, η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, ζητά διορθώσεις και υποβολή συμπληρωματικών στοιχείων.
24. Με το με αρ. πρωτ. ΔΤΕΠΑ 159352/28-7-2017, οι μελετητές υπέβαλαν τις ζητούμενες διορθώσεις /συμπληρώσεις, το οποίο διαβιβάστηκε στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής με το με αρ. πρωτ 159352/28-7-2017 έγγραφό μας
25. Με την υπ' αριθμ. 2262/17 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής εγκρίθηκε παράταση του συνολικού χρόνου περαίωσης της μελέτης κατά 12 μήνες, ήτοι μέχρι 25/7/2018.
26. Με την υπ' αριθμ. 2500/18 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής εγκρίθηκε παράταση του συνολικού χρόνου περαίωσης της μελέτης κατά 12 μήνες, ήτοι μέχρι 25/7/2019
27. Με την υπ' αριθμ. 1915/2017 Απόφαση του Σ.τ.Ε. έγινε αποδεκτή η προσφυγή κατά της Α.Ε.Π.Ο. του έργου διευθέτησης του ρέματος Πικροδάφνης στα όρια του Δήμου Ηλιούπολης.
28. Με τις υπ' αριθμ. 1131 και 1132/2018 Αποφάσεις του Σ.τ.Ε. στα πλαίσια εκδίκασης των προσφυγών κατά της Α.Ε.Π.Ο. για την «Ανάπλαση του ρέματος Πικροδάφνης (από Λεωφ. Βουλιαγμένης έως εκβολή)» καλεί την Υπηρεσία να προωθήσει την πρόταση συνολικής οριοθέτησηςτου ρέματος μέχρι την υποβολή της για έκδοση Προεδρικού Διατάγματος εντός έξι (6) μηνών ήτοι μέχρι τις 5/12/2018, ανεξάρτητα από την απόρριψη της Α.Ε.Π.Ο. του τμήματος του ρέματος εντός των ορίων του Δήμου Ηλιούπολης.
29. Με το υπ'αρ. πρωτ. ΠΕΧΩ26754/1112/16-4-2019 η Δ/νση ΠΕΧΩ της Αποκεντρωμένης Δ/νσης Αττικής διαβίβασε την προβλεπόμενη εισήγηση προς την Δ/νση Πολεοδομικού Σχεδιασμού του Υ.Π.Ε.Ν. για να μεριμνήσει για την έκδοση Προεδρικού Διατάγματος

επικύρωσης καθορισμού οριογραμμών του ρέματος Πικροδάφνης από οδό Σαρανταπόρου έως εκβολή και έτσι ολοκληρώθηκε η διαδικασία καθορισμού των οριογραμμών του ρέματος.

30. Με τις υπ' αριθμ. 573 και 574/2019 Αποφάσεις του Σ.τ.Ε. στα πλαίσια εκδίκασης των προσφυγών κατά της Α.Ε.Π.Ο. για την «Ανάπλαση του ρέματος Πικροδάφνης (από Λεωφ. Βουλιαγμένης έως εκβολή)» τάσσεται νέα προθεσμία για την αποστολή σε αυτό του σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος επικύρωσης την οριογραμμή που ήταν η 4/12/2019
31. Με την υπ' αριθμ. 1826/19 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής εγκρίθηκε παράταση του συνολικού χρόνου περαίωσης της μελέτης κατά 8 μήνες, ήτοι μέχρι 25/3/2020
32. Κατά την συνεδρίαση της 4ης Δεκεμβρίου 2019, το ΣτΕ ανέβαλε τη συζήτηση για τρεις (3) επιπλέον μήνες
33. Με το υπ' αριθμ. πρωτ. ΔΤΕΠΑ 140481/19-02-2020 ο Ανάδοχος υπέβαλε αίτημα παράτασης του συνολικού χρόνου περαίωσης της μελέτης μέχρι 31/12/2020, για την ν ολοκλήρωση της διαδικασίας έκδοσης του Προεδρικού Διατάγματος οριοθέτησης του ρέματος καθώς και της Σύμβασης του έργου του θέματος.

Β. ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

1. Δεδομένου ότι το μέχρι τώρα ενταλθέν μελετητικό αντικείμενο έχει παραδοθεί εμπρόθεσμα από τους μελετητές.
2. Ολοκληρώθηκε η διαδικασία καθορισμού των οριογραμμών του ρέματος από την Δ/νση ΠΕΧΩ της Αποκεντρωμένης Δ/νσης Αττικής η οποία με την υπ'αρ. πρωτ. ΠΕΧΩ26754/1112/16-4-2019 διαβίβασε την προβλεπόμενη εισήγηση προς την Δ/νση Πολεοδομικού Σχεδιασμού του Υ.Π.Ε.Ν. για να μεριμνήσει για την έκδοση Προεδρικού Διατάγματος επικύρωσης καθορισμού οριογραμμών του ρέματος Πικροδάφνης από οδό Σαρανταπόρου έως εκβολή.
3. Με τις υπ' αριθμ. 573 και 574/2019 Αποφάσεις του Σ.τ.Ε. στα πλαίσια εκδίκασης των προσφυγών κατά της Α.Ε.Π.Ο. για την «Ανάπλαση του ρέματος Πικροδάφνης (από Λεωφ. Βουλιαγμένης έως εκβολή)» τάσσεται νέα προθεσμία για την αποστολή σε αυτό του σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος επικύρωσης την οριογραμμή που ήταν η 4/12/2019.
4. Το ΣτΕ κατά την ανωτέρω συνεδρίαση (4-12-2019) ανέβαλε τη συζήτηση για τρεις (3) επιπλέον μήνες, διότι το ΥΠΕΝ δεν είχε παρουσιάσει εγκαίρως στο δικαστήριο την ζητούμενη πρόταση Π.Δ. , η οποία τελικώς υπεβλήθη από την Γραμματεία της Κυβέρνησης σε αυτό την 08/01/2020
5. Τη σημαντική διάρκεια των διαδικασιών έκδοσης του Προεδρικού Διατάγματος για την επικύρωση των οριογραμμών του ρέματος για την ολοκλήρωση της Σύμβασης του έργου
6. Η καθυστέρηση ολοκλήρωσης της μελέτης δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου, καθόσον η παράταση δεν αφορά στον καθαρό μελετητικό χρόνο, αλλά στον επιπρόσθετο χρόνο της συνολικής προθεσμίας, που οφείλεται σε καθυστερήσεις των συναρμόδιων Υπηρεσιών.
7. Οι μελέτες εφαρμογής στην περιοχή του έργου που αφορά στην ανάπλαση δεν μπορούν να εκπονηθούν σε αυτή τη φάση παρά μόνο όταν καθοριστούν οι οριογραμμές του ρέματος και πραγματοποιηθούν οι απαιτούμενες τροποποιήσεις του Ρ.Σ.

Κατόπιν αυτών

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την έγκριση της τροποποίησης του συνολικού χρόνου περαίωσης της μελέτης και της μελέτης οριοθέτησης του ρέματος μέχρι 31/12/2020, η οποία αφορά στον επιπρόσθετο χρόνο και όχι στον καθαρό μελετητικό χρόνο.
Ο χρόνος εκπόνησης της μελέτης εφαρμογής του χώρου Ανάπλασης παραμένει ο ίδιος (2 μήνες καθαρός χρόνος) αλλά η έναρξη εκπόνησης θα οριστεί κατόπιν έγγραφης εντολής της Υπηρεσίας.

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της
η Οικονομική Επιτροπή
ομόφωνα αποφασίζει

Την έγκριση της τροποποίησης του συνολικού χρόνου περαίωσης της μελέτης και της μελέτης οριοθέτησης του ρέματος μέχρι 31/12/2020, η οποία αφορά στον επιπρόσθετο χρόνο και όχι στον καθαρό μελετητικό χρόνο.
Ο χρόνος εκπόνησης της μελέτης εφαρμογής του χώρου Ανάπλασης παραμένει ο ίδιος (2 μήνες καθαρός χρόνος) αλλά η έναρξη εκπόνησης θα οριστεί κατόπιν έγγραφης εντολής της Υπηρεσίας.

Ο Πρόεδρος	**Τα Μέλη**
	Παπαγεωργίου Νικόλαος
	Κόκκαλης Βασίλειος
	Κοσμόπουλος Ελευθέριος
	Καραμάνος Χρήστος
	Μπαλάφας Γεώργιος
	Βλάχου Μαρία
	Μελάς Σταύρος
	Καλογήρου Φανή Χριστίνα
	Κατριβάνος Γεώργιος
	Ανδρουλακάκης Νικόλαος
Νικόλαος Πέππας	**Χρονοπούλου Νίκη**