INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY
Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2020.03.10 12:25:37 EET
Reason:
Location: Athens

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚ.ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 – 17
Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα
Τηλ.: 213 20 63 538
213 20 63 776

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Συνεδρίαση 14η

Απόφαση υπ' αριθμ. 545/2020

Στην Αθήνα, σήμερα στις **03-03-2020**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **11:00 π.μ.**, στο Κατάστημα της Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η **Οικονομική Επιτροπή**, ύστερα από την υπ' αριθ. πρωτ. οικ. **169655** πρόσκληση του Προέδρου της, που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στις **27-02-2020.**

Θέμα 62ο

Έγκριση παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου «Κατασκευή συλλεκτήρων ομβρίων στην περιοχή Σαλαμίνας της Νήσου Σαλαμίνας», συμβατικής δαπάνης 6.623.110,40 € (με Φ.Π.Α.), αναδόχου εταιρείας ΘΕΜΕΛΗ ΑΕ.

Παρόντες:
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Νικόλαος Πέππας και
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κκ.:
- Παπαγεωργίου Νικόλαος
- Κόκκαλης Βασίλειος
- Κοσμόπουλος Ελευθέριος
- Καραμάνος Χρήστος
- Μπαλάφας Γεώργιος

Τα αναπληρωματικά μέλη:
- Βλάχου Μαρία
- Μελάς Σταύρος
- Καλογήρου Φανή Χριστίνα
- Κατριβάνος Γεώργιος
- Ανδρουλακάκης Νικόλαος
- Χρονοπούλου Νίκη

Απόντες:
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ:
- Γεωργόπουλος Γεώργιος
- Αδαμοπούλου Γεωργία
- Αλεξανδράτος Χαράλαμπος
- Κουρή Μαρία
- Κατσικάρης Δημήτριος
- Μεθυμάκη Άννα
- Τημπλαλέξης Γρηγόριος

Εκ των ανωτέρω απόντων τακτικών μελών τα έξι (6) έχουν αντικατασταθεί από τα αναπληρωματικά μέλη.
Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας Αθηνά Δημητροπούλου.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς είναι παρόντα 12 από τα 13 μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Πέππας, δίνει το λόγο στον κ. Κοντογιάννη ο οποίος ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής:

Έχοντας υπόψη:

1. Το Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α) Πρόγραμμα Καλλικράτης, άρθρο 283, παραγρ.3.
2. Το Ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» (ΦΕΚ Α΄85/11-04-2012).
3. Τις διατάξεις του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α/19-07-2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»]
4. Τον οργανισμό εσωτερικής λειτουργίας των Υπηρεσιών της Περιφέρειας Αττικής όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα (ΦΕΚ Β’1661/11-05-2018).
5. Τον Ν. 3669/08 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής Δημοσίων έργων (ΚΔΕ)».
6. Τον Ν.4070/12 «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις».
7. Τον Ν.4146/2013 «Διαμόρφωση φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις στρατηγικές και ιδιωτικές Επενδύσεις και άλλες διατάξεις»(ΦΕΚ Α΄90/18-4-2013).
8. Τον Ν. 4258/2014 «Διαδικασία Οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα − ρυθμίσεις Πολεοδομικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις».
9. Τον Ν. 4281/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις».
10. Το Π.Δ. 7/2013 “Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του Ν.3316/05 «Ανάθεση και εκτέλεση δημόσιων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις».
11. Την Εγκύκλιο 6/2013 του Υπουργείου Εσωτερικών «Παρέχονται οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του π.δ. 7/2013 σε θέματα έργων του ν. 3669/2008, μελετών και υπηρεσιών του ν.3316/2005 αρμοδιότητας Περιφερειών»
12. Την Εγκύκλιο 11/2012 «Τροποποιήσεις νομοθετικού πλαισίου εκτέλεσης δημοσίων έργων».
13. Τα συμβατικά στοιχεία της εργολαβίας και το φάκελο του έργου.
14. Την υπ’ αριθ. 538/11-03-2015 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής με την οποία εγκρίθηκε η κατακύρωση του έργου στην εταιρεία ΘΕΜΕΛΗ ΑΕ
15. Το από 30/9/2015 εργολαβικό συμφωνητικό ποσού 6.552.995,69 € με το Φ.Π.Α.
16. Την με αρ. 97860/24-05-2016 Απόφαση Έγκρισης του 1ου Α.Π.Ε. και του 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου του θέματος.
17. Την υπ’ αριθ. 1997/28-07-2017 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής με την οποία εγκρίθηκε παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά τέσσερεις (4) μήνες, ήτοι μέχρι 30-11-2017.
18. Την υπ’ αριθ. 3121/22-11-2017 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής με την οποία εγκρίθηκε παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά επτά (7) μήνες, ήτοι μέχρι 30-06-2018.
19. Το με αρ. 22/11-01-2018 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Αττικής με το οποίο προεγκρίθηκε η δαπάνη μετατόπισης του τροφοδοτικού αγωγού ύδρευσης Φ800 επί της οδού Ζωοδ. Πηγής.
20. Το με αρ. 8442/18-01-2018 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Πειραιώς & Νήσων με το οποίο διαβιβάστηκε στην ΕΥΔΑΠ το με αρ. 22/11-01-2018 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Αττικής.
21. Την με αρ. 20447/186/16-03-2018 (ΦΕΚ1204/Β’/02-04-2018) Απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής περί Έγκρισης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. : 139 / 2017 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του δήμου Σαλαμίνας, στο πλαίσιο εκτέλεσης εργασιών του έργου : «Κατασκευή συλλεκτηρίων ομβρίων στην περιοχή Σαλαμίνας» της νήσου Σαλαμίνας.
22. Το με αρ. 110968/11-06-2018 έγγραφό μας προς την ΕΥΔΑΠ σχετικά με την μετατόπιση αγωγού της επί της οδού Ζωοδ. Πηγής.

23. Την υπ' αριθ. 1755/26-06-2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής με την οποία εγκρίθηκε παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά ένα (1) μήνα και είκοσι (20) ημέρες, ήτοι μέχρι 18-08-2018.
24. Το με αρ. 142061/18-07-2018 έγγραφό μας προς την ΟΤΕ ΑΕ σχετικά με την μετατόπιση του δικτύου της επί της Λ. Σαλαμίνος.
25. Την υπ' αριθ. 2165/27-07-2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής με την οποία εγκρίθηκε παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά τέσσερεις (4) μήνες, ήτοι μέχρι 18-12-2018.
26. Το με αρ. 2410_2018/01-08-2018 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Αττικής με το οποίο προεγκρίθηκε η δαπάνη μετατόπισης του δικτύου της ΟΤΕ ΑΕ επί της Λ. Σαλαμίνος.
27. Το με αρ. 153260/03-08-2018 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Πειραιώς & Νήσων με το οποίο διαβιβάστηκε στην ΟΤΕ ΑΕ το με αρ. 2410_2018/01-08-2018 8 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Αττικής.
28. Την με αρ. 2852/09-10-2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής με την οποία εγκρίθηκε ο 2ος Α.Π.Ε. και το 2ο ΠΚΤΜΝΕ του έργου του θέματος, συνολικής δαπάνης 6.623.110,40 €.
29. Την υπ' αριθ. 3698/11-12-2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής με την οποία εγκρίθηκε παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά τρεις (3) μήνες, ήτοι μέχρι 18-3-2019.
30. Την υπ' αριθ. 675/15-03-2019 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής με την οποία εγκρίθηκε παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά εκατό ημέρες, ήτοι μέχρι 29-6-2019.
31. Το με αρ. 161015/07-05-2019 έγγραφό μας προς τον Δήμο Σαλαμίνας σχετικά με την μετατόπιση αγωγού ακαθάρτων Φ630 επί της οδού Ζ. Πηγής.
32. Την υπ' αριθ. 1700/27-06-2019 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής με την οποία εγκρίθηκε παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά εκατόν τέσσερεις ημέρες, ήτοι μέχρι 11-10-2019.
33. Το με αρ. 425639/29-07-2019 έγγραφό μας με το οποίο διαβιβάστηκε στην ΕΥΔΑΠ μελέτη τροποποίησης βαρυτικού αγωγού ακαθάρτων διαμέτρου Φ630 επί της οδού Ζ. Πηγής και καταθλιπτικών αγωγών 2Φ400 επί της Λ. Σαλαμίνος, και ζητήθηκε η μετατόπισή τους.
34. Το με αρ. 425594/29-07-2019 έγγραφό μας προς την ΕΥΔΑΠ σχετικά με την μετατόπιση αγωγών ύδρευσης διαμέτρου Φ300, Φ125-Φ200 και Φ250 επί της Λ. Σαλαμίνος.
35. Το με αρ. 2502_2019/02-09-2019 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Αττικής με το οποίο προεγκρίθηκε η δαπάνη μετατόπισης των αγωγών ύδρευσης της ΕΥΔΑΠ επί της Λ. Σαλαμίνας.
36. Την υπ' αριθ. 2536/08-10-2019 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής με την οποία εγκρίθηκε παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά ενενήντα δύο ημέρες, ήτοι μέχρι 10-01-2020.
37. Το με αρ. 617510/10-10-2019 έγγραφό μας με το οποίο διαβιβάστηκε στην ΕΥΔΑΠ μελέτη τροποποίησης βαρυτικού αγωγού ακαθάρτων διαμέτρου Φ630 επί της οδού Αγ. Κυριακής και βαρυτικού αγωγού Φ400 επί της οδού Ιπποκράτους, και ζητήθηκε η μετατόπισή τους.
38. Το με αρ. 617516/10-10-2019 έγγραφό μας με το οποίο ζητήθηκε από την ΕΥΔΑΠ η μετατόπιση αγωγών ύδρευσης διαμέτρων Φ110, Φ125 και Φ200 επί των οδών Θερμοπυλών, Αγ. Κυριακής και Ζ. Πηγής, μεταξύ των οδών Ηφαίστου και Δημοσθένους, αντίστοιχα.
39. Το με αρ. 781549/29-11-2019 έγγραφό μας με το οποίο ζητήθηκε από την ΕΥΔΑΠ η μετατόπιση αγωγού ύδρευσης Φ200 κατά μήκος της οδού Ζ. Πηγής και των αγωγών που αναφέρονται στο με αρ. 617516/10-10-2019 έγγραφό μας.
40. Το με αρ. 784163/02-12-2019 έγγραφό μας προς την ΕΥΔΑΠ σχετικά με τη μετατόπιση των αγωγών ακαθάρτων.
41. Το με αρ. 2516/06-12-2019 έγγραφό της ΕΥΔΑΠ με το οποίο εγκρίθηκε η μελέτη τροποποίησης καταθλιπτικών αγωγών ακαθάρτων 2Φ400 και βαρυτικού αγωγού ακαθάρτων Φ630.
42. Το με αρ. 25905/18-12-2019 έγγραφο της ΕΥΔΑΠ με το οποίο μας ενημέρωσε ότι δεν διαθέτει τρέχουσα εργολαβία ώστε να προβεί στις απαιτούμενες μετατοπίσεις του δίδυμου καταθλιπτικού αγωγού ακαθάρτων επί της Λ. Σαλαμίνος ο οποίος εμποδίζει την κατασκευή του Κεντρικού Συλλεκτήρα ομβρίων του έργου του θέματος, και ότι η Υπηρεσία μας θα πρέπει να προβεί στις απαραίτητες κατασκευές.

43. Το με αρ. 3840_2020/14-01-2020 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Αττικής με το οποίο προεγκρίθηκε η δαπάνη μετατόπισης αγωγών ύδρευσης διαμέτρων Φ110, Φ125 και Φ200 επί των οδών Θερμοπυλών, Αγ. Κυριακής και Ζ. Πηγής, μεταξύ των οδών Ηφαίστου και Δημοσθένους, αντίστοιχα.
44. Το με αρ. 46196/20-01-2020 έγγραφό μας με το οποίο διαβιβάστηκε στο Δήμο Σαλαμίνας η εγκεκριμένη από την ΕΥΔΑΠ μελέτη τροποποίησης βαρυτικού αγωγού ακαθάρτων Φ630 και ζητήθηκε η μετατόπισή του.
45. Το από 21-01-2020 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της ΕΥΔΑΠ, με το οποίο ενημερώθηκε η Αντιπεριφερειάρχης Νήσων ότι η ΕΥΔΑΠ θα μπορούσε να αναλάβει το έργο των μετατοπίσεων μετά την παρέλευση ενός (1) από την ημερομηνία αποστολής του μηνύματος.
46. Την από 29-01-2020 αίτηση της αναδόχου εταιρείας ΘΕΜΕΛΗ ΑΕ, για την χορήγηση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου του θέματος κατά ενενήντα μία (91) ημέρες , ήτοι μέχρι 30-05-2020.
47. Την με αρ. 83290/30-01-2020 εισήγησή μας προς το Συμβούλιο Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Αττικής για γνωμοδότηση επί της χρήσης των επί έλασσον – επί πλέον δαπανών στον 3ο ΑΠΕ και επί της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου του θέματος.
48. Το με αρ. 381_2020/10-02-2020 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Αττικής, με το οποίο διατύπωσε τη θετική γνώμη της για την χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου κατά ενενήντα μία (91) ημέρες, ήτοι μέχρι την 30-05-2020.
49. Η με αρ. 139410/18-02-2020 εισήγηση της Δ/νουσας Υπηρεσίας.

Ε Π Ε Ι Δ Η

1. Δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί οι διαδικασίες για την μετατόπιση του βαρυτικού αγωγού ακαθάρτων διατομής Φ630 επί των οδών Ζ. Πηγής και Αγ. Κυριακής, από τον Δήμο Σαλαμίνας.
2. Δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί οι διαδικασίες για την μετατόπιση των καταθλιπτικών αγωγών 2Φ400 επί της Λ. Σαλαμίνος.
3. Δεν έχει ακόμη πραγματοποιηθεί από την ΕΥΔΑΠ η μετατόπιση των αγωγών ύδρευσης διαμέτρων Φ110, Φ125 και Φ200 επί των οδών Θερμοπυλών, Αγ. Κυριακής και Ζ. Πηγής, μεταξύ των οδών Ηφαίστου και Δημοσθένους, αντίστοιχα.
4. Δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί από την ΟΤΕ ΑΕ η μετατόπιση του δικτύου των οδών Ζ. Πηγής και Λ. Σαλαμίνος.
5. Δεν έχει εγκριθεί ακόμη ο από 30-01-2020 3ος ΑΠΕ και 1η Συμπληρωματική Σύμβαση του έργου του θέματος.
6. Οι εργασίες που υπολείπονται να κατασκευαστούν επειδή δεν έχουν ολοκληρωθεί οι μετακινήσεις των Ο.Κ.Ω. είναι:
   - η κατασκευή τμήματος του αγωγού 4,00Χ2,00 σε μήκος 2μ. και η διέλευση των ορθογωνικών αγωγών 3,00Χ2,00 και 4,00Χ1,50 σε μήκος 61,00μ. επί της Ζωοδόχου Πηγής για τις οποίες εκτιμάται ότι θα απαιτηθεί χρόνος για την ολοκλήρωσή τους 70 ημερών.
   - το τμήμα του αγωγού Ζ1, που διέρχεται από την Αγ. Κυριακής για το οποίο εκτιμάται ότι θα απαιτηθεί χρόνος για την ολοκλήρωσή του 70 ημερών.
7. Μέχρι σήμερα έχει κατασκευαστεί το 98% περίπου του ΚΣ 6,00Χ3,00, το 100% περίπου του αγωγού Ζ2 επί της οδού Γ. Παπανδρέου, το 88% του αγωγού Ζ επί της οδού Ζωοδόχου Πηγής και το 99% του Κ.Σ. 4,00Χ2,00.
8. Με την από 10-12-2019 αίτησή της η ανάδοχος εταιρεία ζήτησε, εντός της συμβατικής προθεσμίας, την παράταση της εκτέλεσης των εργασιών του ανωτέρου έργου κατά ενενήντα μία (91) ημέρες δηλαδή μέχρι 30-05-2020.
9. Το χρονικό διάστημα των ενενήντα μιας (91) ημερών κρίνεται εύλογο για την ολοκλήρωση του έργου του θέματος.
10. Η καθυστέρηση της ολοκλήρωσης του έργου του θέματος δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα της αναδόχου εταιρείας και ως εκ τούτου η παράταση θα πρέπει να χορηγηθεί σύμφωνα με την παρ. 8α του άρθρου 48 του Ν.3669/08.
11. Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Αττικής με το με αρ. 381_2020/10-02-2020 έγγραφό της διατύπωσε τη θετική γνώμη της για την χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου κατά ενενήντα μία (91) ημέρες, ήτοι μέχρι την 30-05-2020.

12. Η Διευθύνουσα Υπηρεσία με την με αρ. 139410/18-02-2020 εισηγήθηκε υπέρ της χορήγησης παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου κατά ενενήντα μία (91) ημέρες, ήτοι μέχρι την 30-05-2020.
13. Βάσει της παρ. 2δ του άρθρου 3 του Π.Δ. 7/2013, η Οικονομική Επιτροπή είναι αρμόδια για την έγκριση της παράτασης εκτέλεσης των εργασιών του έργου.

Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Ε Θ Α

Την έγκριση της παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή συλλεκτήρων ομβρίων στην περιοχή Σαλαμίνας της Νήσου Σαλαμίνας», αναδόχου εταιρίας ΘΕΜΕΛΗ ΑΕ, κατά ενενήντα μία (91) ημέρες, ήτοι μέχρι 30-05-2020, «με αναθεώρηση», σύμφωνα με την παρ. 8α του άρθρου 48 του Ν.3669/08.

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της
η Οικονομική Επιτροπή
ομόφωνα αποφασίζει

Την έγκριση της παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή συλλεκτήρων ομβρίων στην περιοχή Σαλαμίνας της Νήσου Σαλαμίνας», αναδόχου εταιρίας ΘΕΜΕΛΗ ΑΕ, κατά ενενήντα μία (91) ημέρες, ήτοι μέχρι 30-05-2020, «με αναθεώρηση», σύμφωνα με την παρ. 8α του άρθρου 48 του Ν.3669/08.

➢ Τα αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ. Κατριβάνος Γεώργιος και Ανδρουλακάκης Νικόλαος δηλώνουν λευκό.

Ο Πρόεδρος

Νικόλαος Πέππας

Τα Μέλη
Παπαγεωργίου Νικόλαος
Κόκκαλης Βασίλειος
Κοσμόπουλος Ελευθέριος
Καραμάνος Χρήστος
Μπαλάφας Γεώργιος
Βλάχου Μαρία
Μελάς Σταύρος
Καλογήρου Φανή Χριστίνα
Κατριβάνος Γεώργιος
Ανδρουλακάκης Νικόλαος
Χρονοπούλου Νίκη