INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY
Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2020.03.10 12:26:55 EET
Reason:
Location: Athens

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚ.ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 – 17
Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα
Τηλ.: 213 20 63 538
213 20 63 776

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Συνεδρίαση 14η

Απόφαση υπ' αριθμ. 546/2020

Στην Αθήνα, σήμερα στις **03-03-2020**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **11:00 π.μ.**, στο Κατάστημα της Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η **Οικονομική Επιτροπή**, ύστερα από την υπ' αριθ. πρωτ. οικ. **169655** πρόσκληση του Προέδρου της, που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στις **27-02-2020.**

Θέμα 63ο

Έγκριση παράτασης συνολικής προθεσμίας του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΥΤΙΚΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΚΡΗΠΙΔΩΜΑΤΟΣ ΛΙΜΕΝΑ ΠΟΡΟΥ», προϋπολογισμού μελέτης 868.000,00€, αναδόχου ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΤΕΒΕ.

Παρόντες:
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Νικόλαος Πέππας και
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κκ.:
- Παπαγεωργίου Νικόλαος
- Κόκκαλης Βασίλειος
- Κοσμόπουλος Ελευθέριος
- Καραμάνος Χρήστος
- Μπαλάφας Γεώργιος

Τα αναπληρωματικά μέλη:
- Βλάχου Μαρία
- Μελάς Σταύρος
- Καλογήρου Φανή Χριστίνα
- Κατριβάνος Γεώργιος
- Ανδρουλακάκης Νικόλαος
- Χρονοπούλου Νίκη

Απόντες:
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ:
- Γεωργόπουλος Γεώργιος
- Αδαμοπούλου Γεωργία
- Αλεξανδράτος Χαράλαμπος
- Κουρή Μαρία
- Κατσικάρης Δημήτριος
- Μεθυμάκη Άννα
- Τημπλαλέξης Γρηγόριος

Εκ των ανωτέρω απόντων τακτικών μελών τα έξι (6) έχουν αντικατασταθεί από τα αναπληρωματικά μέλη.
Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας Αθηνά Δημητροπούλου.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς είναι παρόντα 12 από τα 13 μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Πέππας, δίνει το λόγο στον κ. Κοντογιάννη ο οποίος ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής:

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.3852/5010 (ΦΕΚ 87/Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Τον Ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ».
3. Την υπ' αριθμ. 37419/13479/08-05-2018 Απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, με την οποία εγκρίθηκε η υπ' αριθμ. 121/2018 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής (ΦΕΚ 1661/τ.Β'/11-05-2018), περί τροποποίησης – επικαιροποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής.
4. Το Π.Δ. υπ' αρ. 7/2013 (ΦΕΚ 26/31-01-2013) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του ν. 3316/2005 (Α' 42), αρμοδιότητας των Περιφερειών».
5. Το Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
6. Τις κατά καιρούς εγκύκλιες διατάξεις.
7. Τα συμβατικά στοιχεία της εργολαβίας και τον φάκελο του έργου.
8. Το από 27/03/2018 εργολαβικό συμφωνητικό ποσού 523.018,09 € με το Φ.Π.Α.
9. Τις προθεσμίες του έργου (συνολική και τμηματικές, όπως αναφέρονται στα συμβατικά τεύχη).
10. Την υπ' αρ. πρωτ. 70021/16-04-2018 απόφαση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας με την οποία εγκρίθηκε το χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου του θέματος.
11. Την υπ' αρ. πρωτ. 200657/01-11-2018 απόφαση της Προϊσταμένης Αρχής με την οποία εγκρίθηκε η υποκατάσταση του αρχικού αναδόχου από την εταιρεία ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΤΕΒΕ.
12. Την αρ. 936/2019 (Συνεδρίαση 19η/08-04-2019) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
13. Την αρ. 2002/2019 (Συνεδρίαση 39η/05-08-2019) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
14. Την από 28-08-2019 συναφθείσα 1η Σ.Σ. συνολικής αξίας 66.256,53 €.
15. Την αρ. 2312/2019 (Συνεδρίαση 43η/17-09-2019) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
16. Την ΑΠ 90414/03-02-2020 απόφαση της Προϊσταμένης Αρχής.
17. Την από 16-01-2020 (ΙΡΙΔΑ ΑΠ 39440/16-01-2020) αίτηση της αναδόχου εταιρείας με την οποία ζητάει τη χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου κατά τέσσερις (4) μήνες.
18. Την Α.Π. 162778/26-02-2020 εισήγηση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας για την χορήγηση παράτασης.

Ε Π Ε Ι Δ Η

1. Το έργο αφορά στη διαμόρφωση νέου κρηπιδώματος μήκους 110 μ. περίπου (ισοδύναμου με του υφιστάμενου δυτικού παραλιακού κρηπιδώματος το οποίο υπέστη μη αναστρέψιμες ζημιές, ακόμα και κατάρρευση κατά μήκος ενός τμήματός του), με ωφέλιμο βάθος τουλάχιστον 3 μ. (από Μ.Σ.Θ.) για την εξυπηρέτηση σκαφών αναψυχής μήκους έως 15 μ, στον λιμένα Πόρου.
2. Στα πλαίσια του έργου του θέματος μέχρι και σήμερα έχουν ολοκληρωθεί:
   - Οι εργασίες καθαίρεσης και απομάκρυνσης της παλαιάς ανωδομής.
   - Η κατασκευή της σειράς των οπλισμένων φρεατοπασσάλων κατά μήκος της όπισθεν (προς ξηρά) παρειάς του έργου.
   - Η κατασκευή της σειράς των οπλισμένων φρεατοπασσάλων κατά μήκος του έμπροσθεν (προς θάλασσα) μετώπου του έργου.
   - Η κατασκευή της θεμελιοδοκού (κεφαλόδεσμου) εξ οπλισμένου σκυροδέματος κατά μήκος του προς ξηρά μετώπου και επί της πασσαλοστοιχίας.
   - Η σκυροδέτηση τριάντα οχτώ (38) πρόπλακων για την σκυροδέτηση της πλάκας καταστρώματος του κρηπιδώματος.
   - Η διαμόρφωση του πρίσματος θωράκισης έμπροσθεν της θεμελιοδοκού.
   - Η τοποθέτηση των πρόπλακων επί των φρεατοπασσάλων και της θεμελιοδοκού.
3. Με την υπ' αρ. 2312/2019 (Συνεδρίαση 43η/17-09-2019) απόφαση της Οικονομικής

Επιτροπής εγκρίθηκε η χορήγηση παράτασης «με αναθεώρηση», σύμφωνα με το άρθρο 147 παρ. 8 του Ν. 4412/2016, της συνολικής προθεσμίας (παρ. 3.1 άρθρο Β-3 της ΕΣΥ) κατά πέντε (5) μήνες, ήτοι μέχρι την 27-02-2020 του έργου του θέματος.

4. Ο ανάδοχος με την από 16-01-2020 (ΙΡΙΔΑ ΑΠ 39440/16-01-2020) αίτησή του ζητάει τη χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου κατά τέσσερις (4) μήνες λόγω των καθυστερήσεων στην εξέλιξη του έργου που έχουν προκύψει από α) την απαγόρευση εργασιών με μηχανήματα κατά τη θερινή περίοδο, την απαγόρευση εργασιών που προκαλούσαν όχληση γενικότερα και τη διακοπή της κυκλοφορίας των φορτηγών στα όρια του οικισμού και επί της παραλιακής οδού, της μοναδικής πρόσβασης στο έργο και β) την μερική τροποποίηση της μελέτης - προσαρμογή αυτής επί του εδάφους σχετικά με την τελική διαμόρφωση του ύφαλου πρίσματος θωράκισης και την παραμονή της κατώτερης σειράς των Τ.Ο. του παλαιού παραλιακού κρηπιδώματος.
5. Με την από 14-10-2019 (ΙΡΙΔΑ Α.Π. 629163/14-10-2019) επιστολή της, η ανάδοχος εταιρεία ενημέρωσε την Διευθύνουσα Υπηρεσία ότι διακόπτει την εκτέλεση των ύφαλων εκσκαφών για τη διαμόρφωση του πρίσματος θωράκισης καθότι τα εδάφη (υπάρχουσες επιχώσεις κάτω από το παλαιό κρηπίδωμα και κάτω από την παραλιακή οδό) είναι σαθρά, παρουσιάζουν ασυνέχεια, μηδενική συνοχή, πολύ μικρή γωνία εσωτερικής τριβής, μεγάλη υδατοπερατότητα, με αποτέλεσμα τη διαρροή του εδαφικού υλικού ανάμεσα από τους πασσάλους και την ολίσθησή του.
6. Σε συνέχεια συνεννοήσεων, συσκέψεων και επί τόπου μετάβασης στο έργο που ακολούθησαν μεταξύ εκπροσώπων της Υπηρεσίας μας, του μελετητή του έργου, του αναδόχου, του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πόρου και του Δήμου Πόρου, ο μελετητής του έργου την 04-12-2019 υπέβαλε στην Υπηρεσία μας τεύχος με τίτλο «ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΑΝΟΥΣ ΘΩΡΑΚΙΣΗΣ» που αφορά στην αξιολόγηση της τεχνικής πρότασης για τη διαμόρφωση του πρανούς θωράκισης με την παραμονή της κατώτερης σειράς των Τ.Ο. του παλαιού παραλιακού κρηπιδώματος.
7. Η Υπηρεσία μας με το ΑΠ 801828/05-12-2019 έγγραφό της (ήτοι πενήντα δύο ημέρες μετά από την επιστολή του αναδόχου) διαβίβασε στην ανάδοχο εταιρεία το τεύχος αξιολόγησης της τεχνικής πρότασης για τη διαμόρφωση του πρανούς θωράκισης και την κάλεσε να προβεί άμεσα στην εφαρμογή της περιγραφόμενης τεχνικής λύσης.
8. Το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Αττικής με το από 18-12-2019 Πρακτικό (ΘΕΜΑ 8^{ο} – 20^{η} Συνεδρία/18-12-2019) γνωμοδότησε θετικά για την τροποποίηση της μελέτης του έργου του θέματος βάσει του τεύχους «ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΑΝΟΥΣ ΘΩΡΑΚΙΣΗΣ».
9. Με την ΑΠ 90414/03-02-2020 απόφασή της, η Προϊσταμένη Αρχή ενέκρινε την μερική τροποποίηση της μελέτης – προσαρμογή αυτής επί του εδάφους στο πλαίσιο του έργου του θέματος.
10. Από την υποβολή του ΑΠ 26181/13-01-2020 αιτήματος της Υπηρεσίας μας προς το Λιμεναρχείο Πόρου για την έγκριση προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για την μεταφορά των προκατασκευασμένων στοιχείων από οπλισμένο σκυρόδεμα από τη θέση του Αγίου Στεφάνου στη θέση του έργου και μέχρι την έκδοση της Αρ. Πρωτ. 2132.15/176/03-02-2020 σχετικής απόφασης από το Λιμεναρχείο Πόρου, απαιτήθηκε ένα χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών για την αποσαφήνιση, από τους εμπλεκόμενους φορείς, της αρμόδιας αρχής για την έκδοση της σχετικής απόφασης.
11. Έχει προκύψει καθυστέρηση στον χρονικό προγραμματισμό του έργου δεδομένου ότι:
    α) Απαιτήθηκε ένα χρονικό διάστημα πενήντα δύο (52) ημερολογιακών ημερών για την εκπόνηση της τεχνικής λύσης που αφορά στη διαμόρφωση του πρανούς θωράκισης κατά το οποίο η ανάδοχος εταιρεία δεν εκτέλεσε εργασίες, χωρίς δική της υπαιτιότητα.
    β) Απαιτήθηκε ένα χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών για την αποσαφήνιση της αρμόδιας αρχής για την έκδοση της απόφασης προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων κατά το οποίο η ανάδοχος εταιρεία δεν εκτέλεσε εργασίες, χωρίς δική της υπαιτιότητα.
12. Με την υπ' Α.Π. 162778/26-02-2020 εισήγησή της, η Διευθύνουσα Υπηρεσία εισηγείται την χορήγηση παράτασης «με αναθεώρηση», σύμφωνα με το άρθρο 147 παρ. 8 του Ν. 4412/2016 της συνολικής προθεσμίας (παρ. 3.1 άρθρο Β-3 της ΕΣΥ) κατά εξήντα επτά (67) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι μέχρι την 04-05-2020.
13. Η χορήγηση παράτασης συνολικά κατά εξήντα επτά (67) ημερολογιακές ημέρες της

συνολικής προθεσμίας, ήτοι μέχρι την 04-05-2020 κρίνεται εύλογη για την ολοκλήρωση του έργου.

14. Η συνολική καθυστέρηση στην εκτέλεση του ανεκτέλεστου μέρους των συμβατικών εργασιών για τους ανωτέρω λόγους δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου και ως εκ τούτου η παράταση χορηγείται «με αναθεώρηση», σύμφωνα με το άρθρο 147 παρ. 8 του Ν. 4412/2016.

Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Ε Θ Α

Την έγκριση παράτασης «με αναθεώρηση», σύμφωνα με το άρθρο 147 παρ. 8 του Ν. 4412/2016, της συνολικής προθεσμίας (παρ. 3.1 άρθρο Β-3 της ΕΣΥ) κατά εξήντα επτά (67) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι μέχρι την 04-05-2020 του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΥΤΙΚΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΚΡΗΠΙΔΩΜΑΤΟΣ ΛΙΜΕΝΑ ΠΟΡΟΥ», αναδόχου ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΤΕΒΕ.

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της
η Οικονομική Επιτροπή
ομόφωνα αποφασίζει

Την έγκριση παράτασης «με αναθεώρηση», σύμφωνα με το άρθρο 147 παρ. 8 του Ν. 4412/2016, της συνολικής προθεσμίας (παρ. 3.1 άρθρο Β-3 της ΕΣΥ) κατά εξήντα επτά (67) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι μέχρι την 04-05-2020 του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΥΤΙΚΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΚΡΗΠΙΔΩΜΑΤΟΣ ΛΙΜΕΝΑ ΠΟΡΟΥ», αναδόχου ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΤΕΒΕ.

➢ Τα αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ. Κατριβάνος Γεώργιος και Ανδρουλακάκης Νικόλαος δηλώνουν λευκό.

Ο Πρόεδρος

Νικόλαος Πέππας

Τα Μέλη
Παπαγεωργίου Νικόλαος
Κόκκαλης Βασίλειος
Κοσμόπουλος Ελευθέριος
Καραμάνος Χρήστος
Μπαλάφας Γεώργιος
Βλάχου Μαρία
Μελάς Σταύρος
Καλογήρου Φανή Χριστίνα
Κατριβάνος Γεώργιος
Ανδρουλακάκης Νικόλαος
Χρονοπούλου Νίκη