INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY
Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2020.03.10 12:30:44 EET
Reason:
Location: Athens

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚ.ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 – 17
Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα
Τηλ.: 213 20 63 538
213 20 63 776

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Συνεδρίαση 14η

Απόφαση υπ' αριθμ. 549/2020

Στην Αθήνα, σήμερα στις **03-03-2020**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **11:00 π.μ.**, στο Κατάστημα της Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η **Οικονομική Επιτροπή**, ύστερα από την υπ' αριθ. πρωτ. οικ. **169655** πρόσκληση του Προέδρου της, που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στις **27-02-2020.**

Θέμα 66ο

Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Κατασκευή συμπλήρωσης δικτύου ύδρευσης παραλιακής ζώνης Καλάμου στην περιοχή Χιλιοπόταμος Δήμου Ωρωπού». αναδόχου VALION Α.ΤΕ.

Παρόντες:
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Νικόλαος Πέππας και
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κκ.:
- Παπαγεωργίου Νικόλαος
- Κόκκαλης Βασίλειος
- Κοσμόπουλος Ελευθέριος
- Καραμάνος Χρήστος
- Μπαλάφας Γεώργιος

Τα αναπληρωματικά μέλη:
- Βλάχου Μαρία
- Μελάς Σταύρος
- Καλογήρου Φανή Χριστίνα
- Κατριβάνος Γεώργιος
- Ανδρουλακάκης Νικόλαος
- Χρονοπούλου Νίκη

Απόντες:
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ:
- Γεωργόπουλος Γεώργιος
- Αδαμοπούλου Γεωργία
- Αλεξανδράτος Χαράλαμπος
- Κουρή Μαρία
- Κατσικάρης Δημήτριος
- Μεθυμάκη Άννα
- Τημπλαλέξης Γρηγόριος

Εκ των ανωτέρω απόντων τακτικών μελών τα έξι (6) έχουν αντικατασταθεί από τα αναπληρωματικά μέλη.
Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας Αθηνά Δημητροπούλου.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς είναι παρόντα 12 από τα 13 μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Πέππας, δίνει το λόγο στον κο Ασπρουλάκη ο οποίος ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής:

Για το αντικείμενο του έργου του θέματος, σας θέτουμε υπ' όψιν σας τα ακόλουθα:

Α. Ιστορικό

1. Αντικείμενο της εργολαβίας είναι η εκτέλεση του έργου «Κατασκευή συμπλήρωσης δικτύου ύδρευσης παραλιακής ζώνης Καλάμου στην περιοχή Χιλιοπόταμος Δήμου Ωρωπού» και αφορά την συμπλήρωση της αναβάθμισης του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης της περιοχής Χιλιοπόταμος της παραλιακής ζώνης Καλάμου του Δήμου Ωρωπού. Αφορά την ολοκλήρωση του εσωτερικού δικτύου και την κατασκευή συμπληρωματικών οικιακών συνδέσεων στο ήδη κατασκευασμένο δίκτυο.
2. Για το ανωτέρω έργο έχει υπογραφεί Προγραμματική Σύμβαση στις 20-06-2017 μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Ωρωπού.
3. Το έργο χρηματοδοτείται από πόρους της Π.Ε.Α.Α 100%., με ΚΑΕ 9773.05.017
4. Η Δημοπράτηση έγινε στις 26-04-2018 σύμφωνα με το σύστημα προσφοράς με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδες τιμών (άρθρο 95 παρ. 2α του Ν. 4412/2016)
5. Ανάδοχος του έργου αναδείχθηκε η εταιρία «VALION ΑΤΕ» με μέση τεκμαρτή έκπτωση 65.54%.
6. Η σύμβαση υπεγράφη στις 23-05-2019, για ποσό: 652.494,10€ που αναλύεται σε Εργασίες:371.570,35, ΓΕ+ΟΕ:66.882,66€, Απρόβλεπτα:65.767,95€,Απολογιστικά (με ΓΕ+ΟΕ 18%) :18.000,17€, Αναθεώρηση:3.983,49€ και Φ.Π.Α 24% :126.289,18€
7. Στις 14-06-2019 ο ανάδοχος αιτήθηκε στο Δήμο Ωρωπού άδεια τομής και μερικής κατάληψης οδοστρώματος για τις οδούς που περιλαμβάνονται στην μελέτη.
8. Με το α.π. 28196/18-10-2019 του χορηγήθηκε η ανωτέρω άδεια από Δήμο Ωρωπού.
9. Με την από 18-02-2020 αίτησή του ο ανάδοχος αιτείται παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου κατά (5) πέντε μήνες ήτοι έως τις 23-09-2020.

Β. Αντικείμενο της εργολαβίας

Αντικείμενο της εργολαβίας είναι η εκτέλεση του έργου «Κατασκευή συμπλήρωσης δικτύου ύδρευσης παραλιακής ζώνης Καλάμου στην περιοχή Χιλιοπόταμος Δήμου Ωρωπού» και αφορά την συμπλήρωση της αναβάθμισης του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης της περιοχής Χιλιοπόταμος της παραλιακής ζώνης Καλάμου του Δήμου Ωρωπού. Αφορά την ολοκλήρωση του εσωτερικού δικτύου και την κατασκευή συμπληρωματικών οικιακών συνδέσεων στο ήδη κατασκευασμένο δίκτυο.

Γ. Αιτιολόγηση Παράτασης προθεσμίας

Πριν την έναρξη εκτέλεσης των εργασιών κατατέθηκε από τον ανάδοχο αίτημα χορήγησης άδεια τομής και μερικής κατάληψης οδοστρώματος για τις οδούς που περιλαμβάνονται στην μελέτη. Η εν λόγω άδεια χορηγήθηκε από το Δήμο Ωρωπού στον ανάδοχο στις 18-10-2019.
Λόγω των παραπάνω προέκυψε καθυστέρηση χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου

Και επειδή

1. Σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν. 4412/2016) και ειδικότερα της παρ. 10 ο ανάδοχος δικαιούται παράταση προθεσμίας όταν η καθυστέρηση του συνόλου των εργασιών του έργου δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του. Όπως προκύπτει από τα ανωτέρω η καθυστέρηση οφείλεται στην καθυστέρηση χορήγησης άδειας τομής και μερικής κατάληψης οδοστρώματος από το Δήμο Ωρωπού.
2. Επέρχεται οικονομική επιβάρυνση λόγω αλλαγής τριμήνων αναθεώρησης, επειδή η προτεινόμενη ημερομηνία περαίωσης του έργου δεν εμπίπτει στο ίδιο τρίμηνο αναθεώρησης με την συμβατική ημερομηνία περαίωσης.
3. Ο ανάδοχος αιτείται παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου κατά (5) πέντε μήνες και η Υπηρεσία μας θεωρεί τους (5) πέντε μήνες εύλογο χρονικό διάστημα για την περαίωση του έργου.

Για όλα τα ανωτέρω

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

Τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου «Κατασκευή συμπλήρωσης δικτύου ύδρευσης παραλιακής ζώνης Καλάμου στην περιοχή Χιλιοπόταμος Δήμου Ωρωπού» κατά (5) πέντε ημερολογιακούς μήνες από την λήξη του χρόνου περαίωσης του έργου, (δηλαδή έως τις 23-09-2020) με αναθεώρηση.

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της
η Οικονομική Επιτροπή
ομόφωνα αποφασίζει

Τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου «Κατασκευή συμπλήρωσης δικτύου ύδρευσης παραλιακής ζώνης Καλάμου στην περιοχή Χιλιοπόταμος Δήμου Ωρωπού» κατά (5) πέντε ημερολογιακούς μήνες από την λήξη του χρόνου περαίωσης του έργου, (δηλαδή έως τις 23-09-2020) με αναθεώρηση.

Ο Πρόεδρος

Νικόλαος Πέππας

Τα Μέλη
Παπαγεωργίου Νικόλαος
Κόκκαλης Βασίλειος
Κοσμόπουλος Ελευθέριος
Καραμάνος Χρήστος
Μπαλάφας Γεώργιος
Βλάχου Μαρία
Μελάς Σταύρος
Καλογήρου Φανή Χριστίνα
Κατριβάνος Γεώργιος
Ανδρουλακάκης Νικόλαος
Χρονοπούλου Νίκη