Ministry of Digital Governance
Digitally signed by Ministry of Digital Governance
Date: 2024.02.23 13:33:06 EET
Reason:
Location: Athens

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΕΡΙΦ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 – 17
Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα
Τηλ.: 213 20 63 822
213 20 63 776

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Συνεδρίαση 5η

Απόφαση υπ' αριθμ. 273/2024

Στην Αθήνα, σήμερα **20-2-2024**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **13:00**΄, στο κτίριο της Περιφέρειας Αττικής (Λ. Συγγρού 15-17), συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η **Περιφερειακή Επιτροπή**, ύστερα από την υπ' αριθ. πρωτ: **206234/15-2-2024** πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της στις 15-2-2024.

Θέμα 61ο

Λήψη απόφασης για την χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης: «Μελέτη Οριοθέτησης & Διευθέτησης ρεμάτων Νερακίου και Λουτροπύργου και λοιπών ρεμάτων Νέας Περάμου», εκτιμώμενης αξίας 1.299.990,78€ (με Φ.Π.Α) αναδόχου σύμπραξης μελετητών και γραφείων μελετών «Δ.ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε» ,«ΓΑΙΑΚΟΜ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε»,«ΓΕΩΓΝΩΣΗ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑ ΜΕΛΕΤΩΝ «Κ.ΕΛΕΥΘΕΡΑΚΟΣ &ΣΙΑ Ε.Ε.».

Στην συνεδρίαση συμμετέχουν:
Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, κος Νικόλαος Χαρδαλιάς και
Τα τακτικά μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής κκ.:
- Τουμαζάτου Μαριάννα
- Βλάχου Γεωργία
- Μπαλάφας Γεώργιος
- Λογοθέτη Αικατερίνη
- Γεράκη Αικατερίνη

Τα αναπληρωματικά μέλη:
- Γώγος Χρήστος
- Μακρή Σταυρούλα (Ρούλα)
- Αλεξανδράτος Χαράλαμπος (Μπάμπης)
- Μαγκανάρης Νικόλαος

Απόντες από την συνεδρίαση:
Τα τακτικά μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής κ.κ:
- Κωνσταντέλλου Αθηνά
- Σαργκάνης Νικόλαος (Νίκος)
- Παπασπύρου Αθανασία
- Βάρσου Μαργαρίτα
- Κατσικάρης Δημήτριος

Εκ των ανωτέρω απόντων τακτικών μελών τα τέσσερα (4) έχουν αντικατασταθεί από τα αναπληρωματικά μέλη.
Χρέη Γραμματέα της Περιφερειακής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας Αττικής, κα Δέσποινα Βασάκη.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς στην συνεδρίαση συμμετέχουν 10 από τα 11 μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Νικόλαος Χαρδαλιάς δίνει το λόγο στον κ. Κύρκο, ο οποίος ενημερώνει τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής για τα εξής:

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/07.06.2010 (ΦΕΚ 87Α'/07.06.2010), «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Την υπ' αριθμ.: 37419/13479/08.05.2018 Απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (ΦΕΚ 1661/τ.Β/11.05.2018), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής.
3. Τις διατάξεις του Ν.3316/2005 (ΦΕΚ 42/Α/22-02-05) περί «αναθέσεως και εκτελέσεως δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών Υπηρεσιών και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε.
4. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016, «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» (ΦΕΚ Α΄147/8-08-2016), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
5. Το Π.Δ. 7/2013 (ΦΕΚ 26Α΄/31.01.2013), «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών», του Ν. 3316/2005 κλπ.».
6. Την με αριθμ.:92612/23.01.2024 Απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής, με την οποία ορίστηκε η αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Έργων & Υποδομών.
7. Την με αριθμ. 126895/31-01-2024 (ΦΕΚ740/Β΄/31-01-2024) Απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής «Μεταβίβαση Αρμοδιοτήτων σε Αναπληρωτή Περιφερειάρχη, Αντιπεριφερειάρχες, Περιφερειακούς Συμβούλους …….».
8. Την με αριθμ. 18641/05-01-2024 (ΑΔΑ: ΨΩ9Ζ7Λ7-ΜΧΥ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής «Ορισμός Αναπληρώτριας Περιφερειάρχη και Αντιπεριφερειαρχών»
9. Την με αριθμ. πρωτ : 211764/20.02.2023 Απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής, με την οποία τοποθετήθηκε Αναπληρωτής Προϊστάμενος Δ.Τ.Ε/Π.Ε.Δ.Α.
10. Την με αρ. πρωτ.: 30954/13.01.2022, Απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής, με την οποία ορίστηκε η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη στο Τμήμα Υδραυλικών Έργων – Λιμενικών Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής.

11. Τα συμβατικά τεύχη του έργου του θέματος.
12. Την από 23-11-2020 υπογραφείσα Σύμβαση για τη μελέτη του θέματος.
13. Την με αρ. πρωτ. 980647/18-12-2020 απόφαση έγκρισης χρονοδιαγράμματος για την εκπόνηση της μελέτης του θέματος με συμβατική προθεσμία περαίωσης την 23/01/2022.
14. Την υπ' αρ. 583/9-3-2021 (ΑΔΑ: ΨΧΠΞ7Λ7-ΧΡΨ)Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε η Τοπογραφική Μελέτη , η Υδρολογική Μελέτη και η Γεωλογική Μελέτη που υποβλήθηκαν από την ανάδοχο σύμπραξη γραφείων μελετών.
15. Την από 8/10/2021 υποβολή της Υδραυλικής Μελέτης και της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων από την ανάδοχο σύμπραξη γραφείων μελετών.
16. Την με αρ. πρωτ. 889796/22-10-2021 εντολή της διευθύνουσας υπηρεσίας για συμπλήρωση και επανυποβολή της Υδραυλικής μελέτης και της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.
17. Την θετική γνώμη του Τ.Σ.Δ.Ε.Π.Α για την τροποποίηση της αρχικής σύμβασης ,την έγκριση του 1ου Σ.Π και την σύναψη της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης , σύμφωνα με το Πρακτικό της 22ης Συνεδρίας την 24/11/2021.
18. Η υπ' αρ. 2965/28-12-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής (ΑΔΑ: ΡΝΒΗ7Λ7-ΧΕΑ), με την οποία εγκρίθηκαν η τροποποίηση της μελέτης, ο 1ος ΑΠΕ, η σύναψη 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης και χορηγήθηκε παράταση της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης της εν λόγω μελέτης για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών, δηλαδή έως την 23/07/2022.
19. Την με ΑΠ123733/15-02-2022 απόφαση της Αναπλ. Προϊσταμένης του Τμήματος Υδραυλικών ΄Εργων-Λιμενικών ΄Εργων της Δ.Τ.Ε./Π.Ε.Δ.Α, με την οποία εγκρίθηκε το αναπροσαρμοσμένο χρονοδιάγραμμα της μελέτης του θέματος με προθεσμία περαίωσης 23/07/2022.
20. Την με αρ. πρωτ. 20886/24-05-2022 κοινοποίηση της 282/2022 Πράξης του Ζ΄Κλιμακίου Ελεγκτικού Συνεδρίου, σύμφωνα με την οποία δεν κωλύεται η σύναψη της 1ης Σ.Σ.
21. Την υπ' αρ. 1615/19-07-2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής (ΑΔΑ: ΨΔΞ97Λ7-Ο5Φ), με την οποία εγκρίθηκε η χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης της εν λόγω μελέτης για χρονικό διάστημα εννέα (9) μηνών, δηλαδή έως την 23/04/2023.
22. Την με Α.Π.:746542/01-08-2022 απόφαση της Αναπλ. Προϊσταμένης του Τμήματος Υδραυλικών ΄Εργων-Λιμενικών ΄Εργων της Δ.Τ.Ε./Π.Ε.Δ.Α, με την οποία εγκρίθηκε το 2ο

αναπροσαρμοσμένο χρονοδιάγραμμα της μελέτης του θέματος με προθεσμία περαίωσης 23/04/2022.

23. Το με Αρ.Πρωτ.:1029060/18-10-2022 έγγραφό μας, με το οποίο υποβλήθηκε ένα τεύχος της Μ.Π.Ε. σε έντυπη μορφή και ένα τεύχος σε ηλεκτρονική μορφή (CD), στην Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής και στο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο με ΠΕΤ:2205779826.
24. Την από 23/11/2022 υποβολή της Μελέτης Οριοθέτησης από την ανάδοχο σύμπραξη γραφείων μελετών.
25. Το με Αρ.Πρωτ.: 128058/13-12-2022 έγγραφο με το οποίο η Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής διαβίβασε την Μ.Π.Ε. για απόψεις στους γνωμοδοτούμενους φορείς.
26. Την υπ' αρ. 962/25-04-2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής (ΑΔΑ: ΡΥΡ57Λ7-1Δ5), με την οποία εγκρίθηκε η χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης της εν λόγω μελέτης έως την 24/02/2024.
27. Την με Α.Π.:686576/06-06-2023 απόφαση της Αναπλ. Προϊσταμένης του Τμήματος Υδραυλικών ΄Εργων-Λιμενικών ΄Εργων της Δ.Τ.Ε./Π.Ε.Δ.Α, με την οποία εγκρίθηκε το 3ο αναπροσαρμοσμένο χρονοδιάγραμμα της μελέτης του θέματος με προθεσμία περαίωσης 24/02/2024.
28. Την θετική γνώμη του Τ.Σ.Δ.Ε.Π.Α για την τροποποίηση της μελέτης και ανάλωση απροβλέπτων στον 2ο Σ.Π , σύμφωνα με το Πρακτικό της 5ης Συνεδρίας την 15/03/2023.

29. Την με Α.Π.:491051/25-04-2023 (ΑΔΑ:990Θ7Λ7-ΠΜ1), απόφαση του Αναπλ. Προϊσταμένου της Δ.Τ.Ε./Π.Ε.Δ.Α, με την οποία εγκρίθηκε ο 2ος Σ.Π. της μελέτης του θέματος.
30. Το με Αρ.Πρωτ.: 939384/27-07-2023 έγγραφό μας, με το οποίο υποβλήθηκε ένα τεύχος σε έντυπη μορφή και ένα τεύχος σε ηλεκτρονική μορφή (CD) της μελέτης Οριοθέτησης, στην Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού, στο Τμήμα Πολεοδομικού Σχεδιασμού & Εφαρμογών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.
31. Το με αρ. πρωτ. 141858/02-02-2024 αίτημα της αναδόχου σύμπραξης γραφείων για χορήγηση παράτασης προθεσμίας ως τις 24/02/2025 για την ολοκλήρωση του συνόλου της σύμβασης εκπόνησης της μελέτης του θέματος.
32. Την με αρ. πρωτ.: 155312/06-02-2024 εισήγηση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας.
33. Το άρθρο 184 του Ν. 4412/2016.

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟΥ

- Με την με αρ. πρωτ. 136591/31-12-2019 (ΑΔΑ: 9ΗΙΝ46ΜΤΛΡ-ΙΣΗ) Απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων , εγκρίθηκε η ένταξη της μελέτης του θέματος στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ 2019), στη ΣΑΜΠ 985,με κωδικό 2019ΜΠ98500007.
- Ο διαγωνισμός του έργου, πραγματοποιήθηκε στις 15-4-2020 με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με το άρθρο 32, παρ. 2γ του Ν.4412/2016.
- Με την με αριθ. 1331/07-07-2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής (ΑΔΑ: ΨΖΘΧ7Λ7-3ΛΑ),εγκρίθηκε το από 24 Ιουνίου 2020 Πρακτικό 2 της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης και αποφασίστηκε η κατακύρωση της σύμβασης στον μειοδότη, ήτοι στην ένωση οικονομικών φορέων «Δ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε», «ΓΑΙΑΚΟΜ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε» ,«ΓΕΩΓΝΩΣΗ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ» ,«Κ. ΕΛΕΥΘΕΡΑΚΟΣ &ΣΙΑ Ε.Ε.
- Στην υπ΄ αριθμ.: 339/2020 Πράξη του Ζ΄ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, αναφέρονταν ότι δεν κωλύεται η υπογραφή του Σχεδίου Σύμβασης, για την σύνταξη της υπόψη μελέτης.
- Την 23-11-2020 υπεγράφη Σύμβαση για την εκπόνηση της μελέτης του θέματος, μεταξύ του Περιφερειάρχη Αττικής και της ένωσης οικονομικών φορέων «Δ.ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε» ,«ΓΑΙΑΚΟΜ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε»,«ΓΕΩΓΝΩΣΗ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑ ΜΕΛΕΤΩΝ «Κ.ΕΛΕΥΘΕΡΑΚΟΣ &ΣΙΑ Ε.Ε», νομίμως εκπροσωπούμενη από τον κ. Δημήτριο Αναγνωστόπουλο με ποσοστό έκπτωσης **30,50%** επί της προεκτιμώμενης αμοιβής και συνολική δαπάνη **903.513,60 €,** ήτοι:

οικονομική προσφορά 633.600,00 € (προ απροβλέπτων και ΦΠΑ),απρόβλεπτα(15%) 95.040,00 € και Φ.Π.Α.(24%)174.873,60 €

- Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης ορίστηκε σε δεκατέσσερις (14) μήνες, ήτοι μέχρι τις 23/01/2022, ενώ ο καθαρός χρόνος εκπόνησης ορίστηκε σε δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της .
- Με την υπ' αρ. πρωτ. 980647/18-12-2020 απόφαση του Αναπληρωτή Προϊσταμένου του Τμήματος Υδραυλικών ΄Εργων-Λιμενικών ΄Εργων της Δ.Τ.Ε./Π.Ε.Δ.Α, εγκρίθηκε το χρονοδιάγραμμα του έργου του θέματος με συμβατική προθεσμία περαίωσης την 23/01/2022.
- Με την υπ' αρ. 583/9-3-2021 (ΑΔΑ: ΨΧΠΞ7Λ7-ΧΡΨ)Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, εγκρίθηκε η Τοπογραφική Μελέτη , η Υδρολογική Μελέτη και η Γεωλογική Μελέτη που υποβλήθηκαν από την ανάδοχο σύμπραξη γραφείων μελετών.
- Με από 8/10/2021 έγγραφο, η ανάδοχος σύμπραξη γραφείων υπέβαλε την Υδραυλική Μελέτη και την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.
- Με το υπ'αρ. πρωτ. 889796/22-10-2021 έγγραφο ,η διευθύνουσα υπηρεσία έδωσε εντολή στην ανάδοχο να συμπληρώσει και να επανυποβάλει την Υδραυλική μελέτη και την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.
- Το Τ.Σ.Δ.Ε.Π.Α γνωμοδότησε θετικά ,για την τροποποίηση της αρχικής σύμβασης, την έγκριση του 1ου Σ.Π και την σύναψη της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης , σύμφωνα με το Πρακτικό της 22ης Συνεδρίας την 24/11/2021.
- Με την με αρ. πρωτ. 138403/17-12-2021 (ΑΔΑ: Ω2ΚΚ46ΜΤΛΡ-ΕΓ2) Απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, εγκρίθηκε η τροποποίηση στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ 2021), στη ΣΑΜΠ 985 του έργου με κωδικό 2019ΜΠ98500007.
- Με την υπ' αρ. 2965/28-12-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής (ΑΔΑ: ΡΝΒΗ7Λ7-ΧΕΑ) εγκρίθηκαν η τροποποίηση της μελέτης, ο 1ος ΑΠΕ, η σύναψη 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης και χορηγήθηκε παράταση της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης της εν λόγω μελέτης για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών, δηλαδή έως την 23/07/2022.
- Την με Α.Π.:123733/15-02-2022 απόφαση της Αναπλ. Προϊσταμένης του Τμήματος Υδραυλικών ΄Εργων-Λιμενικών ΄Εργων της Δ.Τ.Ε./Π.Ε.Δ.Α, με την οποία εγκρίθηκε το αναπροσαρμοσμένο χρονοδιάγραμμα της μελέτης του θέματος με προθεσμία περαίωσης 23/07/2022.
- Το υπ' αρ. πρωτ. 351205/20-04-2022 έγγραφό μας στην ανάδοχο ένωση οικονομικών φορέων, που αφορά την συμπλήρωση και επανυποβολή της μελέτης του θέματος, σε δύο μήνες από την υπογραφή της 1ης συμπληρωματικής σύμβασης.
- Με την υπ'αρ. πρωτ. 381206/20-04-2022 απόφαση της Αναπληρώτριας Προϊσταμένης του Τμήματος Υδραυλικών ΄Εργων-Λιμενικών ΄Εργων της Δ.Τ.Ε./Π.Ε.Δ.Α, εγκρίθηκε το 1ο αναπροσαρμοσμένο χρονοδιάγραμμα του έργου του θέματος.
- Με την με αρ. 282/2022 Πράξη του Ζ΄Κλιμακίου Ελεγκτικού Συνεδρίου δεν κωλύεται η σύναψη της 1ης Σ.Σ.
- Την με αρ. πρωτ. 464281/25-05-22 κοινοποίηση της 282/2022 Πράξης του Ζ΄Κλιμακίου Ελεγκτικού Συνεδρίου στην ανάδοχο σύμπραξη γραφείων μελετών.
- Την με αρ. πρωτ. 469368/25-05-22 Πρόσκληση προς την ανάδοχο για την προσκόμιση δικαιολογητικών, προκειμένου να υπογραφεί η 1ης Σ.Σ.
- Το από 06/06/2022 έγγραφο της αναδόχου σύμπραξης γραφείων με το οποίο προσκομίστηκαν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την υπογραφή της 1ης Σ.Σ.
- Το υπ' αρ. πρωτ. 555213/15-06-2022 έγγραφο της Δ.Τ.Ε./Π.Ε.Δ.Α ,με το οποίο εστάλη το σχέδιο της 1ης Σ.Σ. της εν λόγω μελέτης, στο Γραφείο Νομοθετικού Συντονισμού ΠΕΔΑ για έλεγχο.
- Το υπ' αρ. πρωτ. 614123/29-6-2022 έγγραφο του Γραφείου Νομοθετικού Συντονισμού ΠΕΔΑ με συνημμένο το υπογεγραμμένο ως προς το νομότυπο σχέδιο της 1ης Σ.Σ.
- Με την υπ'αρ. 1615/19-07-2022(ΑΔΑ:ΨΔΞ97Λ7-Ο5Φ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής εγκρίθηκε η παράταση της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης της μελέτης μέχρι 23/04/2023.

- Την 26-07-2022 υπεγράφη η 1η Συμπληρωματική Σύμβαση για τη μελέτη του θέματος. Η δαπάνη εργασιών της 1ης ΣΣ ανέρχεται σε 361.894,82 ευρώ, το ΦΠΑ σε 86.854,76 ευρώ, ήτοι συνολικά σε 448.749,58 ευρώ.
- Με την υπ'αρ. πρωτ. 746542/01-08-2022 απόφαση της Αναπληρώτριας Προϊσταμένης του Τμήματος Υδραυλικών ΄Εργων-Λιμενικών ΄Εργων της Δ.Τ.Ε./Π.Ε.Δ.Α, εγκρίθηκε το 2ο αναπροσαρμοσμένο χρονοδιάγραμμα του έργου του θέματος, με προθεσμία περαίωσης μέχρι 23/04/2023.
- Με το με Α.Π.800319/23-08-2022 η ανάδοχος σύμπραξη γραφείων υπέβαλε εκ νέου τη μελέτη υδραυλικών έργων και τη περιβαλλοντική μελέτη, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα

- Με το με Αρ.Πρωτ.:1029060/18-10-2022 έγγραφό μας υποβλήθηκε ένα τεύχος της Μ.Π.Ε. σε έντυπη μορφή και ένα τεύχος σε ηλεκτρονική μορφή (CD), στην Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής και στο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο με ΠΕΤ:2205779826.
- Με το με Α.Π.1200196/23-11-2022 η ανάδοχος σύμπραξη γραφείων υπέβαλε τη μελέτη οριοθέτησης, εμπρόθεσμα, δηλαδή σε δύο μήνες κατόπιν της με Α.Π.916031/23-09-2022 εντολής.
- Με το με Αρ.Πρωτ.:1271917/30-11-2022 έγγραφό μας, υποβλήθηκαν στην Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής συμπληρωματικά αντίγραφα που μας ζητήθηκαν.
- Με το με Αρ.Πρωτ.: 128058/13-12-2022 έγγραφο η Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής διαβίβασε την Μ.Π.Ε. για απόψεις στους γνωμοδοτούμενους φορείς.
- Με την υπ' αρ. 962/25-04-2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής (ΑΔΑ: ΡΥΡ57Λ7-1Δ5), εγκρίθηκε η χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης της εν λόγω μελέτης έως την 24/02/2024.
- Με την με Α.Π.:686576/06-06-2023 απόφαση της Αναπλ. Προϊσταμένης του Τμήματος Υδραυλικών ΄Εργων-Λιμενικών ΄Εργων της Δ.Τ.Ε./Π.Ε.Δ.Α, εγκρίθηκε το 3ο αναπροσαρμοσμένο χρονοδιάγραμμα της μελέτης του θέματος με προθεσμία περαίωσης 24/02/2024.
- Το Τ.Σ.Δ.Ε.Π.Α γνωμοδότησε θετικά για την τροποποίηση της μελέτης και ανάλωση απροβλέπτων στον 2ο Σ.Π , σύμφωνα με το Πρακτικό της 5ης Συνεδρίας την 15/03/2023.
- Με την με Α.Π.:491051/25-04-2023 (ΑΔΑ:990Θ7Λ7-ΠΜ1), απόφαση του Αναπλ. Προϊσταμένου της Δ.Τ.Ε./Π.Ε.Δ.Α, εγκρίθηκε ο 2ος Σ.Π. της μελέτης του θέματος.
- Με το υπ' αρ. πρωτ.: 939384/27-07-2023 έγγραφό μας, υποβλήθηκε ένα τεύχος σε έντυπη μορφή και ένα τεύχος σε ηλεκτρονική μορφή (CD) της μελέτης Οριοθέτησης, στην Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού, στο Τμήμα Πολεοδομικού Σχεδιασμού & Εφαρμογών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.
- Με την από 02-02-2024 αίτηση , η ανάδοχος σύμπραξη γραφείων ζήτησε χορήγηση παράτασης προθεσμίας ως τις 24/02/2025 για την ολοκλήρωση του συνόλου της σύμβασης εκπόνησης της μελέτης του θέματος.

Β. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Στο συνολικό αντικείμενο της μελέτης περιλαμβάνονται οι κάτωθι επιμέρους μελέτες:

1. Υδρολογική μελέτη για το σύνολο της περιοχής σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.
2. Οριοθέτηση των ρεμάτων σύμφωνα με το νέο θεσμικό πλαίσιο.
3. Μελέτη υδραυλικών έργων των οικισμών Νεράκι και Λουτρόπυργος (Στάδιο Οριστικής).
4. Μελέτη υδραυλικών έργων της περιοχής Βλυχάδας (Στάδιο Οριστικής).
5. Νέες μελέτες για τη βελτίωση υδραυλικής συμπεριφοράς των κατασκευασμένων έργων (Κουλουριώτικο μονοπάτι-Σ1) (Στάδιο οριστικής).
6. Γεωλογική μελέτη.
7. Απαιτούμενες τοπογραφικές εργασίες για τα ανωτέρω.
8. Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, για τις επεμβάσεις:

1. Στους οικισμούς Νεράκι – Λουτρόπυργος
2. Στην περιοχή Βλυχάδα
3. Στα κατασκευασμένα ρέματα (Σ1 και Κουλουριώτικο μονοπάτι)

9. ΣΑΥ-ΦΑΥ και Τεύχη Δημοπράτησης.

Μέχρι σήμερα έχουν υποβληθεί η Τοπογραφική Μελέτη, η Γεωλογική Μελέτη, η Μελέτη Υδραυλικών έργων, η Μελέτη Οριοθέτησης η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) και έχουν εγκριθεί η Τοπογραφική Μελέτη , η Υδρολογική Μελέτη και η Γεωλογική Μελέτη.
Με το με Αρ.Πρωτ.:1029060/18-10-2022 έγγραφό μας υποβλήθηκε ένα τεύχος της Μ.Π.Ε. σε έντυπη μορφή και ένα τεύχος σε ηλεκτρονική μορφή (CD), στην Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής και στο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο με ΠΕΤ:2205779826.
Με το με Αρ.Πρωτ.:1271917/30-11-2022 έγγραφό μας, υποβλήθηκαν στην Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής συμπληρωματικά αντίγραφα που μας ζητήθηκαν.
Με το με Αρ.Πρωτ.: 128058/13-12-2022 έγγραφο η Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής διαβίβασε την Μ.Π.Ε. για απόψεις στους γνωμοδοτούμενους φορείς.
Με το υπ' αρ. πρωτ.: 939384/27-07-2023 έγγραφό μας, υποβλήθηκε ένα τεύχος σε έντυπη μορφή και ένα τεύχος σε ηλεκτρονική μορφή (CD) της μελέτης Οριοθέτησης, στην Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού, στο Τμήμα Πολεοδομικού Σχεδιασμού & Εφαρμογών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.

Στην παρούσα φάση δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία έγκρισης της ΜΠΕ, έκδοσης Περιβαλλοντικών Όρων και η μετέπειτα έγκριση της οριοθέτησης ρεμάτων (έκδοση Προεδρικού Διατάγματος).

ΕΠΕΙΔΗ

- Επειδή, για την έγκριση της μελέτης Υδραυλικών ΄Εργων, της μελέτης Οριοθέτησης και της Περιβαλλοντικής μελέτης που έχουν υποβληθεί, προαπαιτείται η έκδοση Περιβαλλοντικών ΄Ορων, η οποία εκκρεμεί.
- Επειδή, για την σύνταξη των Τευχών Δημοπράτησης και ΣΑΥ-ΦΑΥ προαπαιτείται η έγκριση των υποβληθέντων μελετών.
- Επειδή, είναι απαραίτητη η παράταση της συνολικής προθεσμίας προκειμένου να υφίσταται ο χρόνος για την ολοκλήρωση των γνωμοδοτήσεων, την έγκριση Περιβαλλοντικών ΄Ορων, την εκδοση Π.Δ. για τις οριοθετήσεις των ρεμάτων και την εκπόνηση και έγκριση του υπολειπόμενου συμβατικού αντικειμένου, η δε παράταση δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα της αναδόχου σύμπραξης μελετητικών γραφείων.
- Επειδή, ο καθαρός χρόνος της εκπόνησης του υπολειπόμενου συμβατικού αντικειμένου δεν μεταβάλλεται (μετατίθεται μόνο η χορήγηση της σχετικής εντολής και αντίστοιχα η υποβολή των σταδίων των μελετών που υπολείπονται).
- Ο καθαρός χρόνος εκπόνησης του υπολειπόμενου αντικειμένου δεν μεταβάλλεται.
- Οι καθυστερήσεις για την εκτέλεση της σύμβασης δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα της αναδόχου σύμπραξης.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης της μελέτης για δώδεκα μήνες, δηλαδή έως την **24-02-2025**.

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της
η Περιφερειακή Επιτροπή
ομόφωνα αποφασίζει

Την χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης της μελέτης για δώδεκα μήνες, δηλαδή έως την **24-02-2025**.

- Το αναπληρωματικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής κ. Μαγκανάρης Νικόλαος απέχει από την ψηφοφορία.
- Το τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής κ. Γεράκη Αικατερίνη δηλώνει λευκό με την εξής παρατήρηση: «Πρόκειται για την 4η Παράταση»

Ο Πρόεδρος	**Τα Μέλη**
	Τουμαζάτου Μαριάννα
	Βλάχου Γεωργία
	Μπαλάφας Γεώργιος
	Λογοθέτη Αικατερίνη
	Γεράκη Αικατερίνη
	Γώγος Χρήστος
	Μακρή Σταυρούλα (Ρούλα)
	Αλεξανδράτος Χαράλαμπος (Μπάμπης)
Νικόλαος Χαρδαλιάς	**Μαγκανάρης Νικόλαος**