Ministry of Digital Governance
Digitally signed by Ministry of Digital Governance
Date: 2025.01.10 09:28:13 EET
Reason:
Location: Athens

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΕΡΙΦ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 – 17
Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα
Τηλ.: 213 20 63 822
213 20 63 776

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Συνεδρίαση 1η

Απόφαση υπ' αριθμ. 29/2025

Στην Αθήνα, σήμερα **08-01-2025**, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **13:00**΄, στο κτίριο της Περιφέρειας Αττικής (Λ. Συγγρού 15-17), συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η **Περιφερειακή Επιτροπή**, ύστερα από την υπ' αριθ. πρωτ: **7711/03-01-2025** πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της στις 03-01-2025.
Στη σημερινή συνεδρίαση, λόγω απουσίας του Προέδρου κ. Νικολάου Χαρδαλιά, προεδρεύει ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής κ. Γεώργιος Μπαλάφας, ο οποίος εκλέχθηκε με την 1/2024 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής, σύμφωνα με την παρ. 6, άρθρο 19 του ν. 5056/2023 (ΦΕΚ 163/τ.Α/06-10-2023).

Θέμα 28

Παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Αποκατάσταση βλαβών και άρση επικινδυνότητας της Λεωφ. Επιδαύρου – Δρυόπης – Γαλατά (Νέα Χάραξη) μετά την κακοκαιρία Daniel», προϋπολογισμού 900.000,00 €, αναδόχου εταιρείας LM CONSTRUCTION A.K.T.E.

Στην συνεδρίαση συμμετέχουν:
Ο Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, κος Μπαλάφας Γεώργιος και
Τα τακτικά μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής κκ.:
- Τουμαζάτου Μαριάννα
- Κωνσταντέλλου Αθηνά
- Γώγος Χρήστος
- Παπασπύρου Αθανασία
- Βλάχου Γεωργία
- Κατσικάρης Δημήτριος
- Γεράκη Αικατερίνη

Τα αναπληρωματικά μέλη:
- Αλεξανδράτος Χαράλαμπος
- Αγγέλης Σπυρίδων

Απόντες από την συνεδρίαση:
Τα τακτικά μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής κ.κ:
- Χαρδαλιάς Νικόλαος
- Βάρσου Μαργαρίτα
- Λογοθέτη Αικατερίνη

Εκ των ανωτέρω απόντων τακτικών μελών τα δυο έχουν αντικατασταθεί από τα αναπληρωματικά μέλη.
Χρέη Γραμματέα της Περιφερειακής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας Αττικής, κα Ντόβα Μαρία.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς στην συνεδρίαση συμμετέχουν 10 από τα 11 μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, και αποφασίστηκε ομόφωνα η συζήτηση του θέματος με τη διαδικασία του κατεπείγοντος, ο αντιπρόεδρος της Επιτροπής κ. Μπαλάφας Γεώργιος δίνει το λόγο στον κ. Παγωτέλη, ο οποίος ενημερώνει τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής για τα εξής:

Έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Το Ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση. Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ (ΦΕΚ Α' 85/11-04-2012)».
3. Τον οργανισμό εσωτερικής λειτουργίας των Υπηρεσιών της Περιφέρειας Αττικής όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα (ΦΕΚ Β'1661/11-05-2018).
4. Το Ν. 4412/2016, «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
5. Το Ν. 4281/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει σήμερα.
6. Το Π.Δ. 7/13 «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του Ν. 3316/2005 ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων, εκπόνηση μελετών και παροχής Υπηρεσιών και άλλες διατάξεις (Α' 42) αρμοδιότητας των Περιφερειών»
7. Την Εγκύκλιο 6/2013 του Υπουργείου Εσωτερικών «Παρέχονται οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ. 7/2013 σε θέματα έργων του ν. 3669/2008, μελετών και υπηρεσιών του ν.3316/2005 αρμοδιότητας Περιφερειών»
8. Τις κατά καιρούς εγκύκλιες διατάξεις.
9. Το από 22/03/2024 εργολαβικό συμφωνητικό ποσού 839.206,77 € με το Φ.Π.Α.
10. Τα συμβατικά στοιχεία της εργολαβίας και το φάκελο του έργου σύμφωνα με τα οποία το έργο είχε συνολική προθεσμία περαίωσης τρεις (3) μήνες, δηλαδή έληγε την 22/06/2024.
11. Την με αριθ. 866/11-06-2024 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής Αττικής με την οποία εγκρίθηκε παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου κατά έξι (6) μήνες, ήτοι έως την 22/12/2024.
12. Την με αριθ. 1341/13-09-2024 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής Αττικής με την οποία εγκρίθηκε ο 2ος Α.Π.Ε. και 1η Σ.Σ. του έργου.
13. Το από 04/12/2024 έγγραφο του Α.Τ. Τροιζηνίας με το οποίο μας ενημέρωσε σχετικά με βλάβη που επήλθε στη Νέα Χάραξη την 02/12/2024.
14. Το από 05/12/2024 εργολαβικό συμφωνητικό της 1ης Σ.Σ. ποσού 534.278,22 € με το Φ.Π.Α.
15. Την από 11/12/2024 δήλωση βλαβών του αναδόχου με την οποία γνωστοποίησε στην Υπηρεσία τα στοιχεία της βλάβης η οποία προκλήθηκε στο έργο μετά την έντονη βροχόπτωση της 02/12/2024.
16. Την από 20/12/2024 έκθεση διαπίστωσης βλαβών της επιβλέπουσας του έργου.
17. Την από 17/12/2024 αίτηση της αναδόχου εταιρείας για την χορήγηση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου έως την 22/12/2024.

Ε Π Ε Ι Δ Η

1. Η αίτηση της αναδόχου εταιρείας για παράταση υποβλήθηκε εμπρόθεσμα την 17/12/2024.
2. Με την από 17/12/2024 αίτησή της η ανάδοχος εταιρεία ζητά την παράταση του έργου έως την 21/03/2025 προκειμένου να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες για την έγκριση της έκθεσης διαπίστωσης βλαβών και την αποκατάσταση της βλάβης που επήλθε στο έργο μετά την έντονη βροχόπτωση της 02ας/12/2024.
3. Με το από 04/12/2024 έγγραφο του Α.Τ. Τροιζηνίας η Υπηρεσία ενημερώθηκε για τη βλάβη που προκλήθηκε στη Νέα Χάραξη την 02/12/2024.
4. Την 11/12/2024 και εντός της προθεσμίας που τίθεται από το άρ. 157 του Ν. 4412/2016 όπως αυτός ισχύει σήμερα, η ανάδοχος εταιρεία υπέβαλε δήλωση βλάβης με όλα τα απαιτούμενα στοιχεία που πρέπει αυτή να περιλαμβάνει.
5. Με την από 20/12/2024 έκθεση διαπίστωσης βλαβών η επιβλέπουσα του έργου πιστοποίησε την ύπαρξη βλάβης στο έργο συνεπεία των καιρικών συνθηκών της 02ας/12/2024.
6. Το διάστημα των τριών (3) μηνών που αιτείται παράταση η ανάδοχος εταιρεία κρίνεται εύλογο για την ολοκλήρωση της διαδικασίας της έκθεσης διαπίστωσης βλαβών αλλά και την εκτέλεση των εργασιών αποκατάστασης αυτής.
7. Η ανάγκη για παράταση της προθεσμίας του έργου δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα της αναδόχου εταιρείας, ως εκ τούτου πρέπει να χορηγηθεί παράταση «με αναθεώρηση», σύμφωνα με το Ν. 4412/2016, άρθρο 147, παρ. 8α.

Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Α Σ Τ Ε

Την έγκριση παράτασης “με αναθεώρηση” της συμβατικής προθεσμίας του έργου **«Αποκατάσταση βλαβών και άρση επικινδυνότητας της Λεωφ. Επιδαύρου – Δρυόπης – Γαλατά (Νέα Χάραξη) μετά την κακοκαιρία Daniel»**, αναδόχου εταιρείας **LM CONSTRUCTION Α.Κ.Τ.Ε.,** κατά τρεις (3) μήνες, ήτοι έως την **21/03/2025**.

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της
η Περιφερειακή Επιτροπή
κατά πλειοψηφία αποφασίζει

Την έγκριση παράτασης “με αναθεώρηση” της συμβατικής προθεσμίας του έργου **«Αποκατάσταση βλαβών και άρση επικινδυνότητας της Λεωφ. Επιδαύρου – Δρυόπης – Γαλατά (Νέα Χάραξη) μετά την κακοκαιρία Daniel»**, αναδόχου εταιρείας **LM CONSTRUCTION Α.Κ.Τ.Ε.,** κατά τρεις (3) μήνες, ήτοι έως την **21/03/2025**.

- Το τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής κ. Μπαλάφας Γεώργιος και το αναπληρωματικό κ. Αγγέλης Σπυρίδων καταψηφίζουν την ως άνω απόφαση με την εξής παρατήρηση: Υπάρχει και αναφορά σε ΣΣΕ που δεν αιτιολογείται.
- Το τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής κ. Κατσικάρης Δημήτριος απέχει από τη ψηφοφορία
- Το τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής κα. Γεράκη Αικατερίνη καταψηφίζει την ως άνω απόφαση με την εξής παρατήρηση**:** Η σύμβαση ύψους 839.206,77 € (με το Φ.Π.Α.) υπογράφηκε στις 22.3.2024 με προθεσμία περαίωσης τους 3 μήνες (λήξη στις 22.6.24. Στη συνέχεια με την υπ’ αριθ. 866/11-06-2024 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής εγκρίθηκε παράταση κατά 6 μήνες (λήξη στις 22/12/2024). Καταψηφίσαμε την πιο πάνω απόφαση επισημαίνοντας (ι) την ανεπίτρεπτη ασάφεια ως προς το φυσικό αντικείμενο στο οποίο αναφερόταν η ζητούμενη παράταση και (ιι) την απόκρυψη της δαπάνης της κυοφορούμενης 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών, οποία σύμφωνα με την από 22.5.2024 αίτηση

του αναδόχου «βρίσκεται σε διαδικασία υπογραφής και υλοποίησης». Σύμφωνα, τώρα, με την εισήγηση, χωρίς αριθμό πρωτοκόλλου και ημερομηνία σύνταξης, προτείνεται παράταση 3 μηνών «προκειμένου να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες για την έγκριση της έκθεσης διαπίστωσης βλαβών και την αποκατάσταση της βλάβης που επήλθε στο έργο μετά την έντονη βροχόπτωση της 02/12/2024». Σημειώνουμε τα παρακάτω:- Ενώ η βλάβη επήλθε στις 2.12.24 η σχετική δήλωση βλαβών του αναδόχου (δεν επισυνάπτεται!) έγινε στις 11.12.24, ύστερα από 9 ημέρες(!), και η έκθεση διαπίστωσης βλαβών της επιβλέπουσας υπηρεσίας (δεν επισυνάπτεται!) στις 20.12.24 και αφού προηγούμενα είχε υποβληθεί η από 17.12.24 αίτηση παράτασης του αναδόχου.- Μέχρι την ημερομηνία σύνταξης της παρούσας εισήγησης, η οποία διατηρείται άγνωστη, δεν είχε ακόμη εγκριθεί η υπόψη από 20.12.24 έκθεση διαπίστωσης βλαβών. Τα πιο πάνω κενά και ουσιώδεις παραλείψεις συσκοτίζουν τα πραγματικά περιστατικά και καθιστούν ανεπαρκή την εισήγηση να τεκμηριώσει, ως όφειλε, τόσο το ανυπαίτιο του αναδόχου όσο και τη διάρκεια της προτεινόμενης παράτασης.

Ο Αντιπρόεδρος

Μπαλάφας Γεώργιος

Τα Μέλη
Τουμαζάτου Μαριάννα
Κωνσταντέλλου Αθηνά
Γώγος Χρήστος
Παπασπύρου Αθανασία
Βλάχου Γεωργία
Κατσικάρης Δημήτριος
Γεράκη Αικατερίνη
Αλεξανδράτος Χαράλαμπος
Αγγέλης Σπυρίδων