Ministry of Digital Governance
Digitally signed by Ministry of Digital Governance
Date: 2025.05.22 14:41:20 EEST
Reason:
Location: Athens

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΕΡΙΦ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 – 17
Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα
Τηλ.: 213 20 63 822
213 20 63 776

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Συνεδρίαση 20η

Απόφαση υπ' αριθμ. 749/2025

Στην Αθήνα, σήμερα **20-5-2025**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **13:00΄**, στο κτίριο της Περιφέρειας Αττικής (Λ. Συγγρού 15-17), συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η **Περιφερειακή Επιτροπή**, ύστερα από την υπ' αριθ. πρωτ: **589318/16-5-2025** πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της στις 16/5/2025.

Θέμα 67ο

Λήψη απόφασης για παράταση της συνολικής προθεσμίας της μελέτης, Μελέτη οριοθέτησης και διευθέτησης ρέμα Γιώργη Ν.Περάμου».

Στην συνεδρίαση συμμετέχουν:
Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, κος Νικόλαος Χαρδαλιάς και
Τα τακτικά μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής κκ.:
- Τουμαζάτου Μαριάννα
- Κωνσταντέλλου Αθηνά
- Γώγος Χρήστος
- Παπασπύρου Αθανασία
- Βάρσου Μαργαρίτα
- Λογοθέτη Αικατερίνη
- Κατσικάρης Δημήτριος
- Γεράκη Αικατερίνη

Τα αναπληρωματικά μέλη:
- Αλεξανδράτος Χαράλαμπος
- Αγγέλης Σπυρίδων

Απόντες από την συνεδρίαση:
Τα τακτικά μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής κ.κ:
- Βλάχου Γεωργία
- Μπαλάφας Γεώργιος

Εκ των ανωτέρω απόντων τακτικών μελών τα δύο (2) έχουν αντικατασταθεί από τα αναπληρωματικά μέλη.
Χρέη Γραμματέα της Περιφερειακής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας Αττικής, κα Μαλέρδου Παγώνα.

⟷

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς στην συνεδρίαση συμμετέχουν 11 από τα 11 μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Χαρδαλιάς Νικόλαος δίνει το λόγο στην κα. Γκρέκα, η οποία ενημερώνει τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής για τα εξής:

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/7-6-2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκέντρωσης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

2. Την με Αριθμ. 37419/13479/8-5-2018 απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης

Διοίκησης Αττικής (ΦΕΚ 1661/τ.Β/11-5-2018), με τη οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του «Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής».

3. Τις διατάξεις του Ν.3316 (ΦΕΚ 42/Α/22-02-05) περί «αναθέσεως και εκτελέσεως δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών Υπηρεσιών και άλλες διατάξεις».

4. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016, «Δημόσιες Συμβάσεις ΄Εργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» (ΦΕΚ Α΄147/8-08-2016), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

5. Τις διατάξεις του Π.Δ.7/31-01-2013 «΄Οργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του ν.3316/2005 κλπ».

6. Το Ν. 5056/2023 με τον οποίο η Περιφερειακή Επιτροπή αντικατέστησε την Οικονομική Επιτροπή και την Εκτελεστική Επιτροπή,

7. Την υπ' αριθμ.18641/08-01-2024 Απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής με θέμα «Ορισμός Αναπληρώτριας Περιφερειάρχη και Αντιπεριφερειαρχών» (ΑΔΑ: ΨΩ9Ζ7Λ7-ΜΧΥ).

8. Την υπ' αρ. 2/2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Αττικής περί εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής (ΑΔΑ:ΨΜΨΓ7Λ7-ΟΔΣ).

9. Την με αρ.πρωτ.: 707120/11-06-2024 Απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής, με την οποία ορίστηκε Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Δ.Τ.Ε./ Π.Ε.Δ.Α.

10. Την με αρ.πρωτ.: 30954/13-01-2022 Απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής, με την οποία ορίστηκε Αναπληρώτρια Προϊσταμένη του Τμήματος Υδραυλικών Έργων - Λιμενικών ΄Εργων της Διεύθυνσης Τεχνικών ΄Εργων της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής (Διευθύνουσα Υπηρεσία).

11. Τα συμβατικά τεύχη της μελέτης του θέματος.

12. Την από 16-03-2021 υπογραφείσα Σύμβαση για τη μελέτη του θέματος.

13. Την συνολική προθεσμία εκπόνησης της μελέτης του θέματος που λήγει 11 μήνες μετά την υπογραφή της σύμβασης, δηλαδή στις 15-02-2022.

14. Την με Αριθ.Πρωτ.: 267636/06-04-2021 απόφαση της Δ.Τ.Ε./Π.Ε.Δ.Α., με την οποία εγκρίθηκε το χρονοδιάγραμμα.

15. Την υπ΄αριθμ.1475/06-07-2021(ΑΔΑ:6ΕΑΗ7Λ7-463) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής, με την οποία εγκρίθηκε η Τοπογραφική Μελέτη στο πλαίσιο της μελέτης του θέματος.

16. Το με Αριθ.Πρωτ.:540760/30-08-2021 έγγραφο της αναδόχου ένωσης οικονομικών φορέων, με το οποίο υποβλήθηκαν οι λοιπές μελέτες του Α΄σταδίου, δηλαδή η Προμελέτη Υδραυλικών Έργων (μελέτη οριοθέτησης - προμελέτη διευθέτησης), η Προμελέτη Στατικών, η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.), η Γεωλογική Μελέτη.

17. Το με Αρ.Πρωτ.:667858/06-08-2021 έγγραφο της ανάδοχης ένωσης οικονομικών φορέων με το οποίο υποβλήθηκε το σχέδιο του 1ου Συγκριτικού Πίνακα (Σ.Π.)

18. Το με Αριθμ.Πρωτ.:793252/24-09-2021 έγγραφο μας προς την ανάδοχη ένωση οικονομικών φορέων, με το οποίο ζητήθηκε η εξέταση των επιπτώσεων από την πυρκαγιά, επί του προτεινόμενου σχεδιασμού της προμελέτης υδραυλικών έργων που έχει ήδη υποβληθεί και επανασύνταξη του 1ου Σ.Π.

19. Το με Αρ.Πρωτ.:837056/07-10-2021 έγγραφο της ανάδοχης ένωσης οικονομικών φορέων με το οποίο επανυποβλήθηκε το σχέδιο του 1ου Συγκριτικού Πίνακα (Σ.Π.)

20. Το με Αριθμ.Πρωτ.:962779/26-11-2021 έγγραφο του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων ΄Εργων Περιφέρειας Αττικής, με το οποίο διαβιβάστηκε η θετική γνώμη του (22η συνεδρία, Θέμα 8ο) για την έγκριση (α) του 1ου Σ.Π., (β))σύναψη 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης και (γ) παράταση καθαρού χρόνου μελετητικού αντικειμένου.

21. Την με αρ. 2964/28-12-2021 (ΑΔΑ:ΩΧΓ27Λ7-4ΘΓ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής με θέμα: " Λήψη απόφασης για έγκριση της τροποποίησης της αρχικής μελέτης, την έγκριση του 1ου Συγκριτικού Πίνακα και την σύναψη 1ης Συμπληρωματικής

Σύμβασης της μελέτης : «Μελέτη οριοθέτησης και διευθέτησης ρέμα Γιώργη Ν.Περάμου» αναδόχου: ένωση οικονομικών φορέων «ΟΡΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε., ΠΑΓΩΝΗΣ-ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ-ΚΙΝΑΤΟΣ Ε.Ε., ΠΕΤΡΟΣ ΛΑΣΚΑΡΑΤΟΣ τ.ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ, ΚΑΡΑΠΙΔΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ τ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΤΣΑΤΣΟΥΛΗΣ τ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ»”

22. Το με Αριθ.Πρωτ.:1810/31.01.2022 έγγραφο του Ελεγκτικού Συνεδρίου με το οποίο κοινοποιήθηκε τη Πράξη 2/2022 Πράξη της Επιτρόπου της Υπηρεσίας Επιτρόπου ΟΤΑ 1 Περιφέρειας Αττικής του Ελεγκτικού Συνεδρίου, σύμφωνα με την οποία δεν κωλύεται η υπογραφή του σχεδίου της 1ης συμπληρωματικής σύμβασης της μελέτης του θέματος.

23. Την υπ΄αριθμ.242/08-02-2022 (ΑΔΑ:6Σ7Ν7Λ7-ΩΞΚ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής, με την οποία εγκρίθηκε η παράταση της συνολικής προθεσμίας έως 15-12-2022.

24. Την με Αρ.Πρωτ.156652/24-02-2022 απόφαση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας με την οποία εγκρίθηκε το 1ο τροποποιημένο χρονοδιάγραμμα της μελέτης του θέματος.

25. Την από 28-03-2022 υπογραφείσα 1η Συμπληρωματική Σύμβαση για τη μελέτη του θέματος.

26. Το με Αριθ.Πρωτ.: 362713/28-04-2022 έγγραφο της αναδόχου ένωσης οικονομικών φορέων, με το οποίο υποβλήθηκαν οι μελέτες του συμπληρωματικού αντικειμένου που εγκρίθηκαν με τον 1ο Συγκριτικό Πίνακα, δηλαδή συμπλήρωση Προμελέτης Υδραυλικών Έργων (οριοθέτησης και διευθέτησης) και της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, εκτός των μελετών που αφορούν τα φράγματα ανάσχεσης, εμπρόθεσμα (σε ένα μήνα κατόπιν τη αντίστοιχής εντολής με Αριθ.Πρωτ.: 256136/28-03-2022).

27. Την από 27-05-2022 υποβολή της Μ.Π.Ε. στο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο και την με Αρ.Πρωτ.:511784/06-06-2022 υποβολή ενός τεύχους της Μ.Π.Ε. σε έντυπη μορφή και ενός τεύχους σε ηλεκτρονική μορφή (CD), στην Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.

28. Το με Αρ.Πρωτ.: 88026/20-07-2022 έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, για χορήγηση επιπλέον αντιγράφων.

29. Το με Αρ.Πρωτ.: 749900/02-08-2022 έγγραφό μας με το οποίο αποστείλαμε τα ζητούμενα αντίγραφα.

30. Το με Αριθ.Πρωτ.: 739812/29-07-2022 έγγραφο της αναδόχου ένωσης οικονομικών φορέων, με το οποίο υποβλήθηκαν οι μελέτες για τα φράγματα ανάσχεσης, δηλαδή Τοπογραφική Μελέτη, Υδραυλική Προμελέτη, Γεωλογική Μελέτη και Περιβαλλοντική Μελέτη, εμπρόθεσμα. (σε ένα μήνα κατόπιν της αντίστοιχής εντολής με Αριθ.Πρωτ.: 633596/04-07-2022).

31. Την με Α.Π.:ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/83032/5670/19-09-2022 (ΑΔΑ:6ΟΨΕ4653Π8-ΤΝΛ) απόφαση του Γενικού Διευθυντή Περιβαλλοντικής Πολιτικής της Διεύθυνσης Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με την οποία αποφασίζεται η εξαίρεση από την τήρηση της διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης για τα φράγματα ανάσχεσης.

32. Το με Αρ.Πρωτ.: 102834/20-09-2022 έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με το οποίο διαβιβάζει τη Μ.Π.Ε. για απόψεις στους γνωμοδοτούμενους φορείς.

33. Την υπ΄αριθμ.2216/04-10-2022 (ΑΔΑ:ΨΥΝΛ7Λ7-4ΑΛ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής, με την οποία εγκρίθηκε η Τοπογραφική Μελέτη, Υδραυλική Προμελέτη, Περιβαλλοντική Μελέτη των φραγμάτων ανάσχεσης και των Γεωλογικών Μελετών, στο πλαίσιο της μελέτης του θέματος.

34. Η με Αρ.2879/2022 (ΑΔΑ:99Ξ97Λ7-Π72) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής, με την οποία εγκρίθηκε η παράταση της συνολικής προθεσμίας έως 31-08-2023.

35. Η με Αρ.Πρωτ.:73053/19-01-23 απόφαση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας με την οποία εγκρίθηκε το 2ο τροποποιημένο χρονοδιαγράμματος.

36. Το με Αρ.Πρωτ.:98130/25-01-2023 έγγραφο της αναδόχου ένωσης οικονομικών φορέων, με το οποίο υποβλήθηκαν η οριστική μελέτη των φραγμάτων ανάσχεσης (αναβαθμών

ελαχιστοποίησης πλημμυρικού κινδύνου) και η δασική μελέτη, εμπρόθεσμα. (σε τρεισήμισι μήνες κατόπιν της αντίστοιχης εντολής με Αριθ.Πρωτ.: 982637/10-10-2022).

37. Η με Αρ. 1845/01-08-2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής (ΑΔΑ: 9ΤΡΜ7Λ7-Μ6Σ), με την οποία εγκρίθηκε η παράταση της συνολικής προθεσμίας έως 31-05-2024.

38. Η με Αρ.Πρωτ.:1062710/06-09-23 απόφαση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας με την οποία εγκρίθηκε το 3ο τροποποιημένο χρονοδιαγράμματος.

39. Την με Αριθ. Πρωτ. 416986/8-8-2023 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δασών, της Διεύθυνσης Δασών Δυτικής Αττική, με θέμα: "Θεώρηση και έγκριση της Μελέτης «Μελέτη οριοθέτησης και διευθέτησης Ρέματος Γιώργη Νέας Περάμου» στην περιοχή της Δημοτικής Ενότητας Νέας Περάμου, του Δήμου Μεγαρέων, Π.Ε. Δυτικής Αττικής, Περιφέρεια Αττικής και περιοχής αρμοδιότητας Δασαρχείου Μεγάρων" (ΑΔΑ:6Υ044653Π8-3Φ5), που αφορά τη δασοτεχνική μελέτη.

40. Την με Αρ.Πρωτ. 124568 /19-09-2023 (ΑΔΑ: 9ΚΥΖ7Λ7-ΤΡ3) απόφαση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε.Δ.Α. με την οποία εγκρίθηκε η Οριστική Υδραυλική Μελέτη των φραγμάτων ανάσχεσης, στο πλαίσιο της μελέτης του θέματος.

41. Την με Αρ.Πρωτ. 357140 /19-03-2024 (ΑΔΑ: ΡΒΘΟ7Λ7-ΒΙ6) απόφαση της Διεύθυνσης Τεχνικών ΄Εργων Π.Ε.Δ.Α., με την οποία εγκρίθηκαν τα τεύχη δημοπράτησης και ΣΑΥ-ΦΑΥ των φραγμάτων ανάσχεσης.

42. Η με Αρ. 944/25-06-2024 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής (ΑΔΑ: 3Δ07Λ7-16Ω)), με την οποία εγκρίθηκε η παράταση της συνολικής προθεσμίας έως 31-05-2025.

43. Την με Αρ.Πρωτ.:5884/03-01-25 απόφαση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας με την οποία εγκρίθηκε το 4ο τροποποιημένο χρονοδιαγράμματος.

44. Την με Α.Π.:ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/88373/20-12-24 (ΑΔΑ: ΨΜ3ΑΟΡ1Κ-ΓΗΞ) απόφαση της Αναπληρώτριας Γενικής Διευθύντριας Χωροταξικής Περιβαλλοντικής και Αγροτικής Πολιτικής της Δ/νσης Περ/λοντος & Χωρικού Σχεδιασμού, Τμήμα Περ/λοντικού &Χωρικού Σχεδιασμού (Α'), της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, με την οποία αποφασίζεται η έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την υλοποίηση, του έργου: «Μελέτη Οριοθέτησης και Διευθέτησης ρέματος Γιώργη Ν. Περάμου» Δήμου Μεγαρέων Ν. Αττικής.

45. Το με Αρ.Πρωτ.: 103276/27-01-2025 έγγραφο της Υπηρεσίας μας, με το οποίο υποβλήθηκε η μελέτη οριοθέτησης. στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής/ Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Τμήμα Πολεοδομικού Σχεδιασμού και Εφαρμογών(Β).

46. Την με Αρ. 545/07-04-2025 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής (ΑΔΑ: 6ΥΧΨ7Λ7-Ι3Θ), με την οποία εγκρίθηκε η Προμελέτη Υδραυλικών Έργων και η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.

47. Την με Αρ.Πρωτ.: 482145/24-04-2025 αίτηση της αναδόχου ένωσης οικονομικών φορέων για παράταση έως 31-12-2026.

48. Η με Αρ.Πρωτ.:540530/07-05-2025 εισήγηση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας.

49. Το άρθρο 184 του Ν.4412/2016.

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

1. Με την από 16-3-2021 σύμβαση και σύμφωνα με την με αρ2445/10-11-2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής (ΑΔΑ:ΨΘΝ27Λ7-ΓΓΠ), ανατέθηκε η εκπόνηση της μελέτης «ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑ ΓΙΩΡΓΗ Ν. ΠΕΡΑΜΟΥ» στην ένωση οικονομικών φορέων:
   - ΟΡΙΟ – ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.
   - ΠΑΓΩΝΗΣ-ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ-ΚΙΝΑΤΟΣ Ε.Ε.
   - ΠΕΤΡΟΣ ΛΑΣΚΑΡΑΤΟΣ τ. ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ

- ❖ ΚΑΡΑΠΙΔΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ τ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ
- ❖ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΤΣΑΤΣΟΥΛΗΣ τ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ

2. Στο συμβατικό μελετητικό αντικείμενο περιλαμβάνεται :

1	Τοπογραφική Μελέτη
2	Προμελέτη Υδραυλικών Έργων
3	Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.)
4	Γεωλογική Μελέτη
5	Γεωτεχνική Μελέτη
6	Προμελέτη και Οριστική Μελέτη Τεχνικών Έργων
7	Οριστική Μελέτη Υδραυλικών Έργων
8	Δασική Μελέτη
9	Σύνταξη Τευχών Δημοπράτησης και ΣΑΥ- ΦΑΥ

Με την από 28-03-2022 υπογραφείσα 1η Συμπληρωματική Σύμβαση, το συμβατικό αντικείμενο συμπληρώνεται και με τη μελέτη των εννέα (9) φραγμάτων ανάσχεσης (αναβαθμών ελαχιστοποίησης πλημμυρικού κινδύνου). Η εν λόγω αύξηση του αντικειμένου των υδραυλικών μελετών, επιφέρει αντίστοιχη αύξηση στις Τοπογραφικές Μελέτες, Περιβαλλοντικές Μελέτες, στις Γεωλογικές Μελέτες, στη σύνταξη Τευχών Δημοπράτησης και ΣΑΥ-ΦΑΥ .

Μέχρι σήμερα έχουν υποβληθεί η Τοπογραφική μελέτη, η Προμελέτη Τεχνικών Έργων (προμελέτη οριοθέτησης - προμελέτη διευθέτησης), η Προμελέτη Στατικών, η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.), η Γεωλογική Μελέτη. Επιπλέον κατόπιν της 1ης Σ.Σ., υποβλήθηκαν η Τοπογραφική Μελέτη, Υδραυλική Προμελέτη, Περιβαλλοντική Μελέτη, Δασική Μελέτη των φραγμάτων ανάσχεσης, η οριστική μελέτη των φραγμάτων ανάσχεσης (αναβαθμών ελαχιστοποίησης πλημμυρικού κινδύνου), τα Τεύχη Δημοπράτησης και τα ΣΑΥ-ΦΑΥ φραγμάτων.

΄Εχουν εγκριθεί οι Τοπογραφικές μελέτες, οι Γεωλογικές Μελέτες η Προμελέτη Υδραυλικών Έργων και η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. Επιπλέον όσον αφορά τα φράγματα ανάσχεσης, έχουν εγκριθεί η Υδραυλική Προμελέτη, η Περιβαλλοντική Μελέτη, η Δασική Μελέτη, η Οριστική Υδραυλική Μελέτη τα Τεύχη Δημοπράτησης και τα ΣΑΥ-ΦΑΥ που αφορούν τα εν λόγω φράγματα.

3. Η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) υποβλήθηκε στις 27-05-2022 στο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο και με το με Αρ.Πρωτ.:511784/06-06-2022 έγγραφό μας υποβλήθηκε ένα τεύχος της Μ.Π.Ε. σε έντυπη μορφή και ένα τεύχος σε ηλεκτρονική μορφή (CD), στην Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.

Με το με Αρ.Πρωτ.: 102834/20-09-2022 έγγραφο η Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής διαβίβασε την Μ.Π.Ε. για απόψεις στους γνωμοδοτούμενους φορείς.

4. Με την με Α.Π.:ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/88373/20-12-24 (ΑΔΑ: ΨΜ3ΑΟΡ1Κ-ΓΗΞ) απόφαση της Αναπληρώτριας Γενικής Διευθύντριας Χωροταξικής Περιβαλλοντικής και Αγροτικής Πολιτικής της Δ/νσης Περ/λοντος & Χωρικού Σχεδιασμού, Τμήμα Περ/λοντικού &Χωρικού Σχεδιασμού (Α'), της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, αποφασίζεται η έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την υλοποίηση, του έργου: «Μελέτη Οριοθέτησης και Διευθέτησης ρέματος Γιώργη Ν. Περάμου» Δήμου Μεγαρέων Ν. Αττικής.

5. Με το με Αρ.Πρωτ.: 103276/27-01-2025 έγγραφο της Υπηρεσίας μας, κατόπιν της έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, υποβλήθηκε η μελέτη οριοθέτησης. στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής/ Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού/ Τμήμα Πολεοδομικού Σχεδιασμού και Εφαρμογών(Β).

6. Η συνολική προθεσμία περαίωσης του αντικειμένου της μελέτης του θέματος λήγει στις 31-05-2025.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ

Η έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του αντικειμένου της μελέτης του θέματος έως τις 31-12-2026.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ

Επειδή, για την έγκριση της Προμελέτης Στατικών και της Προμελέτης Οριοθέτησης που έχουν υποβληθεί, καθώς και για τη σύνταξη και έγκριση της Οριστικής Μελέτης Υδραυλικών Έργων, της Οριστικής Οριοθέτησης, της Οριστικής Μελέτης Στατικών και Γεωτεχνικής Μελέτης, προαπαιτείται η ολοκλήρωση της διαδικασίας έκδοσης πράξης επικύρωσης του καθορισμού των οριογραμμών των υδατορεμάτων, η οποία εκκρεμεί.

Επειδή, για την σύνταξη των Τευχών Δημοπράτησης και ΣΑΥ-ΦΑΥ προαπαιτείται η έγκριση των οριστικών μελετών που προϋποθέτει την ολοκλήρωση της διαδικασίας έκδοσης πράξης επικύρωσης του καθορισμού των οριογραμμών των υδατορεμάτων, η οποία εκκρεμεί.

Επειδή, είναι απαραίτητη η παράταση της συνολικής προθεσμίας προκειμένου να υφίσταται ο χρόνος για την εκπόνηση και την έγκριση του υπολειπόμενου συμβατικού αντικειμένου, η δε παράταση δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα της αναδόχου ένωσης οικονομικών φορέων.

Επειδή, ο καθαρός χρόνος της εκπόνησης του υπολειπόμενου συμβατικού αντικειμένου δεν μεταβάλλεται (μετατίθεται μόνο η χορήγηση της σχετικής εντολής και αντίστοιχα η υποβολή των σταδίων των μελετών που υπολείπονται).

Εισηγούμαστε

Την παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του αντικειμένου της μελέτης του θέματος, δηλαδή έως τις 31-12-2026.

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της
η Περιφερειακή Επιτροπή
κατά πλειοψηφία αποφασίζει

Την παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του αντικειμένου της μελέτης του θέματος, δηλαδή έως τις 31-12-2026.

- Το τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής κα. Λογοθέτη Αικατερίνη και το αναπληρωματικό μέλος κ. Αγγέλης Σπυρίδων απέχουν από την ψηφοφορία.
- Το τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής κ. Κατσικάρης Δημήτριος απέχει από την ψηφοφορία.
- Το τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής κα. Γεράκη Αικατερίνη καταψηφίζει την ως άνω απόφαση.

Ο Πρόεδρος

Νικόλαος Χαρδαλιάς

Τα Μέλη

Τουμαζάτου Μαριάννα
Κωνσταντέλλου Αθηνά
Γώγος Χρήστος
Παπασπύρου Αθανασία
Βάρσου Μαργαρίτα
Λογοθέτη Αικατερίνη
Κατσικάρης Δημήτριος
Γεράκη Αικατερίνη
Αλεξανδράτος Χαράλαμπος
Αγγέλης Σπυρίδων