Ministry of Digital Governance
Digitally signed by Ministry of Digital Governance
Date: 2025.05.23 13:34:50 EEST
Reason:
Location: Athens

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΕΡΙΦ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 – 17
Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα
Τηλ.: 213 20 63 822
213 20 63 776

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Συνεδρίαση 20η

Απόφαση υπ' αριθμ. 762/2025

Στην Αθήνα, σήμερα **20-5-2025**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **13:00**΄, στο κτίριο της Περιφέρειας Αττικής (Λ. Συγγρού 15-17), συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η **Περιφερειακή Επιτροπή**, ύστερα από την υπ' αριθ. πρωτ: **589318/16-5-2025** πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της στις 16/5/2025.

Θέμα 80ο

Εισήγηση για έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Άμεση αποκατάσταση βλαβών και επικίνδυνων καταστάσεων στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας Δ.ΔΙ.Μ.Υ», προϋπολογισμού 2.000.000,00€ αναδόχου «ΛΙΘΟΣ Α.Τ.Ε».

Στην συνεδρίαση συμμετέχουν:
Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, κος Νικόλαος Χαρδαλιάς και
Τα τακτικά μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής κκ.:
- Τουμαζάτου Μαριάννα
- Κωνσταντέλλου Αθηνά
- Γώγος Χρήστος
- Παπασπύρου Αθανασία
- Βάρσου Μαργαρίτα
- Λογοθέτη Αικατερίνη
- Κατσικάρης Δημήτριος
- Γεράκη Αικατερίνη

Τα αναπληρωματικά μέλη:
- Αλεξανδράτος Χαράλαμπος
- Αγγέλης Σπυρίδων

Απόντες από την συνεδρίαση:
Τα τακτικά μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής κ.κ:
- Βλάχου Γεωργία
- Μπαλάφας Γεώργιος

Εκ των ανωτέρω απόντων τακτικών μελών τα δύο (2) έχουν αντικατασταθεί από τα αναπληρωματικά μέλη.
Χρέη Γραμματέα της Περιφερειακής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας Αττικής, κα Μαλέρδου Παγώνα.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς στην συνεδρίαση συμμετέχουν 11 από τα 11 μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Χαρδαλιάς Νικόλαος δίνει το λόγο στον κ. Θεοφανόπουλο, ο οποίος ενημερώνει τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής για τα εξής:

Έχοντας υπόψη:
1. Το Ν.3852/07-06-2010 (ΦΕΚ 87Α'/07-06-2010), «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87Α'/01-06-2010) όπως ισχύει σήμερα.

2. Το Ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» (ΦΕΚ 85Α'/11-4-2012).
3. Τη με υπ. αριθμ. 37419/13479/08-05-2018 Απόφασης του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, με την οποία εγκρίθηκε η υπ' αριθμ. 121/2018 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής (ΦΕΚ 1661 Β'/11-05-2018), περί τροποποίησης-επικαιροποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής.
4. Το Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
5. Το Π.Δ. 7/2013 «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του Ν.3316/05 (ΦΕΚ 42 Α'), αρμοδιότητας Περιφερειών».
6. Την εγκύκλιο 6/2013 του Υπουργείου Εσωτερικών «Παρέχονται οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ. 7/2013 σε θέματα έργων του Ν.3669/2008, μελετών και υπηρεσιών του Ν.3316/2005 αρμοδιότητας Περιφερειών».
7. Το Ν. 4782/2021 «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους το μείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία.»
8. Τα συμβατικά τεύχη της εργολαβίας και το φάκελο του έργου.
9. Τη χρηματοδότηση της σύμβασης από την ΣΑΕΠ 585 (Κωδικός Έργου 2014 ΕΠ58500002) του Π.Δ.Ε., σύμφωνα με τη Συλλογική Απόφαση Έργων Περιφέρειας Αττικής του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων και την υπ' αριθμ. 522682/06-06-2022 (ΑΔΑ: ΨΥΩΟ7Λ7-ΗΗΔ) Απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής, με την οποία εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης ποσού 2.000.000,00 €. συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την εκτέλεση του υποέργου σε βάρος των πιστώσεων του έργου με τίτλο «**Άμεση αποκατάσταση βλαβών και επικίνδυνων καταστάσεων στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας Δ.ΔΙ.Μ.Υ**».
10. Την Απόφαση 1787/09-08-2022 (ΑΔΑ: ΨΣΧΕ7Λ7-8ΑΟ) της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής, με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι της διακήρυξης, η ηλεκτρονική διενέργεια του διαγωνισμού και η αποστολή περίληψης για τη δημοσίευση του έργου που αναφέρεται στο θέμα.
11. Τη με αρ. 316/07-02-2023 (ΑΔΑ: 6Γ6Φ7Λ7-Σ9Χ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε το Πρακτικό της Ε.Δ. και την κατακύρωση της σύμβασης του έργου: «**Άμεση αποκατάσταση βλαβών και επικίνδυνων καταστάσεων στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας Δ.ΔΙ.Μ.Υ**» στην εταιρεία «ΛΙΘΟΣ Α.Τ.Ε».
12. Στις 02-05-2023 υπογράφηκε το συμφωνητικό του έργου μεταξύ του Περιφερειάρχη Αττικής και της αναδόχου εταιρείας «ΛΙΘΟΣ Α.Τ.Ε» συνολικής δαπάνης 939.648,32€ (με ΦΠΑ 24%)
13. Ο συμβατικός χρόνος περαίωσης των εργασιών είναι (12) μήνες, ήτοι μέχρι τις 02-5-2024.
14. Την υπ' αρ. 617/2024 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε η παράταση "με αναθεώρηση" της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου έως την 01-09-2024.
15. Την υπ' αριθμ. 1556911/15-12-2023 Απόφαση έγκρισης του 1ου ΑΠΕ.
16. Την υπ' αρ. 1237/2024 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε παράταση "με αναθεώρηση" της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου έως την 01-12-2024.
17. Την υπ' αρ.1814/2024 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε παράταση "με αναθεώρηση" της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου έως την 01-03-2025.
18. Την υπ' αρ.322/2025 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε παράταση "με αναθεώρηση" της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου έως την 01-05-2025.
19. Το άρθρου 147 του Ν.4412/16 όπως αντικαταστάθηκε με το Άρθρο 66 του Ν.4782/2021.

Και επειδή:

α) Με την αρ. πρωτ. ΔΙΔΙΜΥ 503771/29-4-2025 αίτησή του ο Ανάδοχος αιτείται εμπρόθεσμα παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά τέσσερις (4) μήνες, λόγω καθυστέρησης έκδοσης της απόφασης παράτασης των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση και την Δ/νση Τροχαίας Αττικής (έκδοση στις 18-4-2025 για την παράταση περαίωσης του έργου έως 01-5-2025) με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή η εκτέλεση εργασιών στο χρονικό διάστημα αυτής της παράτασης.
β) Μέχρι σήμερα έχει εκτελεστεί το 85% του έργου.

γ) Δεν υπάρχει αυτή τη χρονική περίοδο διάδοχο δημοπρατημένο έργο και είναι απαραίτητη η διατήρηση ενεργής της παρούσας εργολαβίας για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών.

δ) Η Υπηρεσία μας κρίνει αναγκαία τη χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας **κατά (4) τέσσερις μήνες, δηλ. έως και την 01-9-2025 για την τεχνικά άρτια ολοκλήρωση του έργου.**

ε) Η καθυστέρηση σύμφωνα με τα ανωτέρω δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του Αναδόχου.

στ) Το άρθρο 147 παραγρ.8α του Ν.4412/2016 όπως αντικαταστάθηκε με το Άρθρο 66 του Ν.4782/2021 προβλέπει ότι η παράταση εγκρίνεται με αναθεώρηση όταν οι λόγοι παράτασης δεν είναι αποκλειστικής υπαιτιότητας του αναδόχου.

ζ) Η Περιφερειακή Επιτροπή εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσμιών, εφόσον προκύπτουν οικονομικές επιβαρύνσεις, σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το Άρθρο 66 του Ν.4782/2021.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την έγκριση σύμφωνα με την παρ.8α του άρθρου 147 του Ν.4412/2016 όπως αντικαταστάθηκε με το Άρθρο 66 του Ν.4782/2021, παράτασης "με αναθεώρηση" της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: «**Άμεση αποκατάσταση βλαβών και επικίνδυνων καταστάσεων στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας Δ.ΔΙ.Μ.Υ**», προϋπολογισμού 2.000.000,00€ αναδόχου «**ΛΙΘΟΣ Α.Τ.Ε»**, **κατά (4) τέσσερις μήνες, ήτοι έως την 01-09-2025.**

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της
η Περιφερειακή Επιτροπή
ομόφωνα αποφασίζει

Την έγκριση σύμφωνα με την παρ.8α του άρθρου 147 του Ν.4412/2016 όπως αντικαταστάθηκε με το Άρθρο 66 του Ν.4782/2021, παράτασης "με αναθεώρηση" της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: «**Άμεση αποκατάσταση βλαβών και επικίνδυνων καταστάσεων στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας Δ.ΔΙ.Μ.Υ**», προϋπολογισμού 2.000.000,00€ αναδόχου «**ΛΙΘΟΣ Α.Τ.Ε»**, **κατά (4) τέσσερις μήνες, ήτοι έως την 01-09-2025.**

- Το τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής κα. Γεράκη Αικατερίνη δηλώνει λευκό.

Ο Πρόεδρος

Νικόλαος Χαρδαλιάς

Τα Μέλη

Τουμαζάτου Μαριάννα
Κωνσταντέλλου Αθηνά
Γώγος Χρήστος
Παπασπύρου Αθανασία
Βάρσου Μαργαρίτα
Λογοθέτη Αικατερίνη
Κατσικάρης Δημήτριος
Γεράκη Αικατερίνη
Αλεξανδράτος Χαράλαμπος
Αγγέλης Σπυρίδων