Ministry of Digital Governance
Digitally signed by Ministry of Digital Governance
Date: 2025.05.23 13:39:07 EEST
Reason:
Location: Athens

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΕΡΙΦ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 – 17
Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα
Τηλ.: 213 20 63 822
213 20 63 776

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Συνεδρίαση 20η

Απόφαση υπ' αριθμ. 766/2025

Στην Αθήνα, σήμερα **20-5-2025**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **13:00**΄, στο κτίριο της Περιφέρειας Αττικής (Λ. Συγγρού 15-17), συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η **Περιφερειακή Επιτροπή**, ύστερα από την υπ' αριθ. πρωτ: **589318/16-5-2025** πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της στις 16/5/2025.

Θέμα 84ο

Έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης της μελέτης της 2ης εκτελεστικής σύμβασης με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΘΥΜΑΡΙ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ», της προθεσμίας περαίωσης της μελέτης της 3ης εκτελεστικής σύμβασης με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΑΝΩΝ ΤΟΥ ΡΕΜΑΤΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ – ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ (ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΥΜΒΟΛΗΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΜΥΚΗΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΣΤΟΡΟΣ, ΜΕΛΙΣΣΙΑ)» και της προθεσμίας περαίωσης της συμφωνίας- πλαίσιο με τίτλο: «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΑΝΩΝ ΡΕΜΑΤΩΝ» μέχρι την 17-12-2025, αναδόχου μελετητικού σχήματος Κ. ΣΤΑΜΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ Ε.Ε. – ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ ΤΟΥ ΣΑΒΒΑ.

Στην συνεδρίαση συμμετέχουν:
Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, κος Νικόλαος Χαρδαλιάς και
Τα τακτικά μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής κκ.:
- Τουμαζάτου Μαριάννα
- Κωνσταντέλλου Αθηνά
- Γώγος Χρήστος
- Παπασπύρου Αθανασία
- Βάρσου Μαργαρίτα
- Λογοθέτη Αικατερίνη
- Κατσικάρης Δημήτριος
- Γεράκη Αικατερίνη

Τα αναπληρωματικά μέλη:
- Αλεξανδράτος Χαράλαμπος
- Αγγέλης Σπυρίδων

Απόντες από την συνεδρίαση:
Τα τακτικά μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής κ.κ:
- Βλάχου Γεωργία
- Μπαλάφας Γεώργιος

Εκ των ανωτέρω απόντων τακτικών μελών τα δύο (2) έχουν αντικατασταθεί από τα αναπληρωματικά μέλη.
Χρέη Γραμματέα της Περιφερειακής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας Αττικής, κα Μαλέρδου Παγώνα.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς στην συνεδρίαση συμμετέχουν 11 από τα 11 μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Χαρδαλιάς Νικόλαος δίνει το λόγο στον κ. Λαζαρίδη, ο οποίος ενημερώνει τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής για τα εξής:

Έχοντας υπόψη :

1. Το Ν.3852/07.06.2010 (ΦΕΚ 87 Α΄/7-6-2010), «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
2. Το Π.Δ. 7/2013 (ΦΕΚ 26Α' /31-01-2013) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του ν.3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (Α' 42), αρμοδιότητας των Περιφερειών», καθώς και την Ερμηνευτική Εγκύκλιο 6 με αρ.πρωτ.13400/17-4-2013 της Γ.Δ/νσης Τοπ. Αυτ/σης του Υπουργείου Εσωτερικών,
3. Την υπ΄αριθμ.37419/13479/08-05-2018 Απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με την οποία εγκρίθηκε η υπ' αρ.121/2018 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής περί τροποποίησης - επικαιροποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής (Φ.Ε.Κ. 1661/Β/11-05-2018),
4. Το Ν. 4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Α' 147), και ειδικότερα το άρθρο 184 του νόμου «Προθεσμίες – Χρονοδιάγραμμα»

παρακαλούμε να αποφασίσετε, σχετικά με την έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης της μελέτης της 3ης Εκτελεστικής Σύμβασης, της προθεσμίας περαίωσης της μελέτης της 2ης Εκτελεστικής Σύμβασης (σε συνάρτηση το υπ' αρ.πρωτ.154613/06-02-2025 αίτημα του ανάδοχου για την παράταση της προθεσμίας εκπόνησης της συγκεκριμένης σύμβασης) και της προθεσμίας περαίωσης της συμφωνίας – πλαισίου μέχρι την 17-12-2025, αφού λάβετε υπόψη σας τα παρακάτω:

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

1. Η μελέτη του θέματος χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους της Περιφέρειας Αττικής (ΚΑΕ 9769.01.165 του ειδικού φορέα 01.072).
2. Στις 10-05-2021 υπογράφτηκε η σύμβαση ανάθεσης εκπόνησης της μελέτης συμφωνία πλαίσιο μεταξύ της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ και του μελετητικού σχήματος Κ. ΣΤΑΜΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ Ε.Ε.– ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ ΤΟΥ ΣΑΒΒΑ (ΑΔΑΜ: 21SYMV008582325).
3. Η συνολική προθεσμία περαίωσης του αντικειμένου της σύμβασης συμφωνία πλαίσιο ορίζεται σε τέσσερα (4) έτη από την υπογραφή της, δηλαδή έως τις 10-05-2025.
4. Με την 511/19-04-2024 Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής (ΑΔΑ: 6ΚΨΑ7Λ7-2ΡΠ) εγκρίθηκε η παράτασης της προθεσμίας περαίωσης της μελέτης της 2ης εκτελεστικής σύμβασης με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΘΥΜΑΡΙ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ», της συμφωνίας πλαίσιο με τίτλο: «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΑΝΩΝ ΡΕΜΑΤΩΝ» κατά δώδεκα (12) μήνες, δηλαδή μέχρι τις 13/04/2025.
5. Με την με αρ. πρωτ. 154613/06-02-2025/ΔΕΑΠ/ΠΑ αίτησή του, ο ανάδοχος ζήτησε την παράταση της προθεσμίας περαίωσης της μελέτης της συμφωνίας πλαίσιο κατά έξι (6) μήνες, εξαιτίας της αναμονής των ενεργειών της ολοκλήρωσης της 2ης εκτελεστικής σύμβασης και της υπογραφής της 3ης εκτελεστικής σύμβασης, με σκοπό την ολοκλήρωση αυτής.
6. Στις 02-04-2025 υπογράφτηκε η 3η εκτελεστική σύμβαση με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΑΝΩΝ ΤΟΥ ΡΕΜΑΤΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ – ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ (ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΥΜΒΟΛΗΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΜΥΚΗΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΣΤΟΡΟΣ, ΜΕΛΙΣΣΙΑ)» της συμφωνίας πλαίσιου με τίτλο: «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΑΝΩΝ ΡΕΜΑΤΩΝ», ποσού 6.553,49 € (με απρόβλεπτα και Φ.Π.Α. 24%) της μελέτης μεταξύ Περιφέρειας Αττικής και του νόμιμου εκπροσώπου της ένωσης οικονομικών φορέων «Κ. ΣΤΑΜΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ Ε.Ε. – ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ ΤΟΥ ΣΑΒΒΑ» (ΑΔΑ: Ψ2127Λ7-ΜΥΟ, ΑΔΑΜ: 25SYMV016627455).
7. Η προθεσμία περαίωσης του αντικειμένου της 3ης εκτελεστικής σύμβασης ορίζεται σε ένα και μισό (1.5) μήνες από την υπογραφή της, δηλαδή έως την 17-05-2025.
8. Με την από 15/04/2025 επιστολή του αναδόχου υποβλήθηκε στην Υπηρεσία μας, εμπρόθεσμα, η οριστική μελέτη υδραυλικών έργων (αρ.πρωτ. 474935/22-4-25/ΔΕΑΠ/ΠΑ).
9. Με την με αρ. πρωτ. 526421/05-05-2025/ΔΕΑΠ/ΠΑ, ο ανάδοχος ζήτησε την παράταση της προθεσμίας περαίωσης της μελέτης της 3ης Εκτελεστικής Σύμβασης, της προθεσμίας περαίωσης της μελέτης της 2ης Εκτελεστικής Σύμβασης (σε συνάρτηση το υπ' αρ.πρωτ.154613/06-02-2025 αίτημα του ανάδοχου για την παράταση της προθεσμίας εκπόνησης της συγκεκριμένης σύμβασης) και της προθεσμίας περαίωσης της συμφωνίας – πλαισίου μέχρι την 17-12-2025, δηλαδή κατά έξι (06) μήνες από την προθεσμία περαίωσης της 3ης εκτελεστικής σύμβασης.

Β. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

Η μελέτη της 3ης εκτελεστικής σύμβασης αφορά στο τμήμα της φυσικής κοίτης του ρέματος στην περιοχή της συμβολής ρεμάτων μεταξύ των οδών Μυκηνών και Νέστορος στα Μελίσσια μήκους 100 μ.

Η περιοχή μελέτης ευρίσκεται στα διοικητικά όρια της Δημοτικής Κοινότητας Μελισσίων του Δήμου Πεντέλης.

Το ρέμα παρουσιάζει φυσική διατομή. Στην διαδρομή του το ρέμα διέρχεται κοντά σε ιδιοκτησίες, κατά μήκος των οποίων τα πρανή του έχουν διαβρωθεί και υπάρχει κίνδυνος κατολίσθησης αυτών. Στην περιοχή υπάρχει και πεζογέφυρα, τα βάθρα της οποίας πρέπει να προστατευθούν από τις διαβρώσεις των πλημμυρικών απορροών.

Ο σχεδιασμός των όποιων απαιτούμενων έργων διευθέτησης θα προκρίνει υιοθέτηση ανοικτών διατομών με φυσικά υλικά επένδυσης.

Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα συμβατικά τεύχη της «Συμφωνίας – Πλαίσιο» του θέματος, συντάχθηκαν το Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων Μελέτης, το Τεύχος Προεκτιμώμενων Αμοιβών Μελέτης και το Σχέδιο της 3ης Εκτελεστικής Σύμβασης με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΑΝΩΝ ΤΟΥ ΡΕΜΑΤΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ – ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ (ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΥΜΒΟΛΗΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΜΥΚΗΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΣΤΟΡΟΣ, ΜΕΛΙΣΣΙΑ)», συμβατικού ποσού αμοιβής 5.285,07 € (μετά την έκπτωση και χωρίς Φ.Π.Α.) περιλαμβάνοντας τις παρακάτω εργασίες:

− Εκπόνηση Υδραυλικής Μελέτης αποτελούμενη από τη Μελέτη έργων διευθέτησης σε στάδιο Οριστικής μελέτης,

Το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης των ανωτέρω εργασιών ορίστηκε ίσο με ένα και μισό (1.5) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης.

Το αρχικό αντικείμενο της 2ης Εκτελεστικής Σύμβασης αποτελεί η εκπόνηση της υδραυλικής μελέτης και των αναγκαίων υποστηρικτικών μελετών (Περιβαλλοντικών, Τοπογραφικών, Γεωτεχνικών, Στατικών) για την τμηματική οριοθέτηση με έργα διευθέτησης του ρέματος οικισμού Θυμάρι του Δήμου Σαρωνικού. Η παρούσα σύμβαση αποτελεί την 2η εκτελεστική σύμβαση της Συμφωνίας – Πλαισίου «Εκπόνηση μελετών αντιστήριξης πρανών ρεμάτων».

Το ρέμα οικισμού Θυμάρι Δήμου Σαρωνικού στην περιοχή της μελέτης εμφανίζει διάβρωση του νοτιοδυτικού πρανούς με αποτέλεσμα την αστάθεια της υφιστάμενης χωμάτινης παραρεμάτιας οδού που χρησιμοποιείται από πυροσβεστικά οχήματα για την πυροπροστασία της περιοχής.

Οι κύριοι στόχοι της μελέτης είναι:

- Η αντιδιαβρωτική προστασία του νοτιοδυτικού πρανούς και η υποστήριξη της υφιστάμενης παραρεμάτιας οδού για μήκος περί τα 150 μ .
- Η περιβαλλοντικά ασφαλής διαχείριση των όμβριων υδάτων της ευρύτερης περιοχής με τη βελτίωση των συνθηκών ροής, και τον έλεγχο των διαβρώσεων και των αποθέσεων φερτών υλικών.
- Η προστασία του ρέματος μέσω της οριοθέτησής του

Στη μελέτη της 2ης εκτελεστικής σύμβασης έχουν προστεθεί τρία καινούργια σημεία, τα οποία χρήζουν άμεσης επέμβασης, καθώς έχουν διαβρωθεί τα πρανή των ρεμάτων στα σημεία αυτά και τίθεται σε κίνδυνο η ασφάλεια στα διερχόμενα οχήματα στις παραρεμάτιες οδούς, στους πεζούς και στα παρακείμενα κτίρια λόγω κατολίσθησης των πρανών καθώς και πλημμυρικών φαινομένων.

Οι στόχοι της μελέτης είναι η αντιδιαβρωτική προστασία και αντιστήριξη των πρανών και η εξασφάλιση της υδραυλικής λειτουργίας του εκάστοτε ρέματος, ώστε με τις τοπικές επεμβάσεις που θα προκύψουν, να μην δημιουργηθούν πλημμυρικά φαινόμενα.

Τα καινούργια σημεία είναι τα κάτωθι:

1. του ρέματος Τατοϊου (Σκλαβενίτης - Ερυθραία, παράλληλα της οδού Δρυμώνος κατάντη της Τατοϊου και την οδού Γιάννη Ρίτσου) του Δήμου Κηφισιάς. Σκοπός του έργου είναι η αποκατάσταση

του κατεστραμμένου πυθμένα, της υφιστάμενης διευθετημένης, με οπλισμένο σκυρόδεμα, ορθογωνικής διατομής του ρέματος στην οδό Τατοΐου,

2. του ρέματος Ολυμπιονικών και Ρίτσου του Δήμου Κηφισιάς. Σκοπός του έργου είναι ο εγκιβωτισμός του υφιστάμενου σωληνωτού αγωγού και η αντιστήριξη των πρανών του ρέματος για την προστασία του πεζόδρομου και του περιβάλλοντος χώρου του Κλειστού Γυμναστηρίου που γειτνιάζει με το ρέμα,

3. του ρέματος Πύρνας (Τατοΐου και Σωκράτους) του Δήμου Κηφισιάς. Σκοπός του έργου είναι η επένδυση του πυθμένα και η υποστήριξη των υφιστάμενων μανδρότοιχων στις όχθες του ρέματος που έχουν υποσκαφεί και κινδυνεύουν με κατάρρευση.

Γ. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ

Αντικείμενο της παρούσας εισήγησης είναι η έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης της μελέτης της 3ης Εκτελεστικής Σύμβασης, της προθεσμίας περαίωσης της μελέτης της 2ης Εκτελεστικής Σύμβασης και της προθεσμίας περαίωσης της συμφωνίας – πλαισίου μέχρι την 17-12-2025.

Δ. ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ

Δεδομένου ότι:

- στα καινούργια σημεία της 2ης εκτελεστικής σύμβασης τα πρανή των ρεμάτων έχουν διαβρωθεί και υπάρχει κίνδυνος κατολίσθησης αυτών, υπάρχει επιτακτική ανάγκη για την εκπόνηση μελέτης προστασίας των πρανών τα οποία έχουν υποστεί διάβρωση ή κατάπτωση με σκοπό την άμεση επέμβαση για την αποκατάστασή τους για λόγους επικινδυνότητας, επειδή ευρίσκονται πλησίον οδών ή πλησίον κατοικιών, καθώς και την εξασφάλιση της υδραυλικής λειτουργίας του εκάστοτε ρέματος, ώστε με τις τοπικές επεμβάσεις που θα προκύψουν, να μην δημιουργηθούν πλημμυρικά φαινόμενα
- για την έγκριση των μελετών της σύμβασης, απαιτείται προηγουμένως να τηρηθεί η διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης,

προκύπτει ανάγκη παράτασης της προθεσμίας περαίωσης της μελέτης της 3ης Εκτελεστικής Σύμβασης, της προθεσμίας περαίωσης της μελέτης της 2ης Εκτελεστικής Σύμβασης (σε συνάρτηση το υπ' αρ.πρωτ.154613/06-02-2025 αίτημα του ανάδοχου για την παράταση της προθεσμίας εκπόνησης της συγκεκριμένης σύμβασης) και της προθεσμίας περαίωσης της συμφωνίας – πλαισίου μέχρι την 17-12-2025, δηλαδή κατά έξι (06) μήνες από την προθεσμία περαίωσης της 3ης εκτελεστικής σύμβασης.

Κατόπιν των ανωτέρω, τα οποία δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου, ο ανάδοχος με την με αρ. πρωτ. 526421/05-05-2025/ΔΕΑΠ/ΠΑ αίτησή του ζήτησε την παράταση της προθεσμίας περαίωσης της μελέτης της 3ης Εκτελεστικής Σύμβασης κατά έξι (06) μήνες.

Ε. ΣΚΕΠΤΙΚΟ

Επειδή :

1. Για τη μελέτη ισχύουν οι διατάξεις του Ν.4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Α' 147) και ειδικότερα το άρθρο 184 Προθεσμίες - Χρονοδιάγραμμα.
2. Σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 39 του Ν.4412/2016: *«…Η διάρκεια μιας συμφωνίας-πλαίσιο δεν υπερβαίνει τα τέσσερα έτη, εκτός εξαιρετικών περιπτώσεων, δεόντως δικαιολογημένων, ιδίως λόγω του αντικειμένου της συμφωνίας-πλαίσιο»*, ενώ σύμφωνα με την παρ.2 του ίδιου άρθρου του νόμου: *«…Η διάρκεια εκτέλεσης των επιμέρους συμβάσεων, που συνάπτονται εντός του χρόνου υλοποίησης της συμφωνίας – πλαίσιο, μπορεί να υπερβαίνουν το χρόνο λήξης της συμφωνίας- πλαίσιο».*
3. Σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 184 του Ν.4412/2016: *«…Εφόσον, σημειώνονται άλλες καθυστερήσεις κατά την εκπόνηση είτε από υπαιτιότητα του αναδόχου είτε χωρίς υπαιτιότητα αυτού, χορηγούνται από την Προϊσταμένη Αρχή αντίστοιχες παρατάσεις.».* Επίσης, σύμφωνα με την παρ.3 του ίδιου άρθρου του νόμου: *«Οι τμηματικές και η συνολική προθεσμία μπορούν να παρατείνονται με απόφαση της Προϊσταμένης Αρχής, ύστερα από αίτηση του αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη τους ή και με πρωτοβουλία της διευθύνουσας υπηρεσίας, εφόσον σημειώνονται καθυστερήσεις στην εκτέλεση της σύμβασης».*

4. Για την έγκριση των μελετών της σύμβασης, απαιτείται προηγουμένως να τηρηθεί η διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης.
5. Ο ανάδοχος με την με αρ.πρωτ. 526421/05-05-2025/ΔΕΑΠ/ΠΑ έχει ζητήσει την παράταση της προθεσμίας περαίωσης της μελέτης της 3ης Εκτελεστικής Σύμβασης, της προθεσμίας περαίωσης της μελέτης της 2ης Εκτελεστικής Σύμβασης (σε συνάρτηση το υπ' αρ.πρωτ.154613/06-02-2025 αίτημα του ανάδοχου για την παράταση της προθεσμίας εκπόνησης της συγκεκριμένης σύμβασης) και της προθεσμίας περαίωσης της συμφωνίας – πλαισίου μέχρι την 17-12-2025, δηλαδή κατά έξι (06) μήνες από την προθεσμία περαίωσης της 3ης εκτελεστικής σύμβασης, για τους παραπάνω λόγους.
6. Συντρέχουν αντικειμενικοί λόγοι παράτασης, λόγω της κατεπείγουσας ανάγκης εκπόνησης μελέτης για τα σημεία που αναφέρθηκαν ανωτέρω και ο χρόνος των έξι (06) μηνών, κρίνεται επαρκής και εύλογος για την ολοκλήρωση της μελέτης της 2ης και 3ης εκτελεστικής σύμβασης.

Εισηγούμαστε

Την **έγκριση παράτασης** της προθεσμίας περαίωσης της μελέτης της 2ης εκτελεστικής σύμβασης με τίτλο: **«ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΘΥΜΑΡΙ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ»**, της προθεσμίας περαίωσης της μελέτης της 3ης εκτελεστικής σύμβασης με τίτλο: **«ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΑΝΩΝ ΤΟΥ ΡΕΜΑΤΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ – ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ (ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΥΜΒΟΛΗΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΜΥΚΗΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΣΤΟΡΟΣ, ΜΕΛΙΣΣΙΑ)»** και της προθεσμίας περαίωσης της συμφωνίας-πλαίσιο με τίτλο: **«ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΑΝΩΝ ΡΕΜΑΤΩΝ»**, του αναδόχου μελετητικού σχήματος **Κ. ΣΤΑΜΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ Ε.Ε. – ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ ΤΟΥ ΣΑΒΒΑ** μέχρι τις **17/12/2025**.

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της
η Περιφερειακή Επιτροπή
ομόφωνα αποφασίζει

Την **έγκριση παράτασης** της προθεσμίας περαίωσης της μελέτης της 2ης εκτελεστικής σύμβασης με τίτλο: **«ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΘΥΜΑΡΙ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ»**, της προθεσμίας περαίωσης της μελέτης της 3ης εκτελεστικής σύμβασης με τίτλο: **«ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΑΝΩΝ ΤΟΥ ΡΕΜΑΤΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ – ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ (ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΥΜΒΟΛΗΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΜΥΚΗΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΣΤΟΡΟΣ, ΜΕΛΙΣΣΙΑ)»** και της προθεσμίας περαίωσης της συμφωνίας-πλαίσιο με τίτλο: **«ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΑΝΩΝ ΡΕΜΑΤΩΝ»**, του αναδόχου μελετητικού σχήματος **Κ. ΣΤΑΜΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ Ε.Ε. – ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ ΤΟΥ ΣΑΒΒΑ** μέχρι τις **17/12/2025**.

- Το τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής κα. Λογοθέτη Αικατερίνη και το αναπληρωματικό μέλος κ. Αγγέλης Σπυρίδων απέχουν από την ψηφοφορία.
- Το τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής κ. Κατσικάρης Δημήτριος απέχει από την ψηφοφορία.
- Το τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής κα. Γεράκη Αικατερίνη απέχει από την ψηφοφορία.

Ο Πρόεδρος

Νικόλαος Χαρδαλιάς

Τα Μέλη

Τουμαζάτου Μαριάννα
Κωνσταντέλλου Αθηνά
Γώγος Χρήστος
Παπασπύρου Αθανασία
Βάρσου Μαργαρίτα
Λογοθέτη Αικατερίνη
Κατσικάρης Δημήτριος
Γεράκη Αικατερίνη
Αλεξανδράτος Χαράλαμπος
Αγγέλης Σπυρίδων