Ministry of Digital Governance
Digitally signed by Ministry of Digital Governance
Date: 2025.05.23 14:04:33 EEST
Reason:
Location: Athens

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΕΡΙΦ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 – 17
Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα
Τηλ.: 213 20 63 822
213 20 63 776

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Συνεδρίαση 20η

Απόφαση υπ' αριθμ. 774/2025

Στην Αθήνα, σήμερα **20-5-2025**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **13:00΄**, στο κτίριο της Περιφέρειας Αττικής (Λ. Συγγρού 15-17), συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η **Περιφερειακή Επιτροπή**, ύστερα από την υπ' αριθ. πρωτ: **589318/16-5-2025** πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της στις 16/5/2025.

Θέμα 92ο

Έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ», αναδόχου εταιρείας «ΟΔΟΣ Α.Τ.Ε.».

Στην συνεδρίαση συμμετέχουν:
Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, κος Νικόλαος Χαρδαλιάς και
Τα τακτικά μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής κκ.:
- Τουμαζάτου Μαριάννα
- Κωνσταντέλλου Αθηνά
- Γώγος Χρήστος
- Παπασπύρου Αθανασία
- Βάρσου Μαργαρίτα
- Λογοθέτη Αικατερίνη
- Κατσικάρης Δημήτριος
- Γεράκη Αικατερίνη

Τα αναπληρωματικά μέλη:
- Αλεξανδράτος Χαράλαμπος
- Αγγέλης Σπυρίδων

Απόντες από την συνεδρίαση:
Τα τακτικά μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής κ.κ:
- Βλάχου Γεωργία
- Μπαλάφας Γεώργιος

Εκ των ανωτέρω απόντων τακτικών μελών τα δύο (2) έχουν αντικατασταθεί από τα αναπληρωματικά μέλη.
Χρέη Γραμματέα της Περιφερειακής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας Αττικής, κα Μαλέρδου Παγώνα.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς στην συνεδρίαση συμμετέχουν 11 από τα 11 μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Χαρδαλιάς Νικόλαος δίνει το λόγο στην κα. Μπιτζιλέκη, η οποία ενημερώνει τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής για τα εξής:
Παρακαλώ να αποφασίσετε σχετικά αφού λάβετε υπόψη σας τα παρακάτω:

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

1. Την από 13/7/2022 Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Γλυφάδας.
2. Τα συμβατικά στοιχεία της εργολαβίας και το φάκελο του έργου.
3. Την υπ΄ αριθμ. 2449/2023 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής με την οποία εγκρίθηκε το 3ο Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου και η

κατακύρωση της σύμβασης στον οικονομικό φορέα με την επωνυμία «ΟΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ, ΛΑΤΟΜΙΚΗ, ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» με δ.τ. «ΟΔΟΣ Α.Τ.Ε.», με μέσο ποσοστό έκπτωσης 56,89% και Σύνολο Δαπάνης του Έργου κατά την προσφορά 886.170,40 € πλέον ΦΠΑ ή 1.098.851,30 € με Φ.Π.Α..

4. Την υπ' αριθμ. 747/2023 πράξη του Ε' Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τον προσυμβατικό έλεγχο της σύμβασης του υπόψη έργου, σύμφωνα με την οποία δεν κωλύεται η υπογραφή του υποβληθέντος σχεδίου σύμβασης.
5. Το από 14/5/2024 εργολαβικό συμφωνητικό (ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΗΜΔΗΣ: 24SYMV014742501 2024-05-14) ποσού 1.098.851,30€ με το Φ.Π.Α. και προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών δώδεκα μήνες (12) μήνες.
6. Τη συμβατική προθεσμία περαίωσης του έργου η οποία είναι 12 μήνες, έως 14/5/2025.
7. Την από 27.04.2025 αίτηση του αναδόχου (αρ. πρωτ. 492869/27-04-2025/ΔΤΕΠΑ), με την οποία αιτείται παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου έως 14.11.2025, με αναθεώρηση.

Β. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

Αντικείμενο του έργου είναι η εκτέλεση εργασιών συντήρησης στις οδούς που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα. Οι εργασίες αυτές συνίστανται σε φρεζάρισμα της επιφάνειας κύλισης (απόξεση), διάστρωση νέων ασφαλτοταπήτων, ανύψωση ή καταβιβασμό φρεατίων και οριζόντια σήμανση (διαγράμμιση) των οδών:

Α/Α	ΟΔΟΣ	ΑΠΟ	ΕΩΣ
1	Ανθέων	Λ. Βουλιαγμένης	Λασιθίου
2	Μετσόβου	Λασιθίου	Παπαφλέσσα
3	Ρήγα Φεραίου	Λ. Βουλιαγμένης	Δ. Γούναρη
4	Λ. Ελ. Βενιζέλου	Λ. Βουλιαγμένης	Περγάμου
5	Περγάμου	Κρήτης	Κ. Καραμανλή
6	Κ. Καραμανλή	Αλ. Παναγούλη	Πλ. Βεργώτη
7	Σάκη Καράγιωργα	Λ. Βουλιαγμένης	Λ. Ποσειδώνος
8	Αλ. Παναγούλη	Κ. Καραμανλή	Σάκη Καράγιωργα
9	Ξάνθου	Λ. Ποσειδώνος	Αγίου Νικολάου
10	Λαζαράκη	Ανδρέα Παπανδρέου	Ξάνθου
11	Αγαμέμνωνος	Ανθέων	Πατρ. Γρηγορίου

Γ. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ

Η έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου έως 14/11/2025.

Το έργο βρίσκεται σε εξέλιξη, έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες σε ποσοστό 44,5% της συνολικής εργολαβίας και απομένουν να εκτελεσθούν οι εργασίες στα κάτωθι οδικά τμήματα:

- Λ. Ελ. Βενιζέλου
- Περγάμου
- Κ. Καραμανλή
- Αλ. Παναγούλη
- Ξάνθου
- Λαζαράκη
- Αγαμέμνωνος

Για την εκτέλεση των εργασιών του έργου συντάχθηκε, όπως απαιτείται, από τον ανάδοχο του έργου, μελέτη προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, η οποία υποβλήθηκε στην υπηρεσία μας με το υπ' αριθμ. πρωτ. ΔΤΕΠΑ 642037/28-05-2024.

Με το υπ΄ αρ. πρωτ. ΟΑΣΑ 11722/17-06-2024 ο ανάδοχος κατέθεσε αίτημα στον ΟΑΣΑ για τη χρησιμοποίηση μέρους του οδοστρώματος διαφόρων οδών στο Δήμο Γλυφάδας στα πλαίσια κατασκευής του έργου του θέματος.

Η υπηρεσία μας μετά τον έλεγχο της υποβληθείσας κυκλοφοριακής μελέτης, τη διαβίβασε προς έγκριση στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής με το υπ' αριθμ. πρωτ. ΔΤΕΠΑ 865970/17-07-2024.

Με την υπ΄ αρ. πρωτ. ΟΑΣΑ 12154/21-06-2024 απόφαση του, ο ΟΑΣΑ συναίνεσαι στη χρησιμοποίηση μέρους του οδοστρώματος διαφόρων οδών στο Δήμο Γλυφάδας, με την απρόσκοπτη διέλευση των λεωφορείων στην εγκεκριμένη διαδρομή τους.

Με το υπ΄ αρ. πρωτ. ΔΤΕΠΑ 1214511/22-10-2024 κοινοποιήθηκε από την υπηρεσία μας προς τον ανάδοχο η με υπ΄ αρ. πρωτ. 72685/16-10-2024 Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με την οποία εγκρίθηκαν οι προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις επί των οδών Ανθέων και Μετσόβου.

Με την υπ΄ αρ. πρωτ. 21952/20-11-2024 Απόφαση της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής εγκρίθηκε η προσωρινή και τμηματική διακοπή κυκλοφορίας επί των οδών της μελέτης.

Ως εκ τούτου, στο εξαμηνιαίο διάστημα μεταξύ της αρχικής υποβολής (28-05-2024) και της τελικής έγκρισης των προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων (20-11-2024) ήταν αδύνατη η οποιαδήποτε εκτέλεση εργασιών επί των οδών του έργου του θέματος.

Μετά τα παραπάνω και επειδή:

1. Η έγκριση των προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων είναι απαραίτητη για την έναρξη εκτέλεσης εργασιών του έργου.
2. Η εξάμηνη καθυστέρηση στην έναρξη εκτέλεσης εργασιών του έργου, μεταθέτει σε αντίστοιχο χρονικό διάστημα την ολοκλήρωση του.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ

Την έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου: **«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ»,** αναδόχου εταιρείας **«ΟΔΟΣ Α.Τ.Ε.».**, μέχρι τις **14.11.2025**, για τους λόγους που αναφέρονται στο παραπάνω σκεπτικό, με αναθεώρηση.

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της
η Περιφερειακή Επιτροπή
ομόφωνα αποφασίζει

Την έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου: **«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ»,** αναδόχου εταιρείας **«ΟΔΟΣ Α.Τ.Ε.».**, μέχρι τις **14.11.2025**, για τους λόγους που αναφέρονται στο παραπάνω σκεπτικό, με αναθεώρηση.

- Το τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής κ. Κατσικάρης Δημήτριος απέχει από την ψηφοφορία.

Ο Πρόεδρος

Νικόλαος Χαρδαλιάς

Τα Μέλη

Τουμαζάτου Μαριάννα
Κωνσταντέλλου Αθηνά
Γώγος Χρήστος
Παπασπύρου Αθανασία
Βάρσου Μαργαρίτα
Λογοθέτη Αικατερίνη
Κατσικάρης Δημήτριος
Γεράκη Αικατερίνη
Αλεξανδράτος Χαράλαμπος
Αγγέλης Σπυρίδων