Ministry of Digital Governance
Digitally signed by Ministry of Digital Governance
Date: 2025.05.23 14:05:45 EEST
Reason:
Location: Athens

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**
**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ**
**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**
**ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΕΡΙΦ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**
Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 – 17
Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα
**Τηλ.: 213 20 63 822**
**213 20 63 776**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ**

**Συνεδρίαση 20η**

**Απόφαση υπ' αριθμ. 775/2025**

Στην Αθήνα, σήμερα **20-5-2025**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **13:00΄**, στο κτίριο της Περιφέρειας Αττικής (Λ. Συγγρού 15-17), συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η **Περιφερειακή Επιτροπή**, ύστερα από την υπ' αριθ. πρωτ: **589318/16-5-2025** πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της στις 16/5/2025.

**Θέμα 93ο**

Χορήγηση παράτασης 1ης Τμηματικής Προθεσμίας του έργου : «ΕΡΓΑ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΙΛΙΣΣΟΥ ΠΕ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ» συμβατικής αξίας 9.904.391,30€ (με ΦΠΑ) ανάδοχου εταιρεία «INTRAKAT-ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΠΟΤΑΜΟΥ ΙΛΙΣΣΟΥ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ» και δ.τ. ΙΛΙΣΣΟΥ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ.

Στην συνεδρίαση συμμετέχουν:
Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, κος Νικόλαος Χαρδαλιάς και
**Τα τακτικά μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής κκ.:**
- Τουμαζάτου Μαριάννα
- Κωνσταντέλλου Αθηνά
- Γώγος Χρήστος
- Παπασπύρου Αθανασία
- Βάρσου Μαργαρίτα
- Λογοθέτη Αικατερίνη
- Κατσικάρης Δημήτριος
- Γεράκη Αικατερίνη

**Τα αναπληρωματικά μέλη:**
- Αλεξανδράτος Χαράλαμπος
- Αγγέλης Σπυρίδων

Απόντες από την συνεδρίαση:
**Τα τακτικά μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής κ.κ:**
- Βλάχου Γεωργία
- Μπαλάφας Γεώργιος

Εκ των ανωτέρω απόντων τακτικών μελών τα δύο (2) έχουν αντικατασταθεί από τα αναπληρωματικά μέλη.
Χρέη Γραμματέα της Περιφερειακής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας Αττικής, κα Μαλέρδου Παγώνα.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς στην συνεδρίαση συμμετέχουν 11 από τα 11 μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Χαρδαλιάς Νικόλαος δίνει το λόγο στην κα. Μπιτζιλέκη, η οποία ενημερώνει τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής για τα εξής:

**. Έχοντας υπόψη:**

1. Το Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως ισχύει σήμερα.

2. Την με αρ. πρωτ. 165052/08-09-2016 Απόφαση Περιφέρειας Αττικής περί Ορισμού Αποφαινόμενων Οργάνων –Προϊσταμένη Αρχή και Διευθύνουσα Υπηρεσία- εκτέλεσης του έργου.
3. Την αριθμ. 37419/13479/08-05-2018 Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (ΦΕΚ 1661/Β'/11-05-2018) με την οποία εγκρίθηκε η αριθμ. 121/2018 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής, που αφορά την τροποποίηση - επικαιροποίηση του αρχικού Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής.
4. Των άρθρων 8 και 176 του Ν.4018/2011 (Φ.Ε.Κ. 215 Α'/30-09-2011) «Ρύθμιση θεμάτων της Περιφέρειας Αττικής» και του Π.Δ. 7/2013 (ΦΕΚ 26Α' /31-01-2013) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του ν.3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (Α' 42), αρμοδιότητας των Περιφερειών», καθώς και της Ερμηνευτικής Εγκυκλίου 6 με αρ. πρωτ. 13400/17-4-2013 της Γεν. Δ/νσης Τοπ. Αυτ/σης του Υπουργείου Εσωτερικών.
5. Τις ισχύουσες διατάξεις περί κατασκευής δημοσίων έργων, του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
6. Των άρθρων 20, 21, 22 και 23 του Ν.4491/2017 «Νομική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου – Εθνικός Μηχανισμός Εκπόνησης, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Σχεδίων Δράσης για τα Δικαιώματα του Παιδιού και άλλες διατάξεις».
7. Του άρθρου 107 του Ν. 4497/2017 «Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις».
8. Τα συμβατικά τεύχη και το φάκελο της εργολαβίας.

**Β. Ιστορικό Σύμβασης:**

1. Την με αριθμ. Οικ.14160/20-01-2017 Απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής, με την οποία τοποθετήθηκε αναπληρώτρια Προϊσταμένη του Τμήματος Ειδικών Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Αττικής.
2. Την από **19/12/2024** σύμβαση κατασκευής του έργου του θέματος μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και της Κοινοπραξίας **«INTRAKAT-ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΠΟΤΑΜΟΥ ΙΛΙΣΣΟΥ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ»** και δ.τ**. ΙΛΙΣΣΟΥ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ**, με προθεσμία αποπεράτωσης του έργου τους δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης (24SYMV016041163).
3. Το 1459678/20-12-2024 έγγραφο μας προς τον ανάδοχο για την εφαρμοσιμότητα της μελέτης εντός 30 ημερών, στα πλαίσια του αρ.138 παρ.2 του Ν.4412/16.
4. Το 42600/ΕΞ-003/20-01-2024 έγγραφο του αναδόχου για την εφαρμοσιμότητα της μελέτης (ΔΤΕΠΑ 72610/21-1-2025).
5. Το άρθρο 138 παρ. 2 του Ν.4412/16 στο οποίο χαρακτηριστικά αναφέρεται:
   *«Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να ελέγξει την μελέτη δημοπράτησης έργου προϋπολογισμού μεγαλύτερου του ορίου της περ. α' του άρθρου 5 πριν την εγκατάστασή του στο εργοτάξιο και να ενημερώσει γραπτώς τη διευθύνουσα υπηρεσία. Η διευθύνουσα υπηρεσία προσκαλεί τον ανάδοχο να υποβάλλει εγγράφως, εντός προθεσμίας που δεν μπορεί να είναι μικρότερη των είκοσι (20) ημερών και μεγαλύτερη των εξήντα (60) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης, αν έχει παρατηρήσεις ως προς την εφαρμοσιμότητα της μελέτης. ….. <u>Το διάστημα που παρεμβάλλεται από την πρόσκληση της διευθύνουσας υπηρεσίας και μέχρι την ολοκλήρωση της προβλεπόμενης στην παρούσα διαδικασίας, δεν προσμετράται στη συμβατική προθεσμία εκτέλεσης του έργου. Οι προβλέψεις της παρούσας περιλαμβάνονται υποχρεωτικά στα έγγραφα σύναψης της σύμβασης.</u>»*
6. Την από 03-02-2025 αίτηση της αναδόχου εταιρείας με αρ. πρωτ. 42600/ΕΞ-004 (αρ. πρωτ. ΔΤΕΠΑ 137879/03-02-2025) με την οποία υπέβαλλε συνημμένα το χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου συνοδευόμενο από τεχνική έκθεση.
7. Την από 21-02-2025 με αρ. πρωτ. 224990 ΔΤΕΠΑ (ΑΔΑ:6ΗΜ57Λ7-3ΚΒ) Απόφαση της ΔΤΕΠΑ με την οποία εγκρίθηκε το από 03-02-2025 υποβληθέν χρονοδιάγραμμα εργασιών με προβλεπόμενη ημερομηνία περαίωσης των εργασιών του έργου του θέματος την 19-01-2025.

8. Το με αρ. πρωτ. 31860/02-02-2025 έγγραφο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Πειραιώς & Νήσων (αρ. πρωτ. ΔΤΕΠΑ 156376/06 -02-2025)
9. Το με αρ. πρωτ/λου ΔΤΕΠΑ 163829/07-02-2025 έγγραφό μας προς τον ανάδοχο για πρόσληψη αρχαιολόγου.
10. Το με αριθμ. πρωτ. 42600/ΕΞ-016/04-04-2025 (Αρ. πρωτ/λου ΔΤΕΠΑ 413155/04-04-2025) αίτημα του αναδόχου.

**Γ. Ιστορικό αιτιολογίας αιτούμενης παράτασης:**

Το με αριθμ. πρωτ. 42600/ΕΞ-016/04-04-2025 (Αρ. πρωτ/λου ΔΤΕΠΑ 413155/04-04-2025) αίτημα του αναδόχου

**Δ. Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:**

Το φυσικό αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει την εκβάθυνση της κοίτης του Ιλισού και την ανακατασκευή τριών γεφυρών του α) της υφιστάμενης γέφυρας της οδού Εθνάρχου Μακαρίου πάνω από τον ποταμό Ιλισσό η οποία διαφοροποιείται τόσο κατά πλάτος όσο και καθ' ύψος, καθώς και πάνω από τον παρα-ιλίσσιο ποδηλατόδρομο, β) Η καθαίρεση της υφιστάμενης γέφυρας της Λεωφόρου Ποσειδώνος και η κατασκευή της γέφυρας αστικού περιπάτου και γ) Η μετατόπιση, η προσωρινή αποθήκευση, η συντήρηση και η επανατοποθέτηση της υφιστάμενης μεταλλικής πεζογέφυρας.

**Ε. Αιτιολόγηση παράτασης εργασιών:**

Το αντικείμενο της εισήγησης είναι η χορήγηση παράτασης 1ης Τμηματικής Προθεσμίας του έργου του θέματος.

Η ανάδοχος εταιρεία στην ως άνω από 04-04-2025 αίτηση του <u>αναφέρει ότι:</u>

*« Μετά την υπογραφή της σύμβασης και τον έλεγχο των μελετών του έργου, προσκομίσθηκε στο έργο, ο απαιτούμενος διατρητικός εξοπλισμός για την κατασκευή των φρεατοπασσάλων εντός της κοίτης του Ιλισσού ποταμού.*

*Όμως για να ξεκινήσει η διάτρηση ήταν απαραίτητη η παρουσία αρχαιολόγου. Οι διαδικασίες για την πρόσληψη της αρχαιολόγου ολοκληρώθηκαν τελικά στις 17/2/25, οπότε την ημερομηνία αυτή ήταν πλέον εφικτό να ξεκινήσει η κατασκευή εκσκαπτικών εργασιών και φρεατοπασσάλων.*

*Στην συνέχεια κατά την διάτρηση για την κατασκευή των φρεατοπασσάλων, διαπιστώθηκε ότι το βραχώδες υπόβαθρο της κοίτης ήταν πολύ σκληρό με αποτέλεσμα ο ρυθμός της κατασκευής να είναι πολύ πιο αργός από αυτόν που αναμενόταν. Αμέσως προσκομίσθηκε πρόσθετος εξοπλισμός (ένα επιπλέον γεωτρύπανο και ένας γερανός για να υποστηρίξει την έμπηξη και την εξόλκευση των περιφραγματικών σωλήνων), ενώ αναμένεται ένα ακόμη γεωτρύπανο, προκειμένου να καλυφθεί η καθυστέρηση που προέκυψε από το προαναφερόμενο πρόβλημα.*

*Τέλος, έκτοτε υπήρξαν κάποιες καθυστερήσεις ακόμη, λόγω γενικών απεργιών και καιρικών φαινομένων κατά την διάρκεια των οποίων δεν ήταν εφικτό να εκτελεστούν κατασκευαστικές εργασίες. Πιο αναλυτικά:*

*Στις 18/3/2025, 1/4/2025 και 2/4/2025 υπήρξε έντονη βροχόπτωση, ενώ στις 28/2/2025 έγινε Γενική*

*απεργία και στις 12-13/02/2025 έγινε απεργία οικοδόμων.*

*Λόγω των ανωτέρω, αιτούμαστε παράταση στην 1η τμηματική προθεσμία για την επίτευξη του ποσοστού 25% του φυσικού αντικειμένου, εντός των πρώτων 75 ημερών του έργου, κατά 45 ημέρες, δηλαδή έως τις 20/5/2025.*

*Η παραπάνω παράταση της 1ης τμηματικής προθεσμίας είναι σαφές ότι δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου, καθώς και ότι δεν θα επηρεάσει την συνολική προθεσμία ολοκλήρωσης και το πέρας του έργου, το οποίο παραμένει στις 19/01/2026.»*

**και επειδή:**

- το υποβληθέν αίτημα της Αναδόχου κοινοπραξίας κρίνεται εύλογο,
- η υποβολή του αιτήματος της Αναδόχου εταιρείας έγινε εμπρόθεσμα ,
- η παρούσα εισήγηση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας αποτελεί, κατ' ουσία, την γνώμη της επί του αιτήματος της Αναδόχου εταιρείας,

**Εισηγούμαστε**

Την χορήγηση, χωρίς αποκλειστική υπαιτιότητα της αναδόχου εταιρείας, ήτοι με αναθεώρηση, **παράτασης της 1ης Τμηματικής προθεσμίας του έργου: «ΕΡΓΑ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΙΛΙΣΣΟΥ ΠΕ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ» συμβατικής αξίας 9.904.391,30€ (με ΦΠΑ) ,** κατά **σαράντα πέντε (45) ημερολογιακές ημέρες ήτοι μέχρι την 20η Μαΐου 2025,** για όλους τους λόγους που αναφέρονται στο ανωτέρω σκεπτικό, ενώ δεν θα επηρεαστεί η συνολική προθεσμία ολοκλήρωσης και το πέρας του έργου, το οποίο παραμένει στις 19/01/2026.

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της
η Περιφερειακή Επιτροπή
**ομόφωνα αποφασίζει**

Την χορήγηση, χωρίς αποκλειστική υπαιτιότητα της αναδόχου εταιρείας, ήτοι με αναθεώρηση, **παράτασης της 1ης Τμηματικής προθεσμίας του έργου: «ΕΡΓΑ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΙΛΙΣΣΟΥ ΠΕ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ» συμβατικής αξίας 9.904.391,30€ (με ΦΠΑ) ,** κατά **σαράντα πέντε (45) ημερολογιακές ημέρες ήτοι μέχρι την 20η Μαΐου 2025,** για όλους τους λόγους που αναφέρονται στο ανωτέρω σκεπτικό, ενώ δεν θα επηρεαστεί η συνολική προθεσμία ολοκλήρωσης και το πέρας του έργου, το οποίο παραμένει στις 19/01/2026.

- Το τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής κα Γεράκη Αικατερίνη δηλώνει λευκό.

**Ο Πρόεδρος**

**Νικόλαος Χαρδαλιάς**

**Τα Μέλη**

**Τουμαζάτου Μαριάννα**
**Κωνσταντέλλου Αθηνά**
**Γώγος Χρήστος**
**Παπασπύρου Αθανασία**
**Βάρσου Μαργαρίτα**
**Λογοθέτη Αικατερίνη**
**Κατσικάρης Δημήτριος**
**Γεράκη Αικατερίνη**
**Αλεξανδράτος Χαράλαμπος**
**Αγγέλης Σπυρίδων**