Ministry of Digital Governance
Digitally signed by Ministry of Digital Governance
Date: 2026.04.30 12:14:42 EEST
Reason:
Location: Athens

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Γραφείο Προέδρου
Ταχ.Δ/νση : Λάμπρου Βείκου 43-45
Ταχ. Κωδ. : 117 42 Αθήνα
Τηλ.: 214 4445-389, -381, -387
e-mail : ssona@patt.gov.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Συνεδρίαση 9η

ΑΠΟΦΑΣΗ υπ' αριθμ. 86/2026

Σήμερα 27/4/2026, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00, συνήλθαν σε τακτική συνεδρίαση τα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Αττικής. Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε, δια ζώσης, στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δήμου Χαϊδαρίου (*Ταχ. Δ/νση: Στρατ. Καραϊσκάκη 138 & Επαύλεως, Χαϊδάρι*) κατά τις προβλέψεις των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 167 του Ν. 3852/2010 (*ΦΕΚ 87/τ. Α'/07-6-2010*), όπως ισχύει, κατόπιν της υπ' αριθμ. πρωτ. 493933/21-4-2026 πρόσκλησης του Προέδρου κ. Βασίλειου Καπερνάρου, που κοινοποιήθηκε νόμιμα, στις 21/4/2026 στον Περιφερειάρχη Αττικής, σε καθένα από τους Αντιπεριφερειάρχες καθώς και σε καθένα από τους Περιφερειακούς Συμβούλους.

Θέμα 10ο Η.Δ.

Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής εγγυημένης λειτουργίας της προμήθειας με τίτλο: «Δημιουργία ή Αναβάθμιση Παιδικών Χαρών για Φιλοξενία Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες», εκτιμώμενης αξίας 1.209.663,15 € (χωρίς Φ.Π.Α.) και Κ.Α.Ε. 9729.07.012.

Διαπιστώθηκε η απαρτία, κατά την έναρξη της συνεδρίασης, με σύνολο πενήντα δύο (52) παρόντων επί συνόλου ογδόντα πέντε (85) Περιφερειακών Συμβούλων, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 447/2023 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, με την οποία επικυρώθηκε το αποτέλεσμα των εκλογών της 8ης Οκτωβρίου 2023 για την Περιφέρεια Αττικής και ανακηρύχθηκε ο επιτυχών και οι επιλαχόντες συνδυασμοί, ο Περιφερειάρχης και οι τακτικοί και αναπληρωματικοί περιφερειακοί σύμβουλοι κάθε συνδυασμού για την περιφερειακή περίοδο από 01-01- 2024 έως 31-12-2028, όπως αυτή διορθώθηκε με την υπ' αριθμ. 538/2023 όμοια και τροποποιήθηκε με την υπ'αριθμ. 186/2024 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών.

Οι παρόντες και οι απόντες στη συζήτηση του συγκεκριμένου θέματος έχουν ως εξής:

Παρόντες:
Ο Περιφερειάρχης Αττικής κ. Χαρδαλιάς Νικόλαος

Τα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής:

Ο Πρόεδρος κ. Καπερνάρος Βασίλειος
Ο Αντιπρόεδρος κ. Κάβουρας Κωνσταντίνος
Ο Γραμματέας κ. Μπενετάτος Στυλιανός

Η Αναπληρώτρια Περιφερειάρχης κ. Κεφαλογιάννη Χριστίνα

Οι Χωρικοί Αντιπεριφερειάρχες Αττικής κ.κ.: Αδαμοπούλου Γεωργία (Τζίνα), Αλεξανδράτος Χαράλαμπος (Μπάμπης), Βάρσου Μαργαρίτα, Βλάχος Γεώργιος, Βοϊδονικόλας Σταύρος, Δαμάσκος Δημήτριος, Παπαγεωργίου Νικόλαος, Παπασπύρου Αθανασία.

Οι Θεματικοί Αντιπεριφερειάρχες Αττικής κ.κ.: Αλυμάρα Σοφία, Αντωνάκου Σταυρούλα, Ασκητής Αθανάσιος (Θάνος), Κουτσογιαννόπουλος Θεόδωρος (Θοδωρής), Μακρή Σταυρούλα (Ρούλα), Μαρκουίζος (Ιαβέρης) Κωνσταντίνος, Μπαϊρακτάρης Πολυχρόνιος (Πολυχρόνης), Μπαρμπαγιάννη - Αδαμοπούλου Ευγενία, Μωραϊτάκη - Πικρού Ελευθερία (Ρίτα), Σιάτρας Χαράλαμπος (Μπάμπης).

Οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ.κ.:
Αβραμίδης Γαβριήλ, Αβραμοπούλου Ελένη, Αγγελάκη Δήμητρα, Αγγέλης Σπυρίδων, Αλμπάνης Ευάγγελος, Αντωνίου Άννα, Αποστολίδου Κλεονίκη (Νίκη), Αυγερινός Αθανάσιος (Θανάσης), Αυλωνίτου Χρυσάνθη, Βαθιώτης Αθανάσιος, Βισκαδουράκης Αθανάσιος (Θανάσης), Βλάχου Γεωργία, Γαλακτόπουλος Πέτρος, Γεράκη Αικατερίνη, Γεωργιάδου Παρασκευή (Εύη), Γιακουμάτου Ευαγγελία (Εβίνα), Γώγος Χρήστος, Ζώμπος Κωνσταντίνος, Ιωακειμίδης Γεώργιος, Ιωακειμίδης Ευάγγελος, Καβαλλάρη Βασιλική (Βίκυ), Καββαδίας Αντώνης, Καζάκου Μαρία, Καμπούρης Φίλιππος, Κατσικάρης Δημήτριος, Κεφαλογιάννη Λουκία, Κόκκαλης Βασίλειος, Κοροβέση Μυρτώ, Κοσμόπουλος Ελευθέριος, Κουρή Μαρία (Μαίρη), Κωνσταντέλλου Αθηνά, Λογοθέτη Αικατερίνη, Λώλος Βασίλειος, Μαγκανάρης Νικόλαος, Μανωλάκος Λεωνίδας, Μελάς Σταύρος, Μιλλούση Βασιλική (Βίκυ), Μουζάλας Μάριος, Μπαλάφας Γεώργιος, Ντούρος Γεώργιος, Ορφανός Αθανάσιος (Θάνος), Πετρόπουλος Βασίλειος, Πρεζεράκου Ευριδίκη (Έρρικα), Πρωτούλης Ιωάννης, Ράπτης Ιωάννης, Σγουρός Ιωάννης, Συρίγος Βάλσαμος, Τάτσης Γεώργιος, Τουμαζάτου Μαριάννα, Τσουκαλάς Γεώργιος, Χιωτάκης Νικόλαος (Νίκος).

Απόντες:
Τα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής:

Η Θεματική Αντιπεριφερειάρχης Αττικής κ. Πάλλη - Γιαννακοπούλου Αλεξάνδρα.

Οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ.κ.:
Αργυράκη Βασιλεία (Μπέσσυ), Βαρελάς Κλεάνθης, Βουτσινάς Ιωάννης, Ζαμπίδης Μιχαήλ (Άιρον Μάικ), Θεοδωρόπουλος Χρήστος, Καραδήμα Ιωάννα, Κασίμης Χρήστος, Κατσούλης Αθανάσιος (Σάκης), Σφακιανάκης Εμμανουήλ (Μανώλης), Σχορτσανίτης Σοφοκλής, Χρονοπούλου Νίκη.

Χρέη υπηρεσιακών γραμματέων άσκησαν οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Αττικής κ. Σωτηροπούλου Ευαγγελία και κ. Ζαλοκώστα Ευανθία- Αναστασία.

Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Βασίλειος Καπερνάρος έδωσε το λόγο στον Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Πειραιά, κ. Σταύρο Βοϊδονικόλα, ο οποίος έθεσε υπ' όψιν του Περιφερειακού Συμβουλίου την υπ' αριθμ. πρωτ. 486654/21-4-2026 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Πειραιώς & Νήσων, που εστάλη με την πρόσκληση και έχει ως εξής:

Έχοντας υπόψη :

1. *Τις διατάξεις του Ν.3852/5010 (ΦΕΚ 87/Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».*
2. *Τον Ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ».*
3. *Τον οργανισμό εσωτερικής λειτουργίας των Υπηρεσιών της Περιφέρειας Αττικής (ΦΕΚ 238/Α/27-12-2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα (ΦΕΚ 1661/Β/11-05-2018).*
4. *Την με αριθ. 6/2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ.) σχετικά με τις Δημόσιες Συμβάσεις έργων, προμηθειών και Υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης από 01/01/2011.*
5. *Το Π.Δ. υπ' αριθ. 7/2013 (ΦΕΚ 26/31-01-2013) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του ν. 3316/2005 (Α' 42), αρμοδιότητας των Περιφερειών».*
6. *Το Ν. 4412/2016 «Ανάθεση και Εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.*
7. *Το άρθρο 33 του Ν. 5103/2023 'Αρμοδιότητες του περιφερειακού συμβουλίου με το οποίο τροποποιήθηκε η παρ. 1 του άρθρου 163 του ν. 3852/2010.*
8. *Τα συμβατικά στοιχεία της εργολαβίας και το φάκελο της υπηρεσίας.*
9. *Την από 13-07-2022 Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και των Δήμων Νίκαιας-Αγ. Ι. Ρέντη, Κερατσινίου-Δραπετσώνας, Κορυδαλλού, Πειραιά και Περάματος.*
10. *Το από 04/08/2023 συμφωνητικό μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και της εταιρείας «ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΤΕΒΕ» ποσού 1.387.566,39 € με Φ.Π.Α., και προθεσμίας εκτέλεσης (12) μήνες.*
11. *Τη συμβατική προθεσμία της υπηρεσίας, η οποία λήγει στις 04-08-2024.*
12. *Την με αρ. 326/2023 (συν. 20η/06-09-2023, ΑΔΑΜ 919Ο7Λ7-4ΤΘ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής με την οποία συγκροτήθηκε η τριμελής Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής της προμήθειας του θέματος.*
13. *Την με αρ. 395/2023 (συν. 25η/25-10-2023, ΑΔΑΜ ΡΚ827Λ7-ΧΘΨ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής με την οποία εξουσιοδοτείται ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Πειραιώς και Νήσων να ασκήσει τα καθήκοντα αναθέτουσας αρχής κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης υλοποίησης της προμήθειας του θέματος, πλην των ζητημάτων που άπτονται τροποποίησης του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου αυτών.*
14. *Την με αρ. 1102/2024 (συν. 21η/23-07-2024, ΑΔΑΜ ΡΖ747Λ7-ΠΘ6) Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής με την οποία εγκρίθηκε παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης της προμήθειας του θέματος κατά 180 ημέρες ήτοι μέχρι την 04-02-2025.*
15. *Το 1ο Πρωτόκολλο Οριστικής Ποσοτικής και Ποιοτικής Παραλαβής που υπογράφηκε από την Επιτροπή Παραλαβής της προμήθειας του θέματος στις 03-07-2024.*

16. *Το 2ο Πρωτόκολλο Οριστικής Ποσοτικής και Ποιοτικής Παραλαβής υπογράφηκε από την Επιτροπή Παραλαβής της προμήθειας του θέματος στις 02-08-2024.*
17. *Το 3ο Πρωτόκολλο Οριστικής Ποσοτικής και Ποιοτικής Παραλαβής υπογράφηκε από την Επιτροπή Παραλαβής της προμήθειας του θέματος στις 12-09-2024.*
18. *Το 4ο Πρωτόκολλο Οριστικής Ποσοτικής και Ποιοτικής Παραλαβής υπογράφηκε από την Επιτροπή Παραλαβής της προμήθειας του θέματος στις 14-10-2024.*
19. *Το 5ο Πρωτόκολλο Οριστικής Ποσοτικής και Ποιοτικής Παραλαβής υπογράφηκε από την Επιτροπή Παραλαβής της προμήθειας του θέματος στις 04-12-2024.*
20. *Το 6ο Πρωτόκολλο Οριστικής Ποσοτικής και Ποιοτικής Παραλαβής υπογράφηκε από την Επιτροπή Παραλαβής της προμήθειας του θέματος στις 11-03-2025.*
21. *Το από 19/09/2024 Πρωτόκολλο Προσωρινής Ποσοτικής και Ποιοτικής Παραλαβής και Παράδοσης προς Χρήση με το οποίο παραδόθηκε η παιδική χαρά στο βορειοδυτικό τμήμα της πλατείας Γεωργίου Γεννηματά του Δήμου Πειραιά έκτασης 718 τμ.*
22. *Το από 19/09/2024 Πρωτόκολλο Προσωρινής Ποσοτικής και Ποιοτικής Παραλαβής και Παράδοσης προς Χρήση με το οποίο παραδόθηκε η παιδική χαρά στην Ακτή Κράκαρη στην περιοχή των Λιπασμάτων του Δήμου Κερατσινίου – Δραπετσώνας έκτασης 480 τμ.*
23. *Το από 18/10/2024 Πρωτόκολλο Προσωρινής Ποσοτικής και Ποιοτικής Παραλαβής και Παράδοσης προς Χρήση με το οποίο παραδόθηκε η παιδική χαρά στην πλατεία Αγίου Γεωργίου του Δήμου Κορυδαλλού έκτασης 550 τμ.*
24. *Το από 23/10/2024 Πρωτόκολλο Προσωρινής Ποσοτικής και Ποιοτικής Παραλαβής και Παράδοσης προς Χρήση με το οποίο παραδόθηκε η παιδική χαρά στον περιβάλλοντα χώρο του Κατράκειου Θεάτρου του Δήμου Νίκαιας – Αγίου Ιωάννου Ρέντη έκτασης 740 τμ.*
25. *Το από 25/11/2024 Πρωτόκολλο Προσωρινής Ποσοτικής και Ποιοτικής Παραλαβής και Παράδοσης προς Χρήση με το οποίο παραδόθηκε η παιδική χαρά στο νότιο τμήμα της πλατείας Ποντίων του Δήμου Περάματος έκτασης 466 τμ.*
26. *Το από 11/03/2025 Πρωτόκολλο Συνολικής Οριστικής Ποσοτικής και Ποιοτικής Παραλαβής με το οποίο παρελήφθησαν οριστικά και σαν σύνολο όλες τις παιδικές χαρές και βεβαιώθηκε το εμπρόθεσμο της ολοκλήρωσης της προμήθειας του θέματος.*
27. *Το γεγονός ότι η τελευταία παιδική χαρά παραδόθηκε στις 25/11/2024, καθορίζει την περίοδο της δεκαπεντάμηνης εγγυημένης λειτουργίας μέχρι την 25/02/2026.*
28. *Το από 20-03-2026 Πρωτόκολλο Παραλαβής Εγγυημένης Λειτουργίας με το οποίο η Επιτροπή Παρακολούθησης της προμήθειας του θέματος διαπίστωσε, κατόπιν αυτοψίας, ότι οι παιδικές χαρές δεν παρουσιάζουν αστοχίες υλικών και δυσλειτουργίες που προκύπτουν από κακή εκτέλεση και συντήρηση και αποφάνθηκε ότι η πάροχος εταιρεία έχει συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις της σύμβασης.*

Ε Π Ε Ι Δ Η

1. *Σύμφωνα με την με αρ. 395/2023 (συν. 25η/25-10-2023, ΑΔΑΜ ΡΚ827Λ7-ΧΘΨ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής, στη φάση ολοκλήρωσης των διαδικασιών της σύμβασης, το σύνολο των σταδίων αυτής υποβάλλετε προς έγκριση στο Περιφερειακό Συμβούλιο.*
2. *Η σύμβαση για την προμήθεια του θέματος υπογράφηκε στις 04-08-2023, με διάρκεια 12 μήνες και ημερομηνία περαίωσης στις 04-08-2024.*
3. *Με την με αρ. 1102/2024 (συν. 21η/23-07-2024, ΑΔΑΜ ΡΖ747Λ7-ΠΘ6) Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής εγκρίθηκε παράταση της*

συνολικής προθεσμίας περαίωσης της προμήθειας του θέματος κατά 180 ημέρες ήτοι μέχρι την 04-02-2025.

4. *Με τα από 19/09/2024, 18/10/2024, 23/10/2024 και 25/11/2024 Πρωτόκολλα Προσωρινής Ποσοτικής και Ποιοτικής Παραλαβής και Παράδοσης προς Χρήση παραδόθηκαν οι παιδικές χαρές της προμήθειας του θέματος στους αρμόδιους Δήμους προς χρήση.*
5. *Με το από 11/03/2025 Πρωτόκολλο Συνολικής Οριστικής Ποσοτικής και Ποιοτικής Παραλαβής παρελήφθησαν οριστικά και σαν σύνολο όλες οι παιδικές χαρές και βεβαιώθηκε το εμπρόθεσμο της ολοκλήρωσης της προμήθειας του θέματος.*
6. *Ο 6ος τελικός λογαριασμός ποσού 386.491,53 ευρώ πιστοποιήθηκε στις 12/03/2025 και το σύνολο της πιστοποιημένης αξίας της προμήθειας διαμορφώθηκε στο ποσό των 1.387.239,85 ευρώ.*
7. *Η περίοδος της δεκαπεντάμηνης εγγυημένης λειτουργίας έληξε την 25/02/2026.*
8. *Με το από 20/03/2026 Πρωτόκολλο Παραλαβής Εγγυημένης Λειτουργίας η Επιτροπή Παρακολούθησης της προμήθειας του θέματος διαπίστωσε, κατόπιν αυτοψίας, ότι οι παιδικές χαρές δεν παρουσιάζουν αστοχίες υλικών και δυσλειτουργίες που προκύπτουν από κακή εκτέλεση και συντήρηση και αποφάνθηκε ότι η πάροχος εταιρεία έχει συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις της σύμβασης.*
9. *Έχουν εκπληρωθεί οι συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη.*

Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Ε Θ Α

*Την έγκριση του πρωτοκόλλου Παραλαβής της Εγγυημένης Λειτουργίας της προμήθειας με τίτλο: «**ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ή ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΓΙΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ»,** εκτιμώμενης αξίας 1.209.663,15 € (χωρίς Φ.Π.Α.) παρόχου εταιρείας ΖΙΤΑΚΑΤ Α.Τ.Ε.Β.Ε. και την ολοκλήρωση της προμήθειας.*

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής
μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του
και

λαμβάνοντας υπόψη:

- την από 13-07-2022 Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και των Δήμων Νίκαιας-Αγ. Ι. Ρέντη, Κερατσινίου-Δραπετσώνας, Κορυδαλλού, Πειραιά και Περάματος,
- το από 04/08/2023 συμφωνητικό μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και της εταιρείας «ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΤΕΒΕ» για την προμήθεια με τίτλο: «Δημιουργία ή Αναβάθμιση Παιδικών Χαρών για Φιλοξενία Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες», ποσού 1.387.566,39 € με Φ.Π.Α., και προθεσμίας εκτέλεσης (12) μήνες, με ημερομηνία λήξης στις 04-02-2025, κατόπιν της υπ' αριθμ. 1102/2024 (ΑΔΑ: ΡΖ747Λ7-ΠΘ6) απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής Αττικής, με την οποία εγκρίθηκε παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης της προμήθειας του θέματος κατά 180 ημέρες,
- την υπ' αριθμ. 395/2023 (ΑΔΑ: ΡΚ827Λ7-ΧΘΨ) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής, με την οποία εξουσιοδοτείται ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Πειραιώς και Νήσων να ασκήσει τα καθήκοντα αναθέτουσας αρχής κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης υλοποίησης της προμήθειας του θέματος, πλην των ζητημάτων που άπτονται τροποποίησης του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου αυτών,
- τα από 19/09/2024, 18/10/2024, 23/10/2024 και 25/11/2024 Πρωτόκολλα Προσωρινής Ποσοτικής και Ποιοτικής Παραλαβής και Παράδοσης προς Χρήση, με τα

οποία παραδόθηκαν οι παιδικές χαρές της προμήθειας του θέματος στους αρμόδιους Δήμους προς χρήση,

- το από 11/03/2025 Πρωτόκολλο Συνολικής Οριστικής Ποσοτικής και Ποιοτικής Παραλαβής, με το οποίο παρελήφθησαν οριστικά και σαν σύνολο όλες οι παιδικές χαρές και βεβαιώθηκε το εμπρόθεσμο της ολοκλήρωσης της προμήθειας του θέματος,
- τον 6ο τελικό λογαριασμό ποσού 386.491,53 ευρώ, ο οποίος πιστοποιήθηκε στις 12/03/2025 και το σύνολο της πιστοποιημένης αξίας της προμήθειας που διαμορφώθηκε στο ποσό των 1.387.239,85 ευρώ,
- το γεγονός ότι η περίοδος της δεκαπεντάμηνης εγγυημένης λειτουργίας του έργου έληξε την 25/02/2026,
- το από 20/03/2026 Πρωτόκολλο Παραλαβής Εγγυημένης Λειτουργίας, με το οποίο η Επιτροπή Παρακολούθησης της προμήθειας του θέματος διαπίστωσε, κατόπιν αυτοψίας, ότι οι παιδικές χαρές δεν παρουσιάζουν αστοχίες υλικών και δυσλειτουργίες που προκύπτουν από κακή εκτέλεση και συντήρηση και αποφάνθηκε ότι η πάροχος εταιρεία έχει συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις της σύμβασης και ως εκ τούτου έχουν εκπληρωθεί οι συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη,
- την ανωτέρω εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Πειραιώς & Νήσων,

αποφασίζει ομόφωνα

Την έγκριση του πρωτοκόλλου Παραλαβής της Εγγυημένης Λειτουργίας της προμήθειας με τίτλο: «Δημιουργία ή Αναβάθμιση Παιδικών Χαρών για Φιλοξενία Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες», εκτιμώμενης αξίας 1.209.663,15 € (χωρίς Φ.Π.Α.) παρόχου εταιρείας ΖΙΤΑΚΑΤ Α.Τ.Ε.Β.Ε. και την ολοκλήρωση της προμήθειας.

Απείχαν της ψηφοφορίας :
- οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ» κ.κ.: Ι. Πρωτούλης, Αικ. Γεράκη, Π. Γεωργιάδου, Α. Καββαδίας, Στ. Μπενετάτος, Β. Πετρόπουλος, Β. Συρίγος, Γ. Τάτσης,
- οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της παράταξης «Γιάννης Σγουρός ΑΤΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» κ.κ.: Ι. Σγουρός, Γ. Αβραμίδης, Ε. Αλμπάνης, Α. Αντωνίου, Δ. Κατσικάρης, Ν. Μαγκανάρης, Γ. Ντούρος, Α. Ορφανός, Ι. Ράπτης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Π.Σ.	**Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Π.Σ.**
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ	**ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΜΠΕΝΕΤΑΤΟΣ**