Ministry of Digital Governance
Digitally signed by Ministry of Digital Governance
Date: 2026.06.04 16:29:27 EEST
Reason:
Location: Athens

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Γραφείο Προέδρου
Ταχ.Δ/νση : Λάμπρου Βείκου 43-45
Ταχ. Κωδ. : 117 42 Αθήνα
Τηλ.: 214 4445-389, -381, -387
e-mail : ssona@patt.gov.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Συνεδρίαση 11η

ΑΠΟΦΑΣΗ υπ' αριθμ. 107/2026

Σήμερα 02/6/2026, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00, συνήλθαν σε τακτική συνεδρίαση τα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Αττικής. Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη, μέσω της υπηρεσίας e: Presence.gov.gr, κατά τις προβλέψεις των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 167 του Ν. 3852/2010 (*ΦΕΚ 87/τ. Α'/07-6-2010*), όπως ισχύει, κατόπιν της υπ' αριθμ. πρωτ. 677157/27-5-2026 πρόσκλησης του Προέδρου κ. Βασίλειου Καπερνάρου, που κοινοποιήθηκε νόμιμα, στις 27/5/2026 στον Περιφερειάρχη Αττικής, σε καθένα από τους Αντιπεριφερειάρχες καθώς και σε καθένα από τους Περιφερειακούς Συμβούλους.

Θέμα 12ο Η.Δ.

Έγκριση μετάθεσης χρόνου της 3ης και 4ης τμηματικής προθεσμίας των Άρθρων Α.Τ3,4,5,6,7,8 και της 1ης τμηματικής προθεσμίας των Άρθρων Α.Τ9 και 10, στο πλαίσιο της σύμβασης προμήθειας «Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων LED, για αντικατάσταση των υφιστάμενων φωτιστικών σωμάτων, στις υπόγειες διαβάσεις οχημάτων αρμοδιότητας ΔΙ.ΔΙ.Μ.Υ.».

Διαπιστώθηκε η απαρτία, κατά την έναρξη της συνεδρίασης, με σύνολο εβδομήντα οκτώ (78) παρόντων επί συνόλου ογδόντα πέντε (85) Περιφερειακών Συμβούλων, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 447/2023 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, με την οποία επικυρώθηκε το αποτέλεσμα των εκλογών της 8ης Οκτωβρίου 2023 για την Περιφέρεια Αττικής και ανακηρύχθηκε ο επιτυχών και οι επιλαχόντες συνδυασμοί, ο Περιφερειάρχης και οι τακτικοί και αναπληρωματικοί περιφερειακοί σύμβουλοι κάθε συνδυασμού για την περιφερειακή περίοδο από 01-01- 2024 έως 31-12-2028, όπως αυτή διορθώθηκε με την υπ' αριθμ. 538/2023 όμοια και τροποποιήθηκε με την υπ'αριθμ. 186/2024 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών.

Οι παρόντες και οι απόντες στη συζήτηση του συγκεκριμένου θέματος έχουν ως εξής:

Παρόντες:
Ο Περιφερειάρχης Αττικής κ. Χαρδαλιάς Νικόλαος

Τα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής:

Ο Πρόεδρος κ. Καπερνάρος Βασίλειος
Ο Αντιπρόεδρος κ. Κάβουρας Κωνσταντίνος
Ο Γραμματέας κ. Μπενετάτος Στυλιανός

Η Αναπληρώτρια Περιφερειάρχης κ. Κεφαλογιάννη Χριστίνα

Οι Χωρικοί Αντιπεριφερειάρχες Αττικής κ.κ.: Αδαμοπούλου Γεωργία (Τζίνα), Αλεξανδράτος Χαράλαμπος (Μπάμπης), Βάρσου Μαργαρίτα, Βλάχος Γεώργιος, Βοϊδονικόλας Σταύρος, Δαμάσκος Δημήτριος, Παπαγεωργίου Νικόλαος, Παπασπύρου Αθανασία.

Οι Θεματικοί Αντιπεριφερειάρχες Αττικής κ.κ.: Αλυμάρα Σοφία, Αντωνάκου Σταυρούλα, Ασκητής Αθανάσιος (Θάνος), Κουτσογιαννόπουλος Θεόδωρος (Θοδωρής), Μακρή Σταυρούλα (Ρούλα), Μαρκουίζος (Ιαβέρης) Κωνσταντίνος, Μπαϊρακτάρης Πολυχρόνιος (Πολυχρόνης), Μπαρμπαγιάννη - Αδαμοπούλου Ευγενία, Μωραϊτάκη Πικρού Ελευθερία (Ρίτα), Πάλλη - Γιαννακοπούλου Αλεξάνδρα, Σιάτρας Χαράλαμπος (Μπάμπης).

Οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ.κ.:
Αβραμίδης Γαβριήλ, Αβραμοπούλου Ελένη, Αγγελάκη Δήμητρα, Αγγέλης Σπυρίδων, Αλμπάνης Ευάγγελος, Αντωνίου Άννα, Αποστολίδου Κλεονίκη (Νίκη), Αργυράκη Βασιλεία (Μπέσσυ), Αυγερινός Αθανάσιος (Θανάσης), Αυγερινού Αφροδίτη, Αυλωνίτου Χρυσάνθη, Βαθιώτης Αθανάσιος, Βαρελάς Κλεάνθης, Βισκαδουράκης Αθανάσιος (Θανάσης), Βλάχου Γεωργία, Βουτσινάς Ιωάννης, Γαλακτόπουλος Πέτρος, Γεράκη Αικατερίνη, Γεωργιάδου Παρασκευή (Εύη), Γιακουμάτου Ευαγγελία (Εβίνα), Γώγος Χρήστος, Ζώμπος Κωνσταντίνος, Θεοδωρόπουλος Χρήστος, Ιωακειμίδης Γεώργιος, Ιωακειμίδης Ευάγγελος, Καβαλλάρη Βασιλική (Βίκυ), Καββαδίας Αντώνης, Καζάκου Μαρία, Καραδήμα Ιωάννα, Κατσικάρης Δημήτριος, Κεφαλογιάννη Λουκία, Κόκκαλης Βασίλειος, Κοροβέση Μυρτώ, Κοσμόπουλος Ελευθέριος, Κουρή Μαρία (Μαίρη), Κωνσταντέλλου Αθηνά, Λογοθέτη Αικατερίνη, Λώλος Βασίλειος, Μαγκανάρης Νικόλαος, Μανωλάκος Λεωνίδας, Μελάς Σταύρος, Μιλλούση Βασιλική (Βίκυ), Μουζάλας Μάριος, Μπαλάφας Γεώργιος, Ντούρος Γεώργιος, Ορφανός Αθανάσιος (Θάνος), Πετρόπουλος Βασίλειος, Πρεζεράκου Ευριδίκη (Έρρικα), Πρωτούλης Ιωάννης, Ράπτης Ιωάννης, Σγουρός Ιωάννης, Συρίγος Βάλσαμος, Σφακιανάκης Εμμανουήλ (Μανώλης), Σχορτσανίτης Σοφοκλής, Τάτσης Γεώργιος, Τουμαζάτου Μαριάννα, Τσουκαλάς Γεώργιος, Χιωτάκης Νικόλαος (Νίκος), Χρονοπούλου Νίκη.

Απόντες:
Οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ.κ.:
Ζαμπίδης Μιχαήλ (Άιρον Μάικ), Καμπούρης Φίλιππος, Κατσούλης Αθανάσιος (Σάκης).

Χρέη υπηρεσιακών γραμματέων άσκησαν οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Αττικής κ. Σωτηροπούλου Ευαγγελία και κ. Ζαλοκώστα Ευανθία- Αναστασία.

Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Βασίλειος Καπερνάρος έδωσε το λόγο στον Αντιπεριφερειάρχη για θέματα Οδικής Ασφάλειας και Κέντρου Διαχείρισης Κυκλοφορίας, κ. Μαρκουίζο (Ιαβέρη) Κωνσταντίνο, ο οποίος έθεσε υπ’ όψιν του Περιφερειακού Συμβουλίου την υπ’ αριθμ. πρωτ. 641588/20-5-2026 εισήγηση της

Δ/νσης Διαχείρισης Μητροπολιτικών Υποδομών της Περιφέρειας Αττικής, που εστάλη με την πρόσκληση και έχει ως εξής:

<u>Σύμφωνα με τις διατάξεις :</u>

1. *Του Ν.3852/7-6-2010 (ΦΕΚ 87 Α΄), «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύει σήμερα.*
2. *Του Ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ».*
3. *Της υπ' αριθμ. 37419 / 13479/ 08-05-2018 Απόφασης του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, με την οποία εγκρίθηκε η υπ' αριθμ. 121/2018 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής (ΦΕΚ 1661 Β'/11-05-2018), περί τροποποίησης – επικαιροποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής.*
4. *Του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Α΄147), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.*
5. *Του άρθρου 33 του Ν.5013/2023 (παρ. ιστ) περί αρμοδιοτήτων του Περιφερειακού Συμβουλίου (Τροποποίηση παρ.1 άρθρου 163 του ν. 3852/2010) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθ. 10 του Ν. 5039/23.*
6. *Την παρ. ζ του άρθρου 221 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σύμφωνα με την οποία «Στο πλαίσιο των διαδικασιών ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων, τα όργανα που γνωμοδοτούν προς τα αποφαινόμενα όργανα (γνωμοδοτικά όργανα) έχουν ιδίως τις ακόλουθες αρμοδιότητες: […] ζ) στο στάδιο της εκτέλεσης γνωμοδοτούν, όπου απαιτείται, για τα θέματα που ανακύπτουν, ιδίως για την παράταση του συμβατικού χρόνου, άλλες τροποποιήσεις της σύμβασης και την έκπτωση του αναδόχου [...]»*

<u>και έχοντας υπόψη:</u>

1. *Το υπ' αριθμ. 4819/Β'/11.9.2025 ΦΕΚ ορισμού Αντιπεριφερειάρχη για θέματα Οδικής Ασφάλειας και Κέντρου Διαχείρισης Κυκλοφορίας.*
2. *Την υπ' αριθμ. 144849/03.02.2026 Απόφαση με την οποία τοποθετήθηκε Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Διαχείρισης Μητροπολιτικών Υποδομών (Δ.Δ.Μ.Υ.) ο κ. Νεοκλής Τσούνης.*
2. *Τη διακήρυξη (23PROC012732831 2023-05-23) και τα Παραρτήματά της.*
3. *Την υπ' αριθμ. 1834/2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής, με την οποία κατακυρώθηκε οριστικά το αποτέλεσμα της ηλεκτρονικής δημοπρασίας στην ένωση εταιρειών «GREEN AND SPACE ΕΠΕ - D.M.P. ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ» με τελική δαπάνη 5.270.011,00 Ευρώ πλέον ΦΠΑ 24%.*
4. *Την με αριθμ.461/13.10.2024 Πράξη του Στ' Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνέδριου βάσει της οποίας δεν κωλύεται η υπογραφή της σύμβασης.*
5. *Την από 21.10.2024 υπογραφείσα σύμβαση μεταξύ του Περιφερειάρχη Αττικής και του νόμιμου εκπροσώπου του Παρόχου: Κ/ΞΙΑ «**GREEN AND SPACE ΕΠΕ - D.M.P. ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ**» διάρκειας εικοσιτεσσάρων (24) μηνών.*
6. *Την υπ΄ αριθμ 37/2026/04.03.2026 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου με την οποία τροποποιήθηκε η υπ' αριθμ. 237/2024 (ΑΔΑ: 9ΜΩΣ7Λ7-ΩΨΤ) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής περί της συγκρότησης της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής των υπηρεσιών της παρούσας σύμβασης, ως προς την αντικατάσταση του Προέδρου της Επιτροπής κ. Φιλιάδη Φιλίππου, λόγω*

συνταξιοδότησής του, από τον υπάλληλο κ. Καστρινάκη Κων/νο και τον ορισμό ως αναπληρώτριας του Προέδρου της υπαλλήλου κ. Παναρέτου Άννας.

7. *Το άρθρο 206 του Ν.4412/16 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει στο οποίο ορίζεται ότι: «1) Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει το υλικό μέσα στα χρονικά όρια και με τον τρόπο που ορίζει η σύμβαση. ……...*
   … 4) Με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνωμοδότηση του οργάνου της περ. β' της παρ. 11 του άρθρου 221, ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης - παράδοσης των υλικών μπορεί να μετατίθεται. Μετάθεση επιτρέπεται μόνο όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι, που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών. Στις περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου φόρτωσης - παράδοσης δεν επιβάλλονται κυρώσεις..»
8. *Το άρθρο Α-2 παρ.2.2.1 της ΕΣΥ με το οποίο ορίζονται οι τμηματικές προθεσμίες των άρθρων του Τιμολογίου με Α.Τ.1,2,3,4,5,6,7,8,9 και 10.*
9. *Την υπ΄ αριθμ 12/2025/28.01.2025 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου με την οποία δόθηκε μετάθεση του χρόνου παράδοσης των υλικών της 1ης τμηματικής προθεσμίας των άρθρων Α.Τ.1 έως Α.Τ.8 του Τιμολογίου της σύμβασης κατά τρεις (3) μήνες, ήτοι έως τις 21.04.2025.*
10. *Την υπ΄ αριθμ 84/2025/24.04.2025 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου με την οποία δόθηκε μετάθεση του χρόνου παράδοσης των υλικών της 1ης και της 2ης τμηματικής προθεσμίας των άρθρων Α.Τ.1 έως Α.Τ.8 του Τιμολογίου της σύμβασης κατά τρεις (3) μήνες, ήτοι έως τις 21.07.2025.*
11. *Την υπ΄ αριθμ 154/2025/28.07.2025 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου με την οποία δόθηκε μετάθεση του χρόνου παράδοσης των υλικών της 1ης, 2ης και 3ης τμηματικής προθεσμίας των άρθρων Α.Τ.1,3,4,5,6,7 και 8 του Τιμολογίου της σύμβασης κατά τρεις (3) μήνες, ήτοι έως τις 21.10.2025.*
12. *Την υπ΄ αριθμ 184/2025/29.09.2025 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του τεχνικού αντικειμένου της εν λόγω σύμβασης.*
13. *Την υπ΄ αριθμ 227/2025/29.10.2025 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου με την οποία δόθηκε μετάθεση χρόνου της 1ης, 2ης, 3ης και 4ης τμηματικής προθεσμίας των Άρθρων Α.Τ1,3,4,5,6,7, και 8 και της 1ης τμηματικής προθεσμίας των Άρθρων Α.Τ9 και 10 του Τιμολογίου της σύμβασης προμήθειας «Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων LED, για αντικατάσταση των υφιστάμενων φωτιστικών σωμάτων, στις υπόγειες διαβάσεις οχημάτων αρμοδιότητας ΔΙ.ΔΙ.Μ.Υ.», κατά έξι (6) μήνες, ήτοι έως τις 21.04.2026.*
14. *Το με αρ. πρωτ. 491162/21.04.2026 αίτημα του Παρόχου για μετάθεση χρόνου των τμηματικών προθεσμιών της σύμβασης.*
15. *Το από 12.05.2026 πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής.*

Σκεπτικό της Εισήγησης

1. *Στο άρθρο Α-2 παρ. 2.2 της Ε.Σ.Υ. ορίζεται ότι ο Ανάδοχος, εκτός από την συνολική προθεσμία, είναι υποχρεωμένος, να τηρήσει καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης και τμηματικές προθεσμίες. Στο άρθρο Α-2 παρ. 2.2.1. της Ε.Σ.Υ. ορίζεται ότι για την παράδοση των υλικών και την παροχή των υπηρεσιών των άρθρων του Τιμολογίου με Α.Τ.1,2, 3, 4, 5, 6, 7 και 8 ορίζονται τέσσερις (4) τμηματικές προθεσμίες. Οι προθεσμίες άρχονται με την υπογραφή της σύμβασης είναι διαδοχικές και διαρκούν κάθε μία τρεις (3) μήνες. Σε κάθε τμηματική προθεσμία θα γίνεται προμήθεια και εγκατάσταση τουλάχιστον 300 τεμαχίων φωτιστικών διαφορετικών τύπων. Επίσης θα γίνεται και η αποξήλωση των αντίστοιχων υφιστάμενων φωτιστικών στις γέφυρες στις οποίες έγινε*

η εγκατάσταση των φωτιστικών που παραλαμβάνονται. Επιπλέον για τα άρθρα του Τιμολογίου με Α.Τ.9 και Α.Τ.10 ορίζεται μια (1) τμηματική προθεσμία, η οποία άρχεται με την υπογραφή της σύμβασης και διαρκεί 12 μήνες.

2. *Η Σύμβαση έχει εκκινήσει την 21/10/2024. Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της Σύμβασης, διαπιστώθηκε ότι απαιτείται η τροποποίηση του τεχνικού αντικειμένου της. Με την με αριθμ. 184/2025/29.09.2025 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου εγκρίθηκε η τροποποίηση του τεχνικού αντικειμένου της σύμβασης και με την με αριθμ. 227/2025/29.10.2025 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου δόθηκε μετάθεση χρόνου της 1ης, 2ης, 3ης και 4ης τμηματικής προθεσμίας των Άρθρων Α.Τ1,3,4,5,6,7, και 8 και της 1ης τμηματικής προθεσμίας των Άρθρων Α.Τ9 και 10 του Τιμολογίου της σύμβασης έως τις 21.04.2026. Ο Πάροχος έχει καταθέσει την 3η επιμέτρηση, έχει γίνει πρωτόκολλο μακροσκοπικού ελέγχου από την Επιτροπή Παραλαβής, έχουν γίνει οι μετρήσεις λαμπρότητας αλλά εκκρεμεί η κατάθεσή τους λόγω καθυστέρησης από τον πιστοποιημένο φορέα. Επιπλέον, οι παρακάτω υπόγειες διαβάσεις οχημάτων : i. ΠΑΘΕ ΠΑΡΑΔΡΟΜΟΣ Α/Δ ΠΑΘΕ – Μεγ. Αλεξάνδρου ii. ΠΑΘΕ ΠΑΡΑΔΡΟΜΟΣ Α/Δ ΠΑΘΕ – IAVERIS Park (Μαλακάσα) iii. ΠΑΘΕ ΠΑΡΑΔΡΟΜΟΣ Α/Δ ΠΑΘΕ-FAMAR I (Αυλώνας) iv. ΠΑΘΕ ΠΑΡΑΔΡΟΜΟΣ Α/Δ ΠΑΘΕ-FAMAR II (Αυλώνας) v. ΠΑΘΕ ΠΑΡΑΔΡΟΜΟΣ Α/Δ ΠΑΘΕ – Δημοσιογραφικά vi. ΠΑΘΕ ΠΑΡΑΔΡΟΜΟΣ Α/Δ ΠΑΘΕ - ΣΕΙΡΙΟΣ (μια σήραγγα που περνάει έξω από το Σείριος) vii. ΕΟ ΑΘ. ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΜΕΓΑΡΑ – ΚΟΜΒΟΣ ΠΑΧΗΣ έχουν ολοκληρωθεί κατασκευαστικά στο σύνολό τους. Ωστόσο, δεν έχουν συμπεριληφθεί στην 4η επιμέτρηση τα εγκατεστημένα φωτιστικά σώματα και τα πίλλαρ, λόγω μη ρευματοδότησής τους από τον ΔΕΔΔΗΕ. Η καθυστέρηση της κατάθεσης της 4ης τμηματικής προθεσμίας των Άρθρων Α.Τ3,4,5,6,7, και 8 εξαιτίας του παραπάνω λόγου καθυστερεί την ολοκλήρωση και της 1ης τμηματικής προθεσμίας των Άρθρων Α.Τ9 και 10 του Τιμολογίου της σύμβασης.*

3. *Από τα αναληθέντα ως άνω στοιχεία, η αιτούμενη μετάθεση χρόνου της 3ης τμηματικής προθεσμίας των Άρθρων: Α.Τ.3,4,5,6,7,8 είναι συνεπεία της καθυστέρησης της κατάθεσης των μετρήσεων λαμπρότητας από τον πιστοποιημένο φορέα και η αιτούμενη μετάθεση χρόνου της 4ης τμηματικής προθεσμίας των Άρθρων: Α.Τ.3,4,5,6,7,8 και της 1ης τμηματικής προθεσμίας των Άρθρων Α.Τ.9 και 10 είναι συνεπεία της καθυστέρησης της ρευματοδότησης των επτά παραπάνω υπογείων διαβάσεων λόγω χρονοβόρων διαδικασιών από τον ΔΕΔΔΗΕ και δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του Παρόχου.*

Κατόπιν των ανωτέρω, και επειδή ο Πάροχος υπέβαλε το σχετικό αίτημα μετάθεσης στις 21.04.2026, ήτοι έγκαιρα πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου ολοκλήρωσης των τμηματικών προθεσμιών (21.04.2026) των ανωτέρω άρθρων.

Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Α Σ Τ Ε

τη μετάθεση χρόνου της 3ης και 4ης τμηματικής προθεσμίας των Άρθρων Α.Τ3,4,5,6,7,8 και της 1ης τμηματικής προθεσμίας των Άρθρων Α.Τ9 και 10 του Τιμολογίου της σύμβασης προμήθειας «Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων LED, για αντικατάσταση των υφιστάμενων φωτιστικών σωμάτων, στις υπόγειες διαβάσεις οχημάτων αρμοδιότητας ΔΙ.ΔΙ.Μ.Υ.», κατά δύο (2) μήνες, ήτοι έως τις 21.06.2026.

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής
μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του
και

λαμβάνοντας υπόψη:

- την από 21.10.2024 υπογραφείσα σύμβαση μεταξύ του Περιφερειάρχη Αττικής και του νόμιμου εκπροσώπου του Παρόχου: Κ/ΞΙΑ «GREEN AND SPACE ΕΠΕ - D.M.P. ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ», για την προμήθεια «Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων LED, για αντικατάσταση των υφιστάμενων φωτιστικών σωμάτων, στις υπόγειες διαβάσεις οχημάτων αρμοδιότητας ΔΙ.ΔΙ.Μ.Υ.», διάρκειας εικοσιτεσσάρων (24) μηνών,
- την υπ΄ αριθμ 12/2025 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής, με την οποία δόθηκε μετάθεση του χρόνου παράδοσης των υλικών της 1ης τμηματικής προθεσμίας των άρθρων Α.Τ.1 έως Α.Τ.8 του Τιμολογίου της σύμβασης κατά τρεις (3) μήνες, ήτοι έως τις 21.04.2025,
- την υπ΄ αριθμ 84/2025 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής, με την οποία δόθηκε μετάθεση του χρόνου παράδοσης των υλικών της 1ης και της 2ης τμηματικής προθεσμίας των άρθρων Α.Τ.1 έως Α.Τ.8 του Τιμολογίου της σύμβασης κατά τρεις (3) μήνες, ήτοι έως τις 21.07.2025,
- την υπ΄ αριθμ 154/2025 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, με την οποία δόθηκε μετάθεση του χρόνου παράδοσης των υλικών της 1ης, 2ης και 3ης τμηματικής προθεσμίας των άρθρων Α.Τ.1,3,4,5,6,7 και 8 του Τιμολογίου της σύμβασης κατά τρεις (3) μήνες, ήτοι έως τις 21.10.2025,
- την υπ΄ αριθμ 184/2025 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής, με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του τεχνικού αντικειμένου της εν θέματι σύμβασης,
- την υπ΄ αριθμ 227/2025 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής, με την οποία δόθηκε μετάθεση χρόνου της 1ης, 2ης, 3ης και 4ης τμηματικής προθεσμίας των Άρθρων Α.Τ1,3,4,5,6,7, και 8 και της 1ης τμηματικής προθεσμίας των Άρθρων Α.Τ9 και 10 του Τιμολογίου της σύμβασης κατά έξι (6) μήνες, ήτοι έως τις 21.04.2026,
- το από 20.04.2026 αίτημα του Παρόχου για μετάθεση χρόνου των εν θέματι τμηματικών προθεσμιών της σύμβασης,που υπεβλήθη εμπρόθεσμα, πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου ολοκλήρωσης των τμηματικών προθεσμιών (21.04.2026) των αναφερομένων άρθρων,
- το από 12.05.2026 πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της εν θέματι σύμβασης
- την ανωτέρω εισήγηση της Δ/νσης Διαχείρισης Μητροπολιτικών Υποδομών Περιφέρειας Αττικής, δυνάμει του άρθρου 206 του Ν. 4412/2016,

αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Εγκρίνει τη μετάθεση χρόνου της 3ης και 4ης τμηματικής προθεσμίας των Άρθρων Α.Τ3,4,5,6,7,8 και της 1ης τμηματικής προθεσμίας των Άρθρων Α.Τ9 και 10 του Τιμολογίου της σύμβασης προμήθειας «Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων LED, για αντικατάσταση των υφιστάμενων φωτιστικών σωμάτων, στις υπόγειες διαβάσεις οχημάτων αρμοδιότητας ΔΙ.ΔΙ.Μ.Υ.», κατά δύο (2) μήνες, ήτοι έως τις 21.06.2026.

Κατά της ανωτέρω απόφασης ψήφισαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ» κ.κ.: Ι. Πρωτούλης, Α. Αυγερινού, Αικ. Γεράκη, Π. Γεωργιάδου, Α. Καββαδίας, Στ. Μπενετάτος, Β. Πετρόπουλος, Β. Συρίγος, Γ. Τάτσης, Ν. Χρονοπούλου.

Απείχαν της ψηφοφορίας οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της παράταξης «ΑΤΤΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ» κ.κ.: Γ. Ιωακειμίδης, Σπ. Αγγέλης, Κλ. Αποστολίδου, Χρ. Αυλωνίτου, Ε. Ιωακειμίδης, Κ. Κάβουρας, Μ. Καζάκου, Μ. Κοροβέση, Αικ. Λογοθέτη, Μ. Μουζάλας, Γ. Μπαλάφας, Γ. Τσουκαλάς.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Π.Σ.	**Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Π.Σ.**
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ	**ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΜΠΕΝΕΤΑΤΟΣ**