Ministry of Digital Governance
Digitally signed by Ministry of Digital Governance
Date: 2026.07.06 13:16:36 EEST
Reason:
Location: Athens

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Γραφείο Προέδρου
Ταχ.Δ/νση : Λάμπρου Βείκου 43-45
Ταχ. Κωδ. : 117 42 Αθήνα
Τηλ.: 214 4445-389, -381, -387
e-mail : ssona@patt.gov.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Συνεδρίαση 14η

ΑΠΟΦΑΣΗ υπ' αριθμ. 131/2026

Σήμερα 03/7/2026, ημέρα Παρασκευή και ώρα 16:00, συνήλθαν σε τακτική συνεδρίαση τα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Αττικής. Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη, μέσω της υπηρεσίας e: Presence.gov.gr, κατά τις προβλέψεις των διατάξεων των άρθρων 121 & 124 του Ν. 5314/2026 (*ΦΕΚ 103Α'/29-6-2026*), κατόπιν της υπ' αριθμ. πρωτ. 837048/26-6-2026 πρόσκλησης του Προέδρου κ. Βασίλειου Καπερνάρου (έως 30/6/2026), που κοινοποιήθηκε νόμιμα, στις 26/6/2026 στον Περιφερειάρχη Αττικής, σε καθένα από τους Αντιπεριφερειάρχες καθώς και σε καθένα από τους Περιφερειακούς Συμβούλους.

Θέμα 10ο Η.Δ.

Μετάθεση του χρόνου ολοκλήρωσης της 3ης τμηματικής προθεσμίας των άρθρων Α.Τ.1 & Α.Τ.2 του Τιμολογίου της σύμβασης προμήθειας «Προμήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία ηλεκτρονικών μέσων παρακολούθησης παραβιάσεων του ΚΟΚ», στο πλαίσιο του άρθρου 206 του Ν.4412/16 παράτασης.

Διαπιστώθηκε η απαρτία, κατά την έναρξη της συνεδρίασης, με σύνολο εξήντα οκτώ (68) παρόντων επί συνόλου ογδόντα πέντε (85) Περιφερειακών Συμβούλων, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 447/2023 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, με την οποία επικυρώθηκε το αποτέλεσμα των εκλογών της 8ης Οκτωβρίου 2023 για την Περιφέρεια Αττικής και ανακηρύχθηκε ο επιτυχών και οι επιλαχόντες συνδυασμοί, ο Περιφερειάρχης και οι τακτικοί και αναπληρωματικοί περιφερειακοί σύμβουλοι κάθε συνδυασμού για την περιφερειακή περίοδο από 01-01- 2024 έως 31-12-2028, όπως αυτή διορθώθηκε με την υπ' αριθμ. 538/2023 όμοια και τροποποιήθηκε με την υπ'αριθμ. 186/2024 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών.

Οι παρόντες και οι απόντες στη συζήτηση του συγκεκριμένου θέματος έχουν ως εξής:

Παρόντες:
Ο Περιφερειάρχης Αττικής κ. Χαρδαλιάς Νικόλαος

Τα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής:

Ο Πρόεδρος κ. Γώγος Χρήστος,
Ο Αντιπρόεδρος κ. Κάβουρας Κωνσταντίνος
Ο Γραμματέας κ. Μπενετάτος Στυλιανός

Η Αναπληρώτρια Περιφερειάρχης κ. Κεφαλογιάννη Χριστίνα

Οι Χωρικοί Αντιπεριφερειάρχες Αττικής κ.κ.: Αδαμοπούλου Γεωργία (Τζίνα), Αλεξανδράτος Χαράλαμπος (Μπάμπης), Βάρσου Μαργαρίτα, Βλάχος Γεώργιος, Βοϊδονικόλας Σταύρος, Δαμάσκος Δημήτριος, Παπαγεωργίου Νικόλαος, Παπασπύρου Αθανασία.

Οι Θεματικοί Αντιπεριφερειάρχες Αττικής κ.κ.: Αλυμάρα Σοφία, Αντωνάκου Σταυρούλα, Κουτσογιαννόπουλος Θεόδωρος (Θοδωρής), Μακρή Σταυρούλα (Ρούλα), Μαρκουίζος (Ιαβέρης) Κωνσταντίνος, Μπαϊρακτάρης Πολυχρόνιος (Πολυχρόνης), Μπαρμπαγιάννη - Αδαμοπούλου Ευγενία, Μωραϊτάκη Πικρού Ελευθερία (Ρίτα), Πάλλη - Γιαννακοπούλου Αλεξάνδρα, Σιάτρας Χαράλαμπος (Μπάμπης).

Οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ.κ.:
Αβραμίδης Γαβριήλ, Αβραμοπούλου Ελένη, Αγγελάκη Δήμητρα, Αγγέλης Σπυρίδων, Αλμπάνης Ευάγγελος, Αντωνίου Άννα, Αποστολίδου Κλεονίκη (Νίκη), Αργυράκη Βασιλεία (Μπέσσυ), Αυγερινού Αφροδίτη, Αυλωνίτου Χρυσάνθη, Βαθιώτης Αθανάσιος, Βαρελάς Κλεάνθης, Βλάχου Γεωργία, Βουτσινάς Ιωάννης, Γεράκη Αικατερίνη, Γεωργιάδου Παρασκευή (Εύη), Γιακουμάτου Ευαγγελία (Εβίνα), Ζώμπος Κωνσταντίνος, Θεοδωρόπουλος Χρήστος, Ιωακειμίδης Γεώργιος, Ιωακειμίδης Ευάγγελος, Καβαλλάρη Βασιλική (Βίκυ), Καββαδίας Αντώνης, Καζάκου Μαρία, Καμπούρης Φίλιππος, Καραδήμα Ιωάννα, Κατσικάρης Δημήτριος, Κεφαλογιάννη Λουκία, Κόκκαλης Βασίλειος, Κοροβέση Μυρτώ, Κοσμόπουλος Ελευθέριος, Κουρή Μαρία (Μαίρη), Κωνσταντέλλου Αθηνά, Λάσκαρη – Κρασοπούλου Βασιλική, Λώλος Βασίλειος, Μαγκανάρης Νικόλαος, Μανωλάκος Λεωνίδας, Μελάς Σταύρος, Μιλλούση Βασιλική (Βίκυ), Μουζάλας Μάριος, Μπαλάφας Γεώργιος, Ντούρος Γεώργιος, Ορφανός Αθανάσιος (Θάνος), Πετρόπουλος Βασίλειος, Πρεζεράκου Ευριδίκη (Έρρικα), Ράπτης Ιωάννης, Σγουρός Ιωάννης, Συρίγος Βάλσαμος, Σφακιανάκης Εμμανουήλ (Μανώλης), Σχορτσανίτης Σοφοκλής, Τάτσης Γεώργιος, Τουμαζάτου Μαριάννα, Τσουκαλάς Γεώργιος, Χιωτάκης Νικόλαος (Νίκος), Χρονοπούλου Νίκη.

Απόντες:
Τα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής:

Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Αττικής κ. Ασκητής Αθανάσιος (Θάνος)

Οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ.κ.:
Αυγερινός Αθανάσιος (Θανάσης), Βισκαδουράκης Αθανάσιος (Θανάσης), Γαλακτόπουλος Πέτρος, Ζαμπίδης Μιχαήλ (Άιρον Μάικ), Καπερνάρος Βασίλειος, Κατσούλης Αθανάσιος (Σάκης), Πρωτούλης Ιωάννης.

Χρέη υπηρεσιακών γραμματέων άσκησαν οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Αττικής κ. Σωτηροπούλου Ευαγγελία και κ. Ζαλοκώστα Ευανθία- Αναστασία.

Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Χρήστος Γώγος έδωσε το λόγο στον Αντιπεριφερειάρχη για θέματα Οδικής Ασφάλειας και Κέντρου Διαχείρισης Κυκλοφορίας, κ. Μαρκουίζο (Ιαβέρη) Κωνσταντίνο, ο οποίος έθεσε υπ' όψιν του Περιφερειακού Συμβουλίου την υπ' αριθμ. πρωτ. 833459/26-6-2026 εισήγηση της Δ/νσης Διαχείρισης Μητροπολιτικών Υποδομών της Περιφέρειας Αττικής, που εστάλη με την πρόσκληση και έχει ως εξής:

<u>Σύμφωνα με τις διατάξεις :</u>

1. *Του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α'/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».*
2. *Του Ν.4071/2012 (ΦΕΚ 85/Α'/11.4.2012) «Ρυθμίσεις για την Τοπική Ανάπτυξη, την Αυτοδιοίκηση και την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ».*
3. *Του Ν.4412/2016 (Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»*
4. *Του Ν. 4070/2012 «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις».*
5. *Του άρθρου 13 παρ. 5 του Ν.2690/1999 «Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας».*
6. *Του άρθρου 33 του Ν.5013/2023 (παρ. ιστ) περί αρμοδιοτήτων του Περιφερειακού Συμβουλίου (Τροποποίηση παρ.1 άρθρου 163 του ν. 3852/2010) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθ. 10 του Ν. 5039/23.*

<u>και έχοντας υπόψη:</u>

1. *Της υπ' αριθμ. 37419 / 13479/ 08-05-2018 Απόφασης του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, με την οποία εγκρίθηκε η υπ' αριθμ. 121/2018 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής (ΦΕΚ 1661 Β'/11-05-2018), περί τροποποίησης – επικαιροποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής.*
2. *Την υπ' αριθμ. 144849/03.02.2026 Απόφαση με την οποία τοποθετήθηκε Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Διαχείρισης Μητροπολιτικών Υποδομών (Δ.Δ.Μ.Υ.) ο κ. Τσούνης Νεοκλής.*
3. *Την παρ. ζ του άρθρου 221 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σύμφωνα με την οποία «Στο πλαίσιο των διαδικασιών ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων, τα όργανα που γνωμοδοτούν προς τα αποφαινόμενα όργανα (γνωμοδοτικά όργανα) έχουν ιδίως τις ακόλουθες αρμοδιότητες: […] ζ) στο στάδιο της εκτέλεσης γνωμοδοτούν, όπου απαιτείται, για τα θέματα που ανακύπτουν, ιδίως για την παράταση του συμβατικού χρόνου, άλλες τροποποιήσεις της σύμβασης και την έκπτωση του αναδόχου [...]»*
4. *Τη χρηματοδότηση της σύμβασης από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης στο πλαίσιο του έργου "Sub 2 – 16631_Πρόγραμμα βελτίωσης οδικής ασφάλειας», που είναι ενταγμένο στον Άξονα 4.6. «Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων κλάδων οικονομίας της χώρας» (εφεξής: «το Πρόγραμμα») βάσει της Απόφασης Ένταξης με αρ. πρωτ. 84454/12.12.2022 της ΚΥΑ των αναπληρωτών υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών.*
5. *Τη διακήρυξη (ΑΔΑΜ 23PROC012607624 2023-05-05) του έργου με τα Παραρτήματά της*

6. *Την υπ' αριθμ. 183/2024 (ΑΔΑΜ 24AWRD015645039) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής με την οποία κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός.*
7. *Την Απόφαση 1173/2024 του Έβδομου Τμήματος Ελεγκτικού Συνεδρίου σύμφωνα με την οποία δεν κωλύεται η υπογραφή του σχεδίου σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και της ένωσης οικονομικών φορέων ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΙΝΤΡΑΚΑΤ – TERNA Α.Ε.*
8. *Την με αριθμ. 24SYMV015746693 2024-11-11 υπογραφείσα σύμβαση.*
9. *Την υπ΄ αριθμ. 271/2024/25.11.2024 (ΑΔΑ: ΨΔΩΔ7Λ7-ΩΨΕ) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου με την οποία συγκροτήθηκε τριμελής Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής της παρούσας σύμβασης. Στην απόφαση ορίζεται ότι έργο της Επιτροπής Παρακολούθησης & Παραλαβής, είναι πέραν των άλλων και η γνωμοδότηση, όπου απαιτείται, για τα θέματα που ανακύπτουν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, ιδίως για την παράταση του συμβατικού χρόνου, τυχόν τροποποιήσεις αυτής και την έκπτωση του αναδόχου.*
10. *Την απόφαση 10/2026/27.1.2026 (ΑΔΑ:62ΩΩ7Λ7-15Ν) με την οποία τροποποιήθηκε η υπ' αριθμ. 271/2024 (ΑΔΑ: ΨΔΩΔ7Λ7-ΩΨΕ) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής για τη συγκρότηση της τριμελούς Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της σύμβασης, ως προς την αντικατάσταση του αναπληρωματικού μέλους κ. Φιλιάδη Φιλίππου, λόγω συνταξιοδότησής του, από τον υπάλληλο κ. Σερμέα Βασίλειο.*
11. *Τη με αρ.πρωτ. 4053502/07.04.2026 ανακοίνωση Γ.Ε.ΜΗ. περί αλλαγής της επωνυμίας της κοινοπραξίας από ΙΝΤΡΑΚΑΤ – ΤΕΡΝΑ – ΚΑΜΕΡΕΣ ΚΟΚ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ σε ΑΚΤΟR ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ –ΤΕΡΝΑ – ΚΑΜΕΡΕΣ ΚΟΚ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ με διακριτικό τίτλο ΚΑΜΕΡΕΣ ΚΟΚ Κ/Ξ.*
12. *Το από 26.6.2026 πρακτικό-γνωμοδότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης & Παραλαβής της σύμβασης*

<u>Σκεπτικό της Εισήγησης</u>

1. *Για την υλοποίηση της σύμβασης ορίζονται στο άρθρο Α-2 παρ.2.2 της ΕΣΥ τμηματικές προθεσμίες των άρθρων του Τιμολογίου με Α.Τ. 1 : «Προμήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία συσκευής ανίχνευσης παραβίασης ερυθρού σηματοδότη και καταγραφής αριθμού πινακίδων κυκλοφορίας» και Α.Τ. 2 : «Προμήθεια και εγκατάσταση ιστού με βραχίονα γαλβανισμένου με τον κλωβό αγκύρωσης».*
Ειδικότερα :
α) στην παρ.2.2.1 για τις τμηματικές προθεσμίες του Α.Τ.1 του Τιμολογίου αναφέρεται ότι «Για την παράδοση των υλικών και την παροχή των υπηρεσιών της εγκατάστασης και λειτουργίας του άρθρου του Τιμολογίου Α.Τ. 1 : Προμήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία συσκευής ανίχνευσης παραβίασης ερυθρού σηματοδότη και καταγραφής αριθμού πινακίδων κυκλοφορίας ορίζονται τρεις (3) τμηματικές προθεσμίες, οι οποίες άρχονται με την υπογραφή της σύμβασης και είναι διαδοχικές, η δε διάρκεια εκάστης ορίζεται σε τέσσερις (4) μήνες. Ο ανάδοχος υποχρεούται να προμηθεύσει, εγκαταστήσει και λειτουργήσει τουλάχιστον 90 κάμερες εντός της 1ης τμηματικής προθεσμίας, 140 κάμερες εντός της 2ης τμηματικής προθεσμίας και 158 κάμερες εντός της 3ης τμηματικής προθεσμίας……..» και
β) στην παρ.2.2.2 για τις τμηματικές προθεσμίες του Α.Τ.2 του Τιμολογίου αναφέρεται ότι «Για την παράδοση των υλικών και την παροχή των υπηρεσιών εγκατάστασης του άρθρου του Τιμολογίου με Α.Τ. 2 : Προμήθεια και εγκατάσταση ιστού με βραχίονα γαλβανισμένου με τον κλωβό αγκύρωσης, ορίζονται τρεις (3) τμηματικές προθεσμίες, οι οποίες είναι διαδοχικές και ξεκινούν από την υπογραφή της σύμβασης. Η διάρκεια εκάστης τμηματικής ορίζεται σε τέσσερις (4) μήνες. Εντός κάθε τμηματικής

προθεσμίας ο ανάδοχος υποχρεούται να προμηθεύσει και να εγκαταστήσει το σύνολο των ιστών που απαιτείται, προκειμένου να εγκατασταθούν επί αυτών οι κάμερες που προβλέπονται από την αντίστοιχη τμηματική (1η : 90 κάμερες, 2η : 140 κάμερες & 3η : 158 κάμερες)……»

2. *Με την με αρ. 64/2025/28.3.2025 (ΑΔΑ:ΡΕ9Α7Λ7-Τ6Α) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Αττικής εγκρίθηκε μετάθεση του χρόνου παράδοσης των υλικών της 1ης τμηματικής προθεσμίας των άρθρων Α.Τ. 1: «Προμήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία συσκευής ανίχνευσης παραβίασης ερυθρού σηματοδότη και καταγραφής αριθμού πινακίδων κυκλοφορίας» και Α.Τ. 2: «Προμήθεια και εγκατάσταση ιστού με βραχίονα γαλβανισμένου με τον κλωβό αγκύρωσης» του Τιμολογίου της σύμβασης «Προμήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία ηλεκτρονικών μέσων παρακολούθησης παραβιάσεων του ΚΟΚ», κατά τέσσερις (4) μήνες ήτοι έως τις 11.07.2025, συνεπεία ιδιαιτέρως σοβαρών λόγων που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των υλικών (κάμερες και ιστοί) χωρίς υπαιτιότητα του Αναδόχου.*
3. *Τη με αρ. 226/2025/29.10.2025 (ΑΔΑ:ΨΡΧ37Λ7-ΑΨΘ) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Αττικής εγκρίθηκε : **α) μετάθεση** του χρόνου παράδοσης των υλικών της **2ης τμηματικής** προθεσμίας και **μέρους των υλικών της 1ης τμηματικής** προθεσμίας των άρθρων Α.Τ. 1 και Α.Τ. 2 του Τιμολογίου της σύμβασης, κατά τέσσερις (4) μήνες, ήτοι έως τις 11.11.2025 και **β) παράταση** σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 204 του Ν.4412/16, του χρόνου παράδοσης **μέρους των υλικών της 1ης τμηματικής προθεσμίας**, ήτοι **51 καμερών** του άρθρου Α.Τ.1 και **41 ιστών** του άρθρου Α.Τ. 2, κατά τέσσερις (4) μήνες ήτοι έως τις 11.11.2025, οφειλόμενη σε υπαιτιότητα του Αναδόχου. Με την ίδια απόφαση **επεβλήθη πρόστιμο** στον ανάδοχο σύμφωνα με το άρθρο 207 του Ν.4412/16, ποσού **89.627,10 ευρώ** για τα υλικά που δεν παραδόθηκαν εμπρόθεσμα από υπαιτιότητα του αναδόχου (51 κάμερες του άρθρου Α.Τ.1 του Τιμολογίου και 41 ιστοί του άρθρου Α.Τ. 2 του Τιμολογίου).*
4. *Με την με αρ. 49/2026/13.3.2026 (ΑΔΑ:ΨΩΓΙ7Λ7-ΓΨΠ) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Αττικής εγκρίθηκε : α) μετάθεση του χρόνου παράδοσης **56 καμερών της 1ης & 2ης τμηματικής προθεσμίας και του συνόλου των καμερών της 3ης τμηματικής προθεσμίας** του άρθρου Α.Τ. 1 : «Προμήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία συσκευής ανίχνευσης παραβίασης ερυθρού σηματοδότη και καταγραφής αριθμού πινακίδων κυκλοφορίας» καθώς και των αναλογούντων ιστών του Α.Τ. 2 : «Προμήθεια και εγκατάσταση ιστού με βραχίονα γαλβανισμένου με τον κλωβό αγκύρωσης» του Τιμολογίου, έως **30.06.2026**, και β) παράταση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 204 του Ν.4412/16, του χρόνου παράδοσης μέρους των υλικών της 2ης τμηματικής προθεσμίας, ήτοι **123 καμερών** του άρθρου Α.Τ.1 του Τιμολογίου και **98 ιστών** του άρθρου Α.Τ. 2 του Τιμολογίου της σύμβασης, κατά τέσσερις (4) μήνες ήτοι έως τις 11.3.2026, οφειλόμενη σε υπαιτιότητα του Αναδόχου. Με την ίδια απόφαση **επεβλήθη πρόστιμο** στον ανάδοχο σύμφωνα με το άρθρο 207 του Ν.4412/16, ποσού **216.122,55** ευρώ για τα υλικά που δεν παραδόθηκαν εμπρόθεσμα από υπαιτιότητα του αναδόχου (123 κάμερες του άρθρου Α.Τ.1 του Τιμολογίου και 98 ιστοί του άρθρου Α.Τ. 2 του Τιμολογίου).*
5. *Ο Ανάδοχος με αίτησή του ζητά την μετάθεση της ολοκλήρωσης της εγκατάστασης περιορισμένου αριθμού καμερών, καθώς δεν καθίσταται δυνατή έως 30.6.2026 η διασύνδεσή τους, για λόγους που εκφεύγουν της ευθύνης και του ελέγχου της Αναδόχου και οι οποίοι δεν δύνανται να αρθούν από αυτήν. Προς επίρρωση των λεγομένων του επικαλείται :*

«1. Έως σήμερα δεν έχει απαντηθεί από τη Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής το υποβληθέν αίτημα για την υπόδειξη των χώρων εγκατάστασης των εξυπηρετητών (servers) του συστήματος των καμερών.

2. Δεν έχει καθοριστεί από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης το λογισμικό διασύνδεσης (interface) του συστήματός μας με το πληροφοριακό σύστημα της Τροχαίας.

3. Προκαλούνται καθυστερήσεις στην εξέλιξη του έργου, οφειλόμενες σε απρόβλεπτες καταστάσεις και εξωγενείς παράγοντες, ορισμένοι εκ των οποίων επιβάλλουν τροποποιήσεις της Μελέτης Εφαρμογής, ανασχεδιασμό υλοποίησης του έργου, νέες άδειες εκτέλεσης εργασιών από τους δήμους και την τροχαία κ.λπ. Θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι οι εργασίες είναι διαδοχικές και η καθυστέρηση μιας εργασίας (π.χ. χωματουργικές εργασίες κατασκευής οδεύσεων ή/και εγκατάστασης ιστών) συμπαρασύρει και προκαλεί καθυστερήσεις στην εκτέλεση των λοιπών εργασιών όπως εγκατάσταση καμερών, σύνδεση με το ρυθμιστή, προγραμματισμός κ.λπ. Ενδεικτικά αναφέρονται τα εξής:

α. Ο Δήμος Αχαρνών προέβη στην αποξήλωση των εγκατεστημένων από την Ανάδοχο καμερών στον κόμβο Καραμανλή και Θρακομακεδόνων και ανακάλεσε τη διαθεσιμότητα του εν λόγω κόμβου για ιδίους λόγους, χωρίς προηγούμενη ενημέρωση και παρότι είχε χορηγήσει τη σχετική άδεια εγκατάστασης. Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι πρέπει να εξευρεθούν νέες θέσεις εγκατάστασης των καμερών αυτών και να εξασφαλιστούν νέες εγκρίσεις και άδειες.

β. . Σε πλήθος κόμβων ανακύπτουν ανυπέρβλητα εμπόδια, ευθύνης τρίτων φορέων, τα οποία δεν δύνανται να αρθούν από την Ανάδοχο, όπως ενδεικτικά οι περιπτώσεις που σχετίζονται με την ΣΤΑΣΥ (Γραμμές Τραμ) και τον ΟΣΕ, όπου δεν επετράπη η κατασκευή των προβλεπόμενων διελεύσεων της υποδομής των καμερών δια μέσου των υποδομών σταθερής τροχιάς. Και εδώ απαιτείται να εξευρεθούν νέες θέσεις εγκατάστασης των καμερών αυτών και να εξασφαλιστούν νέες εγκρίσεις και άδειες.

γ. Σε αρκετά σημεία, στα οποία σύμφωνα με τη Μελέτη Εφαρμογής και κατ' απαίτηση της Τροχαίας προβλεπόταν η τοποθέτηση καμερών, δεν κατέστη δυνατή η εγκατάστασή τους λόγω της ύπαρξης θεμελίων υφιστάμενων τεχνικών έργων (όπως γεφυρών κ.λπ.), οπότε αντίστοιχα αναζητήθηκε νέα θέση εγκατάστασης των καμερών αυτών, νέες εγκρίσεις και άδειες.

δ. Η Διεύθυνση Τροχαίας χορηγεί άδειες εργασιών αποκλειστικά κατά τις νυχτερινές ώρες, με συγκεκριμένο ωράριο εργασιών, όπου αρκετές φορές οι εργασίες σταματούν από την αστυνομία λόγω διατάραξης κοινής ησυχίας, δυσχεραίνοντας την πρόοδο των εργασιών.»

6. *Επί του εξεταζόμενου άνω αιτήματος του Αναδόχου και λαμβάνοντας υπ' όψιν τα πραγματικά στοιχεία της υπόθεσης, τα επικαλούμενα επιχειρήματα του Αναδόχου προς υποστήριξη του αιτήματος μετάθεσης της προθεσμίας και την εφαρμοζόμενη νομοθεσία, ισχύουν τα ακόλουθα :*

***α) Ως προς τον πρώτο και δεύτερο επικαλούμενο λόγο του Αναδόχου:** Στη σύμβαση προβλέπεται η προμήθεια δεκατριών (13) κεντρικών υπολογιστών, οι οποίοι θα εγκατασταθούν, ένας σε κάθε αρμόδιο Τμήμα Τροχαίας. Στους υπολογιστές αυτούς θα αποστέλλονται τα δεδομένα των παραβάσεων που καταγράφονται από τις κάμερες εντός της περιοχής αρμοδιότητας κάθε Τμήματος. Με το υπ' αριθ. πρωτ. 2501/2/628/1-νγ΄/22.04.2026 έγγραφό της, η Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής μας ενημέρωσε ότι από τη Διεύθυνση Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας έχει ήδη ενσωματωθεί στο Κέντρο Διαλειτουργικότητας η κατάλληλη διαδικτυακή υπηρεσία για την αυτόματη άντληση μεταδεδομένων παραβάσεων. Παράλληλα, με*

το ίδιο έγγραφο, μας ζητήθηκε η έναρξη και ολοκλήρωση της απαιτούμενης διασύνδεσης, επισημαίνοντας ότι «…η μη υλοποίηση διασύνδεσης θα έχει ως αποτέλεσμα τη "χειροκίνητη" διαδικασία αναζήτησης και καταγραφής των στοιχείων των ιδιοκτητών των οχημάτων, καθιστώντας τη διαδικασία εξαιρετικά χρονοβόρα και αναποτελεσματική, σε αντίθεση με τα αυτοματοποιημένα συστήματα (κάμερες Ο.ΣΥ. Α.Ε., Υ.ΨΗ.Δ.)». Κατόπιν αυτού, όπως μας ζητήθηκε παραδώσαμε στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, έναν υπολογιστή προκειμένου αυτοί να υλοποιήσουν σε συνεργασία μαζί μας το λογισμικό διασύνδεσης μεταξύ του λογισμικού μας και του λογισμικού της Αστυνομίας για την αυτόματη άντληση των παραβάσεων. Στην παρούσα φάση ο Ανάδοχος είναι σε συνεργασία με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης για την υλοποίηση της διασύνδεσης. Επίσης η Τροχαία δεν έχει απαντήσει στο με αρ. πρωτ. 689749/29.5.2026 έγγραφό μας για τον τρόπο και τον τόπο παράδοσης των υπόλοιπων υπολογιστών.

β) Ως προς τρίτο επικαλούμενο λόγο του Αναδόχου: *Τα γεγονότα που αναφέρει ο ανάδοχος είναι αληθή και είναι γεγονός ότι υπήρξαν σοβαρά προβλήματα στην εκτέλεση του έργου που οφείλονταν σε απρόβλεπτους παράγοντες με οφειλόμενους σε αβλεψία ή απρονοησία του αναδόχου. Υπήρξαν αρκετά προβλήματα όσον αφορά στην εγκατάσταση κυρίως των ιστών αλλά και στην κατασκευή των οδεύσεων, λόγω εμποδίων στις εκσκαφές που οφείλονταν κυρίως στην ύπαρξη σιδηροτροχιών που δεν κατέστη εφικτό να τμηθούν και στην ύπαρξη θεμελίων υφιστάμενων τεχνικών έργων (γεφυρών κ.λπ.). Στις περιπτώσεις αυτές απαιτήθηκε να εξευρεθούν νέες θέσεις εγκατάστασης των καμερών αυτών που δεν ήταν εφικτό να εγκατασταθούν για τις οποίες έπρεπε να εξασφαλιστούν νέες άδειες από τις αρμόδιες αρχές (αρχαιολογία, φυσικό αέριο, δήμους ή διευθύνσεις Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας, Τροχαία κ.λπ.).*

Επιπλέον καθυστερήσεις στην εκτέλεση των εργασιών προκλήθηκε εξαιτίας του γεγονότος ότι ενώ η τροχαία επέτρεπε την εκτέλεση των εργασιών κατά τις νυκτερινές ώρες, τα αστυνομικά τμήματα διέκοπταν την εκτέλεση των εργασιών λόγω καταγγελιών για διατάραξη κοινής ησυχίας. Συνεπώς υπήρχαν μέρες που οι εργασίες δεν εκτελέστηκαν και μεταφέρθηκαν σε άλλη ημερομηνία, όποτε το αρμόδιο αστυνομικό τμήμα επέτρεπε.

7. *Από τα ανωτέρω, προκύπτει ότι οι λόγοι που επικαλείται ο ανάδοχος για τη μετάθεση της συμβατικής προθεσμίας παράδοσης του Α.Τ.1 του Τιμολογίου και τους αναλογούντες ιστούς του Α.Τ.2 του Τιμολογίου είναι νόμιμοι, βάσιμοι και συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της παρ. 4 του άρθρου 206 του ν. 4412/2016.*

Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Α Σ Τ Ε

Τη χορήγηση μετάθεσης *της συμβατικής προθεσμίας παράδοσης της τμηματικής προθεσμίας του Α.Τ.1 του Τιμολογίου και τους αναλογούντες ιστούς του Α.Τ. 2 του Τιμολογίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 206 παρ.4 του Ν.4412/16 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,* ***κατά ένα (1) μήνα ήτοι έως τις 30.7.2026***

Μετά το πέρας των τοποθετήσεων, ο Πρόεδρος έθεσε προς ψήφιση την ανωτέρω εισήγηση.

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής
μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του
και

λαμβάνοντας υπόψη:

- τη χρηματοδότηση της εν θέματι σύμβασης από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης στο πλαίσιο του έργου "Sub 2 – 16631_Πρόγραμμα βελτίωσης οδικής ασφάλειας», που είναι ενταγμένο στον Άξονα 4.6. «Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων κλάδων οικονομίας της χώρας» (εφεξής: «το Πρόγραμμα»), βάσει της Απόφασης Ένταξης με αρ. πρωτ. 84454/12.12.2022 της ΚΥΑ των αναπληρωτών υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών,
- την υπ' αριθμ. 24SYMV015746693 2024-11-11 υπογραφείσα σύμβαση της Περιφέρειας Αττικής για «Προμήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία ηλεκτρονικών μέσων παρακολούθησης παραβιάσεων του ΚΟΚ», Αναδόχου «ΚΑΜΕΡΕΣ ΚΟΚ Κ/ΞΙΑ»,
- την υπ' αριθμ. 64/2025 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής, με την οποία εγκρίθηκε μετάθεση του χρόνου παράδοσης των υλικών της 1ης τμηματικής προθεσμίας των άρθρων Α.Τ. 1: «Προμήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία συσκευής ανίχνευσης παραβίασης ερυθρού σηματοδότη και καταγραφής αριθμού πινακίδων κυκλοφορίας» και Α.Τ. 2: «Προμήθεια και εγκατάσταση ιστού με βραχίονα γαλβανισμένου με τον κλωβό αγκύρωσης» του Τιμολογίου της σύμβασης «Προμήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία ηλεκτρονικών μέσων παρακολούθησης παραβιάσεων του ΚΟΚ», κατά τέσσερις (4) μήνες ήτοι έως τις 11.07.2025, συνεπεία ιδιαιτέρως σοβαρών λόγων που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των υλικών (κάμερες και ιστοί) χωρίς υπαιτιότητα του Αναδόχου,
- την υπ' αριθμ. 226/2025 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής, με την οποία εγκρίθηκε: α) μετάθεση του χρόνου παράδοσης μέρους των υλικών της 1ης τμηματικής προθεσμίας των άρθρων Α.Τ. 1 και Α.Τ. 2 του Τιμολογίου της σύμβασης, κατά τέσσερις (4) μήνες ήτοι έως τις 11.11.2025 συνεπεία ιδιαιτέρως σοβαρών λόγων που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των υλικών (κάμερες και ιστοί) χωρίς υπαιτιότητα του Αναδόχου, και β) παράταση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 204 του Ν.4412/16, του χρόνου παράδοσης μέρους των υλικών της 1ης τμηματικής προθεσμίας, ήτοι 51 καμερών του άρθρου Α.Τ.1 του Τιμολογίου και 41 ιστών του άρθρου Α.Τ. 2 του Τιμολογίου κατά τέσσερις (4) μήνες ήτοι έως τις 11.11.2025, οφειλόμενη σε υπαιτιότητα του Αναδόχου. Με την ίδια απόφαση επεβλήθη πρόστιμο στον ανάδοχο σύμφωνα με το άρθρο 207 του Ν.4412/16, ποσού 89.627,10 ευρώ για τα υλικά που δεν παραδόθηκαν εμπρόθεσμα από υπαιτιότητα του αναδόχου (51 κάμερες του άρθρου Α.Τ.1 του Τιμολογίου και 41 ιστοί του άρθρου Α.Τ. 2 του Τιμολογίου).
- την υπ' αριθμ. 49/2026 (ΑΔΑ:ΨΩΓΙ7Λ7-ΓΨΠ) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής, με την οποία εγκρίθηκε : α) μετάθεση του χρόνου παράδοσης 56 καμερών της 1ης & 2ης τμηματικής προθεσμίας και του συνόλου των καμερών της 3ης τμηματικής προθεσμίας του άρθρου Α.Τ. 1 : «Προμήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία συσκευής ανίχνευσης παραβίασης ερυθρού σηματοδότη και καταγραφής αριθμού πινακίδων κυκλοφορίας» καθώς και των αναλογούντων ιστών του Α.Τ. 2 : «Προμήθεια και εγκατάσταση ιστού με βραχίονα γαλβανισμένου με τον κλωβό αγκύρωσης» του Τιμολογίου, έως 30.06.2026, και β) παράταση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 204 του Ν.4412/16, του χρόνου παράδοσης μέρους των υλικών της 2ης τμηματικής προθεσμίας, ήτοι 123 καμερών του άρθρου Α.Τ.1 του Τιμολογίου και 98 ιστών του άρθρου Α.Τ. 2 του Τιμολογίου της σύμβασης, κατά τέσσερις (4) μήνες ήτοι έως τις 11.3.2026, οφειλόμενη σε υπαιτιότητα του Αναδόχου. Με την ίδια απόφαση επεβλήθη πρόστιμο στον ανάδοχο σύμφωνα με το άρθρο 207 του Ν.4412/16, ποσού 216.122,55

ευρώ για τα υλικά που δεν παραδόθηκαν εμπρόθεσμα από υπαιτιότητα του αναδόχου (123 κάμερες του άρθρου Α.Τ.1 του Τιμολογίου και 98 ιστοί του άρθρου Α.Τ. 2 του Τιμολογίου),

- το υπ' αριθμ. πρωτ. 31/0584/26-6-2026 αίτημα του Αναδόχου της εν θέματι σύμβασης για τη μετάθεση της ολοκλήρωσης της εγκατάστασης περιορισμένου αριθμού καμερών, καθώς δεν καθίσταται δυνατή έως 30.6.2026 η διασύνδεσή τους, για λόγους που εκφεύγουν της ευθύνης και του ελέγχου του Αναδόχου και οι οποίοι δεν δύνανται να αρθούν από αυτόν,
- το από 26.6.2026 πρακτικό-γνωμοδότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης & Παραλαβής της σύμβασης, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ' αριθμ. 271/2024 (ΑΔΑ: ΨΔΩΔ7Λ7-ΩΨΕ) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής και την υπ' αριθμ. 10/2026 (ΑΔΑ:62ΩΩ7Λ7-15Ν) όμοια για την τροποποίηση αυτής,
- την ανωτέρω εισήγηση της Δ/νσης Διαχείρισης Μητροπολιτικών Υποδομών της Περιφέρειας Αττικής και το σκεπτικό που αναλύεται σε αυτή,

αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Ι. Τη χορήγηση μετάθεσης της συμβατικής προθεσμίας παράδοσης της τμηματικής προθεσμίας του Α.Τ.1 του Τιμολογίου και τους αναλογούντες ιστούς του Α.Τ. 2 του Τιμολογίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 206 παρ.4 του Ν.4412/16 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, **κατά ένα (1) μήνα ήτοι έως τις 30.7.2026.**

ΙΙ. Η παρούσα απόφαση έχει αναδρομική ισχύ από τις 30/6/2026.

Κατά της ανωτέρω απόφασης ψήφισαν :
- οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ» κ.κ.: Α. Αυγερινού, Αικ. Γεράκη, Π. Γεωργιάδου, Α. Καββαδίας, Στ. Μπενετάτος, Β. Πετρόπουλος, Β. Συρίγος, Γ. Τάτσης, Ν. Χρονοπούλου,
- η ανεξάρτητη Περιφερειακή Σύμβουλος κ. Ι. Καραδήμα

Απείχαν της ψηφοφορίας :
- - οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της παράταξης «ΑΤΤΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ» κ.κ.: Γ. Ιωακειμίδης, Σπ. Αγγέλης, Κλ. Αποστολίδου, Χρ. Αυλωνίτου, Ε. Ιωακειμίδης, Κ. Κάβουρας, Μ. Καζάκου, Μ. Κοροβέση, Β. Λάσκαρη Κρασοπούλου, Μ. Μουζάλας, Γ. Μπαλάφας, Γ. Τσουκαλάς,
- ο Περιφερειακός Σύμβουλος της παράταξης «ΜΑΧΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ - ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ» κ. Φ. Καμπούρης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Π.Σ. **Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Π.Σ.**

ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΩΓΟΣ **ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΜΠΕΝΕΤΑΤΟΣ**