Ministry of Digital Governance
Digitally signed by Ministry of Digital Governance
Date: 2026.09.24 13:22:09 EEST
Reason:
Location: Athens

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΕΡΙΦ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 – 17
Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα
Τηλ.: 213 20 63 538
213 20 63 776

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Συνεδρίαση 45η

Απόφαση υπ' αριθμ. 1502/2026

Στην Αθήνα, σήμερα **22-09-2026**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **13:00**΄, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η **Περιφερειακή Επιτροπή**, **με μικτό τρόπο,** δια ζώσης στο κτίριο της Περιφέρειας Αττικής (Λ. Συγγρού 15-17) και με τηλεδιάσκεψη μέσω e-presence, ύστερα από την υπ' αριθ. πρωτ: **1194667/18-09-2026** πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στους Αντιπεριφερειάρχες και στις παρατάξεις, στις 18/09/2026.

Θέμα 49ο

Παράταση- Διατύπωση γνώμης της Διευθύνουσας Υπηρεσίας του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ ΤΑΠΗΤΩΝ (ΤΑΡΤΑΝ), ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΟΡΟΦΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ Ο.Α.Κ.Α».

Στην συνεδρίαση συμμετέχουν:
Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, κος Νικόλαος Χαρδαλιάς και
Τα τακτικά μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής κκ.:

- Αδαμοπούλου Γεωργία (Τζίνα)
- Μακρή Σταυρούλα (Ρούλα)
- Βοϊδονικόλας Σταύρος
- Παπασπύρου Αθανασία
- Μπαλάφας Γεώργιος
- Αγγέλης Σπυρίδων
- Γεράκη Αικατερίνη

Τα αναπληρωματικά μέλη κ.κ.

- Μωραϊτάκη Πικρού Ελευθερία (Ρίτα)
- Χιωτάκης Νικόλαος
- Μαγκανάρης Νικόλαος

Απόντες από την συνεδρίαση:

- Βάρσου Μαργαρίτα
- Βλάχου Γεωργία
- Κατσικάρης Δημήτριος

Τα ανωτέρω απόντα τρία (3) μέλη έχουν αντικατασταθεί από τα αναπληρωματικά τους μέλη, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
Χρέη Γραμματέα της Περιφερειακής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας Αττικής, κα Μαλέρδου Παγώνα.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς στην συνεδρίαση συμμετέχουν 11 από τα 11 μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Χαρδαλιάς Νικόλαος ενημερώνει τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής για την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων, στην οποία αναφέρονται τα εξής:

Σύμφωνα με τις διατάξεις:

1. τις διατάξεις του Ν.5314/2026 «Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης» (ΦΕΚ Α΄ 103/29-06-2026), όπως ισχύει.
2. του Π.Δ. 145/2010 (ΦΕΚ 238 Α'/27-12-2010), «Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής», όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση αριθμ. 44403 του Υπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ. 2494.Β/04-11-2011) «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της
Περιφέρειας Αττικής», την υπ'αρ.109290/39629/2016 Απόφαση του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (ΦΕΚ 4251/Β/29-12-2016) «Έγκριση της υπ'αρ.438/2016 Απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Αττικής με την οποία τροποποιείται ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής» και την υπ'αρ.37419/13479/2018 Απόφαση του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (ΦΕΚ 1661/Β/11-5-2018) «Έγκριση της υπ' αρ. 121/2018 Απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Αττικής με την οποία τροποποιείται-επικαιροποιείται ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής», όπως ισχύουν.
3. των άρθρων 8 και 176 του Ν.4018/2011 (ΦΕΚ 215 Α'/30-9-2011) «Ρύθμιση θεμάτων της Περιφέρειας Αττικής» και του Π.Δ. 7/2013 (ΦΕΚ 26Α' /31-01-2013) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του ν. 3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (Α΄ 42), αρμοδιότητας των Περιφερειών», καθώς και της Ερμηνευτικής Εγκυκλίου 6 με απ 13400/17-4-2013 της Γ. Δ/νσης Τοπ. Αυτ/σης του Υπουργείου Εσωτερικών, όπως ισχύουν
4. του Ν4412/2016 περί κατασκευής δημοσίων έργων, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει για το έργο του θέματος.
5. του Ν5056/2023 (ΦΕΚ 163 Α/06-10-2023) «Αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού, κατάργηση νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου δήμων, παρακολούθηση επιδόσεων τοπικής αυτοδιοίκησης οικονομική και διοικητική διαχείριση οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, ευζωία των ζώων συντροφιάς, κατασκευή και αναβάθμιση λειτουργούν των χερσαίων συνοριακών σταθμών και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών» και ειδικότερα των άρθρων 19,20,21 που αφορούν στην Περιφερειακή Επιτροπή & της παρ. 2 του άρθρου 26 όπου ορίζεται ότι «2. Από την αυτοδιοικητική περίοδο που άρχεται την 1η.1.2024, η οικονομική επιτροπή και η εκτελεστική επιτροπή περιφερειών καταργούνται και τις αρμοδιότητές τους ασκεί η περιφερειακή επιτροπή που συγκροτείται και εκλέγεται με βάση το άρθρο 19 (ν.
5056/23)», όπως ισχύει.

λαμβάνοντας υπόψη:
α. Ιστορικό
1. Την υπ' αριθμ. 184/2022 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής με την οποία εγκρίθηκε το Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων για το οικονομικό έτος 2023.
2. Την υπ' αριθμ. 185/2022 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής με την οποία εγκρίθηκε ο Προϋπολογισμός της Περιφέρειας Αττικής για το οικονομικό έτος 2023.
3. Την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 2757/2-1-2023 (ΑΔΑ: 6Θ8Ω7Λ7-Α24) Απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών της Περιφέρειας Αττικής, με την οποία εγκρίθηκε η ανάληψη υποχρέωσης πίστωσης από τον ΚΑΕ 9777.02.031 με δέσμευση πολυετούς υποχρέωσης συνολικού ύψους 5.847.840,00 € για τα έτη 2023-2025.
4. Την από 24/5/2022 Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής, του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΥΠ.ΠΟ.Α.) και του Ολυμπιακού Αθλητικού Κέντρου Αθηνών «Σπύρος Λούης».
5. Την υπ΄αριθμ. 851/08-02-2023 Απόφαση του Δ.Σ του Ο.Α.Κ.Α έγκρισης της μελέτης του έργου.
6. Την από 24-05-2024 Σύμβαση κατασκευής του έργου.
7. Την με απ 1113901/27-09-2024 (ΑΔΑ: ΨΟΚΖ7Λ7-ΖΑΓ) Απόφαση της ΔΤΕΠΑ με την οποία εγκρίθηκε ο 1ος ΑΠΕ-1ο ΠΚΤΜΝΕ για το έργο.
8. Την με αρ.πρωτ 1440912/16-12-2024 (ΑΔΑ: 6Ξ4Ρ7Λ7-ΡΥ5) Απόφαση Έγκρισης του 2ου ΑΠΕ.
9. Την με αρ.πρωτ 1284266/20-10-2025 (ΑΔΑ: 6ΦΚ57Λ7-Σ4Π) Απόφαση Έγκρισης του 3ου ΑΠΕ-3ου ΠΚΤΜΝΕ.
10. Το από 30.01.25 (αρ.πρωτ. 122603/30.01.25/ΔΤΕΠΑ) έγγραφο του αναδόχου περί προγραμματισμού εργασιών και απόδοσης χώρου εκτέλεσης εργασιών από το ΟΑΚΑ.

11. Το με αρ.πρωτ. 138677/03-02-2025 έγγραφο της ΔΤΕΠΑ προς ΟΑΚΑ για την παράδοση των χώρων.
12. Το με αρ.πρωτ. 292070/11-03-2025 έγγραφο της ΔΤΕΠΑ προς ΟΑΚΑ για κίνδυνο ημιτελούς έργου.
13. Το από 28/03/25 (αρ.πρωτ. 374717/28.03.25/ΔΤΕΠΑ) έγγραφο του ΟΑΚΑ με το οποίο ορίστηκε η ημερομηνία παράδοση του Κεντρικού Σταδίου.
14. Το από 29/04/2025 (αρ.πρωτ. 503001/29.04.2025/ΔΤΕΠΑ) μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με το οποίο μας κοινοποιήθηκε έγγραφο του ΤΑΙΠΕΔ, για τις εργασίες αποκατάστασης του μεταλλικού στεγάστρου του Κεντρικού Σταδίου.
15. Τα με αρ. πρωτ. 1284238 /20.10.2025/ΔΤΕΠΑ ,αρ. πρωτ. 112367/28.01.2026/ΔΤΕΠΑ & 297477/06.03.2026/ΔΤΕΠΑ, 05-03-2026 (αρ. πρωτ.287412/05.03.26) και από 20.04.26 (αρ.πρωτ.484972/20.04.26) έγγραφα της ΔΤΕΠΑ προς το ΟΑΚΑ για τον προγραμματισμό εργασιών στο Κεντρικό Στάδιο και κίνδυνο ημιτελούς έργου.
16. Την από 25-11-2025 Παράταση-Τροποποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης του έργου μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής, του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΥΠ.ΠΟ.Α.) και του Ολυμπιακού Αθλητικού Κέντρου Αθηνών «Σπύρος Λούης».
17. Την με αρ. 1828/2025 απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής έγκρισης παράτασης εργασιών του έργου έως 24.09.2026.
18. Το με α.π. 6679/24-07-2026 (απ 986267/27-07-2026/ΔΤΕΠΑ) έγγραφο του ΟΑΚΑ για πρόσθετες εργασίες που προέκυψαν κατά την διάρκεια εκτέλεσης του έργου.
19. Την από 30-07-2025 (αρ. πρωτ. 1007091/30.07.2026/ΔΤΕΠΑ) αίτηση του αναδόχου για Παράταση Εργασιών.
20. Το γεγονός ότι το έργο εκτελείται εμπρόθεσμα.

β. το αντικείμενο του έργου:

Το έργο αφορά στην αποκατάσταση του στίβου του Ο.Α.Κ.Α. «ΣΠΥΡΟΣ ΛΟΥΗΣ». Συγκεκριμένα θα αντικατασταθεί ο ελαστικός συνθετικός τάπητας που είναι επιστρωμένος σήμερα μέσα στα όρια της εσωτερικής περίφραξης του αγωνιστικού χώρου ο οποίος έχει αλλοιωθεί από φθορές λόγω χρόνου. Η επιφάνεια επίστρωσης του νέου ελαστικού συνθετικού τάπητα είναι περίπου 6.750 m^2. Ειδικότερα στον ελαστικό συνθετικό τάπητα ισχύουν οι προδιαγραφές επιδόσεων για συνθετικά δάπεδα επιφανειών στίβου της Διεθνούς Ένωσης Ομοσπονδιών Κλασικού Αθλητισμού/International Association of Athletics Federations (I.A.A.F), σύμφωνα και με το εν ισχύ Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ 14877:2013, όπου αναφέρεται (σελ 4, 1 Scope, Note 3), ότι για εγκαταστάσεις υψηλών προδιαγραφών υπερισχύουν εκείνες της I.A.A.F , το εν ισχύ τμήμα του προτύπου DIN 18035-6 (Αθλητικοί χώροι - Μέρος 6 Συνθετικές επιφάνειες), ιδιαίτερα για το μέρος του που αφορά στην Περιβαλλοντική Συμβατότητα και τέλος την πρότυπη τεχνική προδιαγραφή της Γ.Γ.Α. ΕΞ ΥΛ ΔΑΠ2/Τρ2, όπως ισχύει σήμερα. Προκειμένου οι επιδόσεις να αναγνωρίζονται επίσημα διεθνώς και οι εγκαταστάσεις να εξυπηρετούν το πρόγραμμα διεθνών συναντήσεων η χάραξη, η γραμμογράφηση και οι διαστάσεις των αγωνισμάτων θα πρέπει να εκπληρώνουν τις απαιτήσεις της Διεθνούς Ομοσπονδίας Ερασιτεχνικού Αθλητισμού και συγκεκριμένα στην έκδοση της IAAF Track and Field Facillities Manual. Επιπλέον, ο ελαστικός συνθετικός τάπητας θα πρέπει να έχει χρησιμοποιηθεί δύο ή τρεις φορές σε Ολυμπιακούς αγώνες ή σε αγώνες παγκόσμιων πρωταθλημάτων τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια.
Επίσης θα αντικατασταθεί ο ελαστικός συνθετικός τάπητας που είναι επιστρωμένος σήμερα στα βοηθητικά στάδια Κ1 και Κ2 με νέο ελαστικό συνθετικό τάπητα και για τους τάπητες αυτούς θα ισχύουν οι παραπάνω προδιαγραφές της Διεθνούς Ένωσης Ομοσπονδιών Κλασικού Αθλητισμού/International Association of Athletics Federations (I.A.A.F), όπως περιγράφονται παραπάνω.
Μέχρι σήμερα έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες κατασκευής των ελαστικών συνθετικών ταπήτων (ταρτάν) στα βοηθητικά Στάδια Κ1 και Κ2, στο Κλειστό Προπονητήριο του ΣΕΓΑΣ και στο Κλειστό Προθερμαντήριο του Κεντρικού Σταδίου. Επίσης, έχουν ολοκληρωθεί και οι εργασίες της στεγανοποίησης της οροφής του Κλειστού Κολυμβητηρίου. Για τις προαναφερθείσες ολοκληρωμένες εργασίες έχουν γίνει και οι διοικητικές παραλαβές των αυτοτελών τμημάτων του έργου. Επιπλέον έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες αποξήλωσης του παλαιού συνθετικού ελαστικού

τάπητα του Κεντρικού Σταδίου. Το οικονομικό αντικείμενο των παραπάνω εργασιών αντιστοιχεί σε 67% του συνολικού οικονομικού αντικειμένου του έργου.

γ. σχετικά με την παράταση της Συνολικής Προθεσμίας του Έργου:

Ο ανάδοχος με το από 30-07-2026 (απ 1007091/30-07-2026/ΔΤΕΠΑ) αίτημά του, ζητά την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά δύο (2) μήνες.

Σχετικά με τη μέχρι σήμερα πορεία του έργου, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τα κάτωθι:
Η Σύμβαση του έργου υπογράφηκε στις 24-05-2024 και ο χρόνος περαίωσης των εργασιών ήταν δώδεκα (12) μήνες, ήτοι έως τις 24-05-2025. Με την υπ΄αρ. 1828/2025 (ΑΔΑ: 9Κ487Λ7-ΑΛ1) Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής εγκρίθηκε η Συνολική Προθεσμία του έργου του θέματος, έως και τις 24-09-2026. Η παράταση που δόθηκε περιλάμβανε:

1) χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών, όσο το χρονικό διάστημα της Οριακής Προθεσμίας (ΟΠ) του έργου, με αφετηρία την 24-05-2025 και ημερομηνία λήξης αυτής την 23-11-2025.
2) χρονικό διάστημα δέκα (10) μηνών, όσο δηλαδή το χρονικό διάστημα το οποίο αιτήθηκε ο ανάδοχος με αφετηρία την 24-11-2025 και ημερομηνία λήξης αυτής την 24-09-2026, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου.

Οι εργασίες που υπολείπονται στο έργο είναι οι εργασίες κατασκευής του νέου συνθετικού ελαστικού τάπητα (ταρτάν) του Κεντρικού Σταδίου «ΣΠΥΡΟΣ ΛΟΥΗΣ». Το ΟΑΚΑ με το α.π. 6679/24-07-2026 (απ 986267/27-07-2026/ΔΤΕΠΑ) έγγραφό του, αναφέρει την ανάγκη εκτέλεσης πρόσθετων εργασιών στο Κεντρικό Στάδιο, οι οποίες διαπιστώθηκαν κατόπιν των εργασιών της αποξήλωσης του παλιού συνθετικού ελαστικού τάπητα και οι οποίες ήταν αδύνατο να προβλεφθούν κατά το στάδιο εκπόνησης της εγκεκριμένης μελέτης του έργου. Οι εργασίες αυτές αφορούν στην αποκατάσταση της υπόβασης του παλαιού συνθετικού τάπητα, στην αντικατάσταση των περιμετρικών καναλιών απορροής των ομβρίων καθώς και στην αντικατάσταση των ελαστικών προστατευτικών των σκαμμάτων και στην αντικατάσταση χαλύβδινων καλυμμάτων των φρεατιών που εξυπηρετούν το στάδιο.
Όπως αναφέρει και ο ανάδοχος στο αίτημά του, εξαιτίας των εργασιών αποκατάστασης του μεταλλικού στεγάστρου του Κεντρικού Σταδίου «ΣΠΥΡΟΣ ΛΟΥΗΣ» από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΙΠΕΔ), το οποίο εκτελεί τη σύμβαση «Στατικής και Λειτουργικής Αποκατάστασης των Στεγάστρων Κεντρικού Σταδίου και Ποδηλατοδρομίου του Ο.Α.Κ.Α.», ο ανάδοχος μπόρεσε να ξεκινήσει τις εργασίες της της αποξήλωσης του παλιού συνθετικού ελαστικού τάπητα (ταρτάν) στις 31-07-2026. Επίσης μέσα στο μήνα Σεπτέμβριο διεξάγονται αγώνες στους οποίους συμμετέχει η ΠΑΕ Παναθηναϊκός και η ημερομηνία έναρξης των εργασιών κατασκευής του ελαστικού τάπητα μετατίθεται στις 14 Σεπτεμβρίου 2026. Ομοίως έχει διοργανωθεί και συναυλία για τις 26 Σεπτεμβρίου 2026, για την οποία χρειάζεται να εργαστούν τα συνεργεία διοργάνωσης για να στηθεί η συναυλιακή εγκατάσταση εντός του Κεντρικού Σταδίου, από τις 22 Σεπτεμβρίου. Εξαιτίας αυτών προκύπτει ότι ο ανάδοχος μπορεί να ξεκινήσει τις εργασίες εντός του Σταδίου μετά τις 26 Σεπτεμβρίου 2026.
Σύμφωνα με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα του έργου, το συνολικό διάστημα που απαιτείται για την ολοκλήρωση της κατασκευής ελαστικού τάπητα του Κεντρικού Σταδίου είναι εξήντα πέντε (65) ημέρες .
Μέχρι και τις 24-09-2026, ημερομηνία λήξης της Συνολικής Προθεσμίας του έργου, δεν είναι δυνατόν να ολοκληρωθούν οι εργασίες του έργου του θέματος, για τους λόγους που προαναφέρθηκαν.

Κατόπιν των ανωτέρω, προκύπτει ότι, σύμφωνα και με το αίτημα του αναδόχου, για το έργο του θέματος θα πρέπει να εγκριθεί παράταση της Συνολικής Προθεσμίας του έργου, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, με αναθεώρηση για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών, ήτοι έως την 24-11-2026.

Και επειδή:

- Για το έργο ισχύουν οι διατάξεις του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και ειδικότερα του άρθρου 147.

- Η καθυστέρηση των εργασιών οφείλεται στην καθυστέρηση παραχώρησης του χώρου του Κεντρικού Σταδίου «ΣΠΥΡΟΣ ΛΟΥΗΣ» από το ΟΑΚΑ(Κυρίου του έργου).

- Για την καθυστέρηση των εργασιών δεν υπάρχει αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου. Προκειμένου να ολοκληρωθούν ημιτελή και αυτοτελή τμήματα του έργου μέσω των συμβατικών εργασιών είναι απαραίτητη η παράταση της Συνολικής Προθεσμίας.Το χρονικό διάστημα των δύο (2) μηνών κρίνεται επαρκές και εύλογο για την ολοκλήρωση του έργου.

διατυπώνει τη γνώμη

ότι, είναι απαραίτητη η Παράταση με αναθεώρηση, της Συνολικής Προθεσμίας του έργου, ίση με δύο (2) μήνες και παρακαλεί την Προϊσταμένη Αρχή να αποφασίσει σχετικά, αφού λάβει υπόψη της τα παραπάνω.

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της
η Περιφερειακή Επιτροπή
ομόφωνα αποφασίζει:

Τη χορήγηση παράτασης με αναθεώρηση, της Συνολικής Προθεσμίας του έργου: «Συντήρηση – αντικατάσταση του συνόλου των ελαστικών συνθετικών τάπητων (ταρτάν), στεγανοποιήσεις ορόφων και αντικατάσταση τμημάτων περίφραξης Ο.Α.Κ.Α»., ίση με δύο (2) μήνες.

- Το τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής κα. Γεράκη Αικατερίνη απέχει από την ψηφοφορία.
- Το αναπληρωματικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής κ. Μαγκανάρης Νικόλαος απέχει από την ψηφοφορία.

Ο Πρόεδρος

Νικόλαος Χαρδαλιάς

Τα Μέλη
Αδαμοπούλου Γεωργία (Τζίνα)
Μακρή Σταυρούλα (Ρούλα)
Βοϊδονικόλας Σταύρος
Παπασπύρου Αθανασία
Μπαλάφας Γεώργιος
Αγγέλης Σπυρίδων
Γεράκη Αικατερίνη
Μωραϊτάκη Πικρού Ελευθερία (Ρίτα)
Χιωτάκης Νικόλαος
Μαγκανάρης Νικόλαος