Ministry of Digital Governance
Digitally signed by Ministry of Digital Governance
Date: 2026.09.24 13:29:19 EEST
Reason:
Location: Athens

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΕΡΙΦ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 – 17
Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα
Τηλ.: 213 20 63 538
213 20 63 776

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Συνεδρίαση 45η

Απόφαση υπ' αριθμ. 1506/2026

Στην Αθήνα, σήμερα **22-09-2026**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **13:00**΄, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η **Περιφερειακή Επιτροπή**, **με μικτό τρόπο,** δια ζώσης στο κτίριο της Περιφέρειας Αττικής (Λ. Συγγρού 15-17) και με τηλεδιάσκεψη μέσω e-presence, ύστερα από την υπ' αριθ. πρωτ: **1194667/18-09-2026** πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στους Αντιπεριφερειάρχες και στις παρατάξεις, στις 18/09/2026.

Θέμα 53ο

Παράταση συνολικής προθεσμίας της μελέτης της 1ης Εκτελεστικής Σύμβασης με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ & ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΧΕΛΙΔΟΝΟΥΣ» της συμφωνίας – πλαίσιο της «ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΛΕΤΩΝ» αναδόχου «Κ. ΣΤΑΜΟΣ & ΣΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ Ε.Ε. – ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ του ΣΑΒΒΑ».

Στην συνεδρίαση συμμετέχουν:
Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, κος Νικόλαος Χαρδαλιάς και
Τα τακτικά μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής κκ.:

- Αδαμοπούλου Γεωργία (Τζίνα)
- Μακρή Σταυρούλα (Ρούλα)
- Βοϊδονικόλας Σταύρος
- Παπασπύρου Αθανασία
- Μπαλάφας Γεώργιος
- Αγγέλης Σπυρίδων
- Γεράκη Αικατερίνη

Τα αναπληρωματικά μέλη κ.κ.

- Μωραϊτάκη Πικρού Ελευθερία (Ρίτα)
- Χιωτάκης Νικόλαος
- Μαγκανάρης Νικόλαος

Απόντες από την συνεδρίαση:

- Βάρσου Μαργαρίτα
- Βλάχου Γεωργία
- Κατσικάρης Δημήτριος

Τα ανωτέρω απόντα τρία (3) μέλη έχουν αντικατασταθεί από τα αναπληρωματικά τους μέλη, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
Χρέη Γραμματέα της Περιφερειακής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας Αττικής, κα Μαλέρδου Παγώνα.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς στην συνεδρίαση συμμετέχουν 11 από τα 11 μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Χαρδαλιάς Νικόλαος ενημερώνει τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής για την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων, στην οποία αναφέρονται τα εξής:

Σύμφωνα με τις διατάξεις :

1. Τις διατάξεις του Ν.5314/2026 «Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης» (ΦΕΚ 103/Α'/29-6-2026), όπως ισχύει σήμερα.
2. Τη με αριθμ. 37419/13479 (ΦΕΚ 1661/Β'/11-5-2018) απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής: «Έγκριση της 121/2018 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής, περί της τροποποίησης - επικαιροποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής».
3. Το άρθρο 8 του Ν.4018/2011 (ΦΕΚ 215/Α'/30-9-2011) «Ρύθμιση θεμάτων της Περιφέρειας Αττικής» και του ΠΔ 7/2013 (ΦΕΚ 26/Α'/31-1-2013).
4. Του Ν.4412/2016, περί κατασκευής δημοσίων έργων, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
5. Τα συμβατικά τεύχη και το φάκελο της μελέτης.
6. Το υπ' αρ. πρωτ. ΔΤΕΠΑ 1004240/29-7-2026 αίτημα του αναδόχου για παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης της μελέτης του θέματος κατά ένα (1) έτος, ήτοι μέχρι τις 2-8-2027.

Ιστορικό και συμβατικά στοιχεία:

1. Η συμφωνία – πλαίσιο της μελέτης «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΛΕΤΩΝ» (ΑΔΑΜ: 18SYMV003664581) υπογράφηκε στις 10-9-2018 μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του αναδόχου «Κ. ΣΤΑΜΟΣ & ΣΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ Ε.Ε. – ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ του ΣΑΒΒΑ», με προθεσμία έως τις 10-9-2021.

2. Το από 2-5-2019 ιδιωτικό συμφωνητικό εκτελεστικής σύμβασης (1η Ε.Σ.) για την ανάθεση εκπόνησης της μελέτης με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ & ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΧΕΛΙΔΟΝΟΥΣ» (ΑΔΑΜ: 19SYMV004913443) στα πλαίσια της ανωτέρω συμφωνίας – πλαίσιο, με προθεσμία έως τις 3-5-2021.

3. Με την με αρ. πρωτ. 238462/30-5-2019 (ΑΔΑ Ω0ΥΞ7Λ7-ΡΗΨ) απόφαση ΔΤΕΠΑ, εγκρίθηκε το από 16-5-2019 χρονοδιάγραμμα μελέτης που υπέβαλε ο ανάδοχος, σύμφωνα με το οποίο η διάρκεια της 1ης Ε.Σ. ανέρχεται σε 24 μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης, ήτοι έως τις 3-5-2021.

4. Στις 29-7-2019 υπεβλήθη από τον ανάδοχο η Υδρολογική Μελέτη (αρ. πρωτ. ΔΤΕΠΑ 425046/29-7-2019) η οποία εγκρίθηκε με την υπ. αρ. πρωτ. 498348/2-9-2019 Απόφαση της Δ/νουσας Υπηρεσίας.

5. Στις 3-2-2020 υπεβλήθη εμπρόθεσμα από τον ανάδοχο α) η Γεωτεχνική Έρευνα – Μελέτη, β) η Προμελέτη Έργων Διευθέτησης, γ) η Μελέτη Οριοθέτησης και δ) η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) (αρ. πρωτ. ΔΤΕΠΑ 89303/3-2-2020), ενώ - κατόπιν υποδείξεων της Δ/νουσας Υπηρεσίας - στις 2-6-2020 επανυπεβλήθη η Γεωτεχνική Έρευνα – Μελέτη (αρ. πρωτ. ΔΤΕΠΑ 356633/2-6-2020) και στις 22-6-2020 επανυπεβλήθησαν η Προμελέτη Έργων Διευθέτησης, η Μελέτη Οριοθέτησης και η ΜΠΕ (αρ. πρωτ. ΔΤΕΠΑ 421875/22-6-2020).

6. Με το υπ' αρ. πρωτ. ΔΤΕΠΑ 477878/7-7-2020 διαβιβάστηκε η μελέτη οριοθέτησης και έργων διευθέτησης στην ΕΥΔΑΠ προκειμένου να ενημερωθεί για την ανάγκη υψομετρικής μετατόπισης αγωγών.

7. Με το υπ' αρ. πρωτ. ΔΤΕΠΑ 503871/15-7-2020 διαβιβάστηκε η ΜΠΕ στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής – Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού (Π.Ε.Τ. 2007338128).

8. Με την υπ' αρ. πρωτ. ΔΤΕΠΑ 510338/16-7-2020 Απόφαση της Δ/νουσας Υπηρεσίας εγκρίθηκε η Προμελέτη των Έργων Διευθέτησης της μελέτης του θέματος.

9. Με το υπ' αρ. πρωτ. 57979/3065/23-7-2020 (ΔΤΕΠΑ 547706/28-7-2020) έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής – Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού, διατυπώθηκαν παρατηρήσεις επί της υποβληθείσας ΜΠΕ.

10. Με το υπ' αρ. πρωτ. ΔΤΕΠΑ 570442/4-8-2020 έγγραφο διαβιβάστηκαν στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής συμπληρωματικά στοιχεία και διευκρινίσεις επί της ΜΠΕ.

11. Με το υπ' αρ. πρωτ. 66185/3515/27-8-2020 (ΔΤΕΠΑ 633545/2-9-2020) διαβιβάστηκε η ΜΠΕ από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής στις αρμόδιες υπηρεσίες για γνωμοδότηση.

12. Με το υπ' αρ. πρωτ. 16512/18-9-2020 (ΔΤΕΠΑ 702416/22-9-2020) έγγραφο της ΕΥΔΑΠ, ζητήθηκε η τροποποίηση της μελέτης οριοθέτησης και έργων διευθέτησης του ρέματος Χελιδονούς.

13. Κατόπιν του ανωτέρω εγγράφου, η ΔΤΕΠΑ ζήτησε με το υπ' αρ. πρωτ. 749181/6-10-2020 έγγραφό της στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής την προσωρινή αναστολή της διαδικασίας έκδοσης ΑΕΠΟ.

14. Ο ανάδοχος επανυπέβαλε σχέδια οριζοντιογραφίας και μηκοτομής της μελέτης οριοθέτησης & έργων διευθέτησης του ρέματος Χελιδονούς κατόπιν των υποδείξεων της ΕΥΔΑΠ με το υπ' αρ. πρωτ. ΔΤΕΠΑ 899458/20-11-2020 έγγραφο, τα οποία διαβιβάστηκαν στην ΕΥΔΑΠ με το υπ' αρ. πρωτ. ΔΤΕΠΑ 974846/16-12-2020 έγγραφο.

15. Με την υπ' αρ. πρωτ. ΔΤΕΠΑ 942653/7-12-2020 Απόφαση της Δ/νουσας Υπηρεσίας εγκρίθηκαν η Γεωτεχνική Έρευνα – Μελέτη της μελέτης του θέματος.

16. Στις 28-12-2020 εστάλη στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής το υπ' αρ. πρωτ. ΔΤΕΠΑ 1001955/28-12-2020 έγγραφο για την αναίρεση της προσωρινής αναστολής της διαδικασίας έκδοσης ΑΕΠΟ, δεδομένου ότι διευθετήθηκε το πρόβλημα που είχε προκύψει στη χάραξη του κλειστού αγωγού διευθέτησης του ρέματος Χελιδονούς.

17. Με την υπ' αρ. 515/2-3-2021 (ΑΔΑ ΩΗΨ77Λ7-Ψ6Υ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής, εγκρίθηκε α) η παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης της μελέτης της 1ης Εκτελεστικής Σύμβασης του θέματος κατά εννέα (9) μήνες, ήτοι έως τις 3-2-2022, και β) η παράταση της συνολικής προθεσμίας της συμφωνίας – πλαισίου του θέματος έως τις 3-2-2022 για την ολοκλήρωση της 1ης εκτελεστικής σύμβασης

18. Με το υπ' αρ. πρωτ. 32246/14-10-2021 (ΔΤΕΠΑ 128227/14-10-2021) έγγραφο της Δ/νσης Περιβαλλοντικού και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, η *«εν θέματι Περιβαλλοντική μελέτη του έργου βρίσκεται σε αναμονή συλλογής γνωμοδοτήσεων και απόψεων»*.

19. Με την υπ' αρ. 113/1-2-2022 (ΑΔΑ 9ΔΖ67Λ7-Α5Π) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής, εγκρίθηκε α) η παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης της μελέτης της 1ης Εκτελεστικής Σύμβασης του θέματος κατά εννέα (9) μήνες, ήτοι έως τις 3-11-2022, και β) η παράταση της συνολικής προθεσμίας της συμφωνίας – πλαισίου του θέματος έως τις 3-11-2022 για την ολοκλήρωση της 1ης εκτελεστικής σύμβασης

20. Το με αρ. πρωτ. 421953/12-5-2022 έγγραφο της Δ/νουσας Υπηρεσίας προς το Τμ. Περιβαλλοντικού και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής ζητήθηκε ενημέρωση σχετικά με την πορεία έκδοσης ΑΕΠΟ, δεδομένης της σημαντικής καθυστέρησης της διαδικασίας έκδοσής της.

21. Με το υπ' αρ. 64930/19-5-2022 έγγραφό του το Τμ. Περιβαλλοντικού και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής ζήτησε εκ νέου, άμεση γνωμοδότηση των αρμόδιων φορέων επί της υποβληθείσας ΜΠΕ.

22. Με την υπ' αρ. 2444/25-10-2022 (ΑΔΑ ΩΖΟΠ7Λ7-6Φ6) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής, εγκρίθηκε α) η παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης της μελέτης της 1ης Εκτελεστικής Σύμβασης του θέματος κατά εννέα (9) μήνες, ήτοι έως τις 3-8-2023, και β) η παράταση της συνολικής προθεσμίας της συμφωνίας – πλαισίου του θέματος έως τις 3-8-2023 για την ολοκλήρωση της 1ης εκτελεστικής σύμβασης

23. Με τα υπ' αρ. πρωτ. 1377016/22-12-2022 έγγραφό της η ΔΤΕΠΑ αιτήθηκε στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής την επίσπευση της διαδικασίας έκδοσης της ΑΕΠΟ

24. Με την υπ' αρ. 1764/25-7-2023 (ΑΔΑ 63ΕΕ7Λ7-400) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής, εγκρίθηκε α) η παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης της μελέτης της 1ης Εκτελεστικής Σύμβασης του θέματος κατά εννέα (9) μήνες, ήτοι έως τις 3-5-2024, και β) η ισόχρονη παράταση της συνολικής προθεσμίας της συμφωνίας – πλαισίου του θέματος έως τις 3-5-2024 για την ολοκλήρωση της 1ης εκτελεστικής σύμβασης

25. Με το υπ' αρ. πρωτ. ΔΤΕΠΑ 1034101/29-8-2023 έγγραφο ζητήθηκε από το Δασαρχείο Πεντέλης η άμεση γνωμοδότησή του επί της ΜΠΕ.

26. Με το υπ' αρ. πρωτ. 458846/31-8-2023 έγγραφο, το Δασαρχείο Πεντέλης γνωμοδότησε θετικά επί της ΜΠΕ.

27. Με το υπ' αρ. πρωτ. 474587/7-9-2023 έγγραφο της Δ/νσης Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών προς την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής ζητήθηκε η τροποποίηση της υποβληθείσας ΜΠΕ.

28. Με το υπ' αρ. πρωτ. 74896/21-9-2023 (ΔΤΕΠΑ 1137644/21-9-2023) έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής ζητήθηκε στο ΔΤΕΠΑ και τον ανάδοχο η τροποποίηση της υποβληθείσας ΜΠΕ.

29. Με τα υπ' αρ. πρωτ. ΔΤΕΠΑ 1485513/1-12-2023 και 1582831/21-12-2023 έγγραφα, ο ανάδοχος υπέβαλε στη ΔΤΕΠΑ την τροποποιημένη ΜΠΕ σε φυσική και ψηφιακή μορφή.

30. Με το υπ' αρ. πρωτ. ΔΤΕΠΑ 88436/22-1-2024 διαβιβάστηκε η τροποποιημένη ΜΠΕ στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής.

31. Με το υπ' αρ. πρωτ. ΔΤΕΠΑ 91782/23-1-2024 ο ανάδοχος υπέβαλε σχέδιο του 1ου Συγκριτικού Πίνακα.

32. Με το υπ' αρ. πρωτ. ΔΤΕΠΑ 92788/23-1-2024 διαβιβάστηκε η τροποποιημένη μελέτη οριοθέτησης στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής.

33. Με το υπ' αρ. πρωτ. 18438/27-2-2024 έγγραφο διαβιβάστηκε εκ νέου η ΜΠΕ από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής στους αρμόδιους φορείς για γνωμοδότηση.

34. Με το υπ' αρ. πρωτ. ΔΤΕΠΑ 265581/28-2-2024 έγγραφο ζητήθηκε από τη ΔΤΕΠΑ στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής η επίσπευση των διαδικασιών περιβαλλοντικής αδειοδότησης.

35. Με το υπ' αρ. πρωτ. 300386/6-3-2024 το Περιφερειακό Συμβούλιο της Περιφέρειας Αττικής ζήτησε από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Κηφισιάς την άμεση γνωμοδότησή του επί της υποβληθείσας ΜΠΕ.

36. Με το υπ' αρ. πρωτ. 31258/10-4-2024 έγγραφο της Δ/νσης Υδάτων διατυπώθηκαν παρατηρήσεις επί της ΜΠΕ.

37. Με το υπ' αρ. πρωτ/ ΔΤΕΠΑ 467962/11-4-2024 έγγραφο προς την Δ/νση Υδάτων σχετικά με την ΜΠΕ δόθηκαν διευκρινίσεις επί των παρατηρήσεων.

38. Με την υπ' αρ. 577/19-4-2024 (ΑΔΑ 9ΚΜΧ7Λ7-ΘΒΠ) απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής, εγκρίθηκε α) η παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης της μελέτης της 1ης Εκτελεστικής Σύμβασης του θέματος κατά εννέα (9) μήνες, ήτοι έως τις 3-2-2025, και β) η ισόχρονη παράταση της συνολικής προθεσμίας της συμφωνίας – πλαίσιο του θέματος έως τις 3-2-2025 για την ολοκλήρωση της 1ης εκτελεστικής σύμβασης.

39. Με το υπ' αρ. πρωτ. 38010/13-5-2024 η Δ/νσης Υδάτων γνωμοδότησε θετικά επί της ΜΠΕ.

40. Με το υπ' αρ. πρωτ. 39835/21-5-2024 έγγραφο του Τμ. Πολεοδομικού Σχεδιασμού & Εφαρμογών, της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού, της Γενικής Δ/νσης Χωροταξικής Περιβαλλοντικής και Αγροτικής Πολιτικής, της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, διατυπώθηκαν παρατηρήσεις επί της μελέτης οριοθέτησης & έργων διευθέτησης ρέματος Χελιδονούς, και ζητήθηκε η παροχή διευκρινήσεων σχετικά με την υδραυλική μελέτη διευθέτησης της μελέτης.

41. Με το υπ' αρ. πρωτ. ΔΤΕΠΑ 639230/28-5-2024 επανυπεβλήθη η μελέτη οριοθέτησης σε ψηφιακή μορφή.

42. Με το υπ' αρ. πρωτ. ΔΤΕΠΑ 649357/29-5-2024 έγγραφο του αναδόχου διαβιβάστηκαν διευκρινήσεις προς το Δασαρχείο Πεντέλης.

43. Με το υπ' αρ. πρωτ. 681708/5-6-2024 έγγραφο του αναδόχου υπεβλήθη η μελέτη οριοθέτησης με την υπογεγραμμένη τοπογραφική μελέτη (Τεύχος Τ4).

44. Με το υπ' αρ. πρωτ. ΔΤΕΠΑ 816618/5-7-2024 υπεβλήθη τεχνικό υπόμνημα της ΜΠΕ σε 4 αντίγραφα σε έντυπη και ψηφιακή μορφή.

45. Με το υπ' αρ. πρωτ. 51544/9-7-2024 υπεβλήθη από τον ανάδοχο τεχνικό υπόμνημα της ΜΠΕ στην ΔΙΠΑ σε 3 αντίγραφα σε έντυπη και ψηφιακή μορφή.

46. Με το υπ' αρ. πρωτ. 65330/16-9-2024 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης διατυπώθηκαν παρατηρήσεις επί της υποβληθείσας μελέτης οριοθέτησης και ζητήθηκε η παροχή διευκρινήσεων σχετικά με την υδραυλική μελέτη διευθέτησης.

47. Με του υπ' αρ. πρωτ. 66609/24-9-2024 έγγραφο του αναδόχου προς την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής υπεβλήθησαν οι ζητούμενες διευκρινίσεις.

48. Με το υπ' αρ. πρωτ. 21863/25-9-2024 έγγραφο του αναδόχου προς την ΕΥΔΑΠ ζητήθηκαν στοιχεία αγωγών και διατυπώθηκε η ανάγκη μετατόπισης τους.

49. Με το υπ' αρ. πρωτ. ΔΤΕΠΑ 1102799/25-9-2024 η ΕΥΔΑΠ απάντησε στο αίτημα του αναδόχου.

50. Με το υπ' αρ. 77624/7-11-2024 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής διατυπώθηκαν εκ νέου παρατηρήσεις επί της υποβληθείσας ΜΠΕ.

51. Με το υπ' αρ. πρωτ. ΔΤΕΠΑ 1316496/18-11-2024 υπεβλήθη από τον ανάδοχο προς την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής τεχνικό υπόμνημα επί της ΜΠΕ.

52. Η υπ' αρ. πρωτ. 85950/11-12-2024 επαναδιαβίβαση από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής στους αρμόδιους φορείς για τη γνωμοδότησή τους εντός 20 ημερών.

53. Η υπ' αρ. πρωτ. ΔΤΕΠΑ 43868/14-1-2025 αρνητική γνωμοδότηση της Δ/νσης Τοπογραφικών Εφαρμογών του ΥΠΕΝ.

54. Το υπ' αρ. πρωτ. ΔΤΕΠΑ 72545/21-1-2025 έγγραφο του αναδόχου σχετικά με απαντήσεις επί της αρνητικής γνωμοδότησης της ΔΤΟΠΕΦ.

55. Η υπ' αρ. 103/23-1-2025 (ΑΔΑ 92ΝΥ7Λ7-50Ι) Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης της μελέτης του θέματος κατά 9 μήνες, ήτοι μέχρι τις 3-11-2025, με ισόχρονη παράταση της προθεσμίας περαίωσης της συμφωνίας – πλαίσιο.

56. Η υπ' αρ. 8233/6-2-2025 θετική γνωμοδότηση της Δ/νσης Υδάτων Α.Δ. Αττικής.

57. Το υπ' αρ. 22621/11-4-2025 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης με ενημέρωση επί των απαντήσεων του σχ. 54 εγγράφου.

58. Το υπ' αρ. πρωτ. ΔΤΕΠΑ 456313/15-4-2025 έγγραφο του Αναδόχου με την επανυποβολή τευχών –σχεδίων της μελέτης οριοθέτησης (5η υποβολή).

59. Την από 8-7-2025 σύσκεψη στα γραφεία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.

60. Το υπ' αρ. πρωτ. 41092/9-7-2025 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής

61. Η υπ' αρ. πρωτ. 860980/11-7-2025 υποβολή από τον ανάδοχο των 2 αεροφωτογραφιών της Κτηματολόγιο Α.Ε., του τοπογραφικού διαγράμματος 6445/1, του χάρτη ΓΥΣ athina_pireas_no10 και των σχεδίων των οριζοντιογραφιών της οριοθέτησης συμπληρωμένων με τις παρατηρήσεις της ΠΕΧΩ.

62. Η υπ' αρ. πρωτ. ΔΤΕΠΑ 871578/14-7-2025 επανυποβολή της μελέτης οριοθέτησης συμπληρωμένης με αεροφωτογραφίες.

63. Το υπ' αρ. πρωτ. 48715/12-8-2025 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής για ενημέρωση επί της μελέτης οριοθέτησης.

64. Την υπ' αρ. 368615/3-9-2025 σύμφωνη γνώμη του Δασαρχείου Πεντέλης για την ΜΠΕ.

65. Η υπ' αρ. πρωτ. ΔΤΕΠΑ 1340171/31-10-2025 υποβολή από τον ανάδοχο επικαιροποιημένου Τεχνικού Υπομνήματος της ΜΠΕ και το υπ' αρ. πρωτ. 1360117/4-11-2025 έγγραφο ΔΤΕΠΑ με το οποίο διαβιβάστηκε στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής.

66. Με το υπ' αρ. πρωτ. 40353/21-11-2025 έγγραφο επαναδιαβιβάστηκε η ΜΠΕ από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής σε φορείς για γνωμοδότηση.

67. Με την υπ' αρ. 1954/25-11-2025 (ΑΔΑ 9ΦΠΖ7Λ7-Ρ2Ζ) Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής εγκρίθηκε παράταση της προθεσμίας περαίωσης της μελέτης του θέματος έως τις 3-8-2026.

68. Με την υπ' αρ. πρωτ. ΔΤΕΠΑ 1606257/23-12-2025 (ΑΔΑ ΨΗΩΧ7Λ7-294) Απόφαση έγινε αποδοχή του επικαιροποιημένου ΠΠΜ και εγκρίθηκε το αναθεωρημένο Χρονοδιάγραμμα της Μελέτης.

69. Με το υπ' αρ. πρωτ. 19587/23-3-2026 έγγραφο διατυπώθηκε Θετική Γνωμοδότηση επί της ΜΠΕ από τη Δ/νση Υδάτων.

70. **Την υπ' αρ. πρωτ. 28116/4-5-2026 (ΑΔΑ 68Ο1ΟΡ1Κ-ΘΧ2) ΑΕΠΟ**

71. Την υπ' αρ. πρωτ. ΔΤΕΠΑ 597031/12-5-2026 Επανυποβολή του φακέλου Οριοθέτησης σύμφωνα με την ΑΕΠΟ.

72. Το υπ' αρ. πρωτ. 44784/7-7-2026 έγγραφο της ΠΕΧΩ με τελικές διορθώσεις της μελέτης οριοθέτησης και εντολή για υποβολή αντιγράφων για τους προς γνωμοδότηση φορείς.

73. Το υπ' αρ. πρωτ. 44785/7-7-2026 ερώτημα της ΠΕΧΩ προς τη Δ/νση Τοπογραφικών Εφαρμογών σχετικά με τον τρόπο συναρμογής των γραμμών οριοθέτησης σε συμβολή ρέματος με δευτερεύοντα κλάδο.

74. Το υπ' αρ. πρωτ. 45180/9-7-2026 έγγραφο προς την ΠΕΧΩ για τις διορθώσεις με αποστολή δύο οριζοντιογραφιών.

75. Την υπ' αρ. πρωτ. 990973/22-7-2026 (ΑΔΑ 6ΔΠΗ7Λ7-7ΞΦ) Απόφαση της Προϊσταμένης Αρχής Έγκρισης Προμελέτης Διευθέτησης και της ΜΠΕ.

76. Το υπ' αρ. πρωτ. ΔΤΕΠΑ 1004240/29-7-2026 αίτημα του αναδόχου για παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης της μελέτης του θέματος κατά ένα (1) έτος, ήτοι μέχρι τις 2-8-2027.

Αιτιολόγηση

Έχοντας υπόψη:

1. Τα ανωτέρω έγγραφα, καθώς και τον φάκελο της σύμβασης,
2. Το γεγονός ότι έχει εκδοθεί η υπ' αρ. πρωτ. 28116/4-5-2026 (ΑΔΑ 68Ο1ΟΡ1Κ-ΘΧ2) ΑΕΠΟ
3. Το γεγονός ότι η μελέτη είναι στο στάδιο έγκρισης γραμμών οριοθέτησης και των γνωμοδοτήσεων από του αρμόδιους φορείς, διαδικασία για την οποία εκτιμάται ότι θα απαιτηθούν τουλάχιστον 3 μήνες, και απαιτούνται 5 μήνες για την εκπόνηση των μελετών (οριστική μελέτη έργων διευθέτησης, οριστική στατική μελέτη), 1 μήνας για την έγκρισή τους, 2 μήνες για τη σύνταξη των τευχών δημοπράτησης και ΣΑΥ – ΦΑΥ, και 1 μήνας για την έγκρισή τους και την ολοκλήρωση της σύμβασης, συνολικά 12 μήνες.
4. Το αρ. 184 παρ.3 του Ν.4412/2016, σύμφωνα με το οποίο *«Οι τμηματικές και η συνολική προθεσμία μπορούν να παρατείνονται με απόφαση της Προϊσταμένης Αρχής, ύστερα από αίτηση του αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη τους ή και με πρωτοβουλία της διευθύνουσας υπηρεσίας, εφόσον σημειώνονται καθυστερήσεις στην εκτέλεση της σύμβασης*».
5. Το αρ. 184 παρ.1 του Ν.4412/2016, σύμφωνα με το οποίο «*…. Κατ' εξαίρεση με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση της Προϊσταμένης Αρχής, ύστερα από γνώμη του αρμοδίου τεχνικού συμβουλίου, μπορεί να παρατείνεται η προθεσμία μιας σύμβασης καθ' υπέρβαση της προθεσμίας του προηγούμενου εδαφίου, όταν η καθυστέρηση εκτέλεσης δεν οφείλεται στον εργοδότη ή στον ανάδοχο.*»
6. Για τους ανωτέρω αναφερόμενους λόγους και κατ' εφαρμογή του άρθρου 184 του Ν.4412/2016, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, ζητείται, η παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης της μελέτης της 1ης εκτελεστικής σύμβασης και η ισόχρονη παράταση της συνολικής προθεσμίας της συμφωνίας - πλαισίου κατά ένα (1) έτος, ήτοι **έως τις 2-8-2027**.

Και επειδή:

- Για την παρούσα μελέτη ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 184 του Ν.4412/2016.
- Η παράταση δεν αφορά τον καθαρό μελετητικό χρόνο.
- Η καθυστέρηση δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

την παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης της μελέτης της 1ης Εκτελεστικής Σύμβασης με τίτλο **«ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ & ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΧΕΛΙΔΟΝΟΥΣ»** στα πλαίσια της συμφωνίας – πλαίσιο της **«ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΛΕΤΩΝ»** αναδόχου «Κ. ΣΤΑΜΟΣ & ΣΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ Ε.Ε. – ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ του ΣΑΒΒΑ» και η ισόχρονη παράταση της συνολικής προθεσμίας της συμφωνίας - πλαισίου, κατά ένα (1) έτος, ήτοι **έως τις 2-8-2027**.

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της
η Περιφερειακή Επιτροπή
κατά πλειοψηφία αποφασίζει:

Την παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης της μελέτης της 1ης Εκτελεστικής Σύμβασης με τίτλο **«ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ & ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΧΕΛΙΔΟΝΟΥΣ»** στα

πλαίσια της συμφωνίας – πλαίσιο της **«ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΛΕΤΩΝ»** αναδόχου «Κ. ΣΤΑΜΟΣ & ΣΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ Ε.Ε. – ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ του ΣΑΒΒΑ» και η ισόχρονη παράταση της συνολικής προθεσμίας της συμφωνίας - πλαισίου, κατά ένα (1) έτος, ήτοι **έως τις 2-8-2027**.

- Το τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής κα. Γεράκη Αικατερίνη καταψηφίζει την ως άνω απόφαση.

Ο Πρόεδρος	**Τα Μέλη**
	Αδαμοπούλου Γεωργία (Τζίνα)
	Μακρή Σταυρούλα (Ρούλα)
	Βοϊδονικόλας Σταύρος
	Παπασπύρου Αθανασία
	Μπαλάφας Γεώργιος
	Αγγέλης Σπυρίδων
	Γεράκη Αικατερίνη
	Μωραϊτάκη Πικρού Ελευθερία (Ρίτα)
	Χιωτάκης Νικόλαος
Νικόλαος Χαρδαλιάς	**Μαγκανάρης Νικόλαος**