Ministry of Digital Governance
Digitally signed by Ministry of Digital Governance
Date: 2026.09.25 11:05:17 EEST
Reason:
Location: Athens

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΕΡΙΦ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 – 17
Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα
Τηλ.: 213 20 63 538
213 20 63 776

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Συνεδρίαση 45η

Απόφαση υπ' αριθμ. 1515/2026

Στην Αθήνα, σήμερα **22-09-2026**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **13:00**΄, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η **Περιφερειακή Επιτροπή**, **με μικτό τρόπο,** δια ζώσης στο κτίριο της Περιφέρειας Αττικής (Λ. Συγγρού 15-17) και με τηλεδιάσκεψη μέσω e-presence, ύστερα από την υπ' αριθ. πρωτ: **1194667/18-09-2026** πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στους Αντιπεριφερειάρχες και στις παρατάξεις, στις 18/09/2026.

Θέμα 62ο

Έγκριση χορήγησης παράτασης συνολικής προθεσμίας περαίωσης και των αποκλειστικών τμηματικών προθεσμιών του έργου με τίτλο: «ΕΚΣΥΧΡΟΝΙΣΜΟΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ 'ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΠΑΓΕΡΩΦ'», προϋπολογισμού 8.500.000,00 € (με Φ.Π.Α.), αναδόχου ΖΙΤΑΚΑΤ Α.Τ.Ε.Β.Ε.»

Στην συνεδρίαση συμμετέχουν:
Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, κος Νικόλαος Χαρδαλιάς και
Τα τακτικά μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής κκ.:

- Αδαμοπούλου Γεωργία (Τζίνα)
- Μακρή Σταυρούλα (Ρούλα)
- Βοϊδονικόλας Σταύρος
- Παπασπύρου Αθανασία
- Μπαλάφας Γεώργιος
- Αγγέλης Σπυρίδων
- Γεράκη Αικατερίνη

Τα αναπληρωματικά μέλη κ.κ.

- Μωραϊτάκη Πικρού Ελευθερία (Ρίτα)
- Χιωτάκης Νικόλαος
- Μαγκανάρης Νικόλαος

Απόντες από την συνεδρίαση:

- Βάρσου Μαργαρίτα
- Βλάχου Γεωργία
- Κατσικάρης Δημήτριος

Τα ανωτέρω απόντα τρία (3) μέλη έχουν αντικατασταθεί από τα αναπληρωματικά τους μέλη, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
Χρέη Γραμματέα της Περιφερειακής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας Αττικής, κα Μαλέρδου Παγώνα.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς στην συνεδρίαση συμμετέχουν 11 από τα 11 μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Χαρδαλιάς Νικόλαος ενημερώνει τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής για την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Πειραιώς και Νήσων , στην οποία αναφέρονται τα εξής:

Η Υπηρεσία θέτει υπόψη της Περιφερειακής Επιτροπής τα ακόλουθα:

1. Τις διατάξεις του Ν.5314/2026 (ΦΕΚ Α' 103/29-06-2026) «Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης».
2. Τον Ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ».
3. Τον οργανισμό εσωτερικής λειτουργίας των Υπηρεσιών της Περιφέρειας Αττικής, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα (ΦΕΚ Β' 1661/11-05-2018).
4. Τη με αρ. 6/2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ.) σχετικά με τις Δημόσιες Συμβάσεις έργων, προμηθειών και Υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης από 01-01-2011.
5. Το Π.Δ. 7/2013 (ΦΕΚ Α' 26/31-01-2013) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του 3316/2005 "Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις».
6. Τον Ν.3481/2006 «Τροποποιήσεις στη Νομοθεσία για το Εθνικό Κτηματολόγιο, την Ανάθεση και εκτέλεση συμβάσεων έργων και μελετών και άλλες διατάξεις».
7. Τον Ν.4070/2012 «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις».
8. Τον Ν.4412/2016 «Ανάθεση και Εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει για το έργο του θέματος.
9. Τις κατά καιρούς σχετικές εγκύκλιες διαταγές.

Λαμβάνοντας υπόψη
Α. Ιστορικό

1. Τα συμβατικά στοιχεία της εργολαβίας και το φάκελο του έργου.
2. Την από 01-03-2022 εργολαβική σύμβαση του έργου αντί ποσού 7.189.471,42 € με ΦΠΑ. προθεσμίας 870 ημερολογιακών ημερών, δηλαδή έως 18-7-2024.
3. Την υπ' αρ. πρωτ. 261675/29-3-2022 απόφαση της Δ/νουσας Υπηρεσίας με την οποία εγκρίθηκε το χρονοδιάγραμμα του έργου.
4. Την υπ' αρ. πρωτ. 522960/7-6-2022 απόφαση της Δ/νουσας Υπηρεσίας με την οποία εγκρίθηκε η **1η παράταση** ενδεικτικής προθεσμίας των 90 ημερών και αποκλειστικής των 135 ημερών, χωρίς παράταση του συνολικού χρόνου εκτέλεσης του έργου.
5. Την υπ' αρ. πρωτ. 814232/29-8-2022 απόφαση της Δ/νουσας Υπηρεσίας με την οποία εγκρίθηκε η **2η παράταση** ενδεικτικής προθεσμίας του έργου, χωρίς παράταση του συνολικού χρόνου εκτέλεσης του έργου.
6. Την υπ' αρ. πρωτ. 935069/28-9-2022 απόφαση της Δ/νουσας Υπηρεσίας με την οποία εγκρίθηκε το **1ο τροποποιημένο χρονοδιάγραμμα** του έργου.
7. Την υπ' αρ. πρωτ. 946840/30-9-2022 απόφαση της Δ/νουσας Υπηρεσίας με την οποία εγκρίθηκε το **2ο τροποποιημένο χρονοδιάγραμμα** του έργου.
8. Την υπ' αρ. πρωτ. 996628/11-10-2022 απόφαση της Δ/νουσας Υπηρεσίας με την οποία εγκρίθηκε η **3η παράταση** ενδεικτικών προθεσμιών του έργου, χωρίς παράταση του συνολικού χρόνου εκτέλεσης του έργου.
9. Την υπ' αρ. πρωτ. 1090822/1-11-2022 απόφαση της Δ/νουσας Υπηρεσίας με την οποία εγκρίθηκε η **4η παράταση** ενδεικτικών προθεσμιών του έργου, χωρίς παράταση του συνολικού χρόνου εκτέλεσης του έργου.
10. Την υπ' αρ. πρωτ. 1090805/1-11-2022 απόφαση της Δ/νουσας Υπηρεσίας με την οποία εγκρίθηκε το **3ο τροποποιημένο χρονοδιάγραμμα** κατασκευής του έργου.
11. Την υπ' αρ. πρωτ. 1305968/5-12-2022 απόφαση της Δ/νουσας Υπηρεσίας με την οποία εγκρίθηκε το **4ο τροποποιημένο χρονοδιάγραμμα** κατασκευής του έργου.
12. Την υπ' αρ. πρωτ. 1370392/21-12-2022 απόφαση της Δ/νουσας Υπηρεσίας με την οποία εγκρίθηκε η **5η παράταση** ενδεικτικών προθεσμιών του έργου, χωρίς παράταση του συνολικού χρόνου εκτέλεσης του έργου.
13. Την υπ' αρ. πρωτ. 1386338/24.12.2022 απόφαση της Δ/νουσας Υπηρεσίας με την

οποία εγκρίθηκε το **5ο τροποποιημένο χρονοδιάγραμμα** κατασκευής του έργου.

14. Τη με αρ. πρωτ. 2331/2023 (Συνεδρίαση 58η/3-10-2023) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Α. με την οποία εγκρίθηκε η τροποποιημένη γεωτεχνική μελέτη, η τροποποιημένη στατική μελέτη, ο **1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας** και η **1η Συμπληρωματική Σύμβαση** του έργου.
15. Την από 28-12-2023 1η Συμπληρωματική Σύμβαση του έργου.
16. Την υπ' αρ. πρωτ. 378703/28.03.2023 απόφαση της Δ/νουσας Υπηρεσίας με την οποία εγκρίθηκε η **6η παράταση** ενδεικτικών προθεσμιών του έργου, χωρίς παράταση του συνολικού χρόνου εκτέλεσης του έργου.
17. Την υπ' αρ. πρωτ. 4934426/25.04.2023 απόφαση της Δ/νουσας Υπηρεσίας με την οποία εγκρίθηκε το **6ο τροποποιημένο χρονοδιάγραμμα** κατασκευής του έργου.
18. Την υπ' αρ. 1025/2024 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε η **7η παράταση** η οποία αφορούσε την παράταση του συνολικού χρόνου εκτέλεσης του έργου μέχρι την 16/05/2026 με αναθεώρηση και τμηματικών προθεσμιών του έργου.
19. Την υπ' αρ. πρωτ. 924161/31.07.2024 απόφαση της Δ/νουσας Υπηρεσίας με την οποία εγκρίθηκε το **7ο τροποποιημένο χρονοδιάγραμμα** κατασκευής του έργου.
20. Την υπ' αρ. 841/2025 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε η 8η παράταση η οποία αφορούσε την παράταση του συνολικού χρόνου εκτέλεσης του έργου μέχρι την 13/09/2026 με αναθεώρηση και τμηματικών προθεσμιών του έργου.
21. Την υπ' αρ. πρωτ. 803503/30.06.2025 απόφαση της Δ/νουσας Υπηρεσίας με την οποία εγκρίθηκε το **8ο τροποποιημένο χρονοδιάγραμμα** κατασκευής του έργου.
22. Την υπ' αρ. 1289/2025 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε ο 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (Α.Π.Ε.) και η σύναψη της 2ης Σ.Σ.Ε. του έργου του θέματος
23. Την από 20-03-2026 2η Σ.Σ.Ε. του έργου του θέματος, αξίας 2.207.213,48 €, πλέον ΦΠΑ 24%.
24. Την από 27-07-2026 (αρ. πρωτ. 002 / 184 / 27-07-2026) αίτηση της αναδόχου εταιρείας περί παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης και των αποκλειστικών προθεσμιών του έργου.
25. Με το υπ' αρ. πρωτ. 1115835/02-09-2026 (Ορθή Επανάληψη) έγγραφό της η Διευθύνουσα Υπηρεσία Διατύπωσε τη Γνώμη της επί της αιτούμενης παράτασης.

Β. Την αιτούμενη παράταση.

Η ανάδοχος εταιρεία με την από 27-07-2026 (αρ. πρωτ. 002/184/27.07.2026) επιστολή της υπέβαλε αίτημα παράτασης:

1. Της Συνολικής προθεσμίας του έργου, άνευ υπαιτιότητας του Αναδόχου κατά:
   - Είκοσι (20) ημερολογιακές ημέρες, εξαιτίας καιρικών συνθηκών.
   - Τριακόσιες εβδομήντα εννέα (379) ημερολογιακές ημέρες, εξαιτίας της καθυστέρησης σύναψης της 2ης Σ.Σ.Ε. του έργου του θέματος, η οποία ήταν αναγκαία για την συνέχιση του έργου και επίσης περιελάβανε και εργασίες προ απαιτούμενες για την εκτέλεση πολλών συμβατικών εργασιών.
   - Εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες εξαιτίας της ενσωμάτωσης στην 2η Σ.Σ.Ε. πρόσθετου φυσικού αντικειμένου απαραίτητου για την ολοκλήρωση του έργου.

Το αιτούμενο χρονικό διάστημα παράτασης της Συνολικής Προθεσμίας του Έργου είναι συνολικά **τετρακόσιες πενήντα εννέα** (**459) ημερολογιακές ημέρες**, ήτοι μέχρι την **16η Δεκεμβρίου 2027**.

2. Της **1ης Αποκλειστικής τμηματικής προθεσμίας** των 305 ημερών κατά **τετρακόσιες πενήντα εννέα** (**459) ημέρες** από την τελευταία χορηγηθείσα 8η Παράταση Ενδεικτικής και Αποκλειστικών Προθεσμιών, ήτοι έως τις 28-2-2027, καθότι αφορά στο σύνολο των εκσκαφών – καθαιρέσεων – εξυγιάνσεων και του περιβάλλοντος χώρου, εκτός των κτιρίων, του οποίου οι εργασίες υποχρεωτικά θα εκτελεστούν στο τέλος, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται απρόσκοπτα η πρόσβαση των υλικών και του μηχανολογικού εξοπλισμού εντός των υπό κατασκευή κτιριακών εγκαταστάσεων.
3. Της **3ης Αποκλειστικής τμηματικής προθεσμίας** των 485 ημερών κατά **τετρακόσιες πενήντα εννέα** (**459) ημέρες** από την τελευταία χορηγηθείσα 8η Παράταση Ενδεικτικής και Αποκλειστικών Προθεσμιών, ήτοι έως τις 13-11-2027, καθότι προκειμένου να καταστεί εφικτή

η κατασκευή της μεταλλικής οροφής του κτιρίου (έλλειψη διαθέσιμων χώρων παραπλεύρως του κτιρίου) θα πρέπει υποχρεωτικά να μην ολοκληρωθεί η Ανατολική όψη ώστε να εξασφαλιστεί πρόσβαση για το εσωτερικό του νέου κτιρίου σε τηλεσκοπικούς γερανούς, νταλίκες κλπ . Η ολοκλήρωση της Ανατολικής όψης υποχρεωτικά έπεται της ολοκλήρωσης της μεταλλικής οροφής του κτιρίου.

Ε Π Ε Ι Δ Η

1) Στις 20-03-2026 υπογράφηκε η 2η Συμπληρωματική Σύμβαση (Σ.Σ.Ε.) του έργου του θέματος, η οποία κρίθηκε αναγκαία για την άρτια εκτέλεση και ολοκλήρωση του φυσικού αντικειμένου του έργου.
2) Για τη σύναψη της ανωτέρω 2ης Σ.Σ.Ε. απαιτήθηκε η τήρηση των προβλεπόμενων διοικητικών διαδικασιών και η λήψη των αναγκαίων γνωμοδοτήσεων και εγκρίσεων από τα αρμόδια όργανα (Συμβούλιο Δημοσίων Έργων, Ελεγκτικό Συνέδριο κ.λπ.), γεγονός που επέφερε χρονική επιβάρυνση στην εξέλιξη του έργου.
3) Κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα, η ανάδοχος εταιρεία συνέχισε την εκτέλεση συμβατικών εργασιών στους χώρους των αποδυτηρίων κάτω από τις κερκίδες. Ειδικότερα, ολοκληρώθηκαν οι εργασίες τοιχοποιίας και επιχρισμάτων για τη διαμόρφωση των χώρων, εκτελέστηκαν εργασίες εντοιχισμένων διελεύσεων καλωδίων ισχυρών και ασθενών ρευμάτων και προχώρησε η κατασκευή του δικτύου ύδρευσης, του δικτύου κλιματισμού, καθώς και τμήματος των εσχαρώσεων και καλωδιώσεων ισχυρών και ασθενών ρευμάτων (πυρανίχνευση, ηχητική εγκατάσταση, φωτισμός, τροφοδοσία και αυτοματισμοί).
4) Η συνολική καθυστέρηση στην εκτέλεση των εργασιών, η οποία οφείλεται αφενός στις απαιτούμενες διαδικασίες για τη σύναψη της 2ης Σ.Σ.Ε., αφετέρου στις δυσμενείς καιρικές συνθήκες και, επιπλέον, στην ενσωμάτωση πρόσθετου φυσικού αντικειμένου μέσω της 2ης Σ.Σ.Ε., το οποίο κρίθηκε απαραίτητο για την ολοκλήρωση του έργου, εκτιμάται σε **διακόσιες εξήντα (260) ημέρες,** ήτοι έως τις **31-05-2027**. Για τον προσδιορισμό του ανωτέρω διαστήματος λήφθηκε υπόψη ότι κατά το εξεταζόμενο χρόνο η ανάδοχος εκτελούσε απρόσκοπτα εργασίες στο έργο. Ως εκ τούτου, η Υπηρεσία κρίνει εύλογη παράταση διάρκειας **διακοσίων εξήντα (260) ημερών**, αντί των τετρακοσίων πενήντα εννέα (459) ημερών που αιτείται η ανάδοχος εταιρεία.
5) Οι ανωτέρω καθυστερήσεις δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα της αναδόχου εταιρείας και κατά συνέπεια, δύναται να εγκριθεί η παράταση της συνολικής συμβατικής προθεσμίας και των τμηματικών προθεσμιών με αναθεώρηση για το ίδιο χρονικό διάστημα.
6) Η παράταση της συνολικής προθεσμίας κατά **διακόσιες εξήντα (260) ημέρες** έως τις **31-05-2027** κρίνεται αναγκαία, εύλογη και απολύτως δικαιολογημένη για την ολοκλήρωση του συμβατικού αντικειμένου του έργου. Αντίστοιχα, κρίνεται αναγκαία η παράταση της **1ης Αποκλειστικής Τμηματικής Προθεσμίας** έως τις **17-10-2026**, της **3ης Αποκλειστικής Τμηματικής Προθεσμίας** έως τις **29-04-2027** και της **4ης Αποκλειστικής Τμηματικής Προθεσμίας** έως τις **19-03-2027.**
7) Για το έργο εφαρμόζονται οι διατάξεις περί εκτέλεσης δημοσίων έργων και ειδικότερα το άρθρο 147 του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει, το οποίο ρυθμίζει τα ζητήματα παράτασης προθεσμιών.
8) Η σχετική Απόφαση Έγκρισης επί του αιτήματος του αναδόχου εκδίδεται από την Προϊσταμένη Αρχή όχι αργότερα από την πάροδο τριών (3) μηνών από την υποβολή του αιτήματος του αναδόχου την 27-7-2026.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

την έγκριση των κάτωθι παρατάσεων με αναθεώρηση, για την εκτέλεση του έργου: **«ΕΚΣΥΧΡΟΝΙΣΜΟΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ 'ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΠΑΓΕΡΩΦ'»**, προϋπολογισμού **8.500.000,00€** (με Φ.Π.Α.), αναδόχου **ΖΙΤΑΚΑΤ Α.Τ.Ε.Β.Ε.**, ως εξής:

1. της **Συνολικής Προθεσμίας** κατά **διακόσιες εξήντα** (**260) ημέρες**, ήτοι έως **31-05-2027**.
2. της **1ης Αποκλειστικής τμηματικής προθεσμίας** των 305 ημερών κατά **διακόσιες εξήντα** (**260) ημέρες** από την τελευταία χορηγηθείσα 8η Παράταση Ενδεικτικής και Αποκλειστικών Προθεσμιών, ήτοι έως τις **17-10-2026**.

3. της **3ης Αποκλειστικής τμηματικής προθεσμίας** των 485 ημερών κατά **διακόσιες εξήντα (260) ημέρες** από την τελευταία χορηγηθείσα 8η Παράταση Ενδεικτικής και Αποκλειστικών Προθεσμιών, ήτοι έως τις **29-04-2027**.
4. της **4ης Αποκλειστικής τμηματικής προθεσμίας** των 495 ημερών κατά **διακόσιες εξήντα (260) ημέρες** από την τελευταία χορηγηθείσα 8η Παράταση Ενδεικτικής και Αποκλειστικών Προθεσμιών, ήτοι έως τις **19-03-2027**.

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της
η Περιφερειακή Επιτροπή
ομόφωνα αποφασίζει:

την έγκριση των κάτωθι παρατάσεων με αναθεώρηση, για την εκτέλεση του έργου: **«ΕΚΣΥΧΡΟΝΙΣΜΟΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ 'ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΠΑΓΕΡΩΦ'»**, προϋπολογισμού **8.500.000,00€** (με Φ.Π.Α.), αναδόχου **ΖΙΤΑΚΑΤ Α.Τ.Ε.Β.Ε.**, ως εξής:

1. της **Συνολικής Προθεσμίας** κατά **διακόσιες εξήντα** (**260) ημέρες**, ήτοι έως **31-05-2027**.
2. της **1ης Αποκλειστικής τμηματικής προθεσμίας** των 305 ημερών κατά **διακόσιες εξήντα** (**260) ημέρες** από την τελευταία χορηγηθείσα 8η Παράταση Ενδεικτικής και Αποκλειστικών Προθεσμιών, ήτοι έως τις **17-10-2026**.
3. της **3ης Αποκλειστικής τμηματικής προθεσμίας** των 485 ημερών κατά **διακόσιες εξήντα (260) ημέρες** από την τελευταία χορηγηθείσα 8η Παράταση Ενδεικτικής και Αποκλειστικών Προθεσμιών, ήτοι έως τις **29-04-2027**.
4. της **4ης Αποκλειστικής τμηματικής προθεσμίας** των 495 ημερών κατά **διακόσιες εξήντα (260) ημέρες** από την τελευταία χορηγηθείσα 8η Παράταση Ενδεικτικής και Αποκλειστικών Προθεσμιών, ήτοι έως τις **19-03-2027**.

- Τα τακτικά μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής κ.κ. Μπαλάφας Γεώργιος και Αγγέλης Σπυρίδων απέχουν από την ψηφοφορία.
- Το τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής κα. Γεράκη Αικατερίνη απέχει από την ψηφοφορία

Ο Πρόεδρος

Νικόλαος Χαρδαλιάς

Τα Μέλη
Αδαμοπούλου Γεωργία (Τζίνα)
Μακρή Σταυρούλα (Ρούλα)
Βοϊδονικόλας Σταύρος
Παπασπύρου Αθανασία
Μπαλάφας Γεώργιος
Αγγέλης Σπυρίδων
Γεράκη Αικατερίνη
Μωραϊτάκη Πικρού Ελευθερία (Ρίτα)
Χιωτάκης Νικόλαος
Μαγκανάρης Νικόλαος