Ministry of Digital Governance
Digitally signed by Ministry of Digital Governance
Date: 2026.09.30 12:11:34 EEST
Reason:
Location: Athens

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΕΡΙΦ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 – 17
Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα
Τηλ.: 213 20 63 538
213 20 63 776

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Συνεδρίαση 46η

Απόφαση υπ' αριθμ. 1559/2026

Στην Αθήνα, σήμερα **28-09-2026**, ημέρα **Δευτέρα** και ώρα **13:00΄**, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η **Περιφερειακή Επιτροπή**, **με μικτό τρόπο,** δια ζώσης στο κτίριο της Περιφέρειας Αττικής (Λ. Συγγρού 15-17) και με τηλεδιάσκεψη μέσω e-presence, ύστερα από την υπ' αριθ. πρωτ: **1224385/24-09-2026** πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στους Αντιπεριφερειάρχες και στις παρατάξεις, στις 24/09/2026.

Θέμα 21ο

Λήψη απόφασης για την χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης «ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΡΕΜΑΤΟΣ ΚΑΜΑΡΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΡΩΝ» με ανάδοχο την ένωση οικονομικών φορέων 1. ΟΡΙΟ - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧ/ΚΟΙ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ δ.τ. ΟΡΙΟ ΑΕ, 2. ΠΑΓΩΝΗΣ-ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ-ΚΙΝΑΤΟΣ Ε.Ε., 3. ΚΑΤΣΟΥΛΑΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΒΑΪΟΥ, 4. ΛΑΣΚΑΡΑΤΟΣ ΠΕΤΡΟΣ του ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ, 5. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΙΔΕΡΗΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, 6. ΚΑΡΑΠΙΔΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ.

Στην συνεδρίαση συμμετέχουν:
Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, κος Νικόλαος Χαρδαλιάς και
Τα τακτικά μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής κκ.:

- Μακρή Σταυρούλα (Ρούλα)
- Βοϊδονικόλας Σταύρος
- Παπασπύρου Αθανασία
- Γεράκη Αικατερίνη

Τα αναπληρωματικά μέλη κ.κ.

- Μανωλάκος Λεωνίδας
- Αργυράκη Βασιλεία
- Χιωτάκης Νικόλαος
- Λάσκαρη-Κρασοπούλου Βασιλική
- Μουζάλας Μάριος
- Μαγκανάρης Νικόλαος

Απόντες από την συνεδρίαση:

- Αδαμοπούλου Γεωργία (Τζίνα)
- Βάρσου Μαργαρίτα
- Βλάχου Γεωργία
- Αγγέλης Σπυρίδων
- Μπαλάφας Γεώργιος
- Κατσικάρης Δημήτριος

Τα ανωτέρω απόντα έξι (6) μέλη έχουν αντικατασταθεί από τα αναπληρωματικά τους μέλη, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
Χρέη Γραμματέα της Περιφερειακής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας Αττικής, κα Ντόβα Μαρία.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς στην συνεδρίαση συμμετέχουν 11 από τα 11 μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Χαρδαλιάς Νικόλαος ενημερώνει τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής σχετικά με την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Δυτικής Αττικής, στην οποία αναφέρονται τα εξής:

Έχοντας υπ' όψη :

1. Τις διατάξεις του Ν. 5314/2026 (ΦΕΚ 103/Α'/29.06.2026), «Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης»
2. Την υπ' αριθμ.: 37419/13479/08.05.2018 Απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (ΦΕΚ 1661/τ.Β/11.05.2018), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής.
3. Το Ν. 4412/2016 «*Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών*» (προσαρμογή στις Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ ΦΕΚ Α'147/8-8-2016),όπως τροποποιήθηκε με το Ν.4441/2026, άρθρο 22 (ΦΕΚ 227/Α΄/ 06-12-2016 και ισχύει σήμερα.
4. Το Π.Δ. 7/13 (ΦΕΚ 26 Α΄/ 31.01.2013) *«Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του Ν. 3316/2005 ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων, εκπόνηση μελετών και παροχής υπηρεσιών και άλλες διατάξεις (Α'42) αρμοδιότητας των Περιφερειών», και της ερμηνευτικής εγκυκλίου υπ.αρ.6/17-4-2013 του Τμήματος Γενικής Δ/νσης Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.*
5. Την με αριθμ. πρωτ.: 481070/23.04.2025 Απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής, με την οποία ορίστηκε Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Έργων & Υποδομών.
6. Την με αριθμ. 377930/22-03-2024 (ΦΕΚ2121/τ.Β΄/2024) και διορθώσεις σφαλμάτων ΦΕΚ 2241/τ.Β'/2024 Απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής με θέμα «Μεταβίβαση Αρμοδιοτήτων σε Αναπληρωτή Περιφερειάρχη, Αντιπεριφερειάρχες, Περιφερειακούς Συμβούλους …….», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την υπ' αρ. 1090412/10-09-2025 (ΦΕΚ 4819/Β' / 2025).
7. Την με αριθμ. 1066180/04-09-2025 (ΑΔΑ:99 ΩΝ7Λ7-Χ2Ψ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής «Ορισμός Αναπληρώτριας Περιφερειάρχη και Αντιπεριφερειαρχών Περιφέρειας Αττικής»
8. Την με αρ. πρωτ.: 30954/13.01.2022, Απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής, με την οποία ορίστηκε Αναπληρώτρια Προϊσταμένη στο Τμήμα Υδραυλικών Έργων – Λιμενικών Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής (Διευθύνουσα Υπηρεσία).
9. Την με αριθμ. πρωτ. 144849/03-02-2026 Απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής, με την οποία τοποθετήθηκε ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Δυτ. Αττικής.
10. Τα συμβατικά τεύχη της μελέτης του θέματος.
11. Την υπ' αρ. πρωτ. 1177350/ 14-10-2024 (ΑΔΑ: ΨΥΛΘ7Λ7-85Δ) υπογραφείσα Σύμβαση για την εκπόνηση της μελέτης του θέματος ποσού 1.792.877,70€ πριν ΦΠΑ και 2.223.168,35€ με ΦΠΑ.
12. Την συνολική προθεσμία εκπόνησης της μελέτης του θέματος που λήγει στις 20-09-2026.
13. Την με αριθ. πρωτ. 1260241/04-11-2024 απόφαση της Δ.Τ.Ε./Π.Ε.Δ.Α., με την οποία εγκρίθηκε το χρονοδιάγραμμα.
14. Την υπ' αρ. 661/2025 (ΑΔΑ: Ψ7ΩΦ7Λ7-ΟΔΖ) Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής , με την οποία εγκρίθηκαν η Τοπογραφική Μελέτη, η Υδρολογική Μελέτη , η Γεωλογική Μελέτη και το πρόγραμμα Γεωτεχνικών Ερευνών, στο πλαίσιο εκπόνησης της μελέτης του θέματος.
15. Το με αριθ. πρωτ. 731032/16-06-2025 έγγραφο της αναδόχου ένωσης οικονομικών φορέων, με το οποίο υποβλήθηκε η Προμελέτη Υδραυλικών Έργων–Μελέτη Οριοθέτησης ,Στατική Μελέτη-Προμελέτη , Η/Μ Προμελέτη & τις αναθεωρημένες Γεωτεχνικές Προμελέτες κατόπιν των αποτελεσμάτων των Γεωτεχνικών Ερευνών, εμπρόθεσμα.
16. Το υπ' αρ. πρωτ. 1110992 / 16-09-2025 έγγραφο της Υπηρεσίας μας με παρατηρήσεις επί της παραδοτέας Προμελέτης Υδραυλικών Έργων.
17. Το με αριθ. πρωτ. 1504989/03-12-2025 έγγραφο της αναδόχου ένωσης οικονομικών φορέων, με το οποίο υποβλήθηκε η 1η Αναθεώρηση της Προμελέτης Υδραυλικών Έργων, εμπρόθεσμα.
18. Την υπ' αρ. 2196/30-12-2025 (ΑΔΑ: 9ΡΡ97Λ7-ΣΗ9) Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής , με την οποία εγκρίθηκε η Προμελέτη Υδραυλικών Έργων, στο πλαίσιο εκπόνησης της μελέτης του θέματος.

19. Το υπ' αρ. πρωτ. 111635/ 27-01-2026 έγγραφο της Υπηρεσίας μας για την υποβολή της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, μετά την αναθεώρηση της Προμελέτης Υδραυλικών Έργων – Μελέτης Οριοθέτησης.
20. Το με αριθ. πρωτ. 876567/03-07-2026 έγγραφο της αναδόχου ένωσης οικονομικών φορέων, με το οποίο υποβλήθηκε η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, εμπρόθεσμα.
21. Η από 05/08/2026 υποβολή της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων μέσω Ηλεκτρονικού Περιβαλλοντικού Μητρώου (ΗΠΜ), με ΠΕΤ: 2608010126, στην Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.
22. Το με αρ. πρωτ. 1184758/17-09-2026 αίτημα της αναδόχου σύμπραξης γραφείων για χορήγηση παράτασης προθεσμίας ως τις 20/09/2027 για την ολοκλήρωση του συνόλου της σύμβασης εκπόνησης της μελέτης του θέματος.
23. Την με ΑΠ : 1188056/17-09-2026 εισήγηση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας προς την Προϊσταμένη Αρχή της ΔΤΕ/ΠΕΔΑ.
24. Το άρθρο 184 του Ν. 4412/2016.

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟΥ

1. Με την υπ' αρ. 184/2022 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής εγκρίθηκε το Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2023 (ΑΔΑ: 6Ε147Λ7-ΝΓΣ),στην οποία ήταν ενταγμένο το συγκεκριμένο έργο με ΚΑΕ: 9775.06.025.
2. Με την με αρ.πρωτ.: 185/2022 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής εγκρίθηκε ο Προϋπολογισμός της Περιφέρειας Αττικής Οικονομικού Έτους 2023 (ΑΔΑ: 9ΡΝΟ7Λ7-ΨΞΑ).
3. Με την απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με αρ. πρωτ. 967422/3-8-2023 (ΑΔΑ: 9ΣΗΜ7Λ7-Χ5Ξ) της Δ/νσης Οικονομικής Διαχείρισης της Π.Α., εγκρίθηκε η δέσμευση πίστωσης ύψους 1.000,00€, για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του οικ. έτους 2023 ΚΑΕ: 06.072.97750602501.
4. Με την υπ' αρ. 1846/2023 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής (ΑΔΑ: 6ΒΥ07Λ7-Σ44),εγκρίθηκαν οι όροι διακήρυξης, τα τεύχη δημοπράτησης, η διενέργεια ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, η περίληψη διακήρυξης και η αποστολή της στον ελληνικό τύπο, η δημοσίευση της Διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ και δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και της Επιτροπής Διαγωνισμού (Ε.Δ.) της μελέτης του θέματος
5. Ο διαγωνισμός διεξήχθη μέσω του Συστήματος του ΕΣΗΔΗΣ, με αριθμό 202420, σύμφωνα με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής και υποβλήθηκαν προσφορές έως την 26/09/2023 και ώρα 11.00, ενώ η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών πραγματοποιήθηκε την 28/09/2023 και ώρα 11.00π.μ.
6. Με το από 19 Ιανουαρίου 2024, 3ο Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού (Ε.Δ.), η Ε.Δ. εισηγήθηκε την κατακύρωση του Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκπόνησης της μελέτης **«ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΡΕΜΑΤΟΣ ΚΑΜΑΡΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΡΩΝ»** στον οικονομικό φορέα **1. ΟΡΙΟ - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧ/ΚΟΙ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ δ.τ. ΟΡΙΟ ΑΕ, 2. ΠΑΓΩΝΗΣ-ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ-ΚΙΝΑΤΟΣ Ε.Ε., 3. ΚΑΤΣΟΥΛΑΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΒΑΪΟΥ, 4. ΛΑΣΚΑΡΑΤΟΣ ΠΕΤΡΟΣ του ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ, 5. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΙΔΕΡΗΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, 6. ΚΑΡΑΠΙΔΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ,** με συνολική βαθμολογία Ui=66,74 , μέση τεκμαρτή έκπτωση επί του συνόλου της προ εκτιμώμενης αμοιβής 11,05% και ποσό οικονομικής προσφοράς 2.223.168,35€ (με ΦΠΑ 24%)
7. Με την υπ' αριθμ.: 193/2024 Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής (ΑΔΑ: 6ΣΟ87Λ7-79Ξ), εγκρίθηκε το ως άνω 3ο Πρακτικό της Ε.Δ.
8. Με τη υπ' αριθ. πρωτ. 127/2024 πράξη του Ζ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου δόθηκε η Σύμφωνη Γνώμη για την υπογραφή της Σύμβασης του έργου του θέματος.
9. Την 14-10-2024 υπεγράφη Σύμβαση για την εκπόνηση της μελέτης του θέματος, μεταξύ του Περιφερειάρχη Αττικής και της ένωσης οικονομικών φορέων με αρ. πρωτ. 1177350 (ΑΔΑ: ΨΥΛΘ7Λ7-85Δ) ,ποσού 1.792.877,70€ πριν ΦΠΑ και 2.223.168,35€ με ΦΠΑ.
10. Η συνολική προθεσμία εκπόνησης της μελέτης του θέματος λήγει στις 20-09-2026.
11. Με την υπ. αριθ. πρωτ. 1260241/04-11-2024 απόφαση της Δ.Τ.Ε./Π.Ε.Δ.Α., εγκρίθηκε το χρονοδιάγραμμα.
12. Με την υπ' αρ. 661/2025 (ΑΔΑ: Ψ7ΩΦ7Λ7-ΟΔΖ) Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής , εγκρίθηκαν η Τοπογραφική Μελέτη, η Υδρολογική Μελέτη , η Γεωλογική Μελέτη και το πρόγραμμα Γεωτεχνικών Ερευνών, στο πλαίσιο εκπόνησης της μελέτης του θέματος.

13. Με το υπ' αρ. πρωτ. 731032/16-06-2025 έγγραφο της αναδόχου ένωσης οικονομικών φορέων, υποβλήθηκε η Προμελέτη Υδραυλικών Έργων–Μελέτη Οριοθέτησης ,Στατική Μελέτη-Προμελέτη , Η/Μ Προμελέτη & τις αναθεωρημένες Γεωτεχνικές Προμελέτες κατόπιν των αποτελεσμάτων των Γεωτεχνικών Ερευνών, εμπρόθεσμα.
14. Με το υπ' αρ. πρωτ.1110992/16-09-2025 έγγραφο της Υπηρεσίας μας διατυπώθηκαν παρατηρήσεις επί της παραδοτέας Προμελέτης Υδραυλικών Έργων.
15. Με το υπ' αρ. πρωτ.1504989/03-12-2025 έγγραφο της αναδόχου ένωσης οικονομικών φορέων, υποβλήθηκε η 1η Αναθεώρηση της Προμελέτης Υδραυλικών Έργων, εμπρόθεσμα.
16. Με την υπ' αρ. 2196/30-12-2025 (ΑΔΑ: 9ΡΡ97Λ7-ΣΗ9) Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής , εγκρίθηκε η Προμελέτη Υδραυλικών Έργων, στο πλαίσιο εκπόνησης της μελέτης του θέματος.
17. Με το υπ' αρ. πρωτ. 111635/ 27-01-2026 έγγραφο, η Υπηρεσίας μας καλεί την ανάδοχο ένωση οικονομικών φορέων να υποβάλει την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, μετά την αναθεώρηση της Προμελέτης Υδραυλικών Έργων – Μελέτης Οριοθέτησης.
18. Με το υπ' αριθ. πρωτ. 876567/03-07-2026 έγγραφο της αναδόχου ένωσης οικονομικών φορέων, υποβλήθηκε η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, εμπρόθεσμα.
19. Την 05/08/2026 υπεβλήθη η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων μέσω Ηλεκτρονικού Περιβαλλοντικού Μητρώου (ΗΠΜ), με ΠΕΤ: 2608010126, στην Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής
20. Την από 11/09/2026 υποβολή της ΜΠΕ σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, κατόπιν του υπ' αρ. πρωτ. 58379/09-09-26 εγγράφου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.
21. Με την υπ' αρ. πρωτ. 1184758/17-09-2026 αίτημα της αναδόχου σύμπραξης γραφείων για χορήγηση παράτασης προθεσμίας ως τις 20/09/2027 για την ολοκλήρωση του συνόλου της σύμβασης εκπόνησης της μελέτης του θέματος.

Β. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Το αντικείμενο της Μελέτης αφορά στην επικαιροποίηση των υπαρχουσών μελετών διευθέτησης καθώς και στην οριοθέτηση του ρέματος Καμάρας του Δήμου Μεγαρέων με την εκπόνηση νέας υδρολογικής μελέτης στη συνολική λεκάνη απορροής του.
Στο πλαίσιο της μελέτης οριοθέτησης θα επανεκτιμηθούν όλα τα απαιτούμενα έργα αντιπλημμυρικής προστασίας και διευθέτησης του ρέματος, έργα σταθεροποίησης της κοίτης και των πρανών, καθώς και έργα ανάσχεσης της ροής. Επιπροσθέτως θα αξιολογηθεί η επάρκεια των κατασκευασμένων τεχνικών διέλευσης της πλημμυρικής παροχής.
Το συνολικό μελετητικό αντικείμενο εκτός της Υδραυλικής μελέτης περιλαμβάνει και τις αναγκαίες υποστηρικτικές μελέτες ως ακολούθως:
Τοπογραφική Μελέτη για την πλήρη και έγκυρη τοπογραφική αποτύπωση εκατέρωθεν της βαθιάς γραμμής των ρεμάτων, αλλά και μεμονωμένα, στις θέσεις που απαιτούνται έργα ανάσχεσης ροής .
Γεωλογική Μελέτη στην συνολική περιοχή των ρεμάτων που μελετώνται αλλά και των πάσης φύσεως έργων που θα εκτελεστούν και θα περιλαμβάνει γεωλογική χαρτογράφηση
σε κατάλληλη κλίμακα .
Γεωτεχνική μελέτη στην περιοχή κατασκευής του φράγματος ανάσχεσης, των απαιτούμενων τοιχίων αντιστήριξης και αναχωμάτων. Αντικείμενο είναι η σύνταξη τεύχους Προγραμματισμού και Αξιολόγησης Γεωτεχνικών εργασιών (υπαίθρου και εργαστηρίου), η εκτέλεση εργασιών υπαίθρου και εργαστηρίου και η Γεωτεχνική Προμελέτη και Οριστική μελέτη στις θέσεις που θα προκύψουν κατά την εκπόνηση της Υδραυλικής και λοιπών μελετών. Για την ολοκλήρωση της μελέτης, πρέπει να εκτελεσθούν επαρκείς γεωτεχνικές έρευνες με την εκτέλεση δειγματοληπτικών γεωτρήσεων, τη διάνοιξη ερευνητικών φρεάτων και των αντίστοιχων επί τόπου επιτόπου δοκιμών (SPT και διαπερατότητας) και εργαστηριακών δοκιμών. Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών υπαίθρου και εργαστηρίου θα ακολουθήσει Έκθεση Αξιολόγησης Γεωτεχνική Προμελέτη και Οριστική Μελέτη.
Στατική μελέτη σε στάδιο προμελέτης και οριστικής μελέτης.
Περιβαλλοντική μελέτη ώστε να γίνει ο καθορισμός των όρων (με έκδοση ΑΕΠΟ) για την προστασία του περιβάλλοντος από την κατασκευή των προτεινόμενων από την παρούσα μελέτη έργων διευθέτησης των ρεμάτων και των πάσης φύσης άλλων προτεινόμενων έργων (ανάσχεσης κλπ).
Ηλεκτρομηχανολογική μελέτη για το σύστημα ελέγχου λειτουργίας του φράγματος και έγκαιρης προειδοποίησης αστοχιών, για τον φωτισμό εσωτερικού και του περιβάλλοντος χώρου και για τα θυροφράγματα των σηράγγων αποστράγγισης.

Μέχρι σήμερα έχουν υποβληθεί η Τοπογραφική Μελέτη, η Υδρολογική Μελέτη , η Γεωλογική Μελέτη, Γεωτεχνικές Μελέτες & Έρευνες – Προμελέτη, Προμελέτη Υδραυλικών- Μελέτη Οριοθέτησης, Στατική Μελέτη – Προμελέτη, Η/Μ Μελέτη – Προμελέτη, Περιβαλλοντική Μελέτη - ΜΠΕ
Την 05/08/2026 υπεβλήθη η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων μέσω Ηλεκτρονικού Περιβαλλοντικού Μητρώου (ΗΠΜ), με ΠΕΤ: 2608010126, στην Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής , και βρισκόμαστε στο στάδιο γνωμοδοτήσεων για την έγκριση της Περιβαλλοντικής Μελέτης.

ΕΠΕΙΔΗ

- Επειδή, βρισκόμαστε στο στάδιο γνωμοδοτήσεων για την έγκριση της Περιβαλλοντικής Μελέτης.
- Επειδή, είναι απαραίτητη η παράταση της συνολικής προθεσμίας προκειμένου να υφίσταται ο χρόνος για την ολοκλήρωση των γνωμοδοτήσεων, την έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων, την έκδοση Π.Δ. για τις οριοθετήσεις των ρεμάτων, την εκπόνηση και έγκριση των λοιπών απαιτούμενων μελετών του συμβατικού αντικειμένου, η δε παράταση δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα της αναδόχου σύμπραξης μελετητικών γραφείων.
- Επειδή, ο καθαρός χρόνος της εκπόνησης του υπολειπόμενου συμβατικού αντικειμένου δεν μεταβάλλεται (μετατίθεται μόνο η χορήγηση της σχετικής εντολής και αντίστοιχα η υποβολή των σταδίων των μελετών που υπολείπονται).
- Οι καθυστερήσεις για την εκτέλεση της σύμβασης δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα της αναδόχου σύμπραξης.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Τη χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης της μελέτης για δώδεκα μήνες, δηλαδή έως την **20-09-2027**.

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της
η Περιφερειακή Επιτροπή
ομόφωνα αποφασίζει:

Τη χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης της μελέτης για δώδεκα μήνες, δηλαδή έως την **20-09-2027**.

- Το τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής κα. Γεράκη Αικατερίνη απέχει από την ψηφοφορία.

Ο Πρόεδρος

Νικόλαος Χαρδαλιάς

Τα Μέλη

Μακρή Σταυρούλα (Ρούλα)
Βοϊδονικόλας Σταύρος
Παπασπύρου Αθανασία
Γεράκη Αικατερίνη
Μανωλάκος Λεωνίδας
Αργυράκη Βασιλεία
Χιωτάκης Νικόλαος
Λάσκαρη-Κρασοπούλου Βασιλική
Μουζάλας Μάριος
Μαγκανάρης Νικόλαος