Ministry of Digital Governance
Digitally signed by Ministry of Digital Governance
Date: 2026.09.30 12:13:52 EEST
Reason:
Location: Athens

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΕΡΙΦ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 – 17
Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα
Τηλ.: 213 20 63 538
213 20 63 776

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Συνεδρίαση 46η

Απόφαση υπ' αριθμ. 1560/2026

Στην Αθήνα, σήμερα **28-09-2026**, ημέρα **Δευτέρα** και ώρα **13:00΄**, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η **Περιφερειακή Επιτροπή**, **με μικτό τρόπο,** δια ζώσης στο κτίριο της Περιφέρειας Αττικής (Λ. Συγγρού 15-17) και με τηλεδιάσκεψη μέσω e-presence, ύστερα από την υπ' αριθ. πρωτ: **1224385/24-09-2026** πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στους Αντιπεριφερειάρχες και στις παρατάξεις, στις 24/09/2026.

Θέμα 22ο

Έγκριση παράτασης προθεσμίας της μελέτης «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΕΚΤΡΟΠΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟ ΡΕΜΑ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ».

Στην συνεδρίαση συμμετέχουν:
Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, κος Νικόλαος Χαρδαλιάς και
Τα τακτικά μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής κκ.:

- Μακρή Σταυρούλα (Ρούλα)
- Βοϊδονικόλας Σταύρος
- Παπασπύρου Αθανασία
- Γεράκη Αικατερίνη

Τα αναπληρωματικά μέλη κ.κ.

- Μανωλάκος Λεωνίδας
- Αργυράκη Βασιλεία
- Χιωτάκης Νικόλαος
- Λάσκαρη-Κρασοπούλου Βασιλική
- Μουζάλας Μάριος
- Μαγκανάρης Νικόλαος

Απόντες από την συνεδρίαση:

- Αδαμοπούλου Γεωργία (Τζίνα)
- Βάρσου Μαργαρίτα
- Βλάχου Γεωργία
- Αγγέλης Σπυρίδων
- Μπαλάφας Γεώργιος
- Κατσικάρης Δημήτριος

Τα ανωτέρω απόντα έξι (6) μέλη έχουν αντικατασταθεί από τα αναπληρωματικά τους μέλη, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
Χρέη Γραμματέα της Περιφερειακής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας Αττικής, κα Ντόβα Μαρία.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς στην συνεδρίαση συμμετέχουν 11 από τα 11 μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Χαρδαλιάς Νικόλαος ενημερώνει τα

μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής σχετικά με την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ανατολικής Αττικής, στην οποία αναφέρονται τα εξής:

ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ – ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Με Σύμβαση που υπογράφηκε την 29.04.2024 μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής (Εργοδότης) και του Γραφείου Μελετών ΝΑΜΑ Σύμβουλοι Μηχανικοί και Μελετητές Α.Ε (Ανάδοχος) ανατέθηκε η εκπόνησης της Μελέτης : «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΕΚΤΡΟΠΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟ ΡΕΜΑ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ», ύστερα από σχετικό δημόσιο διαγωνισμό.
Το αντικείμενο της σύμβασης περιλαμβάνεται αναλυτικά στα Τεύχη Δημοπράτησης, όπως αυτά εγκρίθηκαν με την 1427/2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. Επίσης με την υπ' αριθ. 2652/2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής, εγκρίθηκε η Διακήρυξη της ανοιχτής διαδικασίας για την επιλογή Αναδόχου της ως άνω Μελέτης.
Η ως άνω Σύμβαση αφορά στην εκπόνηση της Υδραυλικής Μελέτης διευθέτησης του ρέματος Μαρκοπούλου, που ανήκει στην ευρύτερη υδρολογική λεκάνη του Ερασίνου ποταμού.

Η Μελέτη περιλαμβάνει την εκπόνηση των παρακάτω μελετών :

Μελέτη Υδραυλικών Έργων, αποτελούμενη από Μελέτη Οριοθέτησης και Μελέτη Συλλεκτήρων Ομβρίων εντός κατοικημένης περιοχής (σε στάδιο Προμελέτης και σε στάδιο Οριστικής Μελέτης).

Τοπογραφική Μελέτη για την αποτύπωση της ζώνης των Συλλεκτήρων,

Περιβαλλοντική Μελέτη, σε στάδιο ΜΠΕ,

Γεωτεχνική Μελέτη.

Επίσης μετά το στάδιο της Οριστικής Μελέτης, θα συνταχθούν Τεύχη Δημοπράτησης και Σ.Α.Υ.–Φ.Α.Υ.

Η αμοιβή Προκήρυξης της Μελέτης ανερχόταν στο ποσό των 339.869,06 € και το ποσό της Σύμβασης, σύμφωνα με την οικονομική προσφορά του Αναδόχου είναι 220.317,00 € (με ΦΠΑ).
Η Σύμβαση προβλέπει συνολική προθεσμία ολοκλήρωσης της Μελέτης σε δεκαεπτά (17) μήνες ήτοι μέχρι 29-09-2025, ενώ ο καθαρός χρόνος εκπόνησης ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες.

ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

Το ρέμα Μαρκοπούλου αποτελεί τον αποδέκτη ομβρίων :

- του εσωτερικού δικτύου ομβρίων της πόλης του Μαρκοπούλου
- τον αποδέκτη των ρεμάτων Αγίου Κωνσταντίνου και Στρογγύλης
- του συλλεκτήρα ομβρίων Σ των αντιπλημμυρικών έργων της Αττικής Οδού ο οποίος προβλέπεται να παραλάβει τις παροχές Συλλεκτήρων Ο1 και Ο2. Ο εν λόγω συλλεκτήρας έχει κατασκευαστεί μερικώς και σήμερα μπορεί να παραλαμβάνει και να διοχετεύει προς το ρέμα Μαρκοπούλου μόνο τα νερά του ρέματος Αγίου Κωνσταντίνου και μάλιστα όχι με μεγάλη ασφάλεια.

Σήμερα οι δύο κλάδοι του ρέματος Μαρκοπούλου ανάντη της λεωφόρου Παιανίας- Μαρκοπούλου, απορρέουν προς την χαμηλή περιοχή του Νεκροταφείου Μαρκοπούλου με συνέπεια να έχουν επανειλημμένως εμφανιστεί φαινόμενα πλημμυρισμού της εν λόγω περιοχής, με καταστροφικά αποτελέσματα πολλές φορές.
Υπάρχει επιτακτική ανάγκη διόδευσης των πλημμυρικών απορροών που καταλήγουν στο ρέμα Μαρκοπούλου προς το υπό δημοπράτηση έργο κατασκευής της διευθέτησης του ρέματος Ερασίνου που αποτελεί τον φυσικό αποδέκτη του ρέματος Μαρκοπούλου.

Με την υπ' αριθμ. πρωτ. 645874/29-5-2024 Απόφαση της ΔΤΕ εγκρίθηκαν το χρονοδιάγραμμα της μελέτης και το Πρόγραμμα Ποιότητας Μελέτης.
Με την υπ' αριθμ. πρωτ. 1237445/29-10-2024 Απόφαση της ΔΤΕ εγκρίθηκε η Τοπογραφική Μελέτη.
Την 29-10-2024 επανυποβλήθηκε από τον ανάδοχο η Υδραυλική Προμελέτη προσαρμοσμένη στις παρατηρήσεις της υπηρεσίας.
Με το αρ. πρωτ. 143850/4-2-2025 απεστάλη στην ΔΙΠΕΧΩΣΧ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής ΜΠΕ (Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων) για την έκδοση ΑΕΠΟ.

Με την αρ. 1525/2025 (ΑΔΑ: 9ΖΥΚ7Λ7-Ι1Τ) απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής εγκρίθηκε παράταση προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης μέχρι 29-9-2026.

ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ

Δεν έχουν μέχρι σήμερα εκδοθεί οι Περιβαλλοντικοί Όροι της μελέτης από την αρμόδια Δ/νση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής(ΔΙΠΕΧΩΣΧ).
Με την από 11-9-2026 αίτησή του ο ανάδοχος υπέβαλε αίτηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας της μελέτης μέχρι 29-9-2027 προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία έκδοσης των Περιβαλλοντικών όρων της μελέτης και στη συνέχεια εκπονηθούν και εγκριθούν τα στάδια της Μελέτης Οριοθέτησης, της οριστικής Υδραυλικής Μελέτης της Γεωτεχνικής μελέτης και των τευχών δημοπράτησης και ΦΑΥ-ΣΑΥ.
Σύμφωνα με το άρθρο 184, παρ. 3, του Ν. 4412/2016 το ανάδοχο μελετητικό σχήμα δικαιούται παράταση προθεσμίας, καθώς οι λόγοι που υπάρχει καθυστέρηση στην εκπόνηση της μελέτης δεν οφείλονται σε υπαιτιότητά του.
Δεν επέρχεται καμία μεταβολή στο συμβατικό οικονομικό αντικείμενο της μελέτης, εξαιτίας της χορήγησης παράτασης.

Για όλους τους παραπάνω λόγους

Ε ι σ η γ ο ύ μ α σ τ ε
Την παράταση της συνολικής προθεσμίας για την εκπόνηση της μελέτης **«ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΕΚΤΡΟΠΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟ ΡΕΜΑ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ»** μέχρι την **29-9-2027.**

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της
η Περιφερειακή Επιτροπή
ομόφωνα αποφασίζει:

Την παράταση της συνολικής προθεσμίας για την εκπόνηση της μελέτης **«ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΕΚΤΡΟΠΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟ ΡΕΜΑ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ»** μέχρι την **29-9-2027.**

- Το τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής κα. Γεράκη Αικατερίνη απέχει από την ψηφοφορία.

Ο Πρόεδρος

Νικόλαος Χαρδαλιάς

Τα Μέλη

Μακρή Σταυρούλα (Ρούλα)
Βοϊδονικόλας Σταύρος
Παπασπύρου Αθανασία
Γεράκη Αικατερίνη
Μανωλάκος Λεωνίδας
Αργυράκη Βασιλεία
Χιωτάκης Νικόλαος
Λάσκαρη-Κρασοπούλου Βασιλική
Μουζάλας Μάριος
Μαγκανάρης Νικόλαος