Ministry of Digital Governance
Digitally signed by Ministry of Digital Governance
Date: 2026.09.30 12:16:58 EEST
Reason:
Location: Athens

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΕΡΙΦ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 – 17
Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα
Τηλ.: 213 20 63 538
213 20 63 776

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Συνεδρίαση 46η

Απόφαση υπ' αριθμ. 1562/2026

Στην Αθήνα, σήμερα **28-09-2026**, ημέρα **Δευτέρα** και ώρα **13:00**΄, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η **Περιφερειακή Επιτροπή**, **με μικτό τρόπο,** δια ζώσης στο κτίριο της Περιφέρειας Αττικής (Λ. Συγγρού 15-17) και με τηλεδιάσκεψη μέσω e-presence, ύστερα από την υπ' αριθ. πρωτ: **1224385/24-09-2026** πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στους Αντιπεριφερειάρχες και στις παρατάξεις, στις 24/09/2026.

Θέμα 24ο

Έγκριση χορήγησης παράτασης της συνολικής προθεσμίας της παροχής υπηρεσιών «ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΥΔΡΑΣ» αναδόχου «HYDROMENT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

Στην συνεδρίαση συμμετέχουν:
Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, κος Νικόλαος Χαρδαλιάς και
Τα τακτικά μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής κκ.:
- Μακρή Σταυρούλα (Ρούλα)
- Βοϊδονικόλας Σταύρος
- Παπασπύρου Αθανασία
- Γεράκη Αικατερίνη

Τα αναπληρωματικά μέλη κ.κ.
- Μανωλάκος Λεωνίδας
- Αργυράκη Βασιλεία
- Χιωτάκης Νικόλαος
- Λάσκαρη-Κρασοπούλου Βασιλική
- Μουζάλας Μάριος
- Μαγκανάρης Νικόλαος

Απόντες από την συνεδρίαση:
- Αδαμοπούλου Γεωργία (Τζίνα)
- Βάρσου Μαργαρίτα
- Βλάχου Γεωργία
- Αγγέλης Σπυρίδων
- Μπαλάφας Γεώργιος
- Κατσικάρης Δημήτριος

Τα ανωτέρω απόντα έξι (6) μέλη έχουν αντικατασταθεί από τα αναπληρωματικά τους μέλη, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
Χρέη Γραμματέα της Περιφερειακής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας Αττικής, κα Ντόβα Μαρία.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς στην συνεδρίαση συμμετέχουν 11 από τα 11 μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Χαρδαλιάς Νικόλαος ενημερώνει τα μέλη της

Περιφερειακής Επιτροπής σχετικά με την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Πειραιώς και Νήσων, στην οποία αναφέρονται τα εξής:
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν.3852/5010 (ΦΕΚ 87/Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Τον Ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ».
3. Την υπ' αριθμ. 37419/13479/08-05-2018 Απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, με την οποία εγκρίθηκε η υπ' αριθμ. 121/2018 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής (ΦΕΚ 1661/τ.Β'/11-05-2018), περί τροποποίησης – επικαιροποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής.
4. Το Π.Δ. υπ' αρ. 7/2013 (ΦΕΚ 26/31-01-2013) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του ν. 3316/2005 (Α' 42), αρμοδιότητας των Περιφερειών».
5. Το Ν. 4146/2013 «Διαμόρφωση φιλικού αναπτυξιακού περιβάλλοντος για τις στρατηγικές ιδιωτικές επενδύσεις και άλλες διατάξεις».
6. Το Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως ισχύει σήμερα.
7. Το άρθρο 26 του Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ 163/Α/06-10-2023) «Αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού, κατάργηση νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου δήμων, παρακολούθηση επιδόσεων τοπικής αυτοδιοίκησης οικονομική και διοικητική διαχείριση οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, ευζωία των ζώων συντροφιάς, κατασκευή και αναβάθμιση λειτουργούντων χερσαίων συνοριακών σταθμών και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών».
8. Τις κατά καιρούς εγκύκλιες διατάξεις.
9. Τα συμβατικά στοιχεία της εργολαβίας και τον φάκελο του έργου.
10. Την από 26/10/2022 σύμβαση μεταξύ της αναδόχου εταιρείας HYDROMENT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε. και της Περιφέρειας Αττικής (ΑΔΑΜ: 22SYMV011527634 2022-11-02).
11. Τις προθεσμίες των Υπηρεσιών Συμβούλου όπως αναφέρονται στα συμβατικά τεύχη.
12. Την υπ' Αρ. πρωτ. 1115445/06-11-2022 απόφαση ορισμού επιβλέποντα του έργου (υποεργο 2 της προαναφερθείσας πράξης) «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΥΔΡΑΣ»
13. Την από 24-03-2025 Σύμβαση του έργου (υποέργο 1 της προαναφερθείσας πράξης) «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΥΔΡΑΣ» προϋπολογισμού σύμβασης 3.825.979,14€ (χωρίς ΦΠΑ) συμβατικής προθεσμίας δώδεκα (12) μηνών (ΑΔΑΜ: 22SYMV016638387 2025-04-10).
14. Την υπ' Αρ. πρωτ. 390368/01-04-2025 απόφαση ορισμού επιβλέποντα για την εργολαβία «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΥΔΡΑΣ»
15. Την υπ' Αρ. πρωτ. 1134162/19-09-2025 τροποποίηση απόφασης ορισμού επιβλεπόντων για την εργολαβία «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΥΔΡΑΣ»
16. Την υπ' Αρ. ΤΣΥΔ-321/14-09-2026 αίτηση της αναδόχου εταιρείας περί χορήγησης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας.
17. Την υπ' αρ. πρωτ 1178375/16-09-2026 εισήγηση του Τμήματος Ειδικών Έργων ως Διευθύνουσα Υπηρεσία της παροχής υπηρεσιών του θέματος
18. Την υπ' αρ. πρωτ 149099/18-09-2026 διατύπωση θετικής γνώμης της ΕΥΔ ΠΕΚΑ, για την παράταση της παροχής υπηρεσιών του θέματος

ΕΠΕΙΔΗ

1. Την 26/10/2022 υπογράφτηκε η σύμβαση μεταξύ της αναδόχου εταιρείας HYDROMENT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε. και της Περιφέρειας Αττικής (ΑΔΑΜ: 22SYMV011527634 2022-11-02) με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών συμβούλου τεχνικής υποστήριξης κατά την υλοποίηση (ανάθεση, κατασκευή, δοκιμαστική λειτουργία) της πράξης **«ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΥΔΡΑΣ».**
Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης, ορίζεται σε είκοσι τέσσερις (24) μήνες, που αντιστοιχεί στο χρόνο που θα χρειαστεί για την ολοκλήρωση της κατασκευής της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) του οικισμού Ύδρας και την δοκιμαστική λειτουργία της.
2. Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 12 της Διακήρυξης:
«Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης ορίζεται σε είκοσι τέσσερις (24) μήνες……..Ο καθαρός χρόνος απασχόλησης του Τεχνικού Συμβούλου ορίζεται σε 465 ημέρες και δεν περιλαμβάνει τις καθυστερήσεις για τις οποίες δεν ευθύνεται ο Ανάδοχος. Τυχόν καθυστέρηση ή

διακοπή του έργου της κατασκευής επιφέρει ανάλογη καθυστέρηση ή διακοπή του έργου του Τεχνικού Συμβούλου, χωρίς αύξηση του συμβατικού τιμήματος.»

3. Σύμφωνα με την παρ. 2.4.6 του Τεύχους Τεχνικών Δεδομένων:

«*Ως έναρξη των προθεσμιών της σύμβασης ορίζεται κατ' αρχάς η ημερομηνία υπογραφής του συμφωνητικού. Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί πάντως το δικαίωμα να ορίσει, κατά την υπογραφή του ιδιωτικού συμφωνητικού, άλλο χρόνο έναρξης των προθεσμιών της σύμβασης.*

Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης, ορίζεται σε είκοσι τέσσερις (24) μήνες, που αντιστοιχεί στο χρόνο που θα χρειαστεί για την ολοκλήρωση της κατασκευής της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) του οικισμού Ύδρας και την δοκιμαστική λειτουργία της.

Ο καθαρός χρόνος απασχόλησης του Τεχνικού Συμβούλου ορίζεται σε 465 ημέρες και δεν περιλαμβάνει τις καθυστερήσεις για τις οποίες δεν ευθύνεται ο Ανάδοχος. Τυχόν καθυστέρηση ή διακοπή του έργου της κατασκευής επιφέρει ανάλογη καθυστέρηση ή διακοπή του έργου του Τεχνικού Συμβούλου, χωρίς αύξηση του συμβατικού τιμήματος».

4. Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, προκύπτει ότι για τη σύμβαση **ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΙΣΜΟΥ ΥΔΡΑΣ»** υφίσταται η υποχρέωση του Αναδόχου του Τεχνικού Συμβούλου να ακολουθεί χρονικά και φυσικά την πορεία της εργολαβίας.

5. Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της Σύμβασης του Τεχνικού Συμβούλου ορίζεται σε είκοσι τέσσερεις (24) μήνες από την υπογραφή του συμφωνητικού, ήτοι μέχρι τις 26.10.2024.

6. Με την υπ' αρ. 1696/2024 απόφαση (ΑΔΑ: 6ΜΑ57Λ7-ΩΜΜ) της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής εγκρίθηκε η παράταση προθεσμίας της σύμβασης του Τεχνικού Συμβούλου κατά τριακόσιες εβδομήντα (370) ημέρες, ήτοι έως και τις **31.10.2025.**

7. Με την υπ' αρ. 1736/2025 απόφαση (ΑΔΑ: Ψ1Κ47Λ7-ΥΡΠ) της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής εγκρίθηκε η παράταση προθεσμίας της σύμβασης του Τεχνικού Συμβούλου κατά τριακόσιες είκοσι οκτώ (328) ημέρες, ήτοι έως και τις **24.09.2026.**

8. Για την εργολαβία **«ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΥΔΡΑΣ**» την πορεία της οποίας παρακολουθεί ο Τεχνικός Σύμβουλος, η σύμβαση μεταξύ του Αναδόχου της Υπηρεσίας και της Προϊσταμένης Αρχής υπογράφηκε στις 07.03.2023. Η σύμβαση προέβλεπε πλήρη κατασκευή του έργου και τη δοκιμαστική του λειτουργία για είκοσι τέσσερεις μήνες (24) ήτοι έως και τις **07.03.2025**

Με την υπ' αρ. 1105/2024 (ΑΔΑ: 6ΦΗΞ7Λ7-1ΓΒ) απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής εγκρίθηκε η χορήγηση παράτασης της εργολαβίας κατά εκατόν εβδομήντα εννέα (179) ημέρες της συνολικής προθεσμίας κατασκευής του έργου ήτοι έως τις **01.09.2025.**

Με την υπ' αρ. 100/2025 (ΑΔΑ: 619Ι7Λ7-ΚΗΣ) Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής εγκρίθηκε η παράταση της συνολικής προθεσμίας της εργολαβίας κατά εκατόν πενήντα (150) ημέρες ήτοι έως τις **29.01.2026.**

Με την υπ' αρ. 1048/2025 (ΑΔΑ: Ψ1ΝΣ7Λ7-1Ο4) Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής εγκρίθηκε η παράταση της συνολικής προθεσμίας της εργολαβίας με τη δοκιμαστική 6μηνη λειτουργία κατά διακόσιες τριάντα τέσσερεις (234) ημέρες ήτοι έως τις **24.09.2026.**

Με την υπ' αρ. 474/2026 (ΑΔΑ: 9ΚΤ17Λ7-0ΥΦ) Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής εγκρίθηκε η παράταση της συνολικής προθεσμίας της εργολαβίας με τη δοκιμαστική 6μηνη λειτουργία κατά εκατό εξήντα ένα (161) ημέρες ήτοι έως τις **01.03.2027.**

Με την υπ' αρ. 1261/2026 (ΑΔΑ: Ψ47Ν7Λ7-ΠΥΞ) Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής εγκρίθηκε η παράταση της συνολικής προθεσμίας της θέσης σε αποδοτική λειτουργία – δοκιμές ολοκλήρωσης κατά ενενήντα οκτώ (98) ημέρες ήτοι έως τις **07.12.2026** και την δοκιμαστική λειτουργία έως τις **07.06.2027.**

9. Για την εργολαβία **«ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΥΔΡΑΣ»** την πορεία της οποίας παρακολουθεί ο Τεχνικός Σύμβουλος, η σύμβαση μεταξύ του Αναδόχου της Υπηρεσίας και της Περιφέρειας Αττικής υπογράφηκε στις 24.03.2025. Η σύμβαση προβλέπει την πλήρη κατασκευή του έργου εντός διαστήματος δώδεκα (12) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης, ήτοι έως την **24.03.2026.**

Με την υπ' αρ. 571/2026 (ΑΔΑ: 9Σ5Λ7Λ7-ΚΚΖ) Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής εγκρίθηκε η παράταση της συνολικής προθεσμίας συνολικής προθεσμίας κατά δώδεκα (12) μήνες ήτοι έως τις **24.03.2027.**

10. Η ανάδοχος εταιρεία της παροχής υπηρεσιών, προκειμένου να εξακολουθήσει να παρέχει υπηρεσίες συμβούλου τεχνικής υποστήριξης κατά την υλοποίηση (ανάθεση, κατασκευή, δοκιμαστική λειτουργία) του συνόλου της πράξης **«ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΥΔΡΑΣ»**, αιτείται τη χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας, μέχρι την περαίωση των αντικειμένων και των δύο υποέργων, **«ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΥΔΡΑΣ**» (υποέργο 2 της προαναφερθείσας

πράξης) και **«ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΥΔΡΑΣ»**, (υποέργο 1 της προαναφερθείσας πράξης), έως την **07.06.2027** ώστε να υπάρξει παράλληλη υποστήριξη και για τις δύο εργολαβίες, χωρίς αύξηση του συμβατικού τιμήματος ή κάποια άλλη αξίωση.
11. Το Τμήμα Ειδικών Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων, ως Διευθύνουσα Υπηρεσία της παροχής υπηρεσιών του θέματος, για τους ανωτέρω λόγους εισηγείται κατά εφαρμογή του άρθρου 184 τη χορήγηση συνολικής παράτασης της σύμβασης του Τεχνικού Συμβούλου για την πράξη **«ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΙΣΜΟΥ ΥΔΡΑΣ»**, κατά διακόσιες πενήντα έξι ημέρες (256), ήτοι από **24.09.2026** έως τις **07.06.2027.**
12. Η χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας, κατά διακόσιες πενήντα έξι ημέρες (256) ήτοι από **24.09.2026** έως τις **07.06.2027** για τους ανωτέρω λόγους κρίνεται εύλογη.
13. Αρμόδια για την χορήγηση παράτασης είναι η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής ως Προϊσταμένη Αρχή σύμφωνα με το άρθρο 26 του Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ 163/Α/06-10-2023).

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Τη χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας της σύμβασης παροχής υπηρεσιών **«ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΥΔΡΑΣ»** αναδόχου «HYDROMENT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» κατά διακόσιες πενήντα έξι ημέρες (256), ήτοι από **24.09.2026** έως τις **07.06.2027** χωρίς αύξηση του συμβατικού οικονομικού αντικειμένου ή κάποια άλλη αξίωση.

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της
η Περιφερειακή Επιτροπή
ομόφωνα αποφασίζει:

Τη χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας της σύμβασης παροχής υπηρεσιών **«ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΥΔΡΑΣ»** αναδόχου «HYDROMENT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» κατά διακόσιες πενήντα έξι ημέρες (256), ήτοι από **24.09.2026** έως τις **07.06.2027** χωρίς αύξηση του συμβατικού οικονομικού αντικειμένου ή κάποια άλλη αξίωση.

- Το τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής κα. Γεράκη Αικατερίνη απέχει από την ψηφοφορία.

Ο Πρόεδρος

Νικόλαος Χαρδαλιάς

Τα Μέλη

Μακρή Σταυρούλα (Ρούλα)
Βοϊδονικόλας Σταύρος
Παπασπύρου Αθανασία
Γεράκη Αικατερίνη
Μανωλάκος Λεωνίδας
Αργυράκη Βασιλεία
Χιωτάκης Νικόλαος
Λάσκαρη-Κρασοπούλου Βασιλική
Μουζάλας Μάριος
Μαγκανάρης Νικόλαος