Ministry of Digital Governance
Digitally signed by Ministry of Digital Governance
Date: 2026.10.23 09:13:29 EEST
Reason:
Location: Athens

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΕΡΙΦ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 – 17
Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα
Τηλ.: 213 20 63 538
213 20 63 776

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Συνεδρίαση 51η

Απόφαση υπ' αριθμ. 1735/2026

Στην Αθήνα, σήμερα **20-10-2026**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **13:00**΄, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η **Περιφερειακή Επιτροπή**, **με μικτό τρόπο,** δια ζώσης στο κτίριο της Περιφέρειας Αττικής (Λ. Συγγρού 15-17) και με τηλεδιάσκεψη μέσω e-presence, ύστερα από την υπ' αριθ. πρωτ: **1343554/16-10-2026** πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στους Αντιπεριφερειάρχες και στις παρατάξεις, στις 16/10/2026.

Θέμα 61ο

Έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης της μελέτης με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΡΕΜΑΤΩΝ ΜΑΥΡΗΣ ΩΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΩΝ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ», συμβατικής αμοιβής 115.506,00 ευρώ (με απρόβλεπτα και ΦΠΑ), αναδόχου μελετητικού σχήματος Κ. ΣΤΑΜΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ Ε.Ε. – ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ ΤΟΥ ΣΑΒΒΑ.

Στην συνεδρίαση συμμετέχουν:
Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, κος Νικόλαος Χαρδαλιάς και
Τα τακτικά μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής κκ.:

- Μακρή Σταυρούλα (Ρούλα)
- Βλάχου Γεωργία
- Βοϊδονικόλας Σταύρος
- Αγγέλης Σπυρίδων
- Μπαλάφας Γεώργιος
- Γεράκη Αικατερίνη
- Κατσικάρης Δημήτριος

Τα αναπληρωματικά μέλη κ.κ.

- Μανωλάκος Λεωνίδας
- Αργυράκη Βασιλεία (Μπέσυ)
- Χιωτάκης Νικόλαος

Απόντες από την συνεδρίαση:

- Αδαμοπούλου Γεωργία (Τζίνα)
- Βάρσου Μαργαρίτα
- Παπασπύρου Αθανασία

Τα ανωτέρω απόντα μέλη τα τρία (3) έχουν αντικατασταθεί από τα αναπληρωματικά τους μέλη, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
Χρέη Γραμματέα της Περιφερειακής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας Αττικής, κα Ντόβα Μαρία.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς στην συνεδρίαση συμμετέχουν 11 από τα 11 μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Χαρδαλιάς Νικόλαος ενημερώνει τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής σχετικά με την εισήγηση της Διεύθυνσης Έργων Αντιπλημμυρικής Προστασίας, στην οποία αναφέρονται τα εξής:

Έχοντας υπόψη :

1. Το Ν.5314/2026 «Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης» (ΦΕΚ103/Α΄/29-6-2026), όπως ισχύει.
2. Την υπ΄αριθμ.37419/13479/08-05-2018 Απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με την οποία εγκρίθηκε η υπ' αρ.121/2018 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής περί τροποποίησης - επικαιροποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής (Φ.Ε.Κ. 1661/Β/11-05-2018),
3. Το Ν. 4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Α' 147), και ειδικότερα το άρθρο 184 του νόμου «Προθεσμίες – Χρονοδιάγραμμα»

παρακαλούμε να αποφασίσετε, σχετικά με την έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης της μελέτης, αφού λάβετε υπόψη σας τα παρακάτω:

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

1. Η μελέτη του θέματος χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους της Περιφέρειας Αττικής (ΚΑΕ 9762.06.015 του ειδικού φορέα 06.072).
2. Στις 23-05-2019 υπογράφτηκε η σύμβαση ανάθεσης εκπόνησης της μελέτης μεταξύ της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ και του μελετητικού σχήματος Κ. ΣΤΑΜΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ Ε.Ε.– ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ ΤΟΥ ΣΑΒΒΑ (ΑΔΑΜ:19SYMV005017013 2019-5-28).
3. Η συνολική προθεσμία περαίωσης του αντικειμένου της σύμβασης ορίστηκε σε είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την υπογραφή της, δηλαδή έως τις 24-05-2021.
4. Ο καθαρός χρόνος ολοκλήρωσης του μελετητικού αντικειμένου της σύμβασης ορίστηκε σε δώδεκα (12) μήνες.
5. Με την από 09/09/2019 επιστολή του αναδόχου υποβλήθηκε, εμπρόθεσμα, η υδρολογική μελέτη και η γεωλογική μελέτη (ΑΠ.517193/9-9-2019) και με την από 24/09/2019 επιστολή του αναδόχου, υποβλήθηκε, εμπρόθεσμα, η τοπογραφική αποτύπωση (ΑΠ.563947/24-9-2019), οι οποίες εγκρίθηκαν με την υπ΄αρ.872988/31-12-2019 Απόφαση του Τμ. Προγράμματος & Μελετών της ΔΕΑΠ/ΠΑ (ΑΔΑ:ΨΒ8Β7Λ7-ΨΟΘ).
6. Με την από 24/02/2020 επιστολή του αναδόχου υποβλήθηκε εμπρόθεσμα, η γεωτεχνική μελέτη (ΑΠ154431/24-2-2020), η οποία εγκρίθηκε με την υπ΄αρ.788318/15-10-2020 Απόφαση του Τμ. Προγράμματος & Μελετών της ΔΕΑΠ/ΠΑ (ΑΔΑ:9Υ9Ρ7Λ7-803).
7. Με την υπ΄αρ.900/05-05-2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Α. (ΑΔΑ: Ψ7Ξ87Λ7-ΧΑ5), εγκρίθηκε παράταση της προθεσμίας περαίωσης της μελέτης κατά πέντε (5) μήνες και επτά (7) ημέρες, δηλαδή μέχρι 31/10/2021.
8. Με την από 14/08/2020 επιστολή του αναδόχου υποβλήθηκαν, εμπρόθεσμα, η προμελέτη των έργων και η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΑΠ595296/14-8-2020).
9. Με την υπ'αρ.2417/26-10-2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Α. (ΑΔΑ: ΩΓΨ67Λ7-ΚΕΗ), εγκρίθηκε παράταση της προθεσμίας περαίωσης της μελέτης, κατά δώδεκα (12) μήνες, δηλαδή μέχρι 31/10/2022.
10. Με την υπ΄αρ.30867/9-3-2022 Απόφαση Δ/νσης Περιβαλλοντικού και Χωρικού Σχεδιασμού Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (ΑΔΑ:9ΘΩΨΟΡ1Κ-35Γ), εγκρίθηκαν οι Περιβαλλοντικοί Όροι του έργου (ΑΕΠΟ).
11. Με την υπ΄αρ.615/22-03-2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Π.Α. (ΑΔΑ: 6ΔΔΜ7Λ7-41Θ), εγκρίθηκαν τα στάδια της μελέτης: α) Τροποποίηση - Επικαιροποίηση Προμελέτης Έργων και β) Μ.Π.Ε.
12. Με την από 28/6/2022 επιστολή του αναδόχου υποβλήθηκαν, εμπρόθεσμα, η οριστική μελέτη των έργων διευθέτησης και η μελέτη οριοθέτησης (ΑΠ.609075/28-6-2022).
13. Με το υπ΄αρ.πρωτ.793373/18-8-2022 έγγραφο της Υπηρεσίας διαβιβάστηκε στη Δ/νση ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ./Α.Δ.Α., η Μελέτη Οριοθέτησης, για έλεγχο και συνέχιση της διαδικασίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν.4258/2014, όπως ισχύει.
14. Με την υπ'αρ.2441/25-10-2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Π.Α. (ΑΔΑ: Ρ6ΓΑ7Λ7-2ΚΤ) εγκρίθηκε παράταση της προθεσμίας περαίωσης της μελέτης κατά έξι (6) μήνες, δηλαδή μέχρι 30/04/2023.
15. Με το υπ΄αρ.119219/15-11-2022 έγγραφο της Δ/νσης ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ./Α.Δ.Α., ζητήθηκε από τη Δ/νση Υδάτων/Α.Δ.Α., η τήρηση της διαδικασίας εκ νέου οριοθέτησης, καθώς διαπιστώθηκε ότι τα προς οριοθέτηση τμήματα των ρεμάτων που εμπίπτουν στην εντός σχεδίου περιοχή, έχουν ήδη οριοθετηθεί με την υπ΄αρ.1701/2003 Απόφαση έγκρισης της πολεοδομικής μελέτης περιοχής ΒΙΠΑ - ΒΙΟΠΑ Διυλιστηρίων Ασπροπύργου (ΦΕΚ147/Δ'/2003).

16. Με την υπ'αρ.837/11-4-2023 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Π.Α. (ΑΔΑ: ΩΜ567Λ7-ΚΝΛ) εγκρίθηκε παράταση της προθεσμίας περαίωσης της μελέτης κατά έξι (6) μήνες, δηλαδή μέχρι 31/10/2023.
17. Με την υπ΄αρ.πρωτ.43429/26-05-2023 Εισήγησή της, η Δ/νση Υδάτων/Α.Δ.Α εισηγήθηκε στη Δ/νση ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ./Α.Δ.Α την εκ νέου οριοθέτηση των ανωτέρω τμημάτων των ρεμάτων.
18. Με την από 10/8/2023 επιστολή του αναδόχου, υποβλήθηκε η Α΄ Αναθεώρηση της μελέτης οριοθέτησης, σύμφωνα με τα παραπάνω, η οποία διαβιβάστηκε στη Δ/νση ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ./ Α.Δ.Α. με το υπ΄αρ.997293/10-8-2023 έγγραφο της Υπηρεσίας.
19. Με την υπ'αρ.2415/17-10-2023 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Π.Α. (ΑΔΑ: ΩΖΚΜ7Λ7-Ξ19) εγκρίθηκε παράταση της προθεσμίας περαίωσης της μελέτης κατά έξι (6) μήνες, δηλαδή μέχρι 30/04/2024.
20. Με την υπ'αρ.599/19-04-2024 Απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής Π.Α. (ΑΔΑ: 6ΓΠΔ7Λ7-ΥΩΚ) εγκρίθηκε παράταση της προθεσμίας περαίωσης της μελέτης κατά έξι (6) μήνες, δηλαδή μέχρι 31/10/2024.
21. Σε συνέχεια των υπ΄αρ.32024/12-4-2024, υπ΄αρ.35402/26-4-2024 και υπ΄αρ.39837/21-5-2024 εγγράφων της Δ/νσης ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ./Α.Δ.Α. για διευκρινήσεις επί της μελέτης, και κατόπιν της από 6/6/2024 αίτησης (ΑΠ685120/6-6-2024), με την οποία ο μελετητής υπέβαλε διορθωμένη τη μελέτη οριοθέτησης, η Υπηρεσία με το υπ΄αρ.955811/8-8-2024 έγγραφό της, διαβίβασε στη Δ/νση ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ./Α.Δ.Α. την τελική έκδοση της μελέτης για έλεγχο και τις περαιτέρω ενέργειές της.
22. Με την υπ'αρ.1611/22-10-2024 Απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής Π.Α. (ΑΔΑ: 9ΨΥ67Λ7-Υ6Ν) εγκρίθηκε παράταση της προθεσμίας περαίωσης της μελέτης κατά έξι (6) μήνες, δηλαδή μέχρι 30/04/2025.
23. Με το υπ΄αρ.86086/12-12-2024 έγγραφό της, η Δ/νση ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ./Α.Δ.Α. διαβίβασε στη Δ/νση Τοπογραφικών Εφαρμογών του Υ.Π.ΕΝ. την υπ΄αρ.85397/10-12-2024 Εισήγησή της για την επικύρωση του καθορισμού των οριογραμμών, καθώς και το φάκελο της οριοθέτησης με τη σχετική αλληλογραφία.
24. Με το υπ΄αρ.16092/14-3-2025 έγγραφο της Δ/νσης ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ./Α.Δ.Α., διαβιβάστηκε στην Υπηρεσία το από 21/2/2025 ηλεκτρονικό μήνυμα της Αν. Πρ/νης Τμήματος Οριοθέτησης Υδατορεμάτων της Δ/νσης Τοπογραφικών Εφαρμογών του Υ.Π.ΕΝ., με το οποίο έγιναν επισημάνσεις επί της υποβληθείσας μελέτης και ζητήθηκαν συμπληρωματικά στοιχεία.
25. Με την από 28/3/2025 επιστολή του αναδόχου υποβλήθηκε στην Υπηρεσία διορθωμένη η μελέτη οριοθέτησης (Γ΄ Αναθεώρηση), σύμφωνα με τις υποδείξεις της Δ.ΤΟΠ.ΕΦ./Υ.Π.ΕΝ., σε ηλεκτρονική μορφή (ΑΠ.385993/31-3-2025)
26. Με την υπ'αρ.609/23-4-2025 Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής Π.Α. (ΑΔΑ: ΨΨΔΙ7Λ7-ΧΤ2) εγκρίθηκε παράταση της προθεσμίας περαίωσης της μελέτης κατά έξι (6) μήνες, δηλαδή μέχρι 31/10/2025.
27. Με την από 20/5/2025 επιστολή του αναδόχου υποβλήθηκε στην Υπηρεσία ένα αντίγραφο της μελέτης οριοθέτησης (Γ΄ Αναθεώρηση) σε έντυπη μορφή (ΑΠ.604389/20-5-2025)
28. Με το υπ΄αρ.πρωτ.992391/8-8-2025 έγγραφο της Υπηρεσίας προς το μελετητή, ζητήθηκαν διορθώσεις και συμπληρώσεις επί των παραπάνω υποβληθέντων στοιχείων.
29. Με την από 10/10/2025 επιστολή του αναδόχου, υποβλήθηκε στην Υπηρεσία Τεχνική Έκθεση με τη διαφοροποίηση των έργων διευθέτησης του ρ. Μαύρης Ώρας, συνοδευόμενη από σχέδια οριζοντιογραφιών και τυπικών διατομών (ΑΠ.1238435/10-10-2025)
30. Επίσης, με την από 10/10/2025 επιστολή του αναδόχου, υποβλήθηκε στην Υπηρεσία διορθωμένη η μελέτη οριοθέτησης (Δ΄ Αναθεώρηση) σύμφωνα με τις επισημάνσεις του υπ΄αρ.πρωτ.992391/8-8-2025 εγγράφου (ΑΠ.1238599/10-10-2025)
31. Με το υπ΄αρ.1247894/13-10-2025 έγγραφο της Υπηρεσίας διαβιβάστηκε στη Δ/νση ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ./Α.Δ.Α. (Τμήμα Α΄) φάκελος για τη διαφοροποίηση των έργων διευθέτησης του ρέματος Μαύρης Ώρας, προκειμένου να ενημερωθεί ο φάκελος της Μ.Π.Ε..
32. Με το υπ΄αρ.1248225/13-10-2025 έγγραφο της Υπηρεσίας διαβιβάστηκε στη Δ/νση ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ./Α.Δ.Α. (Τμήμα Β΄), η μελέτη οριοθέτησης (Δ΄ Αναθεώρηση), όπως διορθώθηκε και συμπληρώθηκε κατόπιν των παρατηρήσεων της Υπηρεσίας και της Δ.ΤΟΠ.ΕΦ./Υ.Π.ΕΝ..
33. Με την υπ'αρ.1726/30-10-2025 Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής Π.Α. (ΑΔΑ: ΡΨ8Ξ7Λ7-ΒΩ2) εγκρίθηκε παράταση της προθεσμίας περαίωσης της μελέτης κατά έξι (6) μήνες, δηλαδή μέχρι 30/04/2026.

34. Με το υπ΄αρ.65995/04-11-2025 έγγραφο της Δ/νσης ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ./Α.Δ.Α. (Τμήμα Α΄), διαβιβάστηκε ο φάκελος της ΜΠΕ (φάκελος προτεινόμενων αλλαγών στα έργα διευθέτησης ρέματος Μαύρης Ώρας) στους ακόλουθους φορείς: 1. Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής, 2. Δ/νση Περιβάλλοντος Π.Α., 3. Δ/νση Υδάτων Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής και 4. ΓΕΕΘΑ, προκειμένου να εκφράσουν τις απόψεις τους.
35. Σε συνέχεια του ανωτέρω εγγράφου της Δ/νσης ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ./Α.Δ.Α. (Τμήμα Α΄):
    - η Δ/νση Υδάτων/Α.Δ.Α., με το υπ΄αρ.70048/20-11-2025 έγγραφό της,
    - η Δ/νση Γ2/ΓΕΕΘΑ, με το υπ΄αρ.Φ.900/1100/522589/10-12-2025 έγγραφό της, και
    - το Περιφερειακό Συμβούλιο, με την υπ΄αρ.282/19-2-2025 Απόφασή του, κατόπιν της υπ΄αρ.1526170/08-12-2025 Εισήγησης της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής, γνωμοδότησαν θετικά επί των προτεινόμενων αλλαγών.
36. Ακολούθως, η Δ/νση ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ./Α.Δ.Α. (Τμήμα Α΄), με το υπ΄αρ.16791/11-03-2026 έγγραφό της, διαβίβασε το φάκελο της ΜΠΕ (φάκελος προτεινόμενων αλλαγών στα έργα διευθέτησης ρέματος Μαύρης Ώρας) στις ακόλουθες υπηρεσίες του Υ.Π.ΕΝ.: 1. Γενική Δ/νση Δασών & Δασικού Περιβάλλοντος, 2. Δασαρχείο Αιγάλεω και 3. Δ/νση Δασών Δυτικής Αττικής, προκειμένου να εκφράσουν τις απόψεις τους.
37. Με την υπ'αρ.674/30-4-2026 Απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής Π.Α. (ΑΔΑ: Ψ6ΕΣ7Λ7-ΚΑ7) εγκρίθηκε παράταση της προθεσμίας περαίωσης της μελέτης κατά έξι (6) μήνες, δηλαδή μέχρι 31/10/2026.
38. Με την υπ΄αρ.604521/14-05-2026 Απόφαση του Τμ. Προγράμματος & Μελετών/ΔΕΑΠ (ΑΔΑ: 96137Λ7-ΒΦ0), εγκρίθηκε το τροποποιημένο χρονοδιάγραμμα της μελέτης.
39. Με το υπ΄αρ.843397/29-06-2026 έγγραφο της Υπηρεσίας προς τη Δ/νση ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ./Α.Δ.Α. (Τμήματα Α΄και Β΄), ζητήθηκε ενημέρωση σχετικά με την εξέλιξη της διαδικασίας και την κατά το εφικτό επιτάχυνση των ενεργειών της.
40. Με την από 30-07-2026 αίτησή του (αρ.πρωτ.1010792/30-7-26/ΔΕΑΠ)**,** ο ανάδοχος ζήτησε την παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης της μελέτης κατά έξι (6) μήνες, δηλαδή μέχρι τις 30-04-2027.

Β. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

Αντικείμενο της μελέτης είναι η εκπόνηση της Υδραυλικής Μελέτης και των αναγκαίων Υποστηρικτικών Μελετών (Περιβαλλοντικών, Τοπογραφικών, Γεωλογικών, Γεωτεχνικών) για την τμηματική οριοθέτηση με έργα διευθέτησης των ρεμάτων Μαύρης Ώρας, σε μήκος περί τα 1,6χλμ, και Διυλιστηρίων, σε μήκος περί τα 3,0χλμ, του Ανατολικού Θριασίου Πεδίου, στα γεωγραφικά όρια του Δήμου Ασπροπύργου.

Οι κύριοι στόχοι της μελέτης είναι η αντιπλημμυρική προστασία της περιοχής με μείωση των κινδύνων από πλημμύρες, η περιβαλλοντικά ασφαλής διαχείριση των ομβρίων της ευρύτερης περιοχής με τη βελτίωση των συνθηκών ροής, και τον έλεγχο των διαβρώσεων και των αποθέσεων φερτών υλικών, και η προστασία των ρεμάτων μέσω της οριοθέτησής τους.

Το αντικείμενο της μελέτης, περιλαμβάνει την εκπόνηση των εξής επί μέρους μελετών:

- Μελέτη Υδραυλικών έργων (κατηγορία μελέτης 13), που περιλαμβάνει: Υδρολογική μελέτη, Επικαιροποίηση-Τροποποίηση Προμελέτης έργων διευθέτησης, Οριστική Μελέτη Έργων Διευθέτησης, Μελέτη Οριοθέτησης, Τεύχη Δημοπράτησης, Σύνταξη Σχεδίου Ασφάλειας & Υγείας (ΣΑΥ) και Φακέλου Ασφάλειας & Υγείας (ΦΑΥ).
- Μελέτη Τοπογραφίας (κατηγορία μελέτης 16), που περιλαμβάνει: Τοπογραφικές εργασίες και Κτηματογραφική Μελέτη.
- Γεωλογική Μελέτη (κατηγορία μελέτης 20)
- Γεωτεχνική Μελέτη (κατηγορία μελέτης 21)
- Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (κατηγορία μελέτης 27)

Γ. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ - ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Αντικείμενο της παρούσας εισήγησης είναι η έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης της μελέτης κατά έξι (6) μήνες, δηλαδή μέχρι 30/04/2027.

Η μέχρι σήμερα εξέλιξη της μελέτης έχει ως ακολούθως:

Μέχρι σήμερα έχουν υποβληθεί από τον ανάδοχο και εγκριθεί οι παρακάτω επί μέρους μελέτες: α) η τοπογραφική αποτύπωση, β) η υδρολογική μελέτη και γ) η γεωλογική μελέτη, που εγκρίθηκαν με την υπ΄αρ.872988/31-12-2019 Απόφαση του Τμήματος Προγράμματος & Μελετών/ΔΕΑΠ,

δ) η γεωτεχνική μελέτη, που εγκρίθηκε με την υπ΄αρ.788318/15-10-2020 Απόφαση του Τμήματος Προγράμματος & Μελετών/ΔΕΑΠ, και
ε) η Τροποποίηση–Επικαιροποίηση της Προμελέτης των Έργων και στ) η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.), που εγκρίθηκαν με την υπ΄αρ.615/22-03-2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Π.Α.
Επίσης, με την υπ΄αρ.30867/9-3-2022 Απόφαση Δ/νσης Περιβαλλοντικού και Χωρικού Σχεδιασμού/ Α.Δ.Α. (ΑΔΑ:9ΘΩΨΟΡ1Κ-35Γ), εγκρίθηκαν οι Περιβαλλοντικοί Όροι του έργου (ΑΕΠΟ).
Οι μελέτες που έχουν υποβληθεί από τον ανάδοχο και βρίσκονται σε εξέλιξη είναι: ζ) η Οριστική μελέτη των έργων διευθέτησης και η) η Μελέτη Οριοθέτησης.
Οι ως άνω εκπονούμενες μελέτες, α) έως η), αποτελούν ποσοστό περίπου 85% του συνολικού οικονομικού αντικειμένου.
Τα στάδια της μελέτης, που υπολείπονται για την ολοκλήρωση του αντικειμένου, είναι: 1) η σύνταξη των τευχών δημοπράτησης, 2) η σύνταξη του Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ) και του Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ) και 3) η εκπόνηση της κτηματογραφικής μελέτης, τα οποία αντιστοιχούν σε μελετητικό αντικείμενο χρονικής διάρκειας ενός (1) μηνός και συνολικής χρονικής διάρκειας δύο (2) μηνών.

Δ. ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ

Σύμφωνα με το ισχύον χρονοδιάγραμμα της μελέτης, τα υποβληθέντα στάδια της μελέτης (οριστική μελέτη και μελέτη οριοθέτησης) προβλέπονταν να έχουν εγκριθεί μέχρι τις 31/08/2026, ώστε να ακολουθήσει εντολή στον ανάδοχο για την έναρξη των επόμενων σταδίων της μελέτης, μελετητικής χρονικής διάρκειας ενός (1) μηνός και συνολικής διάρκειας δύο (2) μηνών, και να ολοκληρωθεί το αντικείμενο της μελέτης μέχρι τις 31/10/2026.
Για την έγκριση των μελετών που βρίσκονται σε εξέλιξη, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ολοκλήρωση της διαδικασίας οριοθέτησης με την έκδοση πράξης επικύρωσης του καθορισμού των οριογραμμών από το αρμόδιο όργανο. Σημειώνουμε ότι, τα προς οριοθέτηση ρέματα (ρ. Μαύρης Ώρας και ρ. Διυλιστηρίων) έχουν χαρακτηριστεί ως ιδιαίτερου περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος με την υπ' αριθμ.9173/1642/3-3-1993 Απόφαση τ. ΥΠΕΧΩΔΕ (ΦΕΚ281/Δ/1993) και για το λόγο αυτό η επικύρωση του καθορισμού των οριογραμμών προβλέπεται να γίνει με την έκδοση Προεδρικού Διατάγματος, κατόπιν σχετικής εισήγησης της Δ/νσης ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ./Α.Δ.Α. προς τη Δ.ΤΟΠ.ΕΦ. του Υ.Π.ΕΝ. και μετά από πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος & Ενέργειας.
Η καθυστέρηση στην πρόοδο της μελέτης και η αδυναμία ολοκλήρωσης του αντικειμένου της εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας οφείλεται στο γεγονός ότι μέχρι σήμερα δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία της οριοθέτησης (έκδοση Π.Δ. επικύρωσης του καθορισμού των οριογραμμών).
Συγκεκριμένα, η εξέλιξη της μελέτης οριοθέτησης έχει ως ακολούθως:
Η Μελέτη Οριοθέτησης υποβλήθηκε αρχικά από τον ανάδοχο στις 28/6/2022 και διαβιβάστηκε στη Δ/νση ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ./Α.Δ.Α. με το υπ΄αρ.793373/18-8-2022 έγγραφο της Υπηρεσίας, για έλεγχο.
Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχου από τη Δ/νση ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ. (Τμήμα Β'), η Υπηρεσία με το υπ΄αρ.955811/8-8-2024 έγγραφό της, διαβίβασε στην ανωτέρω Δ/νση την τελική έκδοση της μελέτης (Β΄ Αναθεώρηση) για τη συνέχιση της διαδικασίας.
Η Δ/νση ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ./Α.Δ.Α. (Τμήμα Β') απέστειλε την υπ΄αρ.85397/10-12-2024 Εισήγησή της για την επικύρωση του καθορισμού των οριογραμμών προς τη Δ/νση Τοπογραφικών Εφαρμογών του Υ.Π.ΕΝ., διαβιβάζοντας το φάκελο οριοθέτησης και τη σχετική αλληλογραφία.
Ακολούθως, η Δ.ΤΟΠ.ΕΦ./Υ.Π.ΕΝ., αφού προέβη στον έλεγχο της μελέτης ζήτησε, με το από 21/2/2025 ηλεκτρονικό μήνυμά της προς τη Δ/νση ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ./Α.Δ.Α., διευκρινήσεις και συμπληρωματικά στοιχεία.
Κατόπιν ενημέρωσης της Υπηρεσίας και του αναδόχου επί των ανωτέρω, με το υπ΄αρ.16092/14-3-2025 έγγραφο της Δ/νσης ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ./Α.Δ.Α., ο μελετητής υπέβαλε στην Υπηρεσία διορθωμένη τη μελέτη οριοθέτησης (Γ΄ Αναθεώρηση), σε ηλεκτρονική μορφή (28/3/2025) και σε έντυπη μορφή (20/5/2025), για επανέλεγχο.
Η Υπηρεσία, με το υπ΄αρ.992391/8-8-2025 έγγραφό της, ζήτησε από το μελετητή διορθώσεις και συμπληρώσεις επί της μελέτης, και επισήμανε ότι για τις προτεινόμενες διαφοροποιήσεις των έργων διευθέτησης του ρ. Μαύρης Ώρας, θα πρέπει να ενημερωθεί και η αρμόδια Υπηρεσία έκδοσης της Α.Ε.Π.Ο. (Δ/νση ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ./Α.Δ.Α.-Τμήμα Α').

Σε συνέχεια του ανωτέρω εγγράφου, ο μελετητής υπέβαλε, στις 10/10/2025, στην Υπηρεσία: i) φάκελο για τη διαφοροποίηση των έργων διευθέτησης του ρ. Μαύρης Ώρας και ii) διορθωμένη τη μελέτη οριοθέτησης (Δ΄ Αναθεώρηση) σύμφωνα με τις επισημάνσεις της Υπηρεσίας.
Ακολούθως, η Υπηρεσία με το υπ΄αρ.1247894/13-10-2025 έγγραφό της, διαβίβασε στη Δ/νση ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ./Α.Δ.Α. (Τμήμα Α΄) το φάκελο για τη διαφοροποίηση των έργων, προκειμένου να ενημερωθεί η Μ.Π.Ε., και με το υπ΄αρ.1248225/13-10-2025 έγγραφό της, διαβίβασε στη Δ/νση ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ./Α.Δ.Α. (Τμήμα Β') το φάκελο της μελέτης οριοθέτησης (Δ΄ Αναθεώρηση), όπως διορθώθηκε κατόπιν των επισημάνσεων της Δ.ΤΟΠ.ΕΦ./Υ.Π.ΕΝ., για επανέλεγχο.
Η Δ/νση ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ./Α.Δ.Α. (Τμήμα Α΄) διαβίβασε το φάκελο της ΜΠΕ (φάκελος προτεινόμενων αλλαγών στα έργα διευθέτησης): α) στην Περιφέρεια Αττικής/Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής και Δ/νση Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής, στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής/Δ/νση Υδάτων και στο ΓΕΕΘΑ (με το υπ΄αρ.65995/4-11-2025 έγγραφό της), και β) στη Γεν. Δ/νση Δασών & Δασικού Περ/ντος/Υ.Π.ΕΝ, στο Δασαρχείο Αιγάλεω και στη Δ/νση Δασών Δυτ. Αττικής/Υ.Π.ΕΝ. (με υπ΄αρ.16791/11-3-2026 έγγραφό της), προκειμένου οι παραπάνω φορείς να εκφράσουν τις απόψεις τους.
Σε συνέχεια του υπ΄αρ.65995/4-11-2025 εγγράφου της Δ/νσης ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ./Α.Δ.Α. (Τμήμα Α΄), η Δ/νση Υδάτων/Α.Δ.Α. με το υπ΄αρ.70048/20-11-2025 έγγραφό της, η Δ/νση Γ2 (Υποδομής) του ΓΕΕΘΑ με το υπ΄αρ.Φ.900/1100/522589/10-12-2025 έγγραφό της και το Περιφερειακό Συμβούλιο Π.Α. με την υπ΄αρ.282/19-02-2025 Απόφασή του (κατόπιν της υπ΄αρ.1526170/8-12-2025 Εισήγησης της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής Π.Α.), γνωμοδότησαν θετικά επί των προτεινόμενων αλλαγών στα έργα διευθέτησης ρ. Μαύρης Ώρας.
Μετά την παρέλευση εύλογου χρόνου από την υποβολή από την Υπηρεσία μας των σχετικών φακέλων της μελέτης στη Δ/νση ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ./Α.Δ.Α. (όπως προαναφέρθηκε οι φάκελοι υποβλήθηκαν στις 13/10/2025), η Υπηρεσία με το υπ΄αρ.843397/29-06-2026 έγγραφό της ζήτησε από τη Δ/νση ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ./Α.Δ.Α., ενημέρωση σχετικά με την εξέλιξη της διαδικασίας [ολοκλήρωση της διαδικασίας ενημέρωσης του φακέλου της Μ.Π.Ε. από το Τμήμα Α΄ της Δ/νσης και ολοκλήρωση του ελέγχου του φακέλου της μελέτης οριοθέτησης (Δ΄ Αναθεώρηση) από το Τμήμα Β΄], ενώ με το ίδιο έγγραφο ζήτησε την κατά το εφικτό επιτάχυνση των ενεργειών.
Όπως ενημερωθήκαμε από τη Δ/νση ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ./Α.Δ.Α. εκκρεμούν μέχρι σήμερα οι γνωμοδοτήσεις των αρμόδιων δασικών υπηρεσιών του Υ.Π.ΕΝ. (Γενική Δ/νση Δασών & Δασικού Περιβάλλοντος, Δασαρχείο Αιγάλεω και Δ/νση Δασών Δυτικής Αττικής), προκειμένου να ολοκληρωθεί ο έλεγχος της υποβληθείσας μελέτης οριοθέτησης (Δ΄ Αναθεώρηση) και να γίνει η σχετική εισήγησή της προς τη Δ.ΤΟΠ.ΕΦ./Υ.Π.ΕΝ. για τον καθορισμό των οριογραμμών.
[Σημειώνουμε στο σημείο αυτό ότι η Δ/νση ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ./Α.Δ.Α. με το υπ΄αρ.55416/26-08-2026 έγγραφό της, - λόγω του σημαντικού αριθμού μελετών οριοθέτησης που της έχουν κατατεθεί από τις Υπηρεσίες της Περιφέρειας Αττικής και βρίσκονται σε διαδικασία ελέγχου -, ζήτησε από τη Γενική Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Έργων και Υποδομών την προτεραιοποίηση όλων των μελετών οριοθέτησης αρμοδιότητας της Περιφέρειας Αττικής, βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων ιεράρχησης (όπως MASTER PLAN, Ν.4277/14-Ρ.Σ.Α., διαθέσιμα χρηματοδοτικά προγράμματα, πρόσφατα πλημμυρικά φαινόμενα, κλπ), ώστε να ληφθεί υπόψη στο πλαίσιο εξέτασης των φακέλων, πέραν της σειράς εισαγωγής τους, και η σημασία των έργων για την αντιπλημμυρική προστασία της Αττικής και ο προγραμματισμός υλοποίησής τους. Επίσης, με το ίδιο έγγραφό της κάλεσε σε συνάντηση όλους τους εμπλεκόμενους υπηρεσιακούς παράγοντες από πλευράς της Περιφέρειας Αττικής (Γεν. Δ/ντη, Προϊσταμένους Δ/νσεων και Τμημάτων, κλπ), η οποία πραγματοποιήθηκε στις 15/9/2026 στην έδρα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (γραφείο Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής), όπου συζητήθηκε το θέμα της προτεραιοποίησης, καθώς και ειδικότερα θέματα των μελετών.]
Επομένως, προκύπτει ανάγκη παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης της μελέτης κατά έξι (6) μήνες, δηλαδή μέχρι 30/04/2027, προκειμένου να περιληφθεί ο επιπλέον χρόνος που αναμένεται να απαιτηθεί για την ολοκλήρωση της διαδικασίας οριοθέτησης (λαμβάνοντας υπόψη και το γεγονός ότι η επικύρωση των οριογραμμών των ρεμάτων θα γίνει με την έκδοση Προεδρικού Διατάγματος μετά από πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος & Ενέργειας) και την έγκριση των σταδίων της μελέτης που βρίσκονται σε εξέλιξη (οριστική μελέτη και μελέτη οριοθέτησης), ώστε στη συνέχεια να δοθεί εντολή στον ανάδοχο για την εκπόνηση των επόμενων και τελευταίων σταδίων της μελέτης (σύνταξη τευχών δημοπράτησης, ΣΑΥ - ΦΑΥ και μελέτη κτηματογράφισης), συνολικής διάρκειας δύο (2) μηνών.

Για τους παραπάνω λόγους καθυστέρησης, οι οποίοι δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου, ο ανάδοχος με την από 30-07-2026 αίτησή του (αρ.πρωτ.1010792/30-7-2026), ζήτησε την παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης της μελέτης κατά έξι (6) μήνες, η οποία δεν αφορά στον καθαρό μελετητικό χρόνο, αλλά στον επιπρόσθετο χρόνο για την έγκριση των προηγούμενων σταδίων της μελέτης, που έχουν υποβληθεί.
Η παραπάνω αίτηση υποβλήθηκε εμπρόθεσμα, δηλαδή προγενέστερα των 15 ημερών από τη λήξη της προθεσμίας περαίωσης της μελέτης την 31η/10/2026.

Ε. ΣΚΕΠΤΙΚΟ

Επειδή :

1. Για τη μελέτη ισχύουν οι διατάξεις του Ν.4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Α' 147) και ειδικότερα το άρθρο 184 Προθεσμίες – Χρονοδιάγραμμα, ως ίσχυε πριν αντικατασταθεί με το άρθρο 91 του Ν.4782/2021 (Α΄36).
2. Σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 184 του Ν.4412/2016: *«…. Αν μετατίθεται το χρονικό σημείο έναρξης της μελετητικής δράσης σταδίου ή κατηγορίας μελέτης, χωρίς ευθύνη του αναδόχου, ο ανάδοχος δικαιούται αντίστοιχη παράταση προθεσμίας, …. Η έναρξη κάθε σταδίου ή κατηγορία μελέτης γίνεται με εντολή της Διευθύνουσας Υπηρεσίας. ….».* Επίσης, σύμφωνα με την παρ.3 του ίδιου άρθρου του νόμου: *«Οι προθεσμίες μπορούν να παρατείνονται με απόφαση της Π.Α., ύστερα από αίτηση του αναδόχου που υποβάλλεται τουλάχιστον 15 ημέρες πριν τη λήξη τους, …».*
3. Για την έναρξη των επόμενων σταδίων της μελέτης απαιτείται να ολοκληρωθεί η διαδικασία οριοθέτησης (έκδοση πράξης επικύρωσης του καθορισμού των οριογραμμών με Π.Δ., σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν.4258/2014), ώστε εν συνεχεία να εγκριθούν τα στάδια της μελέτης που βρίσκονται σε εξέλιξη (οριστική μελέτη και μελέτη οριοθέτησης) και να δοθεί εντολή στον ανάδοχο για την εκπόνηση των επόμενων και τελευταίων σταδίων της μελέτης (σύνταξη τευχών δημοπράτησης, ΣΑΥ - ΦΑΥ και μελέτη κτηματογράφισης).
4. Η καθυστέρηση στην πρόοδο της μελέτης και η αδυναμία ολοκλήρωσης του αντικειμένου της εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας οφείλεται στο γεγονός ότι μέχρι σήμερα δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία της οριοθέτησης.

Συγκεκριμένα:

- μετά την παρέλευση ενός (1) έτους από την υποβολή των φακέλων των μελετών από την Υπηρεσία μας στη Δ/νση ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ/Α.Δ.Α. [υποβολή φακέλου διαφοροποίησης των έργων διευθέτησης ρ. Μαύρης Ώρας (ενημέρωση φακέλου Μ.Π.Ε.) στο Τμήμα Α΄ της Δ/νσης με το υπ΄αρ.1247894/13-10-2025 έγγραφό μας και υποβολή φακέλου της μελέτης οριοθέτησης (Δ΄ Αναθεώρηση), όπως διορθώθηκε κατόπιν των επισημάνσεων της Δ.ΤΟΠ.ΕΦ./Υ.Π.ΕΝ., στο Τμήμα Β΄ της Δ/νσης με το υπ΄αρ.1248225/13-10-2025 έγγραφό μας], και
- μετά την παρέλευση επτά (7) μηνών από την αποστολή του υπ΄αρ.16791/11-3-2026 εγγράφου της Δ/νσης ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ./Α.Δ.Α. στη Γενική Δ/νση Δασών & Δασικού Περιβάλλοντος/Υ.Π.ΕΝ., στο Δασαρχείο Αιγάλεω και στη Δ/νση Δασών Δυτικής Αττικής/Υ.Π.ΕΝ, προκειμένου οι παραπάνω φορείς να εκφράσουν τις απόψεις τους,

  εκκρεμούν μέχρι σήμερα οι γνωμοδοτήσεις των ως άνω δασικών υπηρεσιών του Υ.Π.ΕΝ., με αποτέλεσμα να μην έχει ολοκληρωθεί ο έλεγχος της υποβληθείσας μελέτης οριοθέτησης (Δ΄ Αναθεώρηση) και να μην έχει γίνει η σχετική εισήγηση της Δ/νσης ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ/Α.Δ.Α. για τον καθορισμό των οριογραμμών προς τη Δ.ΤΟΠ.ΕΦ./Υ.Π.ΕΝ.

  Σημειώνουμε δε, ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση, όπου τα προς οριοθέτηση ρέματα έχουν χαρακτηριστεί ως ιδιαίτερου περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος (ΦΕΚ281/Δ/1993), η προβλεπόμενη διαδικασία σύμφωνα με το Ν.4258/2014 για την ολοκλήρωση της οριοθέτησης, αφού ολοκληρωθούν οι ενέργειες από πλευράς της Δ/νσης ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ./Α.Δ.Α. (αποστολή εισήγησης προς το Υ.Π.ΕΝ. για τον καθορισμό των οριογραμμών και διαβίβαση του φακέλου οριοθέτησης), είναι ο έλεγχος της μελέτης οριοθέτησης από τη Δ.ΤΟΠ.ΕΦ./Υ.Π.ΕΝ. και η έκδοση Π.Δ. για την επικύρωση του καθορισμού των οριογραμμών, μετά από πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος & Ενέργειας.

5. Κατά συνέπεια προκύπτει ανάγκη παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης της μελέτης, προκειμένου να περιληφθεί ο επιπλέον χρόνος που απαιτήθηκε μέχρι σήμερα και αναμένεται να απαιτηθεί για την ολοκλήρωση της διαδικασίας οριοθέτησης, με την έκδοση της πράξης επικύρωσης του καθορισμού των οριογραμμών.
6. Η καθυστέρηση ολοκλήρωσης της μελέτης δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου, καθόσον η παράταση δεν αφορά στον καθαρό μελετητικό χρόνο αλλά στον επιπρόσθετο

χρόνο της συνολικής προθεσμίας.

7. Δεν μεταβάλλεται ο χρόνος του υπολειπόμενου μελετητικού αντικειμένου, ο οποίος είναι ένας (1) μήνας.
8. Ο ανάδοχος δικαιούται παράταση, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 184 του Ν.4412/2016, διότι έχουν μετατεθεί τα χρονικά σημεία έναρξης της μελετητικής δράσης των επόμενων σταδίων της μελέτης, χωρίς υπαιτιότητά του.
9. Ο ανάδοχος με την από 30-07-2026 αίτησή του (αρ.πρωτ.1010792/30-7-2026/ΔΕΑΠ), έχει ζητήσει, εμπρόθεσμα, την παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης της μελέτης κατά έξι (6) μήνες, για τους παραπάνω λόγους.
10. Συντρέχουν αντικειμενικοί λόγοι παράτασης, ο δε χρόνος των έξι (6) μηνών, κρίνεται επαρκής και εύλογος για την ολοκλήρωση της μελέτης.

Ε ι σ η γ ο ύ μ α σ τ ε

Την **έγκριση παράτασης** της συνολικής προθεσμίας περαίωσης της μελέτης με τίτλο: **«ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΡΕΜΑΤΩΝ ΜΑΥΡΗΣ ΩΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΩΝ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ»**, αναδόχου μελετητικού σχήματος **Κ. ΣΤΑΜΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ Ε.Ε. – ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ ΤΟΥ ΣΑΒΒΑ**, κατά **έξι (6) μήνες**, δηλαδή μέχρι **30/04/2027**, η οποία αφορά στον επιπρόσθετο χρόνο και όχι στον καθαρό μελετητικό χρόνο, για τους λόγους που αναφέρονται στο παραπάνω σκεπτικό.

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της
η Περιφερειακή Επιτροπή
κατά πλειοψηφία αποφασίζει

Την **έγκριση παράτασης** της συνολικής προθεσμίας περαίωσης της μελέτης με τίτλο: **«ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΡΕΜΑΤΩΝ ΜΑΥΡΗΣ ΩΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΩΝ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ»**, αναδόχου μελετητικού σχήματος **Κ. ΣΤΑΜΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ Ε.Ε. – ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ ΤΟΥ ΣΑΒΒΑ**, κατά **έξι (6) μήνες**, δηλαδή μέχρι **30/04/2027**, η οποία αφορά στον επιπρόσθετο χρόνο και όχι στον καθαρό μελετητικό χρόνο, για τους λόγους που αναφέρονται στο παραπάνω σκεπτικό.

- Τα τακτικά μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής κ. Μπαλάφας Γεώργιος και κ. Αγγέλης Σπυρίδων απέχουν από τη ψηφοφορία
- Το τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής κα. Γεράκη Αικατερίνη καταψηφίζει την ως άνω απόφαση

Ο Πρόεδρος

Νικόλαος Χαρδαλιάς

Τα Μέλη

Μακρή Σταυρούλα (Ρούλα)
Βλάχου Γεωργία
Βοϊδονικόλας Σταύρος
Αγγέλης Σπυρίδων
Μπαλάφας Γεώργιος
Γεράκη Αικατερίνη
Κατσικάρης Δημήτριος
Μανωλάκος Λεωνίδας
Αργυράκη Βασιλεία (Μπέσυ)
Χιωτάκης Νικόλαος