Ministry of Digital Governance
Digitally signed by Ministry of Digital Governance
Date: 2026.10.23 09:14:36 EEST
Reason:
Location: Athens

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΕΡΙΦ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 – 17
Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα
Τηλ.: 213 20 63 538
213 20 63 776

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Συνεδρίαση 51η

Απόφαση υπ' αριθμ. 1736/2026

Στην Αθήνα, σήμερα **20-10-2026**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **13:00**΄, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η **Περιφερειακή Επιτροπή**, **με μικτό τρόπο,** δια ζώσης στο κτίριο της Περιφέρειας Αττικής (Λ. Συγγρού 15-17) και με τηλεδιάσκεψη μέσω e-presence, ύστερα από την υπ' αριθ. πρωτ: **1343554/16-10-2026** πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στους Αντιπεριφερειάρχες και στις παρατάξεις, στις 16/10/2026.

Θέμα 62ο

Χορήγηση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης της μελέτης της 1ης εκτελεστικής σύμβασης με τίτλο: «Μελέτες αντιστήριξης πρανών των ρεμάτων Πεντέλης – Χαλανδρίου (Αμαρούσιο, Μελίσσια – Πεντέλη), Γιαμπουρλά (Ν. Φιλαδέλφεια - Ν. Χαλκηδόνα), Καλλιρρόης (Παπάγος – Χολαργός)», της συμφωνίας πλαίσιο με τίτλο: «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΑΝΩΝ ΡΕΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021», συμβατικής αμοιβής 148.784,28 ευρώ (με απρόβλεπτα και ΦΠΑ), αναδόχου μελετητικού σχήματος Ν. ΛΟΥΚΑΤΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ με δ.τ. Ν. ΛΟΥΚΑΤΟΣ & ΣΥΝ/ΤΕΣ ΑΕ – ΣΙΓΜΑ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. sigma μελετών Α.Ε.

Στην συνεδρίαση συμμετέχουν:
Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, κος Νικόλαος Χαρδαλιάς και
Τα τακτικά μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής κκ.:

- Μακρή Σταυρούλα (Ρούλα)
- Βλάχου Γεωργία
- Βοϊδονικόλας Σταύρος
- Αγγέλης Σπυρίδων
- Μπαλάφας Γεώργιος
- Γεράκη Αικατερίνη
- Κατσικάρης Δημήτριος

Τα αναπληρωματικά μέλη κ.κ.

- Μανωλάκος Λεωνίδας
- Αργυράκη Βασιλεία (Μπέσυ)
- Χιωτάκης Νικόλαος

Απόντες από την συνεδρίαση:

- Αδαμοπούλου Γεωργία (Τζίνα)
- Βάρσου Μαργαρίτα
- Παπασπύρου Αθανασία

Τα ανωτέρω απόντα μέλη τα τρία (3) έχουν αντικατασταθεί από τα αναπληρωματικά τους μέλη, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
Χρέη Γραμματέα της Περιφερειακής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας Αττικής, κα Ντόβα Μαρία.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς στην συνεδρίαση συμμετέχουν 11 από τα 11 μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Χαρδαλιάς Νικόλαος ενημερώνει τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής σχετικά με την εισήγηση της Διεύθυνσης Έργων Αντιπλημμυρικής Προστασίας, στην οποία αναφέρονται τα εξής:
Έχοντας υπόψη :

1. Το Ν.3852/07.06.2010 (ΦΕΚ 87 Α΄/7-6-2010), «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
2. Το Π.Δ. 7/2013 (ΦΕΚ 26Α' /31-01-2013) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του ν.3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (Α' 42), αρμοδιότητας των Περιφερειών», καθώς και την Ερμηνευτική Εγκύκλιο 6 με αρ.πρωτ.13400/17-4-2013 της Γ.Δ/νσης Τοπ. Αυτ/σης του Υπουργείου Εσωτερικών,
3. Την υπ΄αριθμ.37419/13479/08-05-2018 Απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με την οποία εγκρίθηκε η υπ' αρ.121/2018 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής περί τροποποίησης - επικαιροποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής (Φ.Ε.Κ. 1661/Β/11-05-2018),
4. Το Ν. 4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Α' 147), και ειδικότερα το άρθρο 184 του νόμου «Προθεσμίες – Χρονοδιάγραμμα»

παρακαλούμε να αποφασίσετε, σχετικά με την έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης της μελέτης, αφού λάβετε υπόψη σας τα παρακάτω:

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

1. Η μελέτη του θέματος χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους της Περιφέρειας Αττικής (ΚΑΕ 9769.01.192 του ειδικού φορέα 01.072).
2. Στις 28-03-2023 υπογράφτηκε η σύμβαση ανάθεσης εκπόνησης της μελέτης συμφωνία πλαίσιο μεταξύ της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ και του μελετητικού σχήματος **Ν. ΛΟΥΚΑΤΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ με δ.τ. Ν. ΛΟΥΚΑΤΟΣ & ΣΥΝ/ΤΕΣ ΑΕ – ΣΙΓΜΑ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. sigma μελετών Α.Ε** (ΑΔΑΜ: 23SYMV012384750).
3. Η προθεσμία περαίωσης του αντικειμένου της σύμβασης συμφωνία πλαίσιο ορίζεται σε τέσσερα (4) έτη από την υπογραφή της, δηλαδή έως τις 28-03-2027.
4. Στις 28-11-2023 υπογράφτηκε η 1η εκτελεστική σύμβαση με τίτλο: **«Μελέτες αντιστήριξης πρανών των ρεμάτων Πεντέλης – Χαλανδρίου (Αμαρούσιο, Μελίσσια – Πεντέλη), Γιαμπουρλά (Ν. Φιλαδέλφεια - Ν. Χαλκηδόνα), Καλλιρρόης (Παπάγος – Χολαργός)»** της μελέτης συμφωνία πλαίσιο μεταξύ της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ και του μελετητικού σχήματος **Ν. ΛΟΥΚΑΤΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ με δ.τ. Ν. ΛΟΥΚΑΤΟΣ & ΣΥΝ/ΤΕΣ ΑΕ – ΣΙΓΜΑ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. sigma μελετών Α.Ε** (ΑΔΑΜ: 23SYMV013876609).
5. Η προθεσμία περαίωσης του αντικειμένου της 1ης Εκτελεστικής σύμβασης ορίζεται σε με δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της, δηλαδή έως την 28-11-2024.
6. Με τη υπ΄αριθ. πρωτ. 407104/29-03-2024 Απόφαση του Τμήματος Ρεμάτων της Δ/νσης Έργων Αντιπλημμυρικής Προστασίας Π.Α., εγκρίθηκε το αναπροσαρμοσμένο χρονοδιάγραμ-μα εκπόνησης της μελέτης.
7. Με την από 28/03/2024 (αρ.πρωτ. 396809/28-03-2024/ΔΕΑΠ/ΠΑ) επιστολή του αναδόχου, υποβλήθηκαν στην Υπηρεσία μας η γεωτεχνική μελέτη και η υδραυλική μελέτη που αφορούν σε αποκατάσταση ευστάθειας πρανών στο ρέμα Πεντέλης – Χαλανδρίου στο ύψος της οδού Κεσσανλή – Σταματάκη.
8. Με την από 06/09/2024 (αρ.πρωτ. 1022852/06-09-2024/ΔΕΑΠ/ΠΑ) επιστολή του αναδόχου, υποβλήθηκαν στην Υπηρεσία μας η γεωτεχνική μελέτη και η υδραυλική μελέτη που αφορούν σε αποκατάσταση ευστάθειας πρανών στο ρέμα Πεντέλης – Χαλανδρίου στο ύψος των οδών Ροδοδάφνης και Κορυτσάς.
9. Με το με αρ. πρωτ. 444505/05-04-2024 έγγραφο της Υπηρεσίας διαβιβάστηκε στη Διεύθυνση Περιβαλλοντικού και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής φάκελος για εξαίρεση από την διαδικασία Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης των εργασιών που αφορούν σε αποκατάσταση ευστάθειας πρανών στο ρέμα Πεντέλης – Χαλανδρίου στο ύψος της οδού Κεσσανλή – Σταματάκη.
10. Με το με αρ. πρωτ. 34864/25-04-2024 έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβαλλοντικού και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής διαβιβάστηκε προς τη Δ/νση Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών του Υ.ΠΕ.Ν., την Εφορεία Αρχαιοτήτων Ανατολικής Αττικής του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και την Δ/νση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής ο ανωτέρω φάκελος για την προσκόμιση απόψεων σχετικά με την εξαίρεση από την διαδικασία Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης των εργασιών που αφορούν σε αποκατάσταση ευστάθειας πρανών στο ρέμα Πεντέλης – Χαλανδρίου στο ύψος της οδού Κεσσανλή – Σταματάκη.

11. Με το με αρ. πρωτ. 1167733/10-10-2024 έγγραφο της Υπηρεσίας διαβιβάστηκε στη Διεύθυνση Περιβαλλοντικού και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής φάκελος για εξαίρεση από την διαδικασία Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης των εργασιών που αφορούν σε αποκατάσταση ευστάθειας πρανών στο ρέμα Πεντέλης – Χαλανδρίου στο ύψος των οδών Ροδοδάφνης και Κορυτσάς.
12. Με το με αρ. πρωτ. 81791/25-11-24 (αρ. πρωτ ΔΕΑΠΠΑ 1345382/26-11-24) έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβαλλοντικού και Χωρικού Σχεδιασμού (ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ) της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής προς τη Διεύθυνση Έργων Αντιπλημμυρικής Προστασίας ΠΑ δόθηκε εξαίρεση από τη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης για το έργο που αφορά την αποκατάσταση ευστάθειας πρανών στο ρέμα Πεντέλης – Χαλανδρίου στο ύψος της οδού Κεσσανλή – Σταματάκη.
13. Με την 254/2025 απόφαση της ΠΕ της ΠΑ εγκρίθηκε η χορήγηση παράτασης μέχρι τις 28-05-2025.
14. Με το με αρ. πρωτ. 25831/02-05-25 (αρ. πρωτ ΔΕΑΠΠΑ 516688/02-05-25) έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβαλλοντικού και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής προς τη Διεύθυνση Έργων Αντιπλημμυρικής Προστασίας ΠΑ έγινε ανάκληση του με αριθ. πρωτ 81791/25-11-24 ανωτέρου έγγραφου της ίδιας υπηρεσίας για εξαίρεση από τη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης για το έργο που αφορά την αποκατάσταση ευστάθειας πρανών στο ρέμα Πεντέλης – Χαλανδρίου στο ύψος της οδού Κεσσανλή – Σταματάκη, με την αιτιολογία ότι μετά από επανεξέταση δεν είναι η συγκεκριμένη Υπηρεσία αρμόδια για έλεγχο αλλά η Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής Περιφέρειας Αττικής, μέσω της διαδικασίας έκδοσης Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων.
15. Κατόπιν του 14 ανωτέρω με το με αρ. πρωτ. 803116/30-06-25 έγγραφο της Υπηρεσίας διαβιβάστηκε εκ νέου στη Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής Περιφέρειας Αττικής νέος φάκελος με σκοπό τον έλεγχο και την έκδοση Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων που αφορούν σε αποκατάσταση ευστάθειας πρανών στο ρέμα Πεντέλης – Χαλανδρίου στο ύψος της οδού Κεσανλή Σταματάκη του Δήμου Αμαρουσίου.
16. Με την 1947/2025 απόφαση της ΠΕ της ΠΑ εγκρίθηκε η χορήγηση παράτασης μέχρι τις 28-01-2026
17. Με το με αρ. πρωτ. 1503052/03-12-25 δόθηκε εντολή στον ανάδοχο για υποβολή Φακέλου για Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις για το ρέμα Πεντέλης-Χαλανδρίου στη θέση των οδών Ροδοδάφνης – Κορυτσάς, στο όριο των Δήμων Αμαρουσίου και Χαλανδρίου.
18. Με το με αρ. πρωτ. 73977/04-12-25 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής απορρίφτηκε το αίτημα της Υπηρεσίας για εξαίρεση από την διαδικασία Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης των εργασιών που αφορά σε αποκατάσταση ευστάθειας πρανών στο ρέμα Πεντέλης – Χαλανδρίου στο ύψος των οδών Ροδοδάφνης και Κορυτσάς στο όριο των Δήμων Αμαρουσίου και Χαλανδρίου.
19. Με την 1192/2026 απόφαση της ΠΕ της ΠΑ εγκρίθηκε η χορήγηση παράτασης μέχρι τις 28-09-2026

Β. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα συμβατικά τεύχη της «Συμφωνίας – Πλαίσιο» του θέματος, συντάχθηκαν το Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων Μελέτης, το Τεύχος Προεκτιμώμενων Αμοιβών Μελέτης και το Σχέδιο της 1ης Εκτελεστικής Σύμβασης με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΑΝΩΝ ΤΩΝ ΡΕΜΑΤΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ – ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ (ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ), (ΜΕΛΙΣΣΙΑ – ΠΕΝΤΕΛΗ), ΓΙΑΜΠΟΥΡΛΑ (Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ - Ν. ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ), ΚΑΛΛΙΡΡΟΗΣ (ΠΑΠΑΓΟΣ – ΧΟΛΑΡΓΟΣ)», συμβατικού ποσού αμοιβής 119.987,32 € (μετά την έκπτωση και χωρίς Φ.Π.Α.) περιλαμβάνοντας τις παρακάτω εργασίες:

− Εκπόνηση Τοπογραφικής Μελέτης σύμφωνα με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας και τις ανάγκες της παρούσας μελέτης,

− Εκπόνηση Γεωτεχνικής Μελέτης και Ερευνών σύμφωνα τη νομοθεσία και τις ανάγκες της παρούσας μελέτης,

− Εκπόνηση Υδραυλικής Μελέτης αποτελούμενη από τη Μελέτη έργων διευθέτησης σε στάδιο Οριστικής μελέτης,

− Εκπόνηση Περιβαλλοντικής Μελέτης στο στάδιο των Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων (ΠΠΔ) και

− Εκπόνηση Στατικής Μελέτης σύμφωνα με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας και τις ανάγκες της παρούσας μελέτης.

- Το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης των ανωτέρω εργασιών ορίστηκε ίσο με δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης.

Γ. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ - ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Αντικείμενο της παρούσας εισήγησης είναι η έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης της της 1ης εκτελεστικής σύμβασης μέχρι τις 28/12/2026.

Η συνολική προθεσμία περαίωσης του αντικειμένου της 1ης εκτελεστικής σύμβασης ορίστηκε σε δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της.

Μέχρι σήμερα έχουν υποβληθεί από τον ανάδοχο από την Υπηρεσία μας το σύνολο των απαιτούμενων μελετών (Γεωτεχνική μελέτη, Τοπογραφική μελέτη και Υδραυλική μελέτη).
Έχουν ήδη υποβληθεί στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής:

1. Το με αρ. πρωτ. 1167733/10-10-2024 έγγραφο προς την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής για Εξαίρεση από την διαδικασία Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης των εργασιών που αφορά σε αποκατάσταση ευστάθειας πρανών στο ρέμα Πεντέλης – Χαλανδρίου στο ύψος των οδών Ροδοδάφνης και Κορυτσάς, το οποίο και απορρίφτηκε με το υπ. αριθμ πρωτ. 73977/04-12-25 έγγραφό της και έχει δοθεί εντολή στον ανάδοχο για υποβολή Φακέλου για Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις για το συγκεκριμένο σημείο.
2. Το έργο «Αποκατάσταση ευστάθειας πρανών στο ρέμα Πεντέλης-Χαλανδρίου στο ύψος της οδού Κεσσανλή-Σταματάκη του Δήμου Αμαρουσίου», έχει υπαχθεί σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις από τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής Περιφέρειας Αττικής, με αρ. πρωτ. 1169635/26-9-25.
3.

Δ. ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ

Δεδομένου ότι:

- η 1η Εκτελεστική Σύμβαση του θέματος εκτελείται εντός της τετραετούς διάρκειας της συμφωνίας πλαίσιο ΜΑΟ 24, με ημερομηνία περαίωσης την 28-03-2027,
- έγινε ανάκληση από τη Διεύθυνση Περιβαλλοντικού και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής της προηγούμενης απόφασής της για εξαίρεση από την διαδικασία Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης των εργασιών που αφορά σε αποκατάσταση ευστάθειας πρανών στο ρέμα Πεντέλης – Χαλανδρίου στο ύψος της οδού Κεσανλή Σταματάκη του Δήμου Αμαρουσίου, με αποτέλεσμα να υποβληθεί νεός φάκελος προς την Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής Περιφέρειας Αττικής για έκδοση Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων στην ίδια θέση,
- απορρίφτηκε από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής το αίτημα της Υπηρεσίας για εξαίρεση από την διαδικασία Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης των εργασιών που αφορά σε αποκατάσταση ευστάθειας πρανών στο ρέμα Πεντέλης – Χαλανδρίου στο ύψος των οδών Ροδοδάφνης και Κορυτσάς στο όριο των Δήμων Αμαρουσίου και Χαλανδρίου και έχει δοθεί εντολή στον ανάδοχο για υποβολή Φακέλου για Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις για το συγκεκριμένο σημείο,

προκύπτει ανάγκη παράτασης της προθεσμίας περαίωσης της Εκτελεστικής Σύμβασης μέχρι τις 28/12/2026, για να ολοκληρωθεί η μελέτη της 1ης Εκτελεστικής Σύμβασης.

Ε. ΣΚΕΠΤΙΚΟ

Επειδή :

1. Για τη μελέτη ισχύουν οι διατάξεις του Ν.4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Α' 147) και ειδικότερα το άρθρο 184 Προθεσμίες - Χρονοδιάγραμμα.
2. Σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 184 του Ν.4412/2016: *«….Οι τμηματικές και η συνολική προθεσμία μπορούν να παρατείνονται με απόφαση της Προϊσταμένης Αρχής, ύστερα από αίτηση του αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη τους ή και με πρωτοβουλία της διευθύνουσας υπηρεσίας, εφόσον σημειώνονται καθυστερήσεις στην εκτέλεση της σύμβασης….».*
3. Η καθυστέρηση ολοκλήρωσης της μελέτης οφείλεται στο ότι η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής ανακάλεσε την προηγούμενη απόφασή της με την οποία δόθηκε εξαίρεση από τη διαδικασία Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης εργασιών στο ρέμα Πεντέλης – Χαλανδρίου στο ύψος της οδού Κεσανλή Σταματάκη του Δήμου Αμαρουσίου ως αναρμόδια, με αποτέλεσμα με αποτέλεσμα να υποβληθεί νεός φάκελος προς την Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής Περιφέρειας Αττικής για έκδοση Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων στην ίδια θέση, όπως επίσης στο ότι απορρίφτηκε από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής το αίτημα της Υπηρεσίας για εξαίρεση από την διαδικασία Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης των εργασιών που αφορά σε αποκατάσταση ευστάθειας πρανών στο ρέμα Πεντέλης – Χαλανδρίου στο ύψος των οδών Ροδοδάφνης και Κορυτσάς στο όριο των Δήμων Αμαρουσίου και Χαλανδρίου, με αποτέλεσμα να δοθεί νέα εντολή στον ανάδοχο για υποβολή Φακέλου για Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις για το συγκεκριμένο σημείο.
4. Ο ανάδοχος δικαιούται παράταση, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 184 του Ν.4412/2016, διότι έχουν μετατεθεί τα χρονικά σημεία έναρξης της μελετητικής δράσης των επόμενων σταδίων της μελέτης, χωρίς υπαιτιότητά του.
5. Η 1η Εκτελεστική Σύμβαση του θέματος εκτελείται εντός της τετραετούς διάρκειας της

συμφωνίας πλαίσιο ΜΑΟ 24, με ημερομηνία περαίωσης την 28-03-2027.

6. Συντρέχουν αντικειμενικοί λόγοι παράτασης, ο δε απαιτούμενος χρόνος παράτασης, κρίνεται επαρκής και εύλογος για την ολοκλήρωση της μελέτης της 1ης Εκτελεστικής Σύμβασης.

Ε ι σ η γ ο ύ μ α σ τ ε

Την χορήγηση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης της μελέτης της 1ης εκτελεστικής σύμβασης με τίτλο: «**Μελέτες αντιστήριξης πρανών των ρεμάτων Πεντέλης – Χαλανδρίου (Αμαρούσιο, Μελίσσια – Πεντέλη), Γιαμπουρλά (Ν. Φιλαδέλφεια - Ν. Χαλκηδόνα), Καλλιρρόης (Παπάγος – Χολαργός)**», η οποία εντάσσεται στην συνολική τετραετή διάρκεια της συμφωνίας πλαίσιο με τίτλο: «**ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΑΝΩΝ ΡΕΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021**», με ημερομηνία περαίωσης την 28-03-2027, αναδόχου μελετητικού σχήματος **Ν. ΛΟΥΚΑΤΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ με δ.τ. Ν. ΛΟΥΚΑΤΟΣ & ΣΥΝ/ΤΕΣ ΑΕ – ΣΙΓΜΑ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. sigma μελετών Α.Ε**, μέχρι τις **28/12/2026**.

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της
η Περιφερειακή Επιτροπή
κατά πλειοψηφία αποφασίζει

Την χορήγηση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης της μελέτης της 1ης εκτελεστικής σύμβασης με τίτλο: «**Μελέτες αντιστήριξης πρανών των ρεμάτων Πεντέλης – Χαλανδρίου (Αμαρούσιο, Μελίσσια – Πεντέλη), Γιαμπουρλά (Ν. Φιλαδέλφεια - Ν. Χαλκηδόνα), Καλλιρρόης (Παπάγος – Χολαργός)**», η οποία εντάσσεται στην συνολική τετραετή διάρκεια της συμφωνίας πλαίσιο με τίτλο: «**ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΑΝΩΝ ΡΕΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021**», με ημερομηνία περαίωσης την 28-03-2027, αναδόχου μελετητικού σχήματος **Ν. ΛΟΥΚΑΤΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ με δ.τ. Ν. ΛΟΥΚΑΤΟΣ & ΣΥΝ/ΤΕΣ ΑΕ – ΣΙΓΜΑ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. sigma μελετών Α.Ε**, μέχρι τις **28/12/2026**

- Τα τακτικά μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής κ. Μπαλάφας Γεώργιος και κ. Αγγέλης Σπυρίδων απέχουν από τη ψηφοφορία
- Το τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής κα. Γεράκη Αικατερίνη καταψηφίζει την ως άνω απόφαση

Ο Πρόεδρος	**Τα Μέλη**
	Μακρή Σταυρούλα (Ρούλα)
	Βλάχου Γεωργία
	Βοϊδονικόλας Σταύρος
	Αγγέλης Σπυρίδων
	Μπαλάφας Γεώργιος
	Γεράκη Αικατερίνη
	Κατσικάρης Δημήτριος
	Μανωλάκος Λεωνίδας
	Αργυράκη Βασιλεία (Μπέσυ)
Νικόλαος Χαρδαλιάς	**Χιωτάκης Νικόλαος**