Ministry of Digital Governance
Digitally signed by Ministry of Digital Governance
Date: 2026.10.21 11:06:29 EEST
Reason:
Location: Athens

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΕΡΙΦ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 – 17
Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα
Τηλ.: 213 20 63 538
213 20 63 776

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Συνεδρίαση 51η

Απόφαση υπ' αριθμ. 1746/2026

Στην Αθήνα, σήμερα **20-10-2026**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **13:00**΄, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η **Περιφερειακή Επιτροπή**, **με μικτό τρόπο,** δια ζώσης στο κτίριο της Περιφέρειας Αττικής (Λ. Συγγρού 15-17) και με τηλεδιάσκεψη μέσω e-presence, ύστερα από την υπ' αριθ. πρωτ: **1343554/16-10-2026** πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στους Αντιπεριφερειάρχες και στις παρατάξεις, στις 16/10/2026.

Θέμα 72ο

Παράταση προθεσμίας του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΜΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΑΝΑΣΧΕΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΤΗΜΑ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ» Αναδόχου εταιρείας ΙΛΙΟΝ ΕΛΛΚΑΤ ΑΤΕ.

Στην συνεδρίαση συμμετέχουν:
Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, κος Νικόλαος Χαρδαλιάς και
Τα τακτικά μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής κκ.:

- Μακρή Σταυρούλα (Ρούλα)
- Βλάχου Γεωργία
- Βοϊδονικόλας Σταύρος
- Αγγέλης Σπυρίδων
- Μπαλάφας Γεώργιος
- Γεράκη Αικατερίνη
- Κατσικάρης Δημήτριος

Τα αναπληρωματικά μέλη κ.κ.

- Μανωλάκος Λεωνίδας
- Αργυράκη Βασιλεία (Μπέσυ)
- Χιωτάκης Νικόλαος

Απόντες από την συνεδρίαση:

- Αδαμοπούλου Γεωργία (Τζίνα)
- Βάρσου Μαργαρίτα
- Παπασπύρου Αθανασία

Τα ανωτέρω απόντα μέλη τα τρία (3) έχουν αντικατασταθεί από τα αναπληρωματικά τους μέλη, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
Χρέη Γραμματέα της Περιφερειακής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας Αττικής, κα Ντόβα Μαρία.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς στην συνεδρίαση συμμετέχουν 11 από τα 11 μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Χαρδαλιάς Νικόλαος ενημερώνει τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής σχετικά με την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων, στην οποία αναφέρονται τα εξής:

Σύμφωνα με τις διατάξεις :

1. Του ν. 5314/2026 “Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης” (ΦΕΚ 103/Α’/29.06.2026), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.»
2. Της με αριθμό 37419/13479 (ΦΕΚ 1661/τ.Β’/11-05-2018) απόφασης του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής: «Έγκριση της 121/2018 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής, περί της τροποποίησης - επικαιροποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής».
3. Των άρθρων 8 και 176 του Ν.4018/2011 (Φ.Ε.Κ. 215 Α’/30-09-2011) «Ρύθμιση θεμάτων της Περιφέρειας Αττικής» και του Π.Δ. 7/2013 (ΦΕΚ 26Α’ /31-01-2013) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του ν.3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (Α’ 42), αρμοδιότητας των Περιφερειών», καθώς και της Ερμηνευτικής Εγκυκλίου 6 με αρ. πρωτ. 13400/17-4-2013 της Γ.Δ/νσης Τοπ. Αυτ/σης του Υπουργείου Εσωτερικών, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
4. Του Ν.5056/2023 (ΦΕΚ.163/6-10-23) « Αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού, κατάργηση νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου δήμων, παρακολούθηση επιδόσεων τοπικής αυτοδιοίκησης οικονομική και διοικητική διαχείριση οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, ευζωία των ζώων συντροφιάς, κατασκευή και αναβάθμιση λειτουργούντων χερσαίων συνοριακών σταθμών και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών», του άρθρου 19 περί Περιφερειακής Επιτροπής.
5. Του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, περί κατασκευής δημοσίων έργων

και έχοντας υπόψη:

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

- Με την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 173395/3-1-2022 (ΑΔΑ: 6ΟΤΦ7Λ7-1ΚΣ, ΑΔΑΜ: 22REQ010124328 2022-03-01) Απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών της Περιφέρειας Αττικής, εγκρίθηκε η ανάληψη υποχρέωσης πίστωσης από τον ΚΑΕ 02.072.97750208001 με δέσμευση πολυετούς υποχρέωσης συνολικού ύψους 8.122.000,00 € για τα έτη 2022-2025.
- Με την υπ΄ αριθμ. 78/2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Βριλησσίων εγκρίθηκε η μελέτη και τα τεύχη δημοπράτησης (ήτοι Τεχνική Περιγραφή, Προμέτρηση, Τιμολόγιο, Προϋπολογισμός) του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΜΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΑΝΑΣΧΕΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΤΗΜΑ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ».
- Με την υπ΄αριθμ. 1346/2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής εγκρίθηκε 1) Το σχέδιο Διακήρυξης και τα τεύχη δημοπράτησης της ανοικτής διαδικασίας δημοπράτησης μέσω Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ), 2) Η δημοσίευση της Διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ και στην Επίσημη Εφημερίδα της Ένωσης και 3) Το σχέδιο Περίληψης Διακήρυξης για δημοσίευση στον Ελληνικό Τύπο, για το έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΜΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΑΝΑΣΧΕΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΤΗΜΑ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ», εκτιμώμενης αξίας 6.451.612,90€ (πλέον ΦΠΑ 24%).
- Η Δημοπρασία διεξήχθη μέσω ΕΣΗΔΗΣ με ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών την 19-01-2023 και με ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών την 25-01-2023.
- Με την υπ΄αριθμ. 1674/2023 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής εγκρίθηκε το 3ο Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου και η κατακύρωση της σύμβασης στον οικονομικό φορέα «ΙΛΙΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».
- Την 4-10-2023, μετά και από την με αρ. 499/2023 πράξη του Ε΄ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το παραπάνω έργο, υπογράφηκε η εργολαβική σύμβαση για την κατασκευή του μεταξύ της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ και του νόμιμου εκπροσώπου της αναδόχου εταιρείας «ΙΛΙΟΝ ΕΛΛΚΑΤ ΑΤΕ», με μέσο ποσοστό έκπτωσης 28,33% και Σύνολο Δαπάνης του Έργου κατά την προσφορά 4.683.785,08 € (μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ), ή 5.807.893,50 € (με Φ.Π.Α.) και συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, ήτοι έως 04-10-2025.

- Με την υπ'αριθ.1021/10-07-2024 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής εγκρίθηκε ο 1ος Α.Π.Ε., το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και η 1η Σ.Σ.Ε. Ήσσονος Σημασίας' ποσού 800.800,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (ΑΔΑ: ΨΔ647Λ7-Φ7Τ).
- Η 1η Συμπληρωματική Σύμβαση του έργου συνολικού ποσού 800.000,00 €, υπεγράφη μεταξύ του Κυρίου του Έργου Περιφέρειας Αττικής και της αναδόχου «ΙΛΙΟΝ ΕΛΛΚΑΤ Α.Τ.Ε.» την 26-9-2024.
- Με την υπ' αριθμό 1939/16-12-2024 (Α.Δ.Α.: 6Ξ4Υ7Λ7-Ν4Κ) απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής, εγκρίθηκε ο 2ος Α.Π.Ε. και η σύναψη της 2ης Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών.
- Η 2η Σ.Σ.Ε μεταξύ της αναδόχου και της Περιφέρειας Αττικής, μετά και τον προβλεπόμενο έλεγχο Νομιμότητας που ολοκληρώθηκε την 07-03-2025, υπεγράφη την 13-03-2025 για ποσό 699.360,00 €. συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
- Με την με α.π.891692/17-07-2025 απόφαση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων εγκρίθηκε ο 3ος Α.Π.Ε. σε ισοζύγιο με τον εγκεκριμένο 2ο Α.Π.Ε.
- Με Με την με αριθμό 932940 – 25/07/2025 (ΑΔΑ: 9ΩΓ27Λ7-4ΥΗ) απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής, η Πράξη «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΜΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΑΝΑΣΧΕΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΤΗΜΑ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ» εντάχθηκε με Κωδικό ΟΠΣ 5226735 στο «ΠΠΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 2021-2025» με συνολική επιλέξιμη δαπάνη 4.015.015,65 € η οποία στη συνέχεια αυξήθηκε σε 7.307.253,50 € με την 1395271 – 11/11/2025 (ΑΔΑ: ΨΜΔΖ7Λ7-ΠΣΠ) απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής
- Το με αριθμό 1058552/3-9-2025 αίτημα του αναδόχου για παράταση της προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου.
- Με την υπ' αριθμ. 1521/2025 (ΑΔΑ:ΡΟΜ47Λ7-0Κ3) απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής παρατάθηκε η προθεσμία περαίωσης του έργου κατά 12 μήνες, ήτοι έως την 4-10-26.
- Με την με αριθμό την 98ΕΞ2026 – 20/01/2026 (ΦΕΚ 374Β – 02/02/2026) Υπουργική απόφαση «Έγκριση του Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΠΠΑ)Αττικής στο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΕΠΑ) της προγραμματικής περιόδου 2026-2030'», ορίζεται Υπηρεσία Διαχείρισης η Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Αττικής. Σε συνέχεια της ανωτέρω απόφασης, η οποία ήταν προ απαιτούμενη, η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Αττικής με το 190447 – 12/02/2026 έγγραφό της αιτήθηκε τη χρηματοδότηση του 4ου Α.Π.Ε. και 3ης Σ.Σ.Ε. του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΜΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΑΝΑΣΧΕΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΤΗΜΑ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ»
- Με την με αριθμό 482767 – 17/04/2026 (ΑΔΑ: 62ΞΣ7Λ7-Κ56) απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής η Πράξη «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΜΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΑΝΑΣΧΕΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΤΗΜΑ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ (ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ)» εντάχθηκε με Κωδικό ΟΠΣ 5228714 στο «ΠΠΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 2026-2030» με συνολική επιλέξιμη δαπάνη 1.249.500,00 €
- Με την με αριθμό 744/2026 (ΑΔΑ:Ψ4767Λ7-ΑΡ6) απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής, εγκρίθηκε ο 4ος Α.Π.Ε. ο οποίος περιλαμβάνει και την 3η Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών.
- Η 3η Σ.Σ.Ε μεταξύ της αναδόχου και της Περιφέρειας Αττικής, μετά και τον προβλεπόμενο έλεγχο Νομιμότητας, υπεγράφη την 30-07-2025 για ποσό 1.249.500,00€. συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
- Το με αριθμό 1264097/1-10-2026 αίτημα του αναδόχου για παράταση της προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου.

Β. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

Αντικείμενο του έργου είναι ο σχεδιασμός Έργων Αποχέτευσης Ομβρίων με Συνδυασμένα Συστήματα Δικτύων και Διατάξεων Ανάσχεσης της πλημμυρικής παροχής, στην περιοχή Πάτημα του Δήμου Βριλησσίων. Τα νέα έργα θα συμπληρώσουν το υφιστάμενο δίκτυο όμβριων, το οποίο έχει κατασκευαστεί στα πλαίσια της κατασκευής των έργων της Αττικής Οδού.

Το προτεινόμενο συνδυασμένο σύστημα δικτύου όμβριων με διατάξεις ανάσχεσης περιλαμβάνει την κατασκευή 4 κυρίων συλλεκτήρων Ο1, Ο2, Ο3 και Ο4, στους οποίους συμβάλλουν άλλοι δευτερεύοντες αγωγοί, δύο (2) κλειστών δεξαμενών ανάσχεσης Δ1 και Δ2 και μίας διάταξης ανάσχεσης Δ3, η οποία αποτελείται από μια περατή στρώσης διήθησης.

Το προτεινόμενο δίκτυο αποστραγγίζει συνολική έκταση 58,1 ha, μέσω 350 φρεατίων υδροσυλλογής διπλής εσχάρας, τυπικών διαστάσεων 600x960 mm και πλευρικό στόμιο. Το συνολικό μήκος του προτεινόμενου δικτύου είναι 5488,20 m και θα κατασκευαστεί με τσιμεντοσωλήνες κλάσης 120, με διαμέτρους DN400 έως DN1600, με εξαίρεση τον αγωγό DN400 εκκένωσης των δεξαμενών Δ1 και Δ2, ο οποίος θα είναι από πλαστικό PVC. Όλο το συνδυασμένο σύστημα αντιπλημμυρικής προστασίας, καταλήγει στον υφιστάμενο κεντρικό συλλεκτήρα Ε13-2, ο οποίος οδεύει επί της οδού Ολύμπου με διάμετρο DN1600 και έπειτα επί της Πλαταιών με διάμετρο DN2000 για να καταλήξει τελικώς στον κεντρικό συλλεκτήρα της Αττικής οδού, απ' όπου τα όμβρια ύδατα οδηγούνται τελικώς στο ρέμα Ραφήνας.

Οι συλλεκτήρες Ο1 και Ο2, με συνολικά μήκη (συμπεριλαμβανομένων των συμβαλλόντων δευτερευόντων αγωγών) 1661,90 m και 1399,40 m αντίστοιχα και αποστραγγιζόμενη έκταση 19,06 ha και 17,05 ha αντίστοιχα καταλήγουν στις κλειστές δεξαμενές ανάσχεσης Δ1 και Δ2, αντίστοιχα.

Οι κλειστές δεξαμενές Δ1 και Δ2, θα κατασκευαστούν υπόγειες σε χώρο πρασίνου στην διασταύρωση των οδών Ταϋγέτου και Ξάνθης. Οι δεξαμενές Δ1 και Δ2επικοινωνούν υδραυλικά μεταξύ τους (ως συγκοινωνούντα δοχεία) μέσω 3 αγωγών ορθογωνικής διατομής διαστάσεων 1.0m x 1.0m, έχουν συνολικό όγκο αποθήκευσης 9500m^3 περίπου και η λεκάνη απορροής που αντιστοιχεί σε αυτές είναι 36,1 ha.

Από τις δεξαμενές τα όμβρια ύδατα διοχετεύονται στον κεντρικό συλλεκτήρα Ε13-2, σε υφιστάμενο φρεάτιο στη διασταύρωση των οδών Ολύμπου και Ροδόπης, μέσω ενός πλαστικού αγωγού εκκένωσης, διαμέτρου DN400 και μήκους 133.80m. Στις μεγάλες παροχές ωστόσο, τα όμβρια ύδατα από τις δεξαμενές Δ1 και Δ2, ταυτόχρονα με την εκκένωση, υπερχειλίζουν πλευρικά προς έναν αγωγό διαμέτρου DN1600 και μήκους 134.10m, απ' όπου επίσης καταλήγουν στον κεντρικό συλλεκτήρα Ε13-2 στο ίδιο υφιστάμενο φρεάτιο.

Επιπλέον, στην οδό Μητροπούλου, εντός της λεκάνης απορροής του συλλεκτήρα Ο1, προτείνεται η κατασκευή διάταξης ανάσχεσης με περατή στρώση διήθησης, σε υφιστάμενο χώρο παρκαρίσματος Ι.Χ. αυτοκινήτων. Η διάταξη αυτή θα είναι ουσιαστικά μια εκσκαφή διαστάσεων 134.0 x 5.0 x 5.0 (μέσο βάθος), η οποία θα επαναπληρωθεί με χαλικώδη υλικά υψηλού ενεργού πορώδους (>0,25). Ο όγκος ανάσχεσης, που εξαρτάται άμεσα από το ενεργό πορώδες της στρώσης, προκύπτει ίσος με 625 m3 και η τροφοδοσία του θα επιτευχθεί με πλευρική εκτροπή (bypass) του συλλεκτήρα Ο1, ο οποίος οδεύει επί της οδού Μητροπούλου με διάμετρο DN600.

Οι συλλεκτήρες Ο3 και Ο4 με συνολικά μήκη (συμπεριλαμβανομένων των συμβαλλόντων δευτερευόντων αγωγών) 1913,00m και 231,00m αντίστοιχα και αποστραγγιζόμενη επιφάνεια 18,36 ha και 2,87 ha αντίστοιχα, εκβάλλουν απευθείας στον υφιστάμενο συλλεκτήρα Ε13-2 σε διαφορετικά σημεία.

Γ. ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Ο ανάδοχος με την από 01-10-2026 επιστολή του, αιτείται παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου κατά οκτώ (8) μήνες, ήτοι έως την 04/06/2027, λόγω της καθυστερημένης έγκρισης του 4ου ΑΠΕ και της σύναψης της 3ης ΣΣΕ, χωρίς δικές του παραλείψεις και ευθύνες.

Η Υπηρεσία, λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία του φακέλου του έργου, την μέχρι σήμερα εξέλιξη του έργου και την αίτηση παράτασης του αναδόχου (χωρίς την υιοθέτηση και αποδοχή του συνόλου των ισχυρισμών του) , διατυπώνει τα εξής:

Κατά την εξέλιξη του έργου προέκυψε η ανάγκη σύναψης 3ης Συμπληρωματικής Σύμβασης η οποία συμπεριλήφθηκε στον 4ο Α.ΠΕ.
Η διαδικασία έγκρισης του 4ου ΑΠΕ και σύναψης της 3ης Σ.Σ.Ε. κατέστη δυνατόν να προωθηθεί μετά την ολοκλήρωση των απαιτούμενων ενεργειών χρηματοδότησης στο πλαίσιο του νέου ΠΠΑ Αττικής 2026-2030 και ακολουθήθηκαν όλες οι προβλεπόμενες από τη νομοθεσία διαδικασίες. Συγκεκριμένα :

- *Με την με αριθμό 932940 – 25/07/2025 (ΑΔΑ: 9ΩΓ27Λ7-4ΥΗ) απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής, η Πράξη «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΜΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΑΝΑΣΧΕΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΤΗΜΑ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ» εντάχθηκε με Κωδικό ΟΠΣ 5226735 στο «ΠΠΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 2021-2025» με συνολική επιλέξιμη δαπάνη 4.015.015,65 € η οποία στη συνέχεια αυξήθηκε σε 7.307.253,50 € με την 1395271 – 11/11/2025 (ΑΔΑ: ΨΜΔΖ7Λ7-ΠΣΠ) απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής.*

- *Καθώς το «ΠΠΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 2021-2025», στο οποίο ήταν ενταγμένο το έργο, έληγε στις 31/12/2025 δεν ήταν δυνατή λόγω περιορισμένου χρόνου η άμεση αύξηση των διαθέσιμων κονδυλίων του έργου.*
- *Με την με αριθμό την 98ΕΞ2026 – 20/01/2026 (ΦΕΚ 374Β – 02/02/2026) Υπουργική απόφαση «Έγκριση του Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΠΠΑ)Αττικής στο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΕΠΑ) της προγραμματικής περιόδου 2026-2030'», ορίζεται Υπηρεσία Διαχείρισης η Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Αττικής. Σε συνέχεια της ανωτέρω απόφασης, η οποία ήταν προ απαιτούμενη, η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Αττικής με το 190477 – 12/02/2026 έγγραφό της αιτήθηκε τη χρηματοδότηση του 4ου Α.Π.Ε. και 3ης Σ.Σ.Ε. του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΜΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΑΝΑΣΧΕΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΤΗΜΑ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ»*
- *Με το με αριθμό 269064 – 02/03/2026 έγγραφο της Υπηρεσίας Διαχείρισης ΠΠΑ Αττικής 2026 – 2030 εγκρίθηκε η «Κατανομή προϋπολογισμού στους Άξονες Προτεραιότητας του Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΠΠΑ) Αττικής προγραμματικής περιόδου 2026 – 2030».*
- *Με την με αριθμό. 411984 – 31/03/2026 (ΑΔΑ: 9Η0Β7Λ7-ΠΣΠ) απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής έγινε Ανακοίνωση Πρόθεσης Χρηματοδότησης της Πράξης με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΜΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΑΝΑΣΧΕΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΤΗΜΑ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ (ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ)»*
- *Με την με αριθμό 440611 – 06/04/2026 Εισήγηση – Αναφορά της η Αν. Προϊσταμένη Τμήματος Υδραυλικών Έργων – Λιμενικών Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Αττικής εισηγείται την έγκριση του 4ου Α.Π.Ε. και τη σύναψη της 3ης Σ.Σ.Ε. για το έργο του θέματος*
- *Με την με αριθμό 482767 – 17/04/2026 (ΑΔΑ: 62ΞΣ7Λ7-Κ56) απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής, η Πράξη «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΜΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΑΝΑΣΧΕΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΤΗΜΑ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ» εντάχθηκε με Κωδικό ΟΠΣ 5228714 στο «ΠΠΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 2026-2030» με συνολική επιλέξιμη δαπάνη 1.249.500,00 €*
- *Με το με αριθμό 549138 – 04/05/2026 έγγραφο του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Αττικής δόθηκε θετική γνωμοδότηση (6η Συνεδρία, 15ο Θέμα) για την έγκριση του 4ου Α.Π.Ε. και τη σύναψη της 3ης Σ.Σ.Ε.*
- *Με την με αριθμό 744/2026 (ΑΔΑ: Ψ4767Λ7-ΑΡ6) Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής εγκρίθηκε ο 4ος Α.Π.Ε. και η σύναψη της 3ης Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών για το έργο του θέματος*
- *Με το με αριθμό 674700 – 27/05/2026 έγγραφο Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Αττικής διαβιβάστηκε στο Ε΄ Κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου Σχέδιο της 3ης Σ.Σ.Ε. μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά για προσυμβατικό έλεγχο.*
- *Στις 06-07-2026 κοινοποιήθηκε στην υπηρεσία η 309/2026 Πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου*
- *Στις 30-07-2026 υπογράφηκε η 3η Σ.Σ.Ε. μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και της αναδόχου εταιρείας.*

Από το ιστορικό των ενεργειών που απαιτήθηκαν για την εξασφάλιση χρηματοδότησης της 3ης Σ.Σ.Ε, την έγκριση του 4ου Α.Π.Ε. την λήψη της προβλεπόμενης γνωμοδότησης του Τεχνικού Συμβουλίου, τον προσυμβατικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συμβουλίου και την υπογραφή της 3ης Σ.Σ.Ε. προκύπτει ότι μεσολάβησε σημαντικό χρονικό διάστημα, το οποίο επηρέασε την εξέλιξη του έργου και δεν οφειλόταν σε υπαιτιότητα του αναδόχου.

Συνεπώς συμφωνούμε να γίνει αποδεκτό το αίτημα της αναδόχου εταιρείας για παράταση χρονικού διαστήματος οκτώ (8 μηνών), που είναι αναγκαίος για την ολοκλήρωση του έργου, ήτοι έως τις 04-06-2027,

<u>Κατόπιν των παραπάνω και επειδή:</u>

1. Για το έργο ισχύουν οι διατάξεις περί Δημοσίων Έργων. και ειδικότερα το άρθρο 147 του Ν.4412/2016, που αφορά την παράταση προθεσμίας.
2. Η αδυναμία ολοκλήρωσης του έργου εντός της εγκεκριμένης προθεσμίας οφείλεται στην καθυστέρηση που δημιουργήθηκε από τις προαναφερθείσες αιτίες και δεν είναι αποκλειστικής υπαιτιότητας του αναδόχου.

η Επιβλέπουσα Υπηρεσία:

α) διατυπώνει τη γνώμη ότι θα πρέπει να δοθεί παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου του θέματος κατά οκτώ (8) μήνες ήτοι έως τις 04-06-2027, με αναθεώρηση.
β) αιτείται στην Περιφερειακή Επιτροπή που ασκεί την αρμοδιότητα Προϊσταμένης Αρχής σύμφωνα με την παρ. 2δ του άρθρου 3 του ΠΔ7/13 και το άρθρο 19 του Ν.5056/2023, όπως ισχύουν, έγκρισης της αιτούμενης παράτασης της Συνολικής Προθεσμίας, να αποφασίσει σχετικά, αφού λάβει υπόψη της τα παραπάνω.

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της
η Περιφερειακή Επιτροπή
ομόφωνα αποφασίζει

Την έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου του θέματος κατά οκτώ (8) μήνες ήτοι έως τις 04-06-2027, με αναθεώρηση.

- Τα τακτικά μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής κ. Μπαλάφας Γεώργιος και κ. Αγγέλης Σπυρίδων απέχουν από την ψηφοφορία.
- Το τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής κα. Γεράκη Αικατερίνη απέχει από την ψηφοφορία.

Ο Πρόεδρος

Νικόλαος Χαρδαλιάς

Τα Μέλη

Μακρή Σταυρούλα (Ρούλα)
Βλάχου Γεωργία
Βοϊδονικόλας Σταύρος
Αγγέλης Σπυρίδων
Μπαλάφας Γεώργιος
Γεράκη Αικατερίνη
Κατσικάρης Δημήτριος
Μανωλάκος Λεωνίδας
Αργυράκη Βασιλεία (Μπέσυ)
Χιωτάκης Νικόλαος