Ministry of Digital Governance
Digitally signed by Ministry of Digital Governance
Date: 2026.10.22 12:23:28 EEST
Reason:
Location: Athens



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΕΡΙΦ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 – 17
Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα
Τηλ.: 213 20 63 538
213 20 63 776

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Συνεδρίαση 51η

Απόφαση υπ' αριθμ. 1747/2026

Στην Αθήνα, σήμερα **20-10-2026**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **13:00**΄, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η **Περιφερειακή Επιτροπή**, **με μικτό τρόπο,** δια ζώσης στο κτίριο της Περιφέρειας Αττικής (Λ. Συγγρού 15-17) και με τηλεδιάσκεψη μέσω e-presence, ύστερα από την υπ' αριθ. πρωτ: **1343554/16-10-2026** πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στους Αντιπεριφερειάρχες και στις παρατάξεις, στις 16/10/2026.

Θέμα 73ο

Χορήγηση παράτασης Τμηματικής Προθεσμίας του έργου : : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑΣ ΧΑΡΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΣΤΗΝ Π.Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ-ΘΗΒΩΝ (Β΄ ΤΜΗΜΑ)» MIS 6004474, αναδόχου εργοληπτικής επιχείρησης ΚΞ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Π.Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ-ΘΗΒΩΝ-Β' ΤΜΗΜΑ.

Στην συνεδρίαση συμμετέχουν:
Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, κος Νικόλαος Χαρδαλιάς και
Τα τακτικά μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής κκ.:
- Μακρή Σταυρούλα (Ρούλα)
- Βλάχου Γεωργία
- Βοϊδονικόλας Σταύρος
- Αγγέλης Σπυρίδων
- Μπαλάφας Γεώργιος
- Γεράκη Αικατερίνη
- Κατσικάρης Δημήτριος

Τα αναπληρωματικά μέλη κ.κ.
- Μανωλάκος Λεωνίδας
- Αργυράκη Βασιλεία (Μπέσυ)
- Χιωτάκης Νικόλαος

Απόντες από την συνεδρίαση:
- Αδαμοπούλου Γεωργία (Τζίνα)
- Βάρσου Μαργαρίτα
- Παπασπύρου Αθανασία

Τα ανωτέρω απόντα μέλη τα τρία (3) έχουν αντικατασταθεί από τα αναπληρωματικά τους μέλη, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
Χρέη Γραμματέα της Περιφερειακής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας Αττικής, κα Ντόβα Μαρία.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς στην συνεδρίαση συμμετέχουν 11 από τα 11 μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Χαρδαλιάς Νικόλαος ενημερώνει τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής σχετικά με την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων, στην οποία αναφέρονται τα εξής:

. Έχοντας υπόψη:

1. Το Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως ισχύει σήμερα.
2. Την με αρ. πρωτ. 165052/08-09-2016 Απόφαση Περιφέρειας Αττικής περί Ορισμού Αποφαινόμενων Οργάνων –Προϊσταμένη Αρχή και Διευθύνουσα Υπηρεσία- εκτέλεσης του έργου.
3. Την αριθμ. 37419/13479/08-05-2018 Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (ΦΕΚ 1661/Β'/11-05-2018) με την οποία εγκρίθηκε η αριθμ. 121/2018 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής, που αφορά την τροποποίηση - επικαιροποίηση του αρχικού Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής.
4. Των άρθρων 8 και 176 του Ν.4018/2011 (Φ.Ε.Κ. 215 Α'/30-09-2011) «Ρύθμιση θεμάτων της Περιφέρειας Αττικής» και του Π.Δ. 7/2013 (ΦΕΚ 26Α' /31-01-2013) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του ν.3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (Α' 42), αρμοδιότητας των Περιφερειών», καθώς και της Ερμηνευτικής Εγκυκλίου 6 με αρ. πρωτ. 13400/17-4-2013 της Γεν. Δ/νσης Τοπ. Αυτ/σης του Υπουργείου Εσωτερικών.
5. Τις ισχύουσες διατάξεις περί κατασκευής δημοσίων έργων, του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
6. Των άρθρων 20, 21, 22 και 23 του Ν.4491/2017 «Νομική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου – Εθνικός Μηχανισμός Εκπόνησης, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Σχεδίων Δράσης για τα Δικαιώματα του Παιδιού και άλλες διατάξεις».
7. Του άρθρου 107 του Ν. 4497/2017 «Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις».
8. Τα συμβατικά τεύχη και το φάκελο της εργολαβίας.

Β. Ιστορικό Σύμβασης:

1. Την με αριθμ. Οικ.14160/20-01-2017 Απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής, με την οποία τοποθετήθηκε αναπληρώτρια Προϊσταμένη του Τμήματος Ειδικών Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Αττικής.
2. Την από **25/11/2024** σύμβαση κατασκευής του έργου του θέματος μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και της εργοληπτικής επιχείρησης **«ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και δ.τ**. ΕΛΤΕΡΓΑ Α.Ε.**, με προθεσμία αποπεράτωσης του έργου τους σαράντα δύο (42) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης ήτοι έως τις 25/05/2028 (24SYMV015832522).
3. Το άρθρο 138 παρ. 2 του Ν.4412/16 στο οποίο χαρακτηριστικά αναφέρεται:
   «Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να ελέγξει την μελέτη δημοπράτησης έργου προϋπολογισμού μεγαλύτερου του ορίου της περ. α' του άρθρου 5 πριν την εγκατάστασή του στο εργοτάξιο και να ενημερώσει γραπτώς τη διευθύνουσα υπηρεσία. Η διευθύνουσα υπηρεσία προσκαλεί τον ανάδοχο να υποβάλλει εγγράφως, εντός προθεσμίας που δεν μπορεί να είναι μικρότερη των είκοσι (20) ημερών και μεγαλύτερη των εξήντα (60) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης, αν έχει παρατηρήσεις ως προς την εφαρμοσιμότητα της μελέτης. ….. Το διάστημα που παρεμβάλλεται από την πρόσκληση της διευθύνουσας υπηρεσίας και μέχρι την ολοκλήρωση της προβλεπόμενης στην παρούσα διαδικασίας, δεν προσμετράται στη συμβατική προθεσμία εκτέλεσης του έργου. Οι προβλέψεις της παρούσας περιλαμβάνονται υποχρεωτικά στα έγγραφα σύναψης της σύμβασης.»
4. Το 1348100/26-11-2024 έγγραφο μας προς τον ανάδοχο για την εφαρμοσιμότητα της μελέτης εντός 45 ημερών, ήτοι έως τις 10-01-2025 στα πλαίσια του αρ.138 παρ.2 του Ν.4412/16.
5. Την 607/26-11-2024 αίτηση της αναδόχου Εταιρείας του έργου του θέματος ΕΛΤΕΡΓΑ Α.Ε. για σύσταση Κατασκευαστικής Κοινοπραξίας (ΔΤΕΠΑ 1355772/28-11-2024).
6. Την 1915/12-12-2024 Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής (ΑΔΑ: Ψ2ΞΙ7Λ7-3Ρ5) για Έγκριση Σύστασης Κατασκευαστικής Κοινοπραξίας του έργου του θέματος μεταξύ της αναδόχου Εταιρείας «ΕΛΤΕΡΓΑ Α.Ε.» και της εταιρείας «ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΩΝ Α.Ε.», με την κάθε εταιρεία να συμμετέχει στην Κατασκευαστική Κοινοπραξία **«ΚΞ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Π.Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ-ΘΗΒΩΝ-Β' ΤΜΗΜΑ»** σε ποσοστό 50,00% του συνολικού αντικειμένου του έργου.

7. Τα αρ.πρωτ. ΔΤΕΠΑ 22999/9-01-2025 και 26437/10-01-2025 έγγραφα της αναδόχου Κοινοπραξίας για την εφαρμοσιμότητα της μελέτης.
8. Τα συμβατικά τεύχη του έργου του θέματος και συγκεκριμένα τα άρθρα Β.2 παρ.2.3.2.1.(4) της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.) του έργου του θέματος στα οποία καθορίζονται οι «προθεσμίες» και το «πρόγραμμα κατασκευής και έλεγχος της προόδου του έργου από τον ανάδοχο» αντίστοιχα, με τμηματική προθεσμία 300 ημερών για την Περαίωση όλων των εργασιών που αφορούν στην ολοκλήρωση του έργου από Χ.Θ. 4+900 έως 8+554,55 (ΤΜΗΜΑ Β), και συνολική προθεσμία για την περαίωση του έργου 42 μήνες.
9. Την με αρ.πρωτ. ΔΤΕΠΑ 158855/7-02-2025 αίτηση της αναδόχου Κατασκευαστικής Κοινοπραξίας με την οποία υπέβαλλε συνημμένα το χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου.
10. Την από 21-02-2025 με αρ. πρωτ. 225940 ΔΤΕΠΑ (ΑΔΑ: Ψ96Β7Λ7-ΨΓΗ) Απόφαση της ΔΤΕΠΑ με την οποία εγκρίθηκε το από 03-02-2025 υποβληθέν χρονοδιάγραμμα εργασιών με προβλεπόμενη τμηματική προθεσμία 300 ημερών για την Περαίωση όλων των εργασιών που αφορούν στην ολοκλήρωση του έργου από Χ.Θ. 4+900 έως 8+554,55 (ΤΜΗΜΑ Β) την 6/11/2025, και συνολική προθεσμία για την περαίωση του έργου των 42 μηνών την 10-07-2028.
11. Το από 17-2-2025 αίτημα της αναδόχου κοινοπραξίας στην ΔΕΔΔΗΕ για μετατόπιση του δικτύου της (ΔΤΕΠΑ 202134/17-02-2025)
12. Το αρ.πρωτ. 297/29-4-2025 αίτημα της αναδόχου κοινοπραξίας στην ΟΤΕ ΑΕ-Cosmote για μετατόπιση του δικτύου της (ΔΤΕΠΑ 516671/2-05-2025)
13. Την 70Τ0003254-444/19-6-2025 επιστολή του ΟΤΕ/Δνση Access Network Devops Ομίλου ΟΤΕ, κος Γ. Ονόπας (αρ.πρωτ. ΔΤΕΠΑ 759655/20-6-2025) για συνεννόηση και συντονισμό για κατασκευή δικτύου ΟΤΕ παράλληλα με την εργολαβία της υπηρεσίας μας, με σχέδια και τεχνική περιγραφή (κοιν. Κ/Ξ)
14. Το 1261439/15-10-2025 έγγραφο μας προς ΟΤΕ ΑΕ για συντονισμό ενεργειών
15. Την από 24-10-2025 τηλεδιάσκεψη με τον ΟΤΕ
16. Την 70Τ0003254-832/28-11-2025 επιστολή του ΟΤΕ/Δνση Access Network Devops Ομίλου ΟΤΕ, κος Γ. Ονόπας (αρ.πρωτ. ΔΤΕΠΑ 1480293/28-11-2025) για συνεννόηση για κατασκευή δικτύου ΟΤΕ παράλληλα με την εργολαβία της υπηρεσίας μας, με επικαιροποιημένη τεχνική περιγραφή (κοιν. Κ/Ξ)
17. Την 58/58/03-12-2025 επιστολή του ΟΤΕ/Δνση Network INFRASTRUCTURE& CONSTRUCTIONS Ομίλου ΟΤΕ, κος Κ. Δαμβακάρης (αρ.πρωτ. ΔΤΕΠΑ 1584944/19-12-2025 & 298406/9-3-2026) για κόστος μετατόπισης υφιστάμενου δικτύου ΟΤΕ ποσού 42.834,37€ με ΦΠΑ
18. Την 58/58/03-12-2025 επιστολή του ΟΤΕ/Δνση Network INFRASTRUCTURE& CONSTRUCTIONS Ομίλου ΟΤΕ, κος Κ. Δαμβακάρης (αρ.πρωτ. ΔΤΕΠΑ 298406/9-3-2026) για κόστος μετατόπισης υφιστάμενου δικτύου ΟΤΕ ποσού 42.834,37€ με ΦΠΑ
19. Την 58/221/10-03-2026 επιστολή του ΟΤΕ/Δνση Network INFRASTRUCTURE& CONSTRUCTIONS Ομίλου ΟΤΕ, κος Κ. Δαμβακάρης (αρ.πρωτ. ΔΤΕΠΑ 313712/11-03-2026) για κόστος μετατόπισης υφιστάμενου δικτύου ΟΤΕ τμήμα Γ' ποσού 97.020,70€ με ΦΠΑ
20. Την ΚΞ 060/01-10-2025 υποβολή της μελέτης εξασφάλισης κυκλοφορίας της αναδόχου κοινοπραξίας (ΔΤΕΠΑ 1189442/1-10-2025) με τεύχος και σχέδια
21. Την 1354723/4-11-2025 αποστολή της μελέτης εξασφάλισης κυκλοφορίας στον ΟΑΣΑ ΑΕ
22. Την 26276/7-11-2025 απόφαση της Δ/νσης Συγκοινωνιακού Σχεδιασμού του ΟΑΣΑ (ΔΤΕΠΑ 1371988/7-11-2025)
23. Την 1401154/13-11-2025 αποστολή των προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής
24. Το 479960/23-4-2025 αίτημα της ΔΤΕΠΑ προς το Δασαρχείο Αιγάλεω για έκδοση Πράξης Πληροφοριακού Χαρακτήρα (ΠΠΧ) για το έργο του θέματος
25. Την 299753/23-7-2025 έκδοση Πράξης Πληροφοριακού Χαρακτήρα (ΑΔΑ: Ρ4Ψ74653Π8-ΩΔΔ) από το Δασαρχείο Αιγάλεω, με προϋπόθεση την υποβολή και έγκριση Μελέτης Αναδάσωσης
26. Το 939766/28-7-2025 έγγραφο της ΔΤΕΠΑ προς το Δασαρχείο Αιγάλεω για υπόδειξη της περιοχής προς αναδάσωση για το έργο του θέματος

27. Την 1055571/2-9-2025 Απόφαση ΔΤΕΠΑ για Αποδοχή του προτεινόμενου από την Ανάδοχο εταιρεία γραφείου Δασικών μελετητών, μετά το ΚΞ 051/7-8-2025 αίτημα του (ΑΔΑ: 9Ω9Χ7Λ7-Π1Π).
28. Την ΚΞ 053/5-9-2025 υποβολή της αναδόχου κοινοπραξίας στο Δασαρχείο Αιγάλεω της Μελέτης Αναδάσωσης με αρ.πρωτ. 372680/5-9-2025 (ΔΤΕΠΑ 1070351/5-09-2025)
29. Την 398364/18-9-2025 διαβίβαση της Μελέτης Αναδάσωσης του Δασαρχείου Αιγάλεω προς Δ/νση Δασών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (ΔΤΕΠΑ 398364/18-9-2025)
30. Την 409465/24-9-2025 διαβίβαση της Μελέτης Αναδάσωσης της Δ/νσης Δασών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής προς τη Δ/νση Αναδασώσεων (ΔΤΕΠΑ 409465/24-9-2025)
31. Την 431541/6-10-2025 έγκριση της μελέτης αναδάσωσης από τη Δ/νση Αναδασώσεων
32. Το από 14-10-2025 πρωτόκολλο εγκατάστασης μεταξύ Περιφέρειας Αττικής και Δασαρχείου Αιγάλεω στις δασικές εκτάσεις, με υποχρέωση την σύνταξη πίνακα υλοτομίας (θέση κάθε δέντρου με συντεταγμένες και είδος) για το σύνολο του έργου των 12 χλμ, πριν τις υλοτομήσεις
33. Την ΚΞ 065/21-11-2025 υποβολή της αναδόχου κοινοπραξίας στο Δασαρχείο Αιγάλεω του Πίνακα υλοτομίας έκτακτης κάρπωσης από αρμόδιο μελετητή (κοιν. ΔΤΕΠΑ 1446703/21-11-2025)
34. Την 2088/5-1-2026 έγκριση του Πίνακα υλοτομίας έκτακτης κάρπωσης από τη Δ/νση Δασών Δυτικής Αττικής (ΑΔΑ:942Κ4653Π8-ΓΨΙ) (ΔΤΕΠΑ 2088/5-1-2026).
35. Το από 19-1-2026 πρωτόκολλο εγκατάστασης επί των ανωτέρω εκτάσεων αρμοδιότητας δασαρχείου για την έναρξη των εργασιών.
36. Την 1665/20-10-2025 Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφ. Αττικής (ΑΔΑ:ΨΟΔΑ7Λ7-Ν9Τ) που χορηγήθηκε παράταση τμηματικής προθεσμίας μέχρι την 30/04/2026, χωρίς τροποποίηση της συμβατικής προθεσμίας ολοκλήρωσης του έργου.
37. Την 670/30-4-2026 Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφ. Αττικής (ΑΔΑ:9ΤΥ07Λ7-Υ3Λ) που χορηγήθηκε παράταση τμηματικής προθεσμίας μέχρι την 30/10/2026, χωρίς τροποποίηση της συμβατικής προθεσμίας ολοκλήρωσης του έργου.
38. Τα από 09-03-2026 και 11-03-2026 email του ΟΤΕ για τιμολόγιο δαπανών μετατόπισης
39. Την 58/221/10-03-2026 επιστολή του ΟΤΕ AR/Δνση Network INFRASTRUCTURE& CONSTRUCTIONS Ομίλου ΟΤΕ, κος Κ. Δαμβακάρης (αρ.πρωτ. ΔΤΕΠΑ 313712/11-03-2026) για κόστος μετατόπισης υφιστάμενου δικτύου ΟΤΕ τμήμα Γ’ ποσού 97.020,70€ με ΦΠΑ
40. Το 351951/18-3-2026 έγγραφο μας προς ΟΤΕ AR/Δνση Network INFRASTRUCTURE& CONSTRUCTIONS Ομίλου ΟΤΕ με τα στοιχεία τιμολόγησης
41. Το από 24-3-2026 email του κ. Ζαχαρίου Δημητρίου για την πληρωμή του κόστους
42. Το 644993/21-5-2026 έγγραφο μας
43. Τις πληρωμές από το Περιφ. Ταμείο Αττικής σε ΟΤΕ
44. Την 72484/30-03-2026 επιστολή ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ για μετατόπιση δικτύου αρμοδιότητας του
45. Την 457165/09-04-2025 Αποστολή Επιστολής ΔΕΔΔΗΕ σε ανάδοχο
46. Την 653/22-04-2026 Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφ. Αττικής (ΑΔΑ:95ΘΠ7Λ7-ΔΙΑ) για Έγκριση σύναψης της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης, καθώς και του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (1ου ΑΠΕ) και του 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.).
47. Την 552035/4-5-2026 αποστολή φακέλου προσυμβατικού ελέγχου στο Ελεγκτικό Συνέδριο
48. Το 22114/25-5-2026 έγγραφο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, Ε’ Κλιμάκιο, με κοινοποίηση της 225/2026 Πράξης περί αναβολής για την έκδοση οριστικής πράξης για την 1η ΣΣΕ (ΔΤΕΠΑ 660591/25-5-2026)
49. Το 698461/2-6-2026 έγγραφο ΔΤΕΠΑ με διευκρινήσεις για τον προσυμβατικό έλεγχο της 1ης ΣΣΕ με τα συνημμένα
50. Το 29998/11-6-2026 έγγραφο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, Ε’ Κλιμάκιο, για συμπληρωματικά στοιχεία σε συνέχεια της 226/2026 Πράξης περί αναβολής για την έκδοση οριστικής πράξης για την 1η ΣΣΕ
51. Το 766541/15-6-2026 έγγραφο ΔΤΕΠΑ με συμπληρωματικά στοιχεία για τον προσυμβατικό έλεγχο της 1ης ΣΣΕ με τα συνημμένα
52. Το 18-6-2026 email ΔΤΕΠΑ με συμπληρωματικά στοιχεία για τον προσυμβατικό έλεγχο της 1ης ΣΣΕ

53. Την 327/2026 Πράξη του Ε' Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, όπως απεστάλη με το 22114/14-7-2026 έγγραφο (ΔΤΕΠΑ 925606/14-7-2026), ότι κωλύεται η σύναψη της 1ης ΣΣΕ του έργου λόγω της έγκρισης Κατασκευαστικής Κοινοπραξίας που συστάθηκε σύμφωνα με το αρ.165 του Ν.4412/16.
54. Την 1133/23-07-2026 Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφ. Αττικής (ΑΔΑ:ΨΚΥΕ7Λ7-Χ0Ι) για Προσφυγή στο 7ο τμήμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου περί ανάκλησης της υπ'αριθ 327/2026 πράξης του Ε' Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, με την οποία κωλύεται η υπογραφή της 1ης Σ.Σ.Ε. του έργου.
55. Την από 27/07/2026 προσφυγή της Περιφέρειας Αττικής στο Ελεγκτικό Συνέδριο.
56. Η 1331/2026 Απόφαση του 7ου Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου που μας επιδόθηκε με το αρ.πρωτ. ΔΤΕΠΑ 1146025/09-09-2026, για αναβολή της προσφυγής σε δικάσιμο στις 22/09/2026 από την Επταμελή Σύνθεση του Τακτικού Εβδόμου Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
57. Την 3466/2026 Απόφαση του Μονομελούς Εφετείου Αθηνών για τον προσδιορισμό αποζημίωσης για 100 ιδιοκτήτες, όπως μας απεστάλη από το Γραφείο Νομοθετικού Συντονισμού και Δικαστικών Υποθέσεων Περφ. Ενότητας Δυτικής Αττικής με το 1147936/09-09-2026 έγγραφο.
58. Το ΚΞ 089/14-9-2026 (Αρ. πρωτ/λου ΔΤΕΠΑ 1166650/14-9-2026) αίτημα της αναδόχου Κοινοπραξίας για παράταση της τμηματικής προθεσμίας χωρίς παράταση της συνολικής προθεσμίας.

Γ. Ιστορικό αιτιολογίας αιτούμενης παράτασης:

Το με αριθμ. πρωτ. ΚΞ089/14-9-2026 (Αρ. πρωτ/λου ΔΤΕΠΑ 1166650/14-9-2026) αίτημα της αναδόχου Κοινοπραξίας.

Δ. Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το φυσικό αντικείμενο του έργου αποτελεί την συνέχεια νέας χάραξης της Π.Ε.Ο που ξεκίνησε και ολοκληρώθηκε με προηγούμενο έργο της Περιφέρειας Αττικής, με τελικό σκοπό την απομάκρυνση της χάραξης της νέας οδού από την υφιστάμενη Παλαιά Εθνική Οδό Αθηνών – Θηβών, η οποία έχει κατασκευαστεί εντός της κοίτης του χειμάρρου «Σούρες».
Το έργο, αφορά αποκλειστικά στην εκτέλεση Έργων υποδομών (συγκοινωνιακά, στατικά, υδραυλικά και συνοδά έργα Η/Μ καθώς και μετατοπίσεις/αποκαταστάσεις δικτύων ΟΚΩ), που αναπτύσσονται σε μήκος περίπου 11 χλμ, καθώς και στην εκπόνηση των απαραίτητων μελετών για την άρτια και έντεχνη ολοκλήρωσή του.
Η κατασκευή των έργων υποδομών περιλαμβάνει:
α) τα συγκοινωνιακά οδικά έργα (αρτηρία, ισόπεδοι κόμβοι, παράπλευρο και εγκάρσιο δίκτυο
β) τα συναρτώμενα τεχνικά έργα οδού και τα έργα αποστράγγισης οδοστρωμάτων,
γ) τα υδραυλικά έργα υποδομής της περιοχής ήτοι, τα έργα αποχέτευσης ομβρίων και έργα αποκατάστασης δικτύων ΟΚΩ (αγωγοί φυσικού αερίου, ύδρευσης κλπ.)
δ) τα συνοδά ηλεκτρομηχανολογικά έργα
ε) την κυκλοφοριακή σήμανση-ασφάλιση, τις απαραίτητες τροποποιήσεις / συμπληρώσεις των εγκαταστάσεων σηματοδότησης του συστήματος κυκλοφορίας οχημάτων και πεζών εντός της περιοχής του έργου.
Ειδικότερα:
Το έργο χωρίζεται σε τρία διακριτά τμήματα. Το πρώτο τμήμα έχει μήκος περίπου 3,65 χλμ, (εφεξής τμήμα Β), το ενδιάμεσο οδικό τμήμα (εφεξής τμήμα Γ) μήκους περίπου 1,05 χλμ και το τρίτο τμήμα μήκους περίπου 6,36χλμ (εφεξής τμήμα Δ).
<u>Τμήμα Β (με τμηματική προθεσμία)</u>
Πλήρης κατασκευή αρτηρίας δίιχνης διατομής μήκους περίπου 3,65 χλμ
Πλήρης κατασκευή ενός ισόπεδου τρισκελή κόμβου με ηλεκτροφωτισμό.
Κατασκευή εγκάρσιου οδικού δικτύου μήκους περίπου 0,38 χλμ.
Κατασκευή παράπλευρου οδικού δικτύου μήκους περίπου 0,45 χλμ
Κατασκευή ενός τοίχου αντιστήριξης
Κατασκευή δύο γεφυρών
<u>Τμήμα Γ</u>
Πλήρης κατασκευή αρτηρίας δίιχνης διατομής μήκους περίπου 1,05 χλμ

Τμήμα Δ
Πλήρης κατασκευή αρτηρίας δίιχνης διατομής μήκους περίπου 6,36χλμ.
Πλήρης κατασκευή δύο ισόπεδων τρισκελών κόμβων και ενός ισόπεδου τετρασκελή κόμβου, με ηλεκτροφωτισμό.
Κατασκευή εγκάρσιου οδικού δικτύου μήκους περίπου 1,07 χλμ.
Κατασκευή παράπλευρου οδικού δικτύου μήκους περίπου 2,95 χλμ
Κατασκευή ενός Cut & Cover
Κατασκευή μιας Κάτω Διάβασης

Ε. Αιτιολόγηση παράτασης εργασιών:

Το αντικείμενο της εισήγησης είναι η χορήγηση παράτασης της Τμηματικής Προθεσμίας των 300 ημερών του έργου του θέματος.
Η ανάδοχος εταιρεία στην ως άνω από 14-9-2026 αίτηση του αναφέρει ότι:

« Κύριοι,
Στα πλαίσια της εργολαβίας του έργου του θέματος, του οποίου η κοινοπραξία μας είναι ανάδοχος και μετά την υπ' αρ. 670/2026 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής σχετικά με την Τμηματική Προθεσμία του άρθρου 2.3.2.5 της Ε.Σ.Υ., παρακαλούμε για τη χορήγηση της παράτασης τμηματικής προθεσμίας έως και την 30-06-2027, για τους πιο κάτω ικανούς και βάσιμους λόγους:
1. Έως σήμερα δεν έχουν εισέτι μετατοπιστεί τα δίκτυα ΔΕΔΔΗΕ και COSMOTE που ευρίσκονται στο εύρος εκτέλεσης των εργασιών, παρόλο που οι σχετικές αιτήσεις για τη μετατόπισή τους έχουν γίνει από 17-02-2025 και 28-04-2025 αντίστοιχα, όπως σας επισημάναμε στο (α) σχετικό έγγραφό μας, επιφέροντας ανάλογες καθυστερήσεις,.
2. Δεν έχουν εισέτι ολοκληρωθεί οι επιτάξεις των απαλλοτριωμένων εδαφικών εκτάσεων των παρόδιων ιδιοκτησιών, με αποτέλεσμα ο ρυθμός εκτέλεσης των εργασιών να βαίνει μειούμενος.
***3.** Τέλος, η πρόοδος των εργασιών του έργου του θέματος εξακολουθεί να παρουσιάζει μεγάλες καθυστερήσεις εξαιτίας της μη έγκρισης έως σήμερα του 1ου ΑΠΕ, καθόσον έχουν ήδη εκτελεστεί όλες οι ποσότητες του Α.Τ. 5 : «Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες χωρίς χρήση εκρηκτικών», όπως προβλέπονταν από τη μελέτη του έργου και οι νέες εργασίες που περιλαμβάνονται σε αυτόν, οι οποίες τεχνικά και χρονικά **προηγούνται** των συμβατικών εργασιών, για την έντεχνη και ορθή εκτέλεση του έργου.*
Επισημαίνεται ότι η εν λόγω χορήγηση παράτασης τμηματικής προθεσμίας δεν επηρεάζει την συνολική περαίωση του έργου που είναι η 10-07-2028.
Διατελούντες με τιμή, παρακαλούμε για τη χορήγηση παράτασης περαίωσης της εν λόγω τμηματικής προθεσμίας.
Είμαστε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνηση.»

και επειδή:

- το υποβληθέν αίτημα της Αναδόχου Κοινοπραξίας κρίνεται εύλογο,
- η υποβολή του αιτήματος της Αναδόχου Κοινοπραξίας έγινε εμπρόθεσμα ,
- όπως περιγράφονται και στα 11 έως και 19 και 38 έως και 45 του ιστορικού, έχουν γίνει οι αιτήσεις στους φορείς ΟΚΩ, ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ και ΟΤΕ ΑΕ, χωρίς να έχει μετατοπιστεί το δίκτυο τους που αποτελεί αρμοδιότητα τους,
- δεν έχει ολοκληρωθεί η έγκριση του 1ου ΑΠΕ όπως περιγράφεται στα 46 έως και 56 του ιστορικού,
- δεν έχουν ολοκληρωθεί οι απαλλοτριώσεις του έργου, που αποτελεί λόγο παράτασης. Συγκεκριμένα αν και έχουν ενημερωθεί οι ιδιοκτήτες για την επίταξη των ακινήτων τους, προκειμένου να υλοποιηθεί η χάραξη του έργου, πολλοί έχουν επιλέξει να μην προσκομίζουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά που τους έχουν ζητηθεί για να πληρωθούν από την υπηρεσία, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να γίνει η επίταξη των ακινήτων τους και να μη δύναται να εκτελεστούν σε αυτές τις ιδιοκτησίες εργασίες. Στις 09-09-2026 μας γνωστοποιήθηκε η 3466/2026 Απόφαση του Μονομελούς Εφετείου Αθηνών για τους πρώτους 100 ιδιοκτήτες και προχωράμε στην παρακατέθεση των ποσών για κάθε ένα ιδιοκτήτη, προκειμένου να συντελεστεί η απαλλοτρίωση των ακινήτων τους. Αναμένονται ακόμα τρεις αποφάσεις για τους υπόλοιπου ιδιοκτήτες, με αποτέλεσμα την μη ολοκλήρωση των απαλλοτριώσεων,

- η παρούσα εισήγηση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας αποτελεί, κατ' ουσία, την γνώμη της επί του αιτήματος της Αναδόχου εταιρείας,
- με το εν λόγω αίτημα, δεν τροποποιείται η συνολική προθεσμία του έργου, που παραμένει η αρχική της 10/7/2028, οπότε δεν απαιτείται σύμφωνη γνώμη της Διαχειριστικής Αρχής.

Εισηγούμαστε

Την χορήγηση, χωρίς αποκλειστική υπαιτιότητα της αναδόχου εταιρείας, ήτοι με αναθεώρηση, **παράτασης της Τμηματικής προθεσμίας του Τμήματος Β του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑΣ ΧΑΡΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΣΤΗΝ Π.Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ-ΘΗΒΩΝ (Β΄ ΤΜΗΜΑ)» MIS 6004474, συμβατικής αξίας 32.384.195,77€ (με ΦΠΑ),** κατά **διακόσια σαράντα τρεις (243) ημερολογιακές ημέρες ήτοι μέχρι την 30η Ιουνίου 2027,** για τους λόγους που αναφέρονται στο ανωτέρω σκεπτικό, ενώ δεν θα επηρεαστεί η συνολική προθεσμία ολοκλήρωσης και το πέρας του έργου, η οποία παραμένει στις 10/07/2028.

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της
η Περιφερειακή Επιτροπή
κατά πλειοψηφία αποφασίζει

Την χορήγηση, χωρίς αποκλειστική υπαιτιότητα της αναδόχου εταιρείας, ήτοι με αναθεώρηση, **παράτασης της Τμηματικής προθεσμίας του Τμήματος Β του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑΣ ΧΑΡΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΣΤΗΝ Π.Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ-ΘΗΒΩΝ (Β΄ ΤΜΗΜΑ)» MIS 6004474, συμβατικής αξίας 32.384.195,77€ (με ΦΠΑ),** κατά **διακόσια σαράντα τρεις (243) ημερολογιακές ημέρες ήτοι μέχρι την 30η Ιουνίου 2027,** ενώ δεν θα επηρεαστεί η συνολική προθεσμία ολοκλήρωσης και το πέρας του έργου, η οποία παραμένει στις 10/07/2028.

- Το τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής κα. Γεράκη Αικατερίνη καταψηφίζει την ως άνω απόφαση.

Ο Πρόεδρος

Νικόλαος Χαρδαλιάς

Τα Μέλη

Μακρή Σταυρούλα (Ρούλα)
Βλάχου Γεωργία
Βοϊδονικόλας Σταύρος
Αγγέλης Σπυρίδων
Μπαλάφας Γεώργιος
Γεράκη Αικατερίνη
Κατσικάρης Δημήτριος
Μανωλάκος Λεωνίδας
Αργυράκη Βασιλεία (Μπέσυ)
Χιωτάκης Νικόλαος