Ministry of Digital Governance
Digitally signed by Ministry of Digital Governance
Date: 2026.10.22 12:24:30 EEST
Reason:
Location: Athens

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΕΡΙΦ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 – 17
Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα
Τηλ.: 213 20 63 538
213 20 63 776

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Συνεδρίαση 51η

Απόφαση υπ' αριθμ. 1748/2026

Στην Αθήνα, σήμερα **20-10-2026**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **13:00**΄, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η **Περιφερειακή Επιτροπή**, **με μικτό τρόπο,** δια ζώσης στο κτίριο της Περιφέρειας Αττικής (Λ. Συγγρού 15-17) και με τηλεδιάσκεψη μέσω e-presence, ύστερα από την υπ' αριθ. πρωτ: **1343554/16-10-2026** πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στους Αντιπεριφερειάρχες και στις παρατάξεις, στις 16/10/2026.

Θέμα 74ο

Παράταση της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης της μελέτης με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ» με ανάδοχο τη σύμπραξη Μελετητών και Γραφείων Μελετών: 1) ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, 2) ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του ΠΕΡΙΚΛΗ, 3) «ΓΕΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ» Ε.Π.Ε., 4) «Δ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ» Ε.Ε. – δ.τ. «ΑΛΦΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Ε.», 5) «ΣΚΑΛΟΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ» ΕΠΕ – δ.τ. «ΣΚΑΛΟΣ Ε.Π.Ε.», 6) «Κ. ΕΛΕΥΘΕΡΑΚΟΣ & ΣΙΑ» Ε.Ε. – δ.τ. «ΜΕΛΕΤΕΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ» που εκπροσωπείται νομίμως από τον ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ του Χρήστου.

Στην συνεδρίαση συμμετέχουν:
Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, κος Νικόλαος Χαρδαλιάς και
Τα τακτικά μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής κκ.:
- Μακρή Σταυρούλα (Ρούλα)
- Βλάχου Γεωργία
- Βοϊδονικόλας Σταύρος
- Αγγέλης Σπυρίδων
- Μπαλάφας Γεώργιος
- Γεράκη Αικατερίνη
- Κατσικάρης Δημήτριος

Τα αναπληρωματικά μέλη κ.κ.
- Μανωλάκος Λεωνίδας
- Αργυράκη Βασιλεία (Μπέσυ)
- Χιωτάκης Νικόλαος

Απόντες από την συνεδρίαση:
- Αδαμοπούλου Γεωργία (Τζίνα)
- Βάρσου Μαργαρίτα
- Παπασπύρου Αθανασία

Τα ανωτέρω απόντα μέλη τα τρία (3) έχουν αντικατασταθεί από τα αναπληρωματικά τους μέλη, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
Χρέη Γραμματέα της Περιφερειακής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας Αττικής, κα Ντόβα Μαρία.
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς στην συνεδρίαση συμμετέχουν 11 από τα 11 μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Χαρδαλιάς Νικόλαος ενημερώνει τα

μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής σχετικά με την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων, στην οποία αναφέρονται τα εξής:

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.5314/2026 (ΦΕΚ 103/ Α'/29-06-2026), «Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης», όπως ισχύει.
2. Τη με αριθμ. 37419/13479 (ΦΕΚ 1661/τ.Β'/11-05-2018) απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής: «Έγκριση της 121/2018 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής, περί της τροποποίησης - επικαιροποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής».
3. Το άρθρο 8 του Ν.4018/2011 (ΦΕΚ 215 Α'/30-09-2011) «Ρυθμίσεις θεμάτων Περιφέρειας Αττικής» και τις διατάξεις του Π.Δ. 7/2013 (ΦΕΚ 26Α'/31-01-2013) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του Ν. 3316/2005 - Αρμοδιότητες των Περιφερειών».
4. Το Ν.4412/2016, περί κατασκευής δημοσίων έργων, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
5. Τα συμβατικά τεύχη και το φάκελο της μελέτης.

Ιστορικό και συμβατικά στοιχεία:

1. Η σύμβαση μεταξύ της αναδόχου σύμπραξης και της Περιφέρειας Αττικής υπεγράφη στις 2608- 2019 (ΑΔΑΜ: 19SYMV005473388, ΑΔΑ: ΩΟ3Ρ7Λ7-Φ11), συνολικής δαπάνης αμοιβής 303.400,00€ πλέον απροβλέπτων και ΦΠΑ, ήτοι 348.910,00 € (με απρόβλεπτα 15%) χωρίς ΦΠΑ, με συνολική προθεσμία εκπόνησης της μελέτης τους 24 μήνες και καθαρό χρόνο εκπόνησης 16 μήνες. Η δαπάνη βαρύνει Πιστώσεις της Περιφέρειας Αττικής (ΚΑΕ: 02.072.97690203401). Για την ανάληψη Υποχρέωσης δέσμευσης πίστωσης για τη μελέτη έχει εκδοθεί η αριθμ. πρωτ. 275/21-2019 Απόφαση Αντιπεριφερειάρχη Αττικής (ΑΔΑ: ΩΔΗ17Λ7-ΧΜΡ).
2. Με την με αρ. πρωτ. 518467/09-09-2019 (ΑΔΑ: 7ΧΑΨ7Λ7-ΟΔΙ) Απόφαση ΔΤΕΠΑ, έγινε ορισμός του επιβλέποντα μηχανικού.
3. Με την με αρ. πρωτ. 534696/13-09-2019 (ΑΔΑ: ΩΖΤΜ7Λ7-ΚΧΘ) Απόφαση ΔΤΕΠΑ, εγκρίθηκε το χρονοδιάγραμμα μελέτης που υπέβαλε ο ανάδοχος.
4. Με την με αρ. πρωτ. 630855/15-10-2019 (ΑΔΑ: 6ΒΔΞ7Λ7-ΧΒ6) Απόφαση ΔΤΕΠΑ, εγκρίθηκε το πρόγραμμα ποιότητας της μελέτης.
5. Με την με αρ. πρωτ. 20280/10-01-2020 (ΑΔΑ: 6ΟΩ07Λ7-ΞΔΥ) Απόφαση ΔΤΕΠΑ, εγκρίθηκε η υδρολογική μελέτη.
6. Με την με αρ. πρωτ. 229149/23-03-2020 (ΑΔΑ: 96ΔΧ7Λ7-ΥΚ0) Απόφαση ΔΤΕΠΑ, εγκρίθηκε η τοπογραφική μελέτη.
7. Με το με αρ. πρωτ. 229166/23-03-2020 έγγραφο της Δ.Τ.Ε.Π.Α. δόθηκε η εντολή εκπόνησης μελετών του επόμενου σταδίου της μελέτης, ήτοι α) της Γεωλογικής Μελέτης, β) της Γεωτεχνικής Έρευνας, γ) της Προμελέτης Έργων Διευθέτησης, δ) της Στατικής Προμελέτης και ε) της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, σύμφωνα με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα.
8. Με το με αριθμ. πρωτ. 308479/15-05-2020 έγγραφο της Δ.Τ.Ε.Π.Α. έγινε έγκριση του Προγράμματος Γεωτεχνικών ερευνών.
9. Με το με αριθμ. πρωτ. 723131/28-09-2020 έγγραφο, έγινε εισήγηση της Προϊσταμένης Τμήματος Υδραυλικών Έργων – Λιμενικών Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Αττικής για την έγκριση του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και του 1ου Σ.Π. της μελέτης του θέματος.
10. Με το με αριθμ. πρωτ. 724486/28-09-2020 έγγραφο Δ.Τ.Ε.Π.Α., έγινε αίτημα γνωμοδότησης για τη διατύπωση σύμφωνης γνώμης για τον 1ο Σ.Π. και το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. από το αρμόδιο Τεχνικό Συμβούλιο Δ.Ε.Π.Α.

11. Με το υπ' αρ. πρωτ. 727285/02-10-2020 έγγραφο διαβιβάστηκε στη Δ.Τ.Ε.Π.Α. το πρακτικό του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Αττικής της 30-09-2020 (9η Συνεδρία, 1ο ΕΗΔ θέμα) με τη θετική γνωμοδότηση του Συμβουλίου για την έγκριση του 1ου Σ.Π. της μελέτης του θέματος.

12. Με την με αρ. πρωτ. 739459/01-10-2020 (ΑΔΑ: ΕΟΡ47Λ7-ΠΘΨ) Απόφαση ΔΤΕΠΑ, εγκρίθηκε ο 1ος Σ.Π. και το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.

13. Με την με αρ. πρωτ. 740346/02-10-2020 (ΑΔΑ: Ψ4Ο57Λ7-ΘΕ3) Απόφαση ΔΤΕΠΑ, εγκρίθηκε η γεωλογική μελέτη.

14. Με την με αρ. πρωτ. 740343/02-10-2020 (ΑΔΑ: 6ΓΚ37Λ7-ΟΤ0) Απόφαση ΔΤΕΠΑ, εγκρίθηκε η γεωτεχνική έρευνα.

15. Με το με αρ. πρωτ. 1008849/30-12-2020 έγγραφο της Δ.Τ.Ε.Π.Α. έγινε διαβίβαση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων στη Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με αριθμό Περιβαλλοντικής Ταυτότητας (ΠΕΤ): 2012440026.

16. Με το με αρ. πρωτ. 45891/20-01-2021 έγγραφο της Δ.Τ.Ε.Π.Α. έγινε διαβίβαση επιπλέον τευχών και CD της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων στη Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.

17. Με το με αριθμ. πρωτ. 46778/20-01-2021 έγγραφο, έγινε εισήγηση της Προϊσταμένης Τμήματος Υδραυλικών Έργων – Λιμενικών Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Αττικής για την έγκριση του 2ου Σ.Π. και της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης (Σ.Σ.) της μελέτης του θέματος.

18. Με το με αριθμ. πρωτ. 60230/25-01-2021 έγγραφο Δ.Τ.Ε.Π.Α., έγινε αίτημα γνωμοδότησης από το αρμόδιο Τεχνικό Συμβούλιο Δ.Ε.Π.Α. για το εάν συντρέχουν λόγοι σύναψης της 1ης Σ.Σ. που περιλαμβάνεται στο σχέδιου του 2ου Σ.Π.

19. Με το αριθμ. πρωτ. 21153/24-02-2021 έγγραφο της Δ/νσης Περιβαλλοντικού και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, έγινε διαβίβαση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων στις αρμόδιες υπηρεσίες για τη διατύπωση απόψεων.

20. Με το υπ' αρ. πρωτ. 56270/04-02-2021 έγγραφο διεβιβάσθη στη Δ.Τ.Ε.Π.Α. το πρακτικό του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Αττικής της 27-01-2021 (1η Συνεδρία, 20ο θέμα) με τη θετική γνωμοδότηση του Συμβουλίου για τη σύναψη της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης στον 2ο Σ.Π. της μελέτης του θέματος.

21. Με το με αριθμ. πρωτ. 270364/06-04-2021 έγγραφο, έγινε εισήγηση της Προϊσταμένης Τμήματος Υδραυλικών Έργων – Λιμενικών Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Αττικής για την παραλαβή της γεωλογικής μελέτης της μελέτης του θέματος.

22. Με το με αριθμ. πρωτ. 275244/08-04-2021 έγγραφο Δ.Τ.Ε.Π.Α., έγινε διαβίβαση της πιο πάνω εισήγησης προς την Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Αττικής για την παραλαβή της γεωλογικής μελέτης.

23. Με την υπ' αριθμ. 850/13-04-2021 (ΑΔΑ: ΩΦ6Γ7Λ7-ΨΣ0) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής, έγινε η παραλαβή της γεωλογικής μελέτης.

24. Με την υπ' αριθμ. 107/2021 Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής (ΑΔΑ: 6Υ0Ψ7Λ7-ΕΚ7) η οποία αφορά την 1η Τροποποίηση του Π.Ε.Ε. Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2021, εγκρίθηκε αύξηση της πίστωσης κατά 195.000€ στον Προτεινόμενο Προϋπολογισμού Έργου για το ΚΑΕ 9769.02.034 που αφορά τη μελέτη του θέματος.

25. Με το με αρ. πρωτ. 499025/17-06-2021 έγγραφο Δ.Τ.Ε.Π.Α. προς την Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Αττικής, ζητήθηκε η έγκριση του 2ου Σ.Π. και της σύναψης της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης της μελέτης του θέματος.

26. Με την υπ' αρ. 1342/2021 (ΑΔΑ: 6ΨΕ67Λ7-ΛΑΚ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής, εγκρίθηκε ο 2ος Σ.Π. και η 1η Σ.Σ.Ε. της μελέτης του θέματος.

27. Στις 12-07-2021 ο Ανάδοχος υπέβαλε το με αρ. πρωτ. ΔΤΕΠΑ 581396/12-07-2021 αίτημα παράτασης της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης της μελέτης κατά δεκατρείς (13) μήνες

ώστε να περιλαμβάνει και τον εκτιμώμενο χρόνο έκδοσης της ΑΕΠΟ, χωρίς να επηρεάζεται ο καθαρός χρόνος εκπόνησης της μελέτης, ήτοι έως τις 26-09-2022.

28. Με την 1611/20-7-2021απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε η χορήγηση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης μέχρι την 26-9-2022.

29. Την 30-12-2021 υπεγράφη η 1η Συμπληρωματική Σύμβαση (ΑΔΑΜ: 21SYMMV009878491)

30. Με την με αριθμό 180218/2-3-2022 απόφαση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Αττικής εγκρίθηκε ο 3ος Συγκριτικός Πίνακας της μελέτης χωρίς τροποποίηση του οικονομικού αντικειμένου.

31. Την με αριθμό 2017/20-9-2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε η παράταση της συμβατικής ημερομηνίας περαίωσης μέχρι την 22-9-2023.

32. Την με αριθμό 2225/2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε η παράταση της συμβατικής ημερομηνίας περαίωσης μέχρι την 22-9-2024.

33. Την με αριθμό 1006419/3-9-2024 αίτηση παράτασης με την οποία ο ανάδοχος ζήτησε την χορήγηση παράτασης της συμβατικής ημερομηνίας περαίωσης κατά 12 μήνες ώστε να περιλαμβάνεται ο εκτιμώμενος χρόνος για την περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου, ο χρόνος έκδοσης Π.Δ. για την οριοθέτηση του ρέματος, καθώς και ο καθαρός χρόνος εκπόνησης (χωρίς καμία επέκταση) για την ολοκλήρωση της μελέτης (οριστικές μελέτες, ΣΑΥ- ΦΑΥ και τευχών δημοπράτησης), ήτοι ως την 26-9-2025.

34. Με την υπ' αρ.77914/07-11-2024 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής – Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού εγκρίθηκαν οι Περιβαλλοντικοί Όροι για την υλοποίηση του έργου «Μελέτη οριοθέτησης και έργων διευθέτησης ρέματος Διονύσου», με σημαντική καθυστέρηση απ' τον εκτιμώμενο χρόνο παρ' όλες τις σχετικές οχλήσεις από την Τεχνική Υπηρεσία της Περιφέρειας.

35. Με την υπ' αρ. 310/27-02-2025 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής εγκρίθηκαν οι Προμελέτες του έργου «Οριοθέτηση και έργα διευθέτησης του ρέματος Διονύσου».

36. Την με αρ. πρωτ. 525935/05-05-2025 Απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής που αφορά στον ορισμό της υπαλλήλου Φραγκάκη Αικατερίνης του Αντωνίου ως Αναπληρώτριας Προϊσταμένης του τμήματος Υδραυλικών Έργων – Λιμενικών Έργων της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Α

37. Με την με αρ. πρωτ. 500479/22-04-2026 Απόφαση ΔΤΕΠΑ, έγινε αντικατάσταση του επιβλέποντα μηχανικού.

38. Την με αριθμό 1519/20255 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε η παράταση της συμβατικής ημερομηνίας περαίωσης μέχρι την 26-9-2026.

39. Τα με αριθμό πρωτοκόλλου 1339500/31.10.2025 και 1033389/05.08.2026 ο Ανάδοχος υπέβαλε εμπρόθεσμα : α) την Οριστική Υδραυλική μελέτη, β) την Οριστική Στατική μελέτη, γ) τη μελέτη Οριοθέτησης του ρέματος, δ) τη Γεωτεχνική μελέτης, ε) τα Τεύχη Δημοπράτησης και ΣΑΥ-ΦΑΥ του υπ' όψη έργου εντός του συμβατικού καθαρού χρόνου εκπόνησης των μελετών του υπ' όψη έργου.

40. Την με αριθμό 1127916/04-09-2026 αίτηση παράτασης με την οποία ο ανάδοχος ζήτησε την χορήγηση παράτασης της συμβατικής ημερομηνίας περαίωσης κατά 12 μήνες ώστε να περιλαμβάνεται ο εκτιμώμενος χρόνος έκδοσης Π.Δ. για την οριοθέτηση του ρέματος και των ενδιάμεσων απαιτούμενων γνωμοδοτήσεων, ήτοι ως την 26-9-2027.

Αιτιολόγηση:

Έχοντας υπόψη:

- Τα ανωτέρω έγγραφα, καθώς και τον φάκελο της σύμβασης.
- Το γεγονός ότι η έκδοση Προεδρικού Διατάγματος (Π.Δ.) για την οριοθέτηση του ρέματος απαιτεί σημαντικό χρονικό διάστημα, προκειμένου να σταλεί ο φάκελος της οριοθέτησης και ο φάκελος της οριστικής υδραυλικής μελέτης στην Δ/νση ΠΕ.ΧΩ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης προκειμένου να ελεγχθεί και να σταλεί στην Δ/νση Τοπογραφικών Εφαρμογών του ΥΠΕΝ για την διαβίβαση προς την Διεύθυνση Νομοθετικού Έργου και Πρωτοβουλίας του ΥΠΕΝ, προκειμένου να συνταχθεί σχέδιο Π.Δ/γματος επικύρωσης καθορισμού των οριογραμμών τμήματος του υδατορέματος Διονύσου.
- Τις διατάξεις του άρθρου 184 παρ. 3 του Ν.4412/2016, σύμφωνα με τις οποίες «*Οι προθεσμίες μπορούν να παρατείνονται με απόφαση της Π.Α., ύστερα από αίτηση του αναδόχου που υποβάλλεται τουλάχιστον 15 ημέρες πριν τη λήξη τους, ή και με πρωτοβουλία της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, εφόσον οι καθυστερήσεις περί την εκτέλεση της σύμβασης δεν οφείλονται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου……Αν η καθυστέρηση αφορά σε υπέρβαση και του καθαρού χρόνου απαιτείται πέραν της αίτησης ή συναίνεσης του αναδόχου και γνώμη του αρμόδιου τεχνικού συμβουλίου.*».

Για τους ανωτέρω αναφερόμενους λόγους και κατ' εφαρμογή του άρθρου 184 του Ν.4412/2016, χωρίς οποιαδήποτε υπαιτιότητα του αναδόχου, ζητείται η αύξηση του συνολικού χρόνου της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης της μελέτης κατά δώδεκα (12) μήνες, ήτοι έως τις 26-09-2027 σύμφωνα με το συνημμένο χρονοδιάγραμμα, περιλαμβανομένου στον χρόνο αυτό, του εκτιμώμενου ακόμη χρόνου για την έκδοση ΠΔ για την οριοθέτηση του ρέματος, καθώς και του υπολειπόμενου συμβατικού χρόνου (χωρίς καμιά επέκταση) για την ολοκλήρωση της μελέτης (οριστικές μελέτες, σύνταξη ΣΑΥ-ΦΑΥ και Τευχών Δημοπράτησης).

Και επειδή:

1. Για την παρούσα μελέτη ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 184 του Ν.4412/2016 και ειδικότερα:

Σύμφωνα με την παρ. 3 του ίδιου άρθρου του νόμου «*Οι προθεσμίες μπορούν να παρατείνονται με απόφαση της Π.Α., ύστερα από αίτηση του αναδόχου που υποβάλλεται τουλάχιστον 15 ημέρες πριν τη λήξη τους, ή και με πρωτοβουλία της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, εφόσον οι καθυστερήσεις περί την εκτέλεση της σύμβασης δεν οφείλονται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου……Αν η καθυστέρηση αφορά σε υπέρβαση και του καθαρού χρόνου απαιτείται πέραν της αίτησης ή συναίνεσης του αναδόχου και γνώμη του αρμόδιου τεχνικού συμβουλίου*.».

2. Η παράταση δεν τροποποιεί το οικονομικό αντικείμενο της Σύμβασης.
3. Η καθυστέρηση δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου.
4. Ο ανάδοχος έχει υποβάλλει αίτηση για την χορηγούμενη παράταση, όπως προβλέπει ο νόμος.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

την παράταση της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης της μελέτης με τίτλο **«ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ»** με ανάδοχο τη σύμπραξη Μελετητών και Γραφείων Μελετών: 1) ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, 2) ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του ΠΕΡΙΚΛΗ, 3) «ΓΕΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ» Ε.Π.Ε., 4) «Δ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ» Ε.Ε. – δ.τ. «ΑΛΦΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Ε.», 5) «ΣΚΑΛΟΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ» ΕΠΕ – δ.τ. «ΣΚΑΛΟΣ Ε.Π.Ε.», 6) «Κ.ΕΛΕΥΘΕΡΑΚΟΣ & ΣΙΑ» Ε.Ε. – δ.τ. «ΜΕΛΕΤΕΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ» που εκπροσωπείται νομίμως από τον ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ του Χρήστου, κατά δώδεκα (12) μήνες, ήτοι **έως τις 26-09-2027**, σύμφωνα με το συνημμένο χρονοδιάγραμμα, ώστε να περιλαμβάνει και τον χρόνο

έκδοσης της ΠΔ για την οριοθέτηση του ρέματος, χωρίς να αυξάνει ο καθαρός χρόνος εκπόνησης της μελέτης.

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της
η Περιφερειακή Επιτροπή
κατά πλειοψηφία αποφασίζει

Την παράταση της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης της μελέτης με τίτλο **«ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ»** με ανάδοχο τη σύμπραξη Μελετητών και Γραφείων Μελετών: 1) ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, 2) ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του ΠΕΡΙΚΛΗ, 3) «ΓΕΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ» Ε.Π.Ε., 4) «Δ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ» Ε.Ε. – δ.τ. «ΑΛΦΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Ε.», 5) «ΣΚΑΛΟΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ» ΕΠΕ – δ.τ. «ΣΚΑΛΟΣ Ε.Π.Ε.», 6) «Κ.ΕΛΕΥΘΕΡΑΚΟΣ & ΣΙΑ» Ε.Ε. – δ.τ. «ΜΕΛΕΤΕΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ» που εκπροσωπείται νομίμως από τον ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ του Χρήστου, κατά δώδεκα (12) μήνες, ήτοι **έως τις 26-09-2027**, σύμφωνα με το συνημμένο χρονοδιάγραμμα, ώστε να περιλαμβάνει και τον χρόνο έκδοσης της ΠΔ για την οριοθέτηση του ρέματος, χωρίς να αυξάνει ο καθαρός χρόνος εκπόνησης της μελέτης.

- Τα τακτικά μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής κ. Μπαλάφας Γεώργιος και κ. Αγγέλης Σπυρίδων απέχουν από την ψηφοφορία.
- Το τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής κα. Γεράκη Αικατερίνη καταψηφίζει την ως άνω απόφαση.

Ο Πρόεδρος

Νικόλαος Χαρδαλιάς

Τα Μέλη

Μακρή Σταυρούλα (Ρούλα)
Βλάχου Γεωργία
Βοϊδονικόλας Σταύρος
Αγγέλης Σπυρίδων
Μπαλάφας Γεώργιος
Γεράκη Αικατερίνη
Κατσικάρης Δημήτριος
Μανωλάκος Λεωνίδας
Αργυράκη Βασιλεία (Μπέσυ)
Χιωτάκης Νικόλαος