Ministry of Digital Governance
Digitally signed by Ministry of Digital Governance
Date: 2026.10.30 12:39:21 EET
Reason:
Location: Athens

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΕΡΙΦ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 – 17
Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα
Τηλ.: 213 20 63 538
213 20 63 776

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Συνεδρίαση 53η

Απόφαση υπ' αριθμ. 1777/2026

Στην Αθήνα, σήμερα **29-10-2026**, ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **13:00**΄, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η **Περιφερειακή Επιτροπή**, **με μικτό τρόπο,** δια ζώσης στο κτίριο της Περιφέρειας Αττικής (Λ. Συγγρού 15-17) και με τηλεδιάσκεψη μέσω e-presence, ύστερα από την υπ' αριθ. πρωτ: **1378497/23-10-2026** πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στους Αντιπεριφερειάρχες και στις παρατάξεις, στις 23/10/2026.

Θέμα 9ο εκτός ημερήσιας διάταξης

Παράταση του συνολικού χρόνου περαίωσης της Μελέτης «ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΠΕΖΟΓΕΦΥΡΩΝ ΣΕ ΒΑΣΙΚΟΥΣ ΟΔΙΚΟΥΣ ΑΞΟΝΕΣ ΤΟΥ ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ».

Στην συνεδρίαση συμμετέχουν:
Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, κος Νικόλαος Χαρδαλιάς και
Τα τακτικά μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής κκ.:

- Αδαμοπούλου Γεωργία (Τζίνα)
- Μακρή Σταυρούλα (Ρούλα)
- Βάρσου Μαργαρίτα
- Βοϊδονικόλας Σταύρος
- Παπασπύρου Αθανασία
- Μπαλάφας Γεώργιος
- Γεράκη Αικατερίνη
- Κατσικάρης Δημήτριος

Τα αναπληρωματικά μέλη κ.κ.

- Μωραϊτάκη-Πικρού Ελευθερία (Ρίτα)
- Λάσκαρη – Κρασοπούλου Βασιλική

Απόντες από την συνεδρίαση:

- Βλάχου Γεωργία
- Αγγέλης Σπυρίδων

Τα ανωτέρω απόντα μέλη τα δύο (2) έχουν αντικατασταθεί από τα αναπληρωματικά τους μέλη, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
Χρέη Γραμματέα της Περιφερειακής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας Αττικής, κα Ντόβα Μαρία.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς στην συνεδρίαση συμμετέχουν 11 από τα 11 μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, και αποφασίστηκε ομόφωνα η συζήτηση του θέματος με τη διαδικασία του κατεπείγοντος, ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Χαρδαλιάς Νικόλαος ενημερώνει τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής σχετικά με την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Αττικής, στην οποία αναφέρονται τα εξής:
΄Εχοντας υπόψη:

1. Το Ν.5314/2026 (ΦΕΚ 103Α – 29/06/2026), «Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης», όπως ισχύει.
2. Την υπ'αρ.37419/13479/2018 Απόφαση του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (ΦΕΚ 1661/Β/11-5-2018) «Έγκριση της υπ' αρ. 121/2018 Απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Αττικής με την οποία τροποποιείται-επικαιροποιείται ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής» .
3. Το αρ. 8 του Ν.4018/2011 (ΦΕΚ 215/Α/30-9-2011) «Ρύθμιση θεμάτων της Περιφέρειας Αττικής».
4. Το Π.Δ. 7/2013 «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του Ν.3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (Α' 42), αρμοδιότητας των Περιφερειών».
5. Το Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).» όπως ισχύει.

Ιστορικό:

1. Τη σύμβαση ανάθεσης εκπόνησης της μελέτης του θέματος με ΑΔΑΜ [24SYMV014328560 2024-2-27] μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και της ένωσης οικονομικών φορέων "ΛΙΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΠΕ - IT&KV CONSULTING ENGINEERS" με Κοινό Εκπρόσωπο τον κ. Κωνσταντίνο Λιόντο του Ιωάννη, με συμβατική αμοιβή 56.889,09€ πλέον ΦΠΑ.
2. Την υπ' αρ. πρωτ. ΔΤΕΠΑ 362739/20-3-2024 Απόφαση έγκρισης χρονοδιαγράμματος.
3. Την υπ' αρ. πρωτ. ΔΤΕΠΑ 532576/26-4-2024 υποβολή της Τοπογραφικής Μελέτης.
4. Την υπ' αρ. πρωτ. ΔΤΕΠΑ 593386/16-5-2024 (ΑΔΑ ΨΤΛΛ7Λ7-Ρ90) Απόφαση Έγκρισης της Τοπογραφικής Μελέτης.
5. Την υπ' αρ. πρωτ. ΔΤΕΠΑ 961462/12-8-2024 Υποβολή Αρχιτεκτονικής Μελέτης και Αιτήματος Παράτασης.
6. Το υπ' αρ. πρωτ. ΔΤΕΠΑ 1035826/10-9-2024 έγγραφο της Δ/νουσας υπηρεσίας σχετικά με παρατηρήσεις επί της υποβληθείσας αρχιτεκτονικής μελέτης.
7. Την υπ' αρ. πρωτ. ΔΤΕΠΑ 1207659/21-10-2024 Επανυποβολή της Αρχιτεκτονικής Μελέτης.
8. Την υπ' αρ. πρωτ. ΔΤΕΠΑ 1282940/10-11-2024 Υποβολή της Γεωτεχνικής Μελέτης
9. Το υπ' αρ. πρωτ. ΔΤΕΠΑ 1287191/11-11-2024 έγγραφο της Δ/νουσας Υπηρεσίας σχετικά με παρατηρήσεις επί της υποβληθείσας Αρχιτεκτονικής και Γεωτεχνικής Μελέτης.
10. Την υπ' αρ. πρωτ. 1462695/23-12-2024 (ΑΔΑ 968Ο7Λ7-9Ξ1) Απόφαση ΔΤΕΠΑ Παράτασης του συνολικού χρόνου περαίωσης του αντικειμένου της σύμβασης έως τις 27-6-2025.
11. Την υπ' αρ. 1045/9-7-2025 (ΑΔΑ 9Ρ957Λ7-5Ο4) Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής Παράτασης του συνολικού χρόνου περαίωσης του αντικειμένου της σύμβασης έως τις 27-10-2025.
12. Το υπ' αρ. πρωτ. 912359/22-7-2025 έγγραφο του αναδόχου με το οποίο υπεβλήθη η Αρχιτεκτονική Μελέτη της Πεζογέφυρας Κηφισίας και τα υπ' αρ. πρωτ. 817780/23-7-2025 και 1198490/3-10-2025 έγγραφα του αναδόχου με τα οποία υπεβλήθη η Συγκοινωνιακή Μελέτη της Πεζογέφυρας Κηφισίας.
13. Την υπ' αρ. 1668/20-10-2025 (ΑΔΑ 6ΜΔΩ7Λ7-ΠΒΗ) Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής Παράτασης του συνολικού χρόνου περαίωσης του αντικειμένου της σύμβασης έως τις 27-4-2026.
14. Το υπ' αρ. πρωτ. 1360217/4-11-2025 έγγραφο της υπηρεσίας μας με το οποίο διαβιβάστηκε στην ΔΙ.ΔΙ.Μ.Υ. η Συγκοινωνιακή Μελέτη της Πεζογέφυρας Κηφισίας.
15. Το υπ' αρ. πρωτ. 1537299/10-12-2025 έγγραφο της υπηρεσίας μας προς τον ανάδοχο για υπενθύμιση της υποχρέωσης υποβολής μελετών και αναθεωρημένου χρονοδιαγράμματος.
16. Το υπ' αρ. πρωτ. 1593731/21-12-2025 έγγραφο της ΔΙΔΙΜΥ στην υπηρεσία μας για συμπλήρωση της Συγκοινωνιακής Μελέτης της Πεζογέφυρας Κηφισίας, η οποία διαβιβάστηκε στον ανάδοχο με το υπ' αρ. πρωτ. 1595862/22-12-2025 έγγραφο της υπηρεσίας μας.
17. Το υπ' αρ. πρωτ. 1598106/22-12-2025 έγγραφο του αναδόχου με το οποίο υπεβλήθησαν εκ νέου η Αρχιτεκτονική, η Στατική και η Η/Μ μελέτης των Πεζογεφυρών των οδών α) Πειραιώς και Πέτρου Ράλλη, β) Λεωφόρος Αθηνών και Παλαιάς Καβάλας.
18. Το υπ' αρ. πρωτ. 349259/18-3-2026 έγγραφο της υπηρεσίας μας με παρατηρήσεις επί των μελετών.

19. Τα υπ' αρ. πρωτ. 21998/3-4-2026 και 22005/7-4-2026 έγγραφα του αναδόχου με τα οποία υπεβλήθησαν επικαιροποιημένες η Αρχιτεκτονική, η Στατική και η Η/Μ μελέτη των πεζογεφυρών α) Πειραιώς και Πέτρου Ράλλη β) Λεωφόρος Αθηνών και Παλαιάς Καβάλας.
20. Το υπ' αρ. πρωτ. 456558/9-4-2026 έγγραφο της υπηρεσίας μας προς τον ανάδοχο με το οποίο ζητήθηκε η άμεση υποβολή της επικαιροποιημένης συγκοινωνιακής μελέτης της Πεζογέφυρας της Λ. Κηφισίας, σύμφωνα με τις υποδείξεις της ΔΙ.ΔΙ.Μ.Υ.
21. Την υπ' αρ. 671/2026 (ΑΔΑ 62ΜΜ7Λ7-Ψ4Φ) Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής για την Παράταση του συνολικού χρόνου περαίωσης του αντικειμένου της σύμβασης έως τις 27-10-2026.
22. Την απτ115/19465/1521/30-06-2026 τροποποίηση πρόσκλησης (ΑΔΑ Ψ1ΛΧ7Λ7-ΟΗΞ) της ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΑΤΤΙΚΗ" με τίτλο «Πεζογέφυρες Οδικού Δικτύου Αρμοδιότητας Περιφέρειας Αττικής» για την υποβολή προτάσεων στο πρόγραμμα "ΑΤΤΙΚΗ» προγραμματικής περιόδου 2021-2027.
23. Το υπ' αρ. πρωτ. 1004376/29-7-2026 έγγραφο της υπηρεσίας μας με το οποίο διαβιβάστηκε στον Δ. ΑΘΗΝΑΙΩΝ η μελέτη της πεζογέφυρας της οδού ΠΕΙΡΑΙΩΣ και Π. ΡΑΛΛΗ, κατόπιν της ανωτέρω πρόσκλησης .
24. Το υπ' αρ. πρωτ. 1215969/23-9-2026 έγγραφο της υπηρεσίας μας με το οποίο διαβιβάστηκε στον Δ. ΑΙΓΑΛΕΩ η μελέτη της πεζογέφυρας της ΛΕΩΦ. ΑΘΗΝΩΝ, κατόπιν της ανωτέρω πρόσκλησης .
25. Το υπ' αρ. πρωτ. 206024/4-8-2026 έγγραφο του Δ. ΑΘΗΝΑΙΩΝ για την κατασκευή της πεζογέφυρας της οδού ΠΕΙΡΑΙΩΣ και Π. ΡΑΛΛΗ
26. Το υπ' αρ. πρωτ. 257651/7-10-2026 έγγραφο του Δ. ΑΘΗΝΑΙΩΝ για την κατασκευή της πεζογέφυρας της οδού ΠΕΙΡΑΙΩΣ και Π. ΡΑΛΛΗ
27. Το υπ' αρ. πρωτ. 1371191/22-10-2026 έγγραφο της υπηρεσίας μας προς τον ανάδοχο, με το οποίο διαβιβάστηκαν τα έγγραφα του Δ. ΑΘΗΝΑΙΩΝ, προκειμένου να αποστείλει τις απόψεις του σχετικά με τις τεχνικές παρατηρήσεις που αναφέρονται στο υπ' αρ. πρωτ. 206024/4-8-2026 έγγραφο του Δ. ΑΘΗΝΑΙΩΝ.
28. Το υπ΄αρ, πρωτ. ΔΤΕΠΑ 1377327/23-10-2026 έγγραφο του αναδόχου, με το οποίο ζητεί την παράταση της σύμβασης κατά ένα (1) μήνα, ήτοι έως 27-11-2026, προκειμένου να επανελεγχθεί η πεζογέφυρα της οδού ΠΕΙΡΑΙΩΣ και Π. ΡΑΛΛΗ, κατόπιν των παρατηρήσεων του Δ. ΑΘΗΝΑΙΩΝ.
29. Το άρθρο 184 του Ν. 4412/2016, περί προθεσμιών εκτέλεσης των συμβάσεων μελετών.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ

Έγκριση παράτασης του συνολικού χρόνου περαίωσης του αντικειμένου της Σύμβασης **με τίτλο «ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΠΕΖΟΓΕΦΥΡΩΝ ΣΕ ΒΑΣΙΚΟΥΣ ΟΔΙΚΟΥΣ ΑΞΟΝΕΣ ΤΟΥ ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ»** κατά **ένα (1) μήνα**, προκειμένου να ολοκληρωθεί το αντικείμενο της Σύμβασης.

Και επειδή:

1. Το έργο είναι ενταγμένο στο Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων της Περιφέρειας Αττικής για το οικονομικό έτος 2026.
2. Σύμφωνα με το αρ. 184 του Ν. 4412/2016, οι τμηματικές και η συνολική προθεσμία μπορούν να παρατείνονται με απόφαση της Προϊσταμένης Αρχής, ύστερα από αίτηση του αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη τους ή και με πρωτοβουλία της διευθύνουσας υπηρεσίας, εφόσον σημειώνονται καθυστερήσεις στην εκτέλεση της σύμβασης.
3. Η καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης του αντικειμένου της σύμβασης σύμφωνα με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα έχει οριστεί στις 27-10-2026.
4. Με το υπ' αρ. πρωτ. ΔΤΕΠΑ 1377327/23-10-2026 έγγραφο του Κοινού Εκπροσώπου της Ένωσης οικονομικών φορέων «ΛΙΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΠΕ» - «IT&KV Ε.Ε.» ο ανάδοχος αιτείται τη χορήγηση παράτασης του συμβατικού χρόνου περαίωσης κατά 1 μήνα, ήτοι έως τις 27-11-2026 προκειμένου να επανελεγχθεί η πεζογέφυρα της οδού ΠΕΙΡΑΙΩΣ και Π. ΡΑΛΛΗ, κατόπιν των παρατηρήσεων του Δ. ΑΘΗΝΑΙΩΝ.
5. Κρίνεται από την Υπηρεσία μας ότι είναι εύλογη η παράταση του συνολικού χρόνου περαίωσης του αντικειμένου της σύμβασης κατά ένα (1) μήνα, προκειμένου να

επανελεγχθεί η πεζογέφυρα της οδού ΠΕΙΡΑΙΩΣ και Π. ΡΑΛΛΗ, κατόπιν των παρατηρήσεων του Δ. ΑΘΗΝΑΙΩΝ.

6. Η απαίτηση παράτασης του συνολικού χρόνου περαίωσης του έργου, δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα της ανάδοχου εταιρείας και είναι απαραίτητη για την ολοκλήρωση του αντικειμένου.

Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Α Σ Τ Ε

Την έγκριση της παράτασης του συνολικού χρόνου περαίωσης του αντικειμένου της σύμβασης με τίτλο: **«ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΠΕΖΟΓΕΦΥΡΩΝ ΣΕ ΒΑΣΙΚΟΥΣ ΟΔΙΚΟΥΣ ΑΞΟΝΕΣ ΤΟΥ ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ»** κατά **ένα (1) μήνα**, ήτοι έως **27-11-2026**.

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της
η Περιφερειακή Επιτροπή
ομόφωνα αποφασίζει

Την έγκριση της παράτασης του συνολικού χρόνου περαίωσης του αντικειμένου της σύμβασης με τίτλο: **«ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΠΕΖΟΓΕΦΥΡΩΝ ΣΕ ΒΑΣΙΚΟΥΣ ΟΔΙΚΟΥΣ ΑΞΟΝΕΣ ΤΟΥ ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ»** κατά **ένα (1) μήνα**, ήτοι έως **27-11-2026.**

- Το τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής κα. Γεράκη Αικατερίνη απέχει από την ψηφοφορία.

Ο Πρόεδρος	**Τα Μέλη**
	Αδαμοπούλου Γεωργία (Τζίνα)
	Μακρή Σταυρούλα (Ρούλα)
	Βάρσου Μαργαρίτα
	Βοϊδονικόλας Σταύρος
	Παπασπύρου Αθανασία
	Μπαλάφας Γεώργιος
	Γεράκη Αικατερίνη
	Κατσικάρης Δημήτριος
	Μωραϊτάκη-Πικρού Ελευθερία (Ρίτα)
Νικόλαος Χαρδαλιάς	**Λάσκαρη – Κρασοπούλου Βασιλική**