



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚ.ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

Δ/ση: Λ. Συγγρού 15 – 17

Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα

Τηλ.: 213 20 63 538

213 20 63 776

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Συνεδρίαση 58^η

Απόφαση υπ' αριθμ. 2973/2019

Στην Αθήνα, σήμερα στις **03-12-2019**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **11:00 π.μ.**, στο Κατάστημα της Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η **Οικονομική Επιτροπή**, ύστερα από την υπ' αριθ. πρωτ. οικ. **778013** πρόσκληση του Προέδρου της που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στις **28-11-2019**.

Θέμα 9^ο εκτός ημερήσιας διάταξης

Αίτηση ανάκλησης της με αρ. 1767/2019 Απόφασης του VI Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου στη Μείζονα σύνθεση του Ε.Σ. για το έργο "Κατασκευή υποθαλάσσιου αγωγού σύνδεσης της Νήσου Αίγινας με την ΕΥΔΑΠ".

Παρόντες:

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Νικόλαος Πέππας και

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κκ.:

- Παπαγεωργίου Νικόλαος
- Κόκκαλης Βασίλειος
- Κοσμόπουλος Ελευθέριος
- Αδαμόπουλου Γεωργία
- Αλεξανδράτος Χαράλαμπος
- Μπαλάφας Γεώργιος
- Κασικάρης Δημήτριος
- Τημπλαλέξης Γρηγόριος

Τα αναπληρωματικά μέλη:

- Αγγελόπουλος Γεώργιος
- Αγγέλης Σπυρίδων
- Κατριβάνος Γεώργιος

Απόντες:

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:

- Γεωργόπουλος Γεώργιος
- Κουρή Μαρία
- Καραμάνος Χρήστος
- Μεθυμάκη Άννα

Εκ των ανωτέρω απόντων τακτικών μελών τα (3) τρία, έχουν αντικατασταθεί από τα αναπληρωματικά μέλη.

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας Αθηνά Δημητροπούλου.



Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς είναι παρόντα 12 από τα 13 μέλη της Οικονομικής Επιτροπής και αποφασίστηκε ομόφωνα η συζήτηση του θέματος με τη διαδικασία του κατεπείγοντος καθώς υπάρχει προθεσμία για την αίτηση ανάκλησης στο Ελεγκτικό Συνέδριο μέχρι 10-12-2019, ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Πέππας δίνει το λόγο στον κ.Μοσχολέα ο οποίος ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής:

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

1. Η περιφέρεια Αττικής ενέταξε το έργο «Κατασκευή υποθαλάσσιου αγωγού σύνδεσης της νήσου Αίγινας με την ΕΥΔΑΠ», προϋπολογισμού **31.370.000,00** ευρώ (με Φ.Π.Α.) στο

Πρόγραμμα Εκτελεστών Έργων (Π.Ε.Ε.) της Περιφέρειας (απόφαση 365/14 του Περιφερειακού Συμβουλίου), ανέλαβε δε την χρηματοδότηση και την κατασκευή του υπόψη έργου μετά την από 18.5.2015 προγραμματική σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής (φορέας υλοποίησης) και του Δήμου Αίγινας (κύριος του έργου).

2. Με την **1900/17.9.2015** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής **εγκρίθηκε η διακήρυξη και η δημοπράτηση του έργου**, με το σύστημα υποβολής προσφοράς που περιλαμβάνει «μελέτη και κατασκευή», σύμφωνα με το άρθρο άρθρο 8 ν. 3669/2008), μετά την Δ17γ/02/27/ΦΝ440/6.2.2013 απόφαση του Υπουργού ΠΟΜΕΔΙ και σε εφαρμογή αυτής..
3. Τα τεύχη δημοπράτησης του υπόψη έργου, που εγκρίθηκαν με την αριθ. 171054/4-9-15 απόφαση της Δ.νσης Τεχν. Έργων της Π.Ε.Νήσων ορίζουν τόσο τους όρους του διαγωνισμού όσο και εκείνους που αφορούν την κατασκευή του έργου, που περιλαμβάνει την μελέτη και την κατασκευή από τον ανάδοχο ενός υποθαλάσσιου αγωγού, μήκους δεκατεσσάρων (14) περίπου χιλιομέτρων, ο οποίος θα μεταφέρει το νερό της ΕΥΔΑΠ από τη Σαλαμίνα στην Αίγινα.
4. Σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή, η εκτέλεση από τον ανάδοχο των αναγκαίων συμπληρωματικών μελετών και ερευνών, η εκπόνηση μελέτης εφαρμογής, η κατασκευή του υποθαλάσσιου αγωγού, η διενέργεια των δοκιμών ολοκλήρωσης, καθώς και η παρακολούθηση της λειτουργίας και η συντήρησή του για χρονικό διάστημα 36 μηνών. Το προς κατασκευή έργο αποτελείται από το κύριο μέρος αυτού, που είναι το υποθαλάσσιο τμήμα, και από δύο, μικρού μήκους, χερσαία τμήματα στη Σαλαμίνα και την Αίγινα
5. Ο διαγωνισμός διενεργήθηκε στις **15.12.2015**. Σε αυτόν συμμετείχαν ...5... διαγωνιζόμενες εταιρείες μεταξύ των οποίων και η εταιρεία «ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Α.Ε.», η οποία στην συνέχεια αναδείχθηκε ανάδοχος του έργου. Οι διαγωνιζόμενοι μεταξύ των οποίων και η ανάδοχος κατέθεσαν την ημέρα του διαγωνισμού φάκελο τεχνικής προσφοράς, σε εφαρμογή του άρθρου 8 παρ. 2 του ν. 3669/2008 που προβλέπει ότι «Οι διαγωνιζόμενοι υποβάλλουν στη δημοπρασία τουλάχιστον προμελέτη όλων των απαραίτητων έργων ή οριστική μελέτη προκειμένου για κτιριακά έργα. Οι μελετητές όλων των διαγωνιζομένων πρέπει να έχουν τα κατάλληλα προσόντα, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για τα πτυχία μελετητών και γραφείων μελετών ή ισοδύναμη εμπειρία προκειμένου για ευρωπαϊκά γραφεία μελετών με έδρα εκτός Ελλάδας», καθώς και της διακήρυξης του έργου που προβλέπει ότι «σύμφωνα με το άρθρο 13.1 το σύστημα προσφοράς περιλαμβάνει μελέτη και κατασκευή», Αλλά και τον κανονισμό μελετών, ο οποίος προβλέπει ότι ποιά σχέδια πρέπει να περιλαμβάνει η τεχνική προσφορά. Οι διαγωνιζόμενοι υπέβαλλαν επίσης και την οικονομική τους προσφορά. Δηλαδή η ανάδοχος δεσμεύτηκε να κατασκευάσει τις εργασίες που συμπεριέλαβε στη μελέτη της προσφοράς της, έναντι του οικονομικού ανταλλάγματος της οικονομικής της προσφοράς, ως υποβλήθηκαν την 15/12/2015 και τα οποία είχαν συνταχθεί σύμφωνα με τα στοιχεία που τους είχαν παραχωρηθεί (από τα τεύχη δημοπράτησης) και ήταν γνωστά μέχρι την ημερομηνία αυτή.
6. Μετά την ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας, με την υπ' αριθ. **1996/28.07.2017** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, αναδείχθηκε προσωρινός ανάδοχος η εταιρεία «ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Α.Ε.», έχοντας προσφέρει μέση τεκμαρτή έκπτωση **31,45%**.
7. Στη συνέχεια, με την 388/2017) Πράξη του Ε' Κλιμακίου ΕΣ κρίθηκε νόμιμη η διαδικασία ανάδειξης αναδόχου και η σύμβαση υπογράφηκε στις 21.12.2017, από την Περιφέρεια Αττικής και την παραπάνω εταιρεία, συνολικού συμβατικού αντικείμενου 16.795.593,22 €, χωρίς Φ.Π.Α. (20.826.535,59 € με Φ.Π.Α.) και αρχικής προθεσμίας 16 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης, προθεσμία που έχει παραταθεί διαδοχικά έως τις 15/03-2020.
8. Με την από 8.11.2018/συνεδρία21/7 θετική γνωμοδότηση του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Αττικής και την 934/8.4.2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε ο 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών και η σύναψη της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου της κατασκευής του υποθαλάσσιου αγωγού. Σύμφωνα με την απόφαση αυτή, ο 1^{ος} Α.Π.Ε. συντάχθηκε προκειμένου να συμπεριλάβει: **α)** τη σύνταξη μελέτης οικολογικής αξιολόγησης, που δεν προβλέπεται στο Συμβατικό Τεύχος 4 «Κανονισμός Μελετών Έργου», η οποία κρίθηκε απαραίτητη καθώς προβλέπεται στις διατάξεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας για τα έργα που διέρχονται από ζώνη Natura και στην Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) του Έργου, **β)** αυξήσεις ποσοτήτων, που προέκυψαν από επιμετρήσεις και ακριβέστερες προμετρήσεις κατά την πρόοδο του έργου. Η δαπάνη των εργασιών (α) και (β) προβλέπεται να καλυφθεί από το κονδύλι των απρόβλεπτων της αρχικής σύμβασης, **γ)** την **1^η Σ.Σ.** του έργου για την κάλυψη της αναγκαιότητας σύνταξης μελέτης και εν συνεχεία κατασκευής Δεξαμενής Αναρρύθμισης στην περιοχή της Δεξαμενής Κυψέλης Αίγινας, η οποία κρίνεται αναγκαία.

σύμφωνα με τους νέους υδραυλικούς υπολογισμούς του έργου, για την επίτευξη της λειτουργικότητας του υδραγωγείου (ως τέτοιου νοούμενου του συνόλου του υδραυλικού έργου από τη Δεξαμενή Περάνης στη Σαλαμίνα έως τη Δεξαμενή Κυψέλης στην Αίγινα).

9. Με την 454/2019 πράξη του Ε' Κλιμακίου **αναβλήθηκε η έκδοση οριστικής πράξης** επί της νομιμότητας του υποβληθέντος σχεδίου της 1^{ης} Σ.Σ.Ε. και ζητήθηκε από την Περιφέρεια Αττικής η υποβολή συμπληρωματικών εγγράφων και διευκρινήσεων .
10. Με την υπ' αριθμ. 811/2019 πράξη του Ε' Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, κρίθηκε ότι κωλύεται η υπογραφή της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου « Κατασκευή υποθαλάσσιου αγωγού σύνδεσης της νήσου Αίγινας με την ΕΥΔΑΠ, προϋπολογισμού 917.537,42 ευρώ (με ΦΠΑ).
11. Με την αρ.1767/19 Απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου Τμ. VI, απερρίφθη η αίτηση ανάκλησης και δεν ανακαλείται η αρ.811/19 Πράξη του Ε Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Επειδή η ως άνω Απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου Τμήματος VI είναι προδήλως εσφαλμένη για τους κάτωθι λόγους:

1.Στην παράγραφο V. της αρ.1767/19 Απόφασης του Ελεγκτικού Συνεδρίου Τμ. VI αναφέρεται ότι έπρεπε να νέα χαρακτηριστικά να αξιολογηθούν από την Περιφέρεια Αττικής πριν την ανάθεση του έργου(υπογραφή σύμβασης 21-12-2017) για την επικαιροποίηση των συμβατικών τευχών.

Τα συμβατικά τεύχη εγκρίθηκαν το Σεπτέμβριο του 2015.

Με αυτά τα εγκεκριμένα συμβατικά τεύχη δημοπρατήθηκε το έργο στις 15-12-2015. Επικαιροποίηση συμβατικών τευχών γίνεται πριν τη δημοπράτηση του έργου και όχι στο διάστημα μεταξύ δημοπρασίας και ανάθεσης του έργου. Τα νέα χαρακτηριστικά του χερσαίου τροφοδοτικού αγωγού έγιναν γνωστά μετά την κατασκευή αυτού τον Οκτώβριο του 2016 και επομένως μετά την συμμετοχή των διαγωνιζομένων στην ανοικτή δημοπρασία της 15-12-2015.

Από τα εγκεκριμένα συμβατικά τεύχη προκύπτει ότι δεν ήταν γνωστό στους διαγωνιζόμενους ότι ο χερσαίος αγωγός θα γίνει με ρη 16 atm.

2.Οι μεταβολές αυτές έγιναν μετά τη δημοπράτηση του έργου.

3.Οι εργασίες της συμπληρωματικής σύμβασης απορρέουν από απρόβλεπτες περιστάσεις καθώς δεν μπορούσαν να προβλεφθούν κατά τη δημοπράτηση του έργου και οι οποίες απρόβλεπτες περιστάσεις παρουσιάστηκαν κατά την εκτέλεση του έργου.

Μετά τα παραπάνω, η υπηρεσία μας θεωρεί ότι το θέμα αυτό θα πρέπει να εισαχθεί στην Οικονομική Επιτροπή προκειμένου να αποφασίσει

για την άσκηση ή μη της αίτησης αναθεώρησης της Περιφέρειας Αττικής ενώπιον του Τμήματος Μείζονος Επταμελούς Σύθεσης του Ελεγκτικού Συνεδρίου, για την αναθεώρηση της υπ' αριθμ.1767/2019 Απόφασης του Ελεγκτικού Συνεδρίου Τμήματος VI.

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της
η Οικονομική Επιτροπή
ομόφωνα αποφασίζει

Την άσκηση ενδίκων μέσων και ειδικότερα την αίτηση αναθεώρησης της Περιφέρειας Αττικής ενώπιον του Τμήματος Μείζονος Επταμελούς Σύθεσης του Ελεγκτικού Συνεδρίου, για την αναθεώρηση της υπ' αριθμ.1767/2019 Απόφασης του Ελεγκτικού Συνεδρίου Τμήματος VI.

Ο Πρόεδρος

Νικόλαος Πέτπας

Τα Μέλη

**Παπαγεωργίου Νικόλαος
Κόκκαλης Βασίλειος
Κοσμόπουλος Ελευθέριος
Αδαμόπουλου Γεωργία
Αλεξανδράτος Χαράλαμπος
Μπαλάφας Γεώργιος
Κατσικάρης Δημήτριος
Τημπλαλέξης Γρηγόριος
Αγγελόπουλος Γεώργιος
Αγγέλης Σπυρίδων
Κατριβάνος Γεώργιος**