



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Δ/ση: Λ. Συγγρού 15 – 17

Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα

Τηλ.: 213 20 63 776

213 20 63 537

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Συνεδρίαση 11<sup>η</sup>

**Απόφαση υπ' αριθμ. 180/2011**

Στην Αθήνα, σήμερα στις **01/04/2011**, ημέρα **ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ** και ώρα **12:00**, στο Κατάστημα της Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η **Οικονομική Επιτροπή**, ύστερα από πρόσκληση της Προέδρου της, που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στις **29/03/2011**.

**Θέμα 7<sup>ο</sup>**

Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Καθαρισμός ρεμάτων και άμεση επέμβαση για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών στις περιοχές αρμοδιότητας Υπουργείου ΥΠ.ΜΕ.ΔΙ εντός των διοικητικών ορίων του Νομαρχιακού Διαμερίσματος Πειραιά (3η εργολαβία 2010)», προϋπολογισμού μελέτης 300.000,00 € με το Φ.Π.Α., αναδόχου Βασιλείου Μουσουλέα ΕΔΕ

Παρόντες:

- Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κα Βασιλάκου Λιλίκα

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:

- Μπάστας Κωνσταντίνος
- Βουδούρης Παναγιώτης
- Βασιλάκης Μιχαήλ
- Αγγελόπουλος Παναγιώτης
- Κανελλάκης Κωνσταντίνος
- Μαριδάκης Στυλιανός
- Κουρούσης Χρήστος
- Γεωργιάδης Σπυρίδων-Άδωνις

Το αναπληρωματικό μέλος

- Δαμάσκος Χαράλαμπος

Απόντες:

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:

- Σπυρίδων Σπυρίδων
- Ζαφειρίου Ελένη

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Τρουλάκη Άννα.



Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, η Πρόεδρος της Επιτροπής, κα Βασιλάκου Λιλίκα δίνει το λόγο στον κ. Μοσχολέα, ο οποίος ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής:

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.3852/5010 (ΦΕΚ 87/Α'7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Τον ισχύοντα οργανισμό εσωτερικής λειτουργίας των Υπηρεσιών της Περιφέρειας Αττικής Π.Δ. 145/2010 (ΦΕΚ 238/Α'27-12-2010).
3. Το Π.Δ. 186/96, «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων αρμοδιότητας των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και των Νομικών προσώπων και επιχειρήσεων»

4. Την με αρ. 6/2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ.) σχετικά με τις Δημόσιες Συμβάσεις έργων, προμηθειών και Υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης από 01-01-2011.
5. Το Ν. 3669/2008 «Κύρωση της κωδικοποίησης νομοθεσίας κατασκευής των δημοσίων έργων».
6. Τις κατά καιρούς εγκύκλιες διατάξεις.
7. Το από 17/11/2010 εργολαβικό συμφωνητικό ποσού 279.000,00€ με το ΦΠΑ και συμβατικής προθεσμίας δύο μηνών.
8. Την υπ' αρ. πρωτ. 31602/30-12-2010 απόφαση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών Νομ. Πειραιά με την οποία εγκρίθηκε παράταση προθεσμίας μέχρι την 31/3/2011.

### Ε Π Ε Ι Δ Η

1. Μετά την εκτέλεση των εργασιών καθαρισμού κοίτης ρεμάτων Ν. Αίγινας από φερτά υλικά, οι οποίες προβλέπονταν στις εργασίες του έργου του θέματος διαπιστώθηκε η ανάγκη ανακατασκευής του τεχνικού έργου που βρίσκεται στην οδό Αγ. Μαρίνας – Πόρτες στη θέση που αυτή διασταυρώνεται με το ρέμα περιοχής Βλυχάδας, λόγω ανεπαρκούς διατομής για την απορροή ομβρίων υδάτων.
2. Με την υπ' αρ. πρωτ. 1674/15-3-2011 απόφαση της Δ/σης μας, εγκρίθηκε η σχετική μελέτη για την κατασκευή του τεχνικού έργου και κατόπιν συντάχθηκε από την υπηρεσία μας Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (Α.Π.Ε.), προκειμένου να περιληφθεί η κατασκευή του τεχνικού έργου.
3. Η έγκριση του Α.Π.Ε. προϋποθέτει τη θετική γνώμοδότηση του συμβουλίου Δημοσίων Έργων της τ. Νομαρχίας Πειραιά για το αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παρ. 3 του άρθρου 8 του Ν.1418/84, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 4 του Ν. 3481/2006 για την ανάλωση της δαπάνης των επί ελασσον εργασιών.
4. Εκκρεμεί η απόφαση Περιφερειάρχη σχετικά με την αντικατάσταση των αιρετών μελών του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων του τ. Νομαρχιακού Διαμερίσματος Πειραιά και επομένως το υπόψη συμβούλιο δεν μπορεί να συγκληθεί για να γνωμοδοτήσει σχετικά για την έγκριση του Α.Π.Ε.
5. Σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 5 του Ν.1418/1984 «Δημόσια έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων», ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συνεχίσει την κατασκευή του έργου για επιπλέον χρονικό διάστημα ίσο με το ένα τρίτο της συνολικής προθεσμίας του έργου και πάντως όχι μικρότερο των τριών (3) μηνών.
6. Η παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου κατά σαράντα (40) ημέρες κρίνεται απαραίτητη για την ολοκλήρωση της προαναφερθείσας διαδικασίας σχετικά με την έγκριση του Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και την εκτέλεση των εργασιών.
7. Η καθυστέρηση εκτέλεσης των εργασιών δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου και ως εκ τούτου η παράταση πρέπει να χορηγηθεί «με αναθεώρηση», σύμφωνα με το Π.Δ. 609/85, άρθρο 36, παρ. 6α.

### Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Ε Θ Α

Την έγκριση της παράτασης «με αναθεώρηση» της συνολικής προθεσμίας, σύμφωνα με το Π.Δ. 609/85, άρθρο 36, παρ. 6α, του έργου «**Καθαρισμός ρεμάτων και άμεση επέμβαση για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών στις περιοχές αρμοδιότητας Υπουργείου ΥΠ.ΜΕ.ΔΙ εντός των διοικητικών ορίων του Νομαρχιακού Διαμερίσματος Πειραιά (3η εργολαβία 2010)**», προϋπολογισμού **300.000,00 €** με Φ.Π.Α., αναδόχου **Βασιλείου Μουσουλέα ΕΔΕ**, κατά σαράντα (40) ημέρες, ήτοι μέχρι **10/5/2011**.

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της  
η Οικονομική Επιτροπή  
**κατά πλειοψηφία αποφασίζει**

Την έγκριση της παράτασης «με αναθεώρηση» της συνολικής προθεσμίας, σύμφωνα με το Π.Δ. 609/85, άρθρο 36, παρ. 6α, του έργου «**Καθαρισμός ρεμάτων και άμεση επέμβαση για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών στις περιοχές αρμοδιότητας Υπουργείου ΥΠ.ΜΕ.ΔΙ εντός των διοικητικών ορίων του Νομαρχιακού Διαμερίσματος Πειραιά (3η εργολαβία 2010)**», προϋπολογισμού

300.000,00 € (τριακοσίων χιλιάδων ευρώ) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., αναδόχου Βασιλείου Μουσουλέα ΕΔΕ, κατά σαράντα (40) ημέρες, ήτοι μέχρι 10/5/2011.

Την πρόταση καταψηφίζουν το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής Α.-Σπ. Γεωργιάδης και το αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής Χ. Δαμάσκος.

**Η Πρόεδρος**

**Η Γραμματέας**

**Τα Μέλη**

**Μπάστας Κωνσταντίνος**

**Βουδούρης Παναγιώτης**

**Βασιλάκης Μιχαήλ**

**Αγγελόπουλος Παναγιώτης**

**Κανελλάκης Κωνσταντίνος**

**Μαριδάκης Στυλιανός**

**Κουρούσης Χρήστος**

**Γεωργιάδης Σπυρίδων-Αδωνις**

**Δαμάσκος Χαράλαμπος**

**Βασιλάκου Λιλίκα**

**Τρουλάκη Άννα**