



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Δ/ση: Λ. Συγγρού 15 – 17

Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα

Τηλ.: 213 20 63 776

213 20 63 537

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Συνεδρίαση 29^η

Απόφαση υπ' αριθμ. 718/2011

Στην Αθήνα, σήμερα στις **04/08/2011**, ημέρα **ΠΕΜΠΤΗ** και ώρα **11:00**, στο Κατάστημα της Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η **Οικονομική Επιτροπή**, ύστερα από πρόσκληση της Προέδρου της, που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στις **02/08/2011**.

Θέμα 19^ο

Για την έγκριση του 2^{ου} Α.Π.Ε. του Έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, για την τακτοποίηση των ποσοτήτων των εργασιών του Έργου, σύμφωνα με την Τελική Επιμέτρηση

Παρόντες:

- Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κα Βασιλάκου Λιλίκα

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:

- Μπάστας Κωνσταντίνος
- Βουδούρης Παναγιώτης
- Βασιλάκης Μιχαήλ

Τα αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής:


- Τσιρίδης Γεώργιος
- Πολυζωγόπουλος Ανδρέας
- Καραθάνος Χαράλαμπος
- Μπαλού Αλεξάνδρα

Απόντες:

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:

- Αγγελόπουλος Παναγιώτης
- Κανελλάκης Κωνσταντίνος
- Μαριδάκης Στυλιανός
- Σπυρίδων Σπυρίδων
- Κουρούσης Χρήστος
- Γεωργιάδης Σπυρίδων-Άδωνις
- Ζαφειρίου Ελένη

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Τρουλάκη Άννα.



Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, η Πρόεδρος της Επιτροπής, κα Βασιλάκου Λιλίκα, δίνει τον λόγο στον κ. Λαούτατζη, ο οποίος ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής:

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

1. Αντικείμενο Εργολαβίας

Αντικείμενο του έργου ήταν η κατασκευή αγωγού αποχέτευσης ομβρίων υδάτων στην Ε.Ο. 33 Κάλαμος - Άγιοι Απόστολοι της Νομαρχίας Ανατολικής Αττικής με τα συνοδευτικά έργα αυτής (οδοποιία – ηλεκτροφωτισμός).

2. Δημοπρασία

Η Δημοπράτηση του έργου διεξήχθη την 25.09.2009.

Ο προϋπολογισμός μελέτης του έργου είναι 819.431,54€ χωρίς απρόβλεπτα και αναθεώρηση, 122.914,73€ απρόβλεπτη δαπάνη, 12.384,00€ απολογιστικά ασφάλτου, 41.769,73€ πρόβλεψη αναθεώρησης και 189.335,00€ Φ.Π.Α. 19% (συνολική δαπάνη 1.185.835,00€).

Ο Διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου, έγινε με το σύστημα προσφοράς «επί μέρους ποσοστά έκπτωσης ανά ομάδα» του άρθρου 4 του Ν.1418/84 «Δημόσια Έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» και του άρθρου 7 του Π.Δ. 609/85.

Μειοδότης εταιρεία ήταν η ALPHA DOMUS Α.Τ.Ε. με μέση έκπτωση 5,10% ήτοι 777.610,44€ χωρίς απρόβλεπτα και αναθεώρηση, 116.641,57€ απρόβλεπτη δαπάνη, 12.287,66€ απολογιστικά ασφάλτου, 39.639,47€ πρόβλεψη αναθεώρησης και 179.774,04€ Φ.Π.Α. 19% (συνολική δαπάνη 1.125.953,18€).

3. Στοιχεία Σύμβασης

Η σύμβαση για την εκτέλεση του έργου υπογράφηκε την 6^η Νοεμβρίου 2009 για ποσόν 906.539,67€ (ευρώ εννιάκοσιες έξι χιλιάδες πεντακόσια τριάντα εννέα και εξήντα επτά λεπτά), χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.

4. Επιβλέψη

Επιβλέπουσα Υπηρεσία είναι η **πρώην** Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ανατολικής Αττικής και **νυν** Περιφέρεια Αττικής, Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής, Διεύθυνση Τεχνικών Έργων, Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος και ως επιβλέποντες του έργου ορίστηκαν οι κ. Θεοδωράκος Παναγιώτης, κ. Γιώτης Αναστάσιος και κ. Κούρτης Παναγιώτης.

5. Προθεσμία περαίωσης έργου

Ως συμβατική διάρκεια του έργου ορίστηκαν τρεις (3) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, επομένως συμβατική ημερομηνία περαίωσης ήταν η 06.02.2010.

Με την Πράξη αρ. 7 του Προέδρου της 4^{ης} Νομαρχιακής Επιτροπής (Ν.Ε.) ορίστηκε ημερομηνία περαίωσης η 06.04.2010.

Με την αρ. πρωτ. 2506/29.03.2010 αίτησή του ο Ανάδοχος ζήτησε παράταση προθεσμίας έως την ημερομηνία χορήγησης της άδειας εκτέλεσης και νομιμοποίησης έργων εντός Ζώνης Αιγιαλού και δύο μήνες μετά τη χορήγηση της άδειας, επειδή το τμήμα του υπό κατασκευή αγωγού αποχέτευσης με στοιχεία [Α'2, Α1], εμπίπτει μέσα στη ζώνη του Αιγιαλού και εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του Άρθρου 14 του Ν. 2971/2001. Η άδεια εκτέλεσης και νομιμοποίησης έργων εντός Ζώνης Αιγιαλού χορηγήθηκε στις 13.12.2010, επομένως η εγκεκριμένη προθεσμία εκτέλεσης των εργασιών του Έργου έληγε στις 13.02.2011.

Β. 1^{ος} ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

Ο 1^{ος} ΑΠΕ περιελάμβανε την αρχική Σύμβαση εργασιών η οποία δεν παρουσίαζε μεταβολή ως προς το Γενικό Σύνολο Σύμβασης έργου, αλλά μόνο μεταβολές εργασιών που οφείλονταν στην τακτοποίηση ποσοτήτων και στη χρήση των επί έλασσον δαπανών όπως αυτές προέκυπταν από τις αναλυτικές επιμετρήσεις του έργου.

Συγκεκριμένα οι επί έλασσον εργασίες αφορούσαν:

Α. Την ομάδα «ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ» και συγκεκριμένα i/ το άρθρο 6 της «Αποξήλωσης πλακοστρώσεων πεζοδρομίου», ii/ το άρθρο 7 της «Αποξήλωσης κρασπέδων προχύτων ή μη» iii/ το άρθρο 10 της «Κατασκευής στρώσης υπόβασης από θραυστό αδρανές υλικό σταθεροποιούμενου τύπου της Π.Τ.Π. Ο-150 συμπυκνωμένου πάχους 0.10 μ.» και iv/ το άρθρο 11 «Κατασκευή στρώσης βάσης από θραυστό αδρανές υλικό σταθεροποιούμενου τύπου της Π.Τ.Π. Ο-155, συμπυκνωμένου πάχους 0.10 μ.» και οφείλονται στο γεγονός ότι μειώθηκε η επιφάνεια των παλαιών προς αποξήλωση πλακοστρώσεων, επειδή προέκυψε αντιδικία μεταξύ Δήμου Καλάμου και κατοίκων της περιοχής για

το ιδιοκτησιακό καθεστώς των πεζοδρομίων χωρίς σαφή κατάληξη επειδή η περιοχή χαρακτηρίζεται ως αστική περιοχή εντός Οικισμού, ωστόσο «εκτός Σχεδίου Πόλεως».

Β. Την ομάδα «ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ-ΑΓΩΓΟΙ -ΦΡΕΑΤΙΑ» και συγκεκριμένα i/ το άρθρο 15 «Αγωγοί αποχέτευσης ομβρίων από τσιμεντοσωλήνες σειράς 100 - ονομαστικής διαμέτρου D1200mm», ii/ το άρθρο 17 «Φρεατία επίσκεψης δικτύου ομβρίων τύπου 03 κυκλικά εσωτερικής διαμέτρου 1,60 μ.» και iii/ το άρθρο 22 «Χυτοσίδηρά καλύμματα φρεατίων από ελατό χυτοσίδηρο (ductile iron)» και οφείλονται στο γεγονός ότι μεταβλήθηκε η διατομή του αγωγού εξόδου στη θάλασσα, ως αποτέλεσμα ενεργειών του Δήμου Καλάμου, των ψαράδων του Αλιευτικού Καταφυγίου και του Μελετητή για τη βελτίωση του υδραυλικού μοντέλου και την ομαλή εκροή των ομβρίων στη θάλασσα.

Γ. Την ομάδα «ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ - ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ» και συγκεκριμένα i/ το άρθρο 24 «Πλακόστρωση οποιασδήποτε επιφανείας πεζοδρομίων, νησίδων κλπ, με τσιμεντένιες πλάκες βαριάς κυκλοφορίας (κατηγορίας Ι) πάχους 5 εκ.» και ii/ το άρθρο 25 «Τοποθέτηση προκατασκευασμένων κρασπέδων από σκυρόδεμα κατηγορίας C 12/15, διατομής 0.15Χ0.30 μ.» των οποίων η μείωση αιτιολογείται ως ανωτέρω η ομάδα «ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ».

Δ. Την ομάδα «ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ», της οποίας η μείωση αφορούσε σχεδόν το σύνολο των άρθρων τα οποία όμως μειώθηκαν οριακά εξ αιτίας της μείωσης των πλακοστρώσεων όπως έχει ανωτέρω αιτιολογηθεί.

Αναλυτικότερα:

		ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ (€)	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ 1^{ου} ΑΠΕ (€)	ΔΙΑΦΟΡΑ (€)
ΣΥΝΟΛΟ 1.		777.610,44 €	887.491,49 €	-109.881,05 €
με ΓΕ & ΟΕ)				
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΗ ΔΑΠΑΝΗ		116.641,57 €	0,00 €	-116.641,57 €
ΣΥΝΟΛΟ 2.		894.252,01 €	887.491,49 €	-6.760,52 €
ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ		39.639,47 €	39.639,47 €	0,00 €
ΣΥΝΟΛΟ 3.		933.891,48 €	927.130,96 €	-6.760,52 €
ΑΣΦΑΛΤΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ		12.287,66 €	19.048,18 €	+6.760,52 €
ΣΥΝΟΛΟ 4.		946.179,14 €	946.179,14 €	0,00 €
ΡΠΑ 19% & 21%	19%)	179.774,04 €	(21%) 192.742,23 €	12.968,19 €
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ		1.125.953,18 €	1.138.921,37 €	12.968,19 €

Γ. 1° Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.

Το 1° Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. συντάχθηκε για να περιλάβει πρόσθετες εργασίες οι οποίες κρίθηκαν απολύτως απαραίτητες για την ασφάλεια, λειτουργικότητα και δυνατότητα εκτέλεσης του Έργου.

Δηλαδή περιέλαβε εργασίες απαραίτητες για την ολοκλήρωση των εργασιών της αρχικής σύμβασης οι οποίες είτε δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν κατά τη σύνταξη της αρχικής μελέτης, είτε ενώ περιλαμβάνονταν στα σχέδια της μελέτης δεν είχαν περιληφθεί στην προμέτρηση.

Συγκεκριμένα :

i/Λειτουργία εργοταξιακών αντλητικών συγκροτημάτων, (αντλητικά συγκροτήματα diesel ή βενζινοκίνητα, ισχύος 10,0 έως 20,0 HP). Δεδομένου ότι η εκσκαφή γίνεται μέσα στο νερό εξ ολοκλήρου σε απόσταση 50,00 από τη θάλασσα, απαιτούνται τουλάχιστον δύο αντλίες μεγάλης ισχύος.

ii/ Πλαστικοί σωλήνες από πολυαιθυλένιο (PE), σωληνώσεις από σκληρό πολυαιθυλένιο (HDPE) CE 100, τρίτης γενιάς, MRS10 (Minimum Required Strength = Ελάχιστη Απαιτούμενη Αντοχή = 10 MPa), κατά ΕΛΟΤ EN 12201-2:2003 Ονομ. διαμέτρου DN 125 mm / PN 10 atm, για την εκκένωση από λιμνάζοντα ύδατα του φρεατίου κατακράτησης φερτών υλών.

iii/ Τελική Διαγράμμιση Οδοστρώματος με υλικό υψηλής αντοχής και αντανakλαστικότητας, για πρόσθετη ασφάλεια της Επαρχιακής Οδού.

iv/ Αντλητικά συγκροτήματα diesel ή βενζινοκίνητα. Αντλιοστάσιο από δίδυμο αντλητικό συγκρότημα για την εκκένωση του φρεατίου κατακράτησης φερτών υλών, λόγω της συνεχούς πλήρωσής του από το Θαλασσινό νερό.

v/ Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων, με πλάκες πορείας ΑΜΕΑ, οι οποίες ενώ φαίνονται στα σχέδια της μελέτης δεν συμπεριλαμβάνονται στην προμέτρηση.

vi/ Δημιουργία ράμπας για τη διέλευση οχημάτων με πρόχυτα κράσπεδα 0,15x0,30m από σκυρόδεμα βυθισμένα, οι οποίες κατασκευάστηκαν σε σημεία που υπέδειξαν οι παρόδιοι ιδιοκτήτες προκειμένου να επιτρέψουν την ανακατασκευή των πεζοδρομίων.

vii/ Προκατασκευασμένο κανάλι ομβρίων με εσχάρα για την απορροή των υδάτων στις ράμπες διέλευσης οχημάτων.

Συγκεντρωτικά η εικόνα του 1^{ου} Α.Π.Ε. και του 1^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. από οικονομικής άποψης ανά ομάδα έχει ως εξής (με έκπτωση και ΓΕ & ΟΕ) :

ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΣΥΜΒΑΣΗ	1ος Α.Π.Ε.	ΔΙΑΦΟΡΑ
ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ	190.284,95 €	228.321,10 €	+38.036,15 €
ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ - ΑΓΩΓΟΙ - ΦΡΕΑΤΙΑ	298.771,20 €	324.487,68 €	+25.716,48 €
ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ - ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ	142.315,06 €	143.028,75 €	+713,69 €
ΗΛΕΚΤΡΟ - ΡΩΤΙΣΜΟΣ	27.620,69 €	29.926,77 €	+2.306,08 €
1 ^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.	0,00 €	32.076,39 €	+32.076,39 €
ΑΘΡΟΙΣΜΑ	658.991,90 €	757.840,69 €	+98.848,79 €
ΓΕ & ΟΕ 18%	118.618,54 €	136.411,32 €	17.792,78 €
ΣΥΝΟΛΟ 1	777.610,44 €	894.252,01 €	116.641,57 €
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΗ ΔΑΠΑΝΗ	16.641,57 €	0,00 €	
ΣΥΝΟΛΟ 2	894.252,01 €	894.252,01 €	0,00 €

Ανακεφαλαιωτικά το σύνολο των εργασιών του 1^{ου} Α.Π.Ε. με το εργολαβικό όφελος 18% και την έκπτωση βρίσκεται σε ισοζύγιο με τη σύμβαση.

Δ. 2^{ος} ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ - ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ

Ο παρών 2^{ος} Τακτοποιητικός Α.Π.Ε. περιλαμβάνει την αρχική Σύμβαση εργασιών η οποία δεν παρουσιάζει μεταβολή ως προς το Γενικό Σύνολο Σύμβασης έργου, αλλά μόνο μεταβολές εργασιών που οφείλονται στην τακτοποίηση ποσοτήτων και στη χρήση των επί έλασσον δαπανών όπως αυτές προκύπτουν από τις αναλυτικές επιμετρήσεις του έργου.

Συγκεκριμένα οι επί έλασσον εργασίες αφορούν:

Α. Την ομάδα «ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ» και συγκεκριμένα τα άρθρα 6,7,10,11 και οφείλονται στη μείωση της επιφανείας των παλαιών προς αποξήλωση πλακοστρώσεων, εξ αιτίας του ασαφούς ιδιοκτησιακού καθεστώτος των πεζοδρομίων στην αστική περιοχή εντός Οικισμού, ωστόσο «εκτός Σχεδίου Πόλεως».

Β. Την ομάδα «ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ-ΑΓΩΓΟΙ-ΦΡΕΑΤΙΑ» και τα άρθρα 15,17,20,21,22. Οι επί έλασσον εργασίες οφείλονται στο γεγονός ότι μεταβλήθηκε η διατομή του αγωγού εξόδου στη θάλασσα.

Γ. Την ομάδα «ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ - ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ» και το άρθρο 24 του οποίου η μείωση αιτιολογείται ως ανωτέρω η ομάδα «ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ».

Δ. Την ομάδα «ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ», της οποίας η μείωση αφορά σχεδόν το σύνολο των άρθρων τα οποία όμως μειώνονται οριακά εξ αιτίας της μείωσης των πλακοστρώσεων όπως έχει ανωτέρω αιτιολογηθεί.

Αναλυτικότερα:

	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ 1 ^{ου} ΑΠΕ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ 2 ^{ου} ΑΠΕ	ΔΙΑΦΟΡΑ
<u>ΣΥΝΟΛΟ 1.</u> (με ΓΕ & ΟΕ)	777.610,44 €	887.491,49 €	894.252,01 €	-109.881,05 €
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΗ ΔΑΠΑΝΗ	116.641,57 €	0,00 €	0,00 €	-116.641,57 €
<u>ΣΥΝΟΛΟ 2.</u>	894.252,01 €	887.491,49 €	894.252,01 €	0,00 €
ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	39.639,47 €	39.639,47 €	39.639,47 €	0,00 €
<u>ΣΥΝΟΛΟ 3.</u>	933.891,48 €	927.130,96 €	933.891,48 €	0,00 €
ΑΣΦΑΛΤΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ	12.287,66 €	19.048,18 €	30.992,37 €	+18.704,71 €
<u>ΣΥΝΟΛΟ 4.</u>	946.179,14 €	946.179,14 €	964.883,85 €	+18.704,71 €
ΡΠΑ 19%, 21%, 23%	19% 179.774,04 €	(21%) 192.742,23 €	(23%) 206.528,91 €	13.786,68 €
<u>ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</u>	1.125.953,18 €	1.138.921,37 €	1.171.412,76 €	32.491,39 €

Γ. 1° Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.

Οι εργασίες του 1^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. παρουσιάζουν μικρές αυξομειώσεις από τον 1^ο στον 2^ο Α.Π.Ε.

Συγκεντρωτικά η εικόνα του 1^{ου} Α.Π.Ε. και του 2^{ου} Α.Π.Ε., του 1^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. συμπεριλαμβανομένου, από οικονομικής άποψης ανά ομάδα έχει ως εξής (με έκπτωση και ΓΕ & ΟΕ) :

ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΣΥΜΒΑΣΗ	1ος Α.Π.Ε.	2ος Α.Π.Ε.	ΔΙΑΦΟΡΑ 1 ^{ου} ΑΠΕ & ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ	190.284,95 €	228.275,59 €	228.317,55 €	+38.032,60 €
ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ ΑΓΩΓΟΙ - ΦΡΕΑΤΙΑ	298.771,20 €	324.487,68 €	315.102,87 €	+16.331,67 €
ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ	142.315,06 €	137.345,00 €	142.894,25 €	+579,19 €
ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ	27.620,69 €	29.926,77 €	32.711,50 €	+5.090,81 €
1° Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.	0,00 €	32.076,39 €	38.814,52 €	+38.814,52 €
ΑΘΡΟΙΣΜΑ	658.991,90 €	752.111,43 €	757.840,69 €	+98.848,79 €
ΓΕ & ΟΕ 18%	118.618,54 €	135.380,06 €	136.411,32 €	17.792,78 €
ΣΥΝΟΛΟ 1	777.610,44 €	887.491,49 €	894.252,01 €	116.641,57 €
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΗ ΔΑΠΑΝΗ	116.641,57 €	0,00 €	0,00 €	-116.641,57 €
ΣΥΝΟΛΟ 2	894.252,01 €	887.491,49 €	894.252,01 €	0,00 €

Ανακεφαλαιωτικά το σύνολο των εργασιών του 2^{ου} Α.Π.Ε. με το Εργολαβικό Όφελος 18% και την έκπτωση, βρίσκεται σε ισοζύγιο με τη Σύμβαση.

ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ

Ανακεφαλαιωτικά ο 2^{ος} Α.Π.Ε. περιλαμβάνει νέες τιμές (όπως αυτές εγκρίθηκαν με τον 1^ο Α.Π.Ε.) και μεταβάλλει ποσότητες αναγκαίες για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση του έργου.

Δεν μεταβάλλει σε καμία περίπτωση το συμβατικό αντικείμενο είτε ως μέγεθος είτε ως ποιότητα.

Η δαπάνη που εξοικονομείται από τις επί ελάσσον δαπάνες μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εκτέλεση άλλων εργασιών της ίδιας εργολαβίας, επειδή:

α) Δεν προβλέπεται το αντίθετο στη διακήρυξη είτε στη σύμβαση και έχει εφαρμοσθεί στον 1^ο και στον 2^ο ΑΠΕ,

β1) Δεν τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» (υπό την έννοια των Κοινοτικών Οδηγιών 2004/17 και 2004/18 της προκήρυξης), ούτε οι προδιαγραφές του έργου, όπως περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη, ούτε να καταργείται ομάδα εργασιών της αρχικής σύμβασης,

β2) Δεν θίγεται η πληρότητα, ποιότητα και λειτουργικότητα του έργου και

β3) Δεν χρησιμοποιείται για την πληρωμή νέων εργασιών που δεν υπήρχαν στην αρχική σύμβαση.

γ) Δεν υπερβαίνει η δαπάνη αυτή, κατά τον τελικό εγκεκριμένο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του Έργου, ποσοστό (20%) της συμβατικής δαπάνης εργασιών του έργου ούτε, αθροιστικά ποσοστό (10%) της δαπάνης της αρχικής σύμβασης χωρίς ΦΠΑ, Αναθεώρηση τιμών και απρόβλεπτες δαπάνες. (Στην αθροιστική αυτή ανακεφαλαίωση λαμβάνονται υπό όψη μόνο οι μεταφορές δαπάνης από μία ομάδα εργασιών σε άλλη).

δ) Υπάρχει θετική γνωμοδότηση του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Αττικής/Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, για την έγκριση του 2^{ου} ΑΠΕ του έργου του θέματος (ΘΕΜΑ 18^ο, Συνεδρίαση 2^η, 27/06/11).

Το έργο είναι ολοκληρωμένο, αυτοτελές και λειτουργικό.

Δεν υπερβαίνει τη συμβατική δαπάνη αλλά βρίσκεται σε ισοζύγιο με τη σύμβαση. Έτσι η συνολική δαπάνη των 933.891,48 € του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών βρίσκεται σε ισοζύγιο με την εγκεκριμένη δαπάνη (χωρίς Απολογιστική Δαπάνη και Φ.Π.Α.), ενώ παρουσιάζει αύξηση κατά 18.704,71 € ή ποσοστό 1,98% από την εγκεκριμένη δαπάνη (με Απολογιστική Δαπάνη - Ασφαλο).

Παρουσιάζει επίσης αύξηση κατά 26.754,87 € ή ποσοστό 2,38% από την εγκεκριμένη δαπάνη (με Φ.Π.Α.), λόγω των δύο διαδοχικών αυξήσεων του ποσοστού Φ.Π.Α. από 19% σε 21% και σε 23%. Η τελική δαπάνη ανέρχεται στο ποσόν των 1.171.412,76 € συνολικά με Φ.Π.Α. 23%.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Υπέρ της έγκρισης του 2ου ΑΠΕ σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει αυτή.

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της
η Οικονομική Επιτροπή
ομόφωνα αποφασίζει

Την έγκριση του 2^{ου} ΑΠΕ για το έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥΣ ΑΤΤΙΚΗΣ», σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει αυτή, αφού δεν υπερβαίνει τη συμβατική δαπάνη αλλά βρίσκεται σε ισοζύγιο με τη σύμβαση. Έτσι η συνολική δαπάνη των 933.891,48€ (εννιακοσίων τριάντα τριών χιλιάδων οκτακοσίων ενενήντα ενός ευρώ και σαράντα οκτώ λεπτών) του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών βρίσκεται σε ισοζύγιο με την εγκεκριμένη δαπάνη (χωρίς Απολογιστική Δαπάνη και Φ.Π.Α.), ενώ παρουσιάζει αύξηση κατά 18.704,71 € (δεκαοκτώ χιλιάδες επτακόσια τέσσερα ευρώ και εβδομήντα ένα λεπτά) ή ποσοστό 1,98% από την εγκεκριμένη δαπάνη (με Απολογιστική Δαπάνη - Ασφαλο).

Παρουσιάζει επίσης αύξηση κατά 26.754,87 € (είκοσι έξι χιλιάδες επτακόσια πενήντα τέσσερα ευρώ και ογδόντα επτά λεπτά) ή ποσοστό 2,38% από την εγκεκριμένη δαπάνη (με Φ.Π.Α.), λόγω των δύο διαδοχικών αυξήσεων του ποσοστού Φ.Π.Α. από 19% σε 21% και σε 23%. Η τελική δαπάνη ανέρχεται στο ποσόν των 1.171.412,76 € (ένα εκατομμύριο εκατόν εβδομήντα μία χιλιάδες τετρακόσια δώδεκα ευρώ και εβδομήντα έξι λεπτά) συνολικά με Φ.Π.Α. 23%.

Η Πρόεδρος**Η Γραμματέας****Τα Μέλη****Μπάστας Κωνσταντίνος
Βουδούρης Παναγιώτης
Βασιλάκης Μιχαήλ
Τσιρίδης Γεώργιος
Πολυζογώπουλος Ανδρέας
Καραθάνος Χαράλαμπος
Μπαλού Αλεξάνδρα****Βασιλάκου Λιλίκα****Τρουλάκη Άννα**