



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Δ/ση: Λ. Συγγρού 15 – 17

Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα

Τηλ.: 213 20 63 776

213 20 63 537

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Συνεδρίαση 29^η

Απόφαση υπ' αριθμ. 719/2011

Στην Αθήνα, σήμερα στις **04/08/2011**, ημέρα **ΠΕΜΠΤΗ** και ώρα **11:00**, στο Κατάστημα της Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η **Οικονομική Επιτροπή**, ύστερα από πρόσκληση της Προέδρου της, που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στις **02/08/2011**.

Θέμα 20^ο

Για την έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. του Έργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΙΩΝ - 1ος ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ», για την αναπροσαρμογή της δαπάνης αναθεώρησης και της δαπάνης Φ.Π.Α.

Παρόντες:

- Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κα Βασιλάκου Λιλίκα

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:

- Μπάστας Κωνσταντίνος
- Βουδούρης Παναγιώτης
- Βασιλάκης Μιχαήλ

Τα αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής:


- Τσιρίδης Γεώργιος
- Πολυζωγόπουλος Ανδρέας
- Καραθάνος Χαράλαμπος
- Μπαλού Αλεξάνδρα

Απόντες:

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:

- Αγγελόπουλος Παναγιώτης
- Κανελλάκης Κωνσταντίνος
- Μαριδάκης Στυλιανός
- Σπυρίδων Σπυρίδων
- Κουρούσης Χρήστος
- Γεωργιάδης Σπυρίδων-Αδωνις
- Ζαφειρίου Ελένη

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Τρουλάκη Άννα.



Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, η Πρόεδρος της Επιτροπής, κα Βασιλάκου Λιλίκα, δίνει τον λόγο στον κ. Λαούτατση, ο οποίος ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής:

Για το αντικείμενο του Θέματος σας θέτουμε υπόψη τα εξής:

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

1. Η Μελέτη του έργου, προϋπολογισμού 9.236.185,00€ (με Φ.Π.Α.) εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 23/2008 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωρωπίων.
2. Το έργο συγχρηματοδοτείται κατά 80% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και κατά το υπόλοιπο από Εθνικούς Πόρους μέσω του ΠΕΠ Αττικής 2007-2013 ΠΔΕ και υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά, περιλαμβανομένης και της κράτησης 6%/οο του άρθρου 27 παρ.34-37 του Ν.2166/93(ΦΕΚ 137 Α/24-8-93).
3. Τα τεύχη δημοπράτησης του έργου ελέγχθηκαν και θεωρήθηκαν με βάση την με αριθμ. 30/2009 απόφαση του Προέδρου της 4^{ης} Νομαρχιακής Επιτροπής της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ανατολικής Αττικής.
4. Το έργο δημοπρατήθηκε με βάση το υπ' αρ. 6/11-02-2009 Πρακτικό (απόφαση 30/2009 Θέμα 8^ο της 4ης Ν.Ε./Ν.Α.Α.Α.)
5. Κατά τη δημοπρασία που διεξήχθη την 27-04-2009 μειοδότης αναδείχθηκε η «ALPHA DOMUS ΑΤΕ» με τεκμαρτή έκπτωση 55% στις τιμές του τιμολογίου της μελέτης.
6. Το Πρακτικό του Διαγωνισμού εγκρίθηκε με την Πράξη αριθμ. 19/22-05-2009 (Απόφαση 92/2009,Θέμα 4^ο της 4ης Νομαρχιακής Επιτροπής Ανατολικής Αττικής) με την οποία εγκρίνει την κατακύρωση του Διαγωνισμού υπέρ του τελευταίου μειοδότη «ALPHA DOMUS ΑΤΕ».
7. Το με αριθμ. 586/2009 πρακτικό του Ελεγκτικού Συμβουλίου (Συνεδρίαση Ε Κλιμακίου).
8. Η εργολαβική Σύμβαση εκτέλεσης του Έργου υπογράφηκε την 20/01/2010 για ποσόν 4.196.218,85 ευρώ (συμπεριλαμβανομένης αναθεώρησης , απολογιστικών και ΦΠΑ).
9. Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου ήταν επτά (7) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης του έργου δηλαδή έως την 20/08/2010.
10. Με την αρ. πρωτ. 5955/20.07.2010 αίτησή του ο Ανάδοχος ζήτησε την 1^η παράταση προθεσμίας κατά τρεις (3) μήνες, δηλαδή έως 20.11.2010, η οποία προεγκρίθηκε με το Α.Π. 3365/30-08-2010 Έγγραφο της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Αττικής και εγκρίθηκε από την 4η Νομαρχιακή Επιτροπή (4η Ν.Ε.) της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ανατολικής Αττικής (Ν.Α.Α.Α.) με την 159/17-09-2010 Απόφασή της.
11. Με την αρ. πρωτ. 8730/26.10.2010 αίτησή του ο Ανάδοχος ζήτησε την 2^η παράταση προθεσμίας κατά έξι (6) μήνες, δηλαδή έως 20.05.2011, η οποία προεγκρίθηκε με το Α.Π. 4768/26.11.2010 Έγγραφο της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Αττικής και εγκρίθηκε από την 4η Νομαρχιακή Επιτροπή (4η Ν.Ε.) της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ανατολικής Αττικής (Ν.Α.Α.Α.) με την 10145/14.12.2010 Απόφασή της.
12. Η από 12/02/2009 Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ Ν.Α.Α.Α. και Δήμου Ωρωπού.
13. Το εγκεκριμένο 1^ο Τροποποιημένο Χρονοδιάγραμμα το οποίο υπέβαλλε η ανάδοχος εταιρεία με την από 31-12-2010 αίτησή της.
14. Την με αριθμ. Πρωτ. 2428/04-05-2011 αίτηση της αναδόχου εταιρείας για χορήγηση 3ης Παράτασης της Εγκεκριμένης Προθεσμίας του Έργου: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΙΩΝ – 1ος Ειδικός Προϋπολογισμός» για διάστημα τριών (3) μηνών έως 20-08-2011.

Η παρούσα εργολαβία σύμφωνα με τη Μελέτη αφορά την κατασκευή εξωτερικού δικτύου ύδρευσης από τροφοδοτικούς αγωγούς DI300 μήκους 13.070,00 MM και αγωγούς DI250 μήκους 10.680,00 MM.

Συγκεκριμένα προβλέπονται εργασίες εκσκαφών ορυγμάτων, αντιμετώπισης υδάτων και αντιστηρίξεων, εργασίες οδοποιίας και οδοστρωσίας και περιβαλλοντικών αποκαταστάσεων.

Ακόμη εργασίες κατασκευών από σκυρόδεμα και οικοδομικές εργασίες (κατασκευή νέας δεξαμενής χωρητικότητας 5.000,00 μ³) όπως επίσης εργασίες εγκατάστασης δικτύων και σωληνώσεων μετά των μεταλλικών στοιχείων και συσκευών.

Β. 1ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (1ος Α.Π.Ε.)

Ο 1ος Α.Π.Ε. συντάχθηκε κατά την πρόοδο των εργασιών του Έργου για να συμπεριλάβει:

1) τις αυξομειώσεις ποσοτήτων της Αρχικής Σύμβασης όπως αυτές διαμορφώνονται ύστερα από ακριβείς προμετρήσεις οι οποίες έγιναν επί τόπου του Έργου και μετά από λεπτομερή αποτύπωση του σε κλίμακα 1:1.000.

2) τη δαπάνη που προέκυψε από το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. το οποίο συντάχθηκε για να συμπεριλάβει πέντε (5) νέες εργασίες που αφορούν την Αρχική Σύμβαση.

Η δαπάνη των νέων εργασιών οι οποίες αφορούσαν την Αρχική Σύμβαση εργασιών καλύφθηκε αποκλειστικά από τη δαπάνη των απροβλέπτων.

Η δαπάνη λόγω της αύξησης των ποσοτήτων στην Αρχική Σύμβαση εργασιών καλύπτεται από τη δαπάνη των απροβλέπτων αλλά και από τη χρήση των επί έλασσον δαπανών σύμφωνα με τους περιορισμούς της Εγκυκλίου Ε20/26-07-2006 και της Εγκυκλίου Ε36/19-10-2005 του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.

Ο 1ος Α.Π.Ε. και το 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. προεγκρίθηκε με το Α.Π. 3923/20.09.2010 Έγγραφο της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Αττικής και εγκρίθηκε από την 4η Νομαρχιακή Επιτροπή (4η Ν.Ε.) της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ανατολικής Αττικής (Ν.Α.Α.Α.) με την 8510/20.10.2010 Απόφασή της.

Γ. 2ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (2^{ος} Α.Π.Ε.)

Ο 2^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών περιλαμβάνει τις εργασίες της Αρχικής Σύμβασης και του 1^{ου} ΠΚΤΜΝΕ ως έχουν κατασκευαστεί, ομάδες εργασιών οι οποίες αφορούν το δίκτυο ύδρευσης, επειδή οι (οικοδομικές) εργασίες κατασκευής της Νέας Δεξαμενής βρίσκονται σε εξέλιξη εξ αιτίας της καθυστέρησης που υπήρξε έως ότου εγκριθεί η άρση αναδάσωσης.

1. Οι εργασίες της ομάδας Α' παρουσιάζουν αύξηση κατά 16.396,42 € λόγω αυξήσεων μικρής κλίμακας των ποσοτήτων όπως αυτές επιμετρήθηκαν μετά την κατασκευή τους, με εξαίρεση την εργασία αποκατάστασης σκάμματος σε οδό από ασφαλτικό η οποία είναι επί έλαττον, λόγω λανθασμένης προμέτρησης.
2. Οι εργασίες της ομάδας Β' παρουσιάζουν μείωση κατά 2.664,82 € λόγω αυξομειώσεων μικρής κλίμακας των ποσοτήτων μετά την κατασκευή τους.
3. Οι εργασίες της ομάδας Γ' παρουσιάζουν μείωση κατά 10.010,47 € λόγω αυξομειώσεων μικρής κλίμακας των ποσοτήτων μετά την κατασκευή τους.
4. Οι εργασίες της ομάδας του 1^{ου} ΠΚΤΜΝΕ παρουσιάζουν αύξηση κατά 14.938,19 € λόγω αύξησης της ποσότητας των δικλείδων (Α.Τ. ΝΤ 3.1.β.) για τις ανάγκες εύρυθμης λειτουργίας του δικτύου.
5. Η δαπάνη για αναθεώρηση τιμών παρουσιάζει αύξηση διότι το έργο ξεκίνησε ένα έτος μετά την δημοπράτησή του λόγω ενστάσεων κλπ.

Αναλυτικότερα :

ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ	ΕΓΓΕΚΡΙΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ 1^{ου} ΑΠΕ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ 2^{ου} ΑΠΕ (€)	ΔΙΑΦΟΡΑ (€)
ΣΥΝΟΛΟ 1. (με ΓΕ & ΟΕ)	3.361.830,20 €	3.383.848,22 €	22.018,02 €
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΗ ΔΑΠΑΝΗ	22.018,02 €	0,00 €	22.018,02 €
ΣΥΝΟΛΟ 2.	3.383.848,22 €	3.383.848,22 €	0,00 €
ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	76.426,79 €	200.000,00 €	123.573,21 €
ΣΥΝΟΛΟ 3.	3.460.275,01 €	3.583.848,22 €	123.573,21 €
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ	65.959,32 €	65.959,32 €	0,00 €
ΣΥΝΟΛΟ 4.	3.526.234,33 €	3.649.807,54 €	123.573,21 €
ΦΠΑ 23%	807.522,82 €	835.944,66 €	28.421,84 €
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	4.333.757,15 €	4.485.752,20 €	151.995,05 €

Δηλαδή η δαπάνη του 2^{ου} ΑΠΕ δεν υπερβαίνει τη συμβατική δαπάνη αλλά βρίσκεται σε ισοζύγιο με τη σύμβαση όσον αφορά τις δαπάνες προ αναθεώρησης. Έτσι η συνολική δαπάνη των 3.649.807,54 € του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών βρίσκεται σε ισοζύγιο με την εγκεκριμένη Συμβατική δαπάνη (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), ενώ παρουσιάζει αύξηση λόγω αναθεώρησης κατά 123.573,21 € από την εγκεκριμένη δαπάνη προ Φ.Π.Α., και αύξηση κατά

28.421,84 € λόγω αύξησης του Φ.Π.Α. δηλαδή ανέρχεται συνολικά η αύξηση με αναθεώρηση και Φ.Π.Α. στο ποσόν των 151.995,05 €.

ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ

- Υπάρχει θετική γνωμοδότηση του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Αττικής / Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, για την έγκριση του 2^{ου} ΑΠΕ του έργου του θέματος (ΘΕΜΑ 17^ο, Συνεδρίαση 2^η, 27/06/11).
- Η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Αττικής, με το Α.Π. 2327/27.06.2011, έγγραφό της διατύπωσε τη σύμφωνη γνώμη της για την τροποποίηση της μελέτης όσον αφορά την όδευση του έργου του θέματος και τις ποσότητες του 2^{ου} ΑΠΕ που συνοδεύει αυτή.
- Η προτεινόμενη δαπάνη του 2^{ου} ΑΠΕ δεν υπερβαίνει τη συμβατική δαπάνη αλλά βρίσκεται σε ισοζύγιο με τη σύμβαση όσον αφορά τις δαπάνες προ αναθεώρησης. Έτσι η συνολική δαπάνη των 3.649.807,54 € του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών βρίσκεται σε ισοζύγιο με την εγκεκριμένη Συμβατική δαπάνη (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), ενώ παρουσιάζει αύξηση λόγω αναθεώρησης κατά 123.573,21 € από την εγκεκριμένη δαπάνη προ Φ.Π.Α., και αύξηση κατά 28.421,84 € λόγω αύξησης του Φ.Π.Α.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Υπέρ της έγκρισης του 2^{ου} ΑΠΕ σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει αυτή.

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της
η Οικονομική Επιτροπή
κατά πλειοψηφία αποφασίζει

Την έγκριση του 2^{ου} ΑΠΕ για το έργο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΙΩΝ - 1ος ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ», σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει αυτή, αφού δεν υπερβαίνει τη συμβατική δαπάνη αλλά βρίσκεται σε ισοζύγιο με τη σύμβαση όσον αφορά τις δαπάνες προ αναθεώρησης. Έτσι η συνολική δαπάνη των 3.649.807,54 € (τριών εκατομμυρίων εξακοσίων σαράντα εννέα χιλιάδων οκτακοσίων επτά ευρώ και πενήντα τεσσάρων λεπτών) του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών βρίσκεται σε ισοζύγιο με την εγκεκριμένη Συμβατική δαπάνη (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), ενώ παρουσιάζει αύξηση λόγω αναθεώρησης κατά 123.573,21 € (εκατόν είκοσι τρεις χιλιάδες πεντακόσια εβδομήντα τρία λεπτά και είκοσι ένα λεπτά) από την εγκεκριμένη δαπάνη προ Φ.Π.Α., και αύξηση κατά 28.421,84 € (είκοσι οκτώ χιλιάδες τετρακόσια είκοσι ένα ευρώ και ογδόντα τέσσερα ευρώ) λόγω αύξησης του Φ.Π.Α.

Το αναπληρωματικό μέλος της Ο.Ε. κα Α. Μπαλού ψηφίζει κατά της ως άνω απόφασης.

Η Πρόεδρος

Η Γραμματέας

Τα Μέλη

**Μπάστας Κωνσταντίνος
Βουδούρης Παναγιώτης
Βασιλάκης Μιχαήλ
Τσιρίδης Γεώργιος
Πολυζογώπουλος Ανδρέας
Καραθάνος Χαράλαμπος
Μπαλού Αλεξάνδρα**

Βασιλάκου Λιλίκα

Τρουλάκη Άννα