



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 Δ/ση: Λ. Συγγρού 15 – 17
 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα
 Τηλ.: 213 20 63 776
 213 20 63 537

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Συνεδρίαση 39^η

Απόφαση υπ' αριθμ. 990/2011

Στην Αθήνα, σήμερα στις **07/10/2011**, ημέρα **ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ** και ώρα **12:00μ.**, στο Κατάστημα της Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η **Οικονομική Επιτροπή**, ύστερα από πρόσκληση της Προέδρου της, που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στις **05/10/2011**.

Θέμα 42^ο

Έγκριση του 1^{ου} ΑΠΕ και του 1^{ου} ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΩΡΩΝ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΧΑΔΑ) ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ ΠΟΡΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ & ΜΕΘΑΝΩΝ.

Παρόντες:

- Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κα Βασιλάκου Λιλίκα

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:

- Μπάστας Κωνσταντίνος
- Βουδούρης Παναγιώτης
- Βασιλάκης Μιχαήλ
- Αγγελόπουλος Παναγιώτης
- Κανελλάκης Κωνσταντίνος
- Κουρούσης Χρήστος
- Ζαφειρίου Ελένη

Το αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ.

- Προμπονάς Ιάκωβος
- Καραθάνος Χαράλαμπος

Απόντες:

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:

- Μαριδάκης Στυλιανός
- Σπυρίδων Σπυρίδων
- Γεωργιάδης Σπυρίδων-Αδωνις

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Κονταρά Γεωργία.

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται εκπρόσωπος της κοινοπραξίας ο κ. Σχετάκης Σταύρος.



Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, η Πρόεδρος της Επιτροπής, κα Βασιλάκου Λιλίκα δίνει το λόγο στον κ. Ασπρουλάκη, ο οποίος ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής:

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Έχοντας υπόψη

1. **Μελέτη:** Την μελέτη του έργου όπως αυτή συντάχθηκε από την Υπηρεσία μας μετά από Τεχνική Βοήθεια η οποία εγκρίθηκε με την αρ. πρωτ. 2716/ΝΗΣΙΑ/1-6-2010 απόφαση ΔΔΕ Περιφ. Αττικής.
2. **Αντικείμενο:** Αντικείμενο του έργου είναι η αποκατάσταση των χώρων ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων (ΧΑΔΑ) των περιοχών Κοκκορέλι και Μόδι στον Πόρο, του Αγίου Δημητρίου και Λάκκας Πλιάκου (Δρούπη) στην Τροιζήνα, το Μαλιμπάρδι Μεθάνων και της θέσης Γούβα Μπατσι στην Σαλαμίνα.
3. **Χρηματοδότηση:** Με την αρ. πρωτ. 1617/7-5-2010 απόφαση Γεν. Γραμματέα Περιφ. Αττικής σχετικά με την «Ένταξη πράξης «Αποκατάσταση χώρων ανεξέλεγκτης διάθεσης

απορριμμάτων (ΧΑΔΑ) Περιφέρειας Αττικής» με κωδικό ΟΠΣ 292457 στο Περιφερειακό Επιχειρηματικό Πρόγραμμα «Αττική 2007-2013» και κωδικό ΠΔΕ 2010ΕΠ08580035.

4. **Δημοπρασία:** Με την με αρ. πρωτ. 2955/ΝΗΣΙΑ/14-6-2010 Απόφαση ΔΔΕ Περιφ. Αττικής εγκρίθηκε η διακήρυξη του έργου του θέματος, μετά το αρ. πρωτ. 2524/10-6-10 έγγραφο της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Αττικής με το οποίο εκφράζεται η σύμφωνη γνώμη για την δημοπράτηση του έργου του θέματος. Με το από 27-7-2010 πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού αναδείχθηκε ο ανάδοχος του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΩΡΩΝ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΧΑΔΑ) ΤΡΟΙΖΗΝΑΣ (2), ΠΟΡΟΥ (2), ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΚΑΙ ΜΕΘΑΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ». Με την με αριθμ. πρωτ. 4518/ΝΗΣΙΑ/7-9-2010 (ορθή επανάληψη της 14^{ης}-9-2010) Απόφαση Δ.Δ.Ε. Περιφ. Αττικής με την οποία εγκρίνεται το πρακτικό της δημοπρασίας για την ανάθεση του εν λόγω έργου και ανατίθεται η κατασκευή του στην Κ/Ξ «Μπονάτος Στέφανος –Μπιναρής Ευάγγελος-Γεωργακόπουλος Αθανάσιος & ΣΙΑ ΕΕ» με συνολικό τίμημα 899.532,68€(χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.).
5. **Συμφωνητικό:** Στις 10-11-10 υπογράφηκε το με αρ.πρωτ. 2178/2010 συμφωνητικό συνολικού ποσού 1.118.134,21€ (με ΦΠΑ) και περιλαμβάνει το ποσό των 899.532,68€ (εργασίες, ΓΕ-ΟΕ, απρόβλεπτα, απολογιστικά), 9.519,52€ για αναθεώρηση και 209.082,01€ για ΦΠΑ 23%.
6. **Προθεσμία:** Η συνολικά προθεσμία του έργου είναι 20 μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης δηλαδή την 10/06/2012 και η 1^η τμηματική προθεσμία ολοκλήρωσης των εργασιών (εκτός από τις εργασίες συντήρησης πρασίνου) ανέρχεται στους 8 μήνες δηλαδή την 9/06/2011 . Με το υπ. Αριθμ.1413/6-12-2010 έγγραφο, κατατέθηκε από τον Ανάδοχο Ειδική Δήλωση Διακοπής Εργασιών η οποία έγινε αποδεκτή με την υπ.αριθμ οικ1413/08-12-2010 Απόφαση της ΔΕΚΕ. Με το υπ.αριθμ.260/21-03-2011 έγγραφο της ΔΕΚΕ, κοινοποιήθηκαν στον Ανάδοχο οι επικαιροποιημένες – τροποποιημένες άδειες αποκατάστασης των ΧΑΔΑ Πόρου (2) και Μαλιμπάρδι Μεθάνων και δόθηκε η εντολή έναρξης των εργασιών και επομένως η ημερομηνία περαίωσης του έργου καθορίζεται στην 21/09/2012 ενώ η ημερομηνία πέρατος της 1^{ης} τμηματικής προθεσμίας καθορίζεται στις 20/09/2011.
7. **Νομοθεσία:** Η σύνταξη του εν λόγω ΑΠΕ πραγματοποιήθηκε λαμβάνοντας υπόψη την εγκύκλιο 36/19-10-05 αρ. πρωτ. Δ17/08/158/ΦΝ437, σύμφωνα με την οποία επιτρέπεται η χρησιμοποίηση των επι « έλαττον » δαπανών υπό προϋποθέσεις.

Β. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ 1^{ου} Α.Π.Ε.

Ο παρών 1^{ος} Α.Π.Ε. συντάχθηκε για να συμπεριλάβει αυξήσεις και μειώσεις ποσοτήτων και νέες εργασίες που προέκυψαν κατά την εκτέλεση του έργου, όπως αναφέρεται και στην από 21-09-11 εισήγηση που σας επισυνάπτουμε.

Οι κυριότερες μεταβολές είναι οι εξής:

ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ

Εκσκαφή, φορτοεκφόρτωση διάστρωση απορριμμάτων (ΑΤ1.1): Μείωση ποσότητας λόγω μικρότερης ποσότητας απορριμμάτων στα υπό αποκατάσταση ΧΑΔΑ. Τονίζεται ότι δεν ήταν δυνατός ο ακριβής υπολογισμός της ποσότητας απορριμμάτων σε κάποια από τα ΧΑΔΑ κατά την φάση σύνταξης της μελέτης δεδομένης της βλάστησης.

Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες – ημιβραχώδες (Α.Τ.1.2): Αύξηση της ποσότητας λόγω αυξημένου όγκου εκσκαφών στο ΧΑΔΑ Δρυόπης , θέση 'Λάκα Πλιάκου'.

Κατασκευή επιχωμάτων (Α.Τ1.4): Αύξηση ποσότητας όπως αυτή προέκυψε από τις επιμετρήσεις του αυξημένου όγκου εκσκαφών

Αντικατάσταση της εργασίας κατασκευής αποστραγγιστική στρώσης από αδρανή (ΠΤΠ 0-150) που προέβλεπε το Α.Τ.1.6 , με κατασκευή αποστραγγιστικής στρώσης από συνθετικό υλικό ισοδύναμης παροχέτευσης (Α.Τ.1.7): Δεδομένου ότι στα ΧΑΔΑ Δρυόπης Τροιζήνας και Κοκκορέλι Πόρου προβλεπόταν η τοποθέτηση στεγανωτικής μεμβράνης GCL λόγω ύπαρξης απορριμμάτων αυξημένου βαθμού επικινδυνότητας, αποφασίστηκε η τοποθέτηση τεχνητής μεμβράνης αποστράγγισης πάνω από αυτήν, καθώς η απευθείας διάστρωση αδρανών επί της μεμβράνης στεγάνωσης θα είχε ως αποτέλεσμα την καταστροφή της.

Προμήθεια και τοποθέτηση γεωπλέγματος (Α.Τ1.10): Αύξηση ποσότητας λόγω προμετρητικού σφάλματος στο ΧΑΔΑ Μόδι στον Πόρο.

Αύξηση ποσότητας λιθορριπής (ΑΤ1.11): Προτάθηκε η τοποθέτηση λιθορριπής στον πόδα του πρσανούς στο ΧΑΔΑ Μαλιμπάρδι Μεθάνων προκειμένου να αποφευχθούν φαινόμενα διάβρωσης από την ύπαρξη ρέματος. Επιπρόσθετα αποφασίστηκε η αύξηση της ποσότητας λιθορριπής στο ΧΑΔΑ Μόδι Πόρου προκειμένου το σύνολο του τμήματος του πρσανούς που βρίσκεται εντός του ρέματος να καλυφθεί με λιθορριπή και να προστατευτεί έναντι διάβρωσης.

Βιοφίλτρα (ΑΤ1.27) Έγινε η κατασκευή 6 επιπλέον φρεατίων απαγωγής βιοαερίου στο ΧΑΔΑ Κοκκορέλι Πόρου στο οποίο δεν προβλεπόταν αρχικά η κατασκευή εν λόγω φρεατίων, λόγω αυξημένης ποσότητας οργανικών απορριμμάτων που βρέθηκαν σε αυτό μετά από την ολοκλήρωση της κατασκευής του απορριμματικού αναγλύφου.

Διάνοιξη γεώτρησης Φ500 (Α.Τ3.1): Αύξηση ποσότητας λόγω αύξηση ποσότητας βιοφίλτρων (6 επιπλέον βιοφίλτρα στο Κοκκορέλι Πόρου).

ΝΕΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Όρυξη σε έδαφος βραχώδες (1ΝΤ1.2): Τόσο στο ΧΑΔΑ Δρυότης όσο και στο ΧΑΔΑ Κοκκορέλι Πόρου, παρουσιάστηκαν αυξημένες ποσότητες εκσκαφών σε έδαφος βραχώδες. Οι εν λόγω ποσότητες πιστοποιούνται από τους χαρακτηρισμούς εκσκαφών. Για το ΧΑΔΑ Δρυότης οι εν λόγω εκσκαφές, οι οποίες θα πρέπει να εκτελεστούν στην περίμετρο του εργοταξίου, είναι απαραίτητες προκειμένου να εξασφαλιστεί η κατασκευή απορριμματικού αναγλύφου με επαρκή κλίση απορροής ομβρίων και να μειωθεί η απαιτούμενη ποσότητα δάνειων υλικών προς επίχωση. Στο ΧΑΔΑ Κοκκορέλι Πόρου είναι απαραίτητη η όρυξη βραχώδους εδάφους, που βρίσκεται κατά κύριο λόγο στην ανατολική πλευρά του ΧΑΔΑ, προκειμένου να εξασφαλιστεί η κατασκευή της περιμετρικής τάφρου απορροής ομβρίων.

Γ. ΔΑΠΑΝΗ 1^{ου} Α.Π.Ε.

1. Η συνολική δαπάνη των εργασιών του 1^{ου} Α.Π.Ε. βρίσκεται σε ισοζύγιο με την συνολική αρχική δαπάνη εργασιών της μελέτης ήτοι 909.052,20 ευρώ.
2. Τα απρόβλεπτα μειώνονται από 113.134,24 ευρώ σε 25.402,08 ευρώ.
3. Η συνολική δαπάνη με Φ.Π.Α. παραμένει ίδια και ανέρχεται στο 1.118.134,21€

Δ. ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Επισυνάπτεται πίνακας ελέγχου μεταβολών επί ελαττων – επί πλέον δαπανών και απορρόφησης απροβλέπτων του 1^{ου} ΑΠΕ.

Ε. ΑΠΟΦΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΝΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Ο ανάδοχος υπέγραψε με επιφύλαξη τον 1^ο ΑΠΕ του έργου και ακολούθως υπέβαλε εμπρόθεσμα ένσταση με αριθ πρωτ 94966/03-10-2011, την οποία και συνυποβάλουμε .

Ο ανάδοχος ενίσταται στο ότι

1. Δεν συμπεριελήφθη στο 1ο Α.Π.Ε. η τιμολόγηση της εργασίας Προμήθεια δανείων χωματισμών από απόσταση 23 χλμ. για την συμπλήρωση απορριμματικού αναγλύφου.

2. Από την αρχική μελέτη προβλεπόταν η μεταφορά των απορριμμάτων από τον Άγιο Δημήτριο Τροιζηνίας γεγονός τελείως ανέφικτο λόγω κόστους μεταφοράς καθώς και της ανάγκης κατασκευής και διαπλάτυνσης για την διέλευση των φορτηγών. Περιορίστηκε στις ποσότητες της περιοχής Δρυότης. Τα προϊόντα εκσκαφών είναι στο μεγαλύτερο μέρος βραχώδη και άρα ακατάλληλα προς επίχωση και συμπύκνωση σύμφωνα με τις ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές. Τονίζεται ότι σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη η απαιτούμενη ποσότητα δάνειων υλικών Ε1-Ε4 (Α.Τ1.3) για το συγκεκριμένο ΧΑΔΑ προμετρήθηκε στα 3.500μ³. **Η εν λόγω ποσότητα αφορούσε τις απαιτούμενες χωματοκαλύψεις πάνω από τη στάθμη στεγάνωσης και την εξισωτική στρώση 30εκ που έπρεπε να κατασκευαστεί κάτω από αυτήν, ενώ δεν προβλεπόταν η προμήθεια δανείων υλικών για κατασκευή απορριμματικού ανάγλυφου.** Η τελικά απαιτούμενη ποσότητα των δανείων υλικών για τις εν λόγω στρώσεις πλην απορριμματικού ανάγλυφου, είναι μεγαλύτερη από τα 3.500μ³ που όριζε η μελέτη και συγκεκριμένα ανέρχονται στα 4.180μ³ , δηλαδή αυξημένα κατά 683μ³. Για την εν λόγω ποσότητα ο Ανάδοχος δεν δικαιούται επιπρόσθετη αποζημίωση καθώς η συγκεκριμένη αύξηση εμπίπτει στα αποδεκτά όρια προμετρητικού σφάλματος και ως εκ τούτου δεν προκύπτει ουσιαστική αλλαγή των συνθηκών του έργου σε σχέση με τα προβλεπόμενα κατά την φάση δημοπράτησης και κατάθεσης οικονομικής προσφοράς. **Αντιθέτως η ποσότητα των 2.909μ³ δανείων υλικών που χρειάστηκαν για την ολοκλήρωση του απορριμματικού ανάγλυφου αποτελεί νέα εργασία η οποία είναι απρόβλεπτη καθώς δεν μπορούσε να υπολογιστεί με ακρίβεια ο όγκος απορριμμάτων στο εν λόγω ΧΑΔΑ λόγω αυξημένης παρουσίας βλάστησης στην αρχική του κατάσταση.** Επιπρόσθετα η εν λόγω εργασία κρίνεται ως απολύτως αναγκαία για την τεχνικά ορθή αποκατάσταση του ΧΑΔΑ και την εξασφάλιση των απαιτούμενων κλίσεων απορροής ομβρίων. Δεδομένου ότι διπλασιάζεται ο απαιτούμενος όγκος δανείων που απαιτούνται για το συγκεκριμένο ΧΑΔΑ (4.183μ³ + 2.909μ³ = 7.092μ³ έναντι 3.500μ³ που όριζε η μελέτη), αλλάζουν οι συνθήκες σε σχέση με την φάση δημοπράτησης κατά την οποία ο Ανάδοχος όφειλε να έχει εξασφαλίσει δανειοθάλαμο για περίπου 3.500μ³ και με βάση αυτήν την παραδοχή να καταθέσει την προσφορά του. Ο αρχικός δανειοθάλαμος δεν επαρκούσε για το σύνολο της απαιτούμενης

ποσότητας, ενώ δεν υπήρχε άλλος δανειοθάλαμος στην εγγύς περιοχή. Ως εκ τούτου κρίθηκε αναγκαία η προσκόμιση ποσότητας δανείων από τοποθεσία την οποία υπέδειξε ο Ανάδοχος και η οποία βρίσκεται στην κοινότητα Τραχειάς σε απόσταση 23 χλμ από το εργοτάξιο. Το περιγραφικό τιμολόγιο του άρθρου Α.Τ1.2 (συνήθη δάνεια υλικά Ε1-Ε4) αναφέρει ότι στην τιμή μονάδος περιλαμβάνεται η μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση. Στην προκειμένη περίπτωση όμως, πρόκειται για αλλαγή των συνθηκών εκτέλεσης του έργου, η οποία είχε σαν αποτέλεσμα την ανεπάρκεια του αρχικά προβλεπόμενου από την μελέτη απαιτούμενου δανειοθάλαμου και την ανάγκη μεταφοράς σημαντικής ποσότητας δανείων από μακρινή απόσταση.

Κατά την διάρκεια της κατασκευής του απορριμματικού ανάγλυφου για τους ανωτέρω λόγους, και επειδή

1. Με την τροποποίηση των περιβαλλοντικών όρων δεν ήταν δυνατή η μεταφορά των απορριμμάτων από τον Άγιο Δημήτριο στην Δρυόπη

2. Τα υλικά εκσκαφής περιμετρικά του υπό κατασκευή αναγλύφου ήταν απολύτως βραχώδη μεγάλων διαστάσεων και δεν ήταν δυνατόν να χρησιμοποιηθούν σαν επιχώματα

3. Τα υπόλοιπα υλικά εκσκαφών μαζί με τα υπάρχοντα απορρίμματα δεν συνιστούσαν απορριμματικό ανάγλυφο με στοιχειώδεις απαραίτητες κλίσεις οπότε θα λίμναζε και θα δημιουργούσε έλος,

4. Ο ανάδοχος μετά από επί τόπου συνεννόηση με την υπηρεσία, όπως αυτό αναγράφεται και στο ημερολόγιο έργου έφερε τα απαραίτητα δάνεια για την επίτευξη του αναγλύφου.

5. Η συνεννόηση αυτή με την υπηρεσία δεν συνιστά και υποχρέωση πληρωμής δεδομένου ότι στο συμβατικό άρθρο Α.Τ 1.3 συνήθη δάνεια υλικά, στο οποίο περιλαμβάνεται κόστος μεταφοράς από οποιαδήποτε απόσταση.

Ύστερα από τα ανωτέρω

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

1. Την απόρριψη της από 03-10-2011 ένστασης του αναδόχου
2. Την έγκριση του 1^{ου} ΑΠΕ του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΩΡΩΝ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΧΑΔΑ) ΤΡΟΙΖΗΝΑΣ (2) ΠΟΡΟΥ (2) ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ & ΜΕΘΑΝΩΝ» συνολικής δαπάνης με ΦΠΑ 1.118.134,21 ευρώ όπως συντάχθηκαν από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία, δηλαδή σε ισοζύγιο με το ποσό της σύμβασης.
3. Την έγκριση του 1^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. που περιλαμβάνει μια νέα τιμή.

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της
η Οικονομική Επιτροπή
ομόφωνα αποφασίζει

1. Την απόρριψη της από 03-10-2011 ένστασης του αναδόχου.
2. Την έγκριση του 1^{ου} ΑΠΕ του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΩΡΩΝ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΧΑΔΑ) ΤΡΟΙΖΗΝΑΣ (2) ΠΟΡΟΥ (2) ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ & ΜΕΘΑΝΩΝ» συνολικής δαπάνης με ΦΠΑ 1.118.134,21€ (ενός εκατομμυρίου εκατόν δέκα οκτώ χιλιάδων εκατόν τριάντα τεσσάρων ευρώ και είκοσι ενός λεπτών) όπως συντάχθηκαν από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία, δηλαδή σε ισοζύγιο με το ποσό της σύμβασης.
3. Την έγκριση του 1^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. που περιλαμβάνει μια νέα τιμή.

Η Πρόεδρος

Η Γραμματέας

Τα Μέλη

**Μπάστας Κωνσταντίνος
Βουδούρης Παναγιώτης
Βασιλάκης Μιχαήλ
Αγγελόπουλος Παναγιώτης
Κανελλάκης Κωνσταντίνος
Κουρούσης Χρήστος
Ζαφειρίου Ελένη
Προμπονάς Ιάκωβος
Καραθάνος Χαράλαμπος**

Βασιλάκου Λιλίκα

Κονταρά Γεωργία