



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 Δ/ση: Λ. Συγγρού 15 – 17
 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα
 Τηλ.: 213 20 63 776
 213 20 63 537

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Συνεδρίαση 39^η

Απόφαση υπ' αριθμ. 991/2011

Στην Αθήνα, σήμερα στις **07/10/2011**, ημέρα **ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ** και ώρα **12:00μ.**, στο Κατάστημα της Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η **Οικονομική Επιτροπή**, ύστερα από πρόσκληση της Προέδρου της, που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στις **05/10/2011**.

Θέμα 2^ο

Έγκριση του 5ου ΑΠΕ του έργου "Βελτίωση οδού Αγ. Απόστολοι Χαλκούτσι Νομαρχίας Ανατολικής Αττικής Τμήμα ΙΙΙ" αναδόχου Κοινοπραξίας Ι.Δ. ΧΡΥΣΟΣΠΑΘΗΣ-ΓΕΡ.Ε. ΚΟΣΣΟΒΑΣ Ο.Ε – ΓΑΛΑΤΑΣ ΗΛΙΑΣ

Παρόντες:

- Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κα Βασιλάκου Λιλίκα

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:

- Μπάστας Κωνσταντίνος
- Βουδούρης Παναγιώτης
- Βασιλάκης Μιχαήλ
- Αγγελόπουλος Παναγιώτης
- Κανελλάκης Κωνσταντίνος
- Κουρούσης Χρήστος
- Ζαφειρίου Ελένη

Το αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ.

- Προμπονάς Ιάκωβος
- Καραθάνος Χαράλαμπος

Απόντες:

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:

- Μαριδάκης Στυλιανός
- Σπυρίδων Σπυρίδων
- Γεωργιάδης Σπυρίδων-Αδωνις

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Κονταρά Γεωργία.



Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, η Πρόεδρος της Επιτροπής, κα Βασιλάκου Λιλίκα δίνει το λόγο στον κ. Λαούτατση, ο οποίος ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής:

A. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

1. Σύμφωνα με τα συμβατικά στοιχεία του έργου, αντικείμενο της εργολαβίας είναι η Βελτίωση Οδού Αγ. Απόστολοι – Χαλκούτσι, Νομαρχίας Ανατολικής Αττικής – Τμήμα ΙΙΙ.
2. Το έργο ήταν αρχικού προϋπολογισμού 2.635.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένης αναθεώρησης και Φ.Π.Α.).
3. Με την αριθμ. ΤΥ 1915/ΟΙΚ/15.04.2004 απόφαση Δ.Τ.Υ. Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ανατολικής Αττικής, εγκρίθηκε η μελέτη του έργου.
4. Με την αριθμ. ΤΥ 4520/ΟΙΚ/14.06.2006 απόφαση Δ.Τ.Υ. Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ανατολικής Αττικής, εγκρίθηκαν τα τεύχη δημοπράτησης του έργου.
5. Με την αριθμ. 158/2006 απόφαση της 4ης Νομαρχιακής Επιτροπής Ανατολικής Αττικής, εγκρίθηκε η διακήρυξη του έργου.

6. Με την αριθμ. 180/2006 απόφαση της 4ης Νομαρχιακής Επιτροπής Ανατολικής Αττικής, με το οποίο εγκρίθηκε το πρακτικό Δημοπρασίας, κατοχυρώθηκε ο Διαγωνισμός υπέρ του τελευταίου μειοδότη "Κ/Ξ Ι.Δ.ΧΡΥΣΟΣΠΑΘΗΣ-ΓΕΡ.Ε. ΚΟΣΣΟΒΑΣ Ο.Ε-ΓΑΛΑΤΑΣ ΗΛΙΑΣ".
7. Η σύμβαση κατασκευής έργου με την Κ/Ξ Ι.Δ.ΧΡΥΣΟΣΠΑΘΗΣ – ΓΕΡ.Ε.ΚΟΣΣΟΒΑΣ Ο.Ε. – ΓΑΛΑΤΑΣ ΗΛΙΑΣ υπογράφηκε την 13η Ιουνίου 2007 για συνολικό ποσό 1.600.353,91 ευρώ (συμπεριλαμβανομένης αναθεώρησης και Φ.Π.Α.).
8. Με την αριθμ. ΤΥ 8192/ΟΙΚ/01.11.2007 απόφαση Δ.Τ.Υ. Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ανατολικής Αττικής, διεκόπησαν οι εργασίες.
9. Προέγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα από την Περιφέρεια Αττικής, Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Αττικής την 30/09/2009 με αρ. πρωτ. 6550 .
10. Με την πράξη της 16/10/2009 αριθμ. 39 προέδρου της 4ης Νομαρχιακής Επιτροπής Ανατολικής Αττικής εγκρίθηκε ο 1ος ΑΠΕ του έργου.
11. Με την πράξη της 04/11/2009 αριθμ.42 προέδρου της 4ης Νομαρχιακής Επιτροπής Ανατολικής Αττικής εγκρίθηκε παράταση προθεσμίας του έργου μέχρι 31/10/2010.
12. Προέγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα, του 1ου ΠΚΤΜΝΕ & της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης από την Περιφέρεια Αττικής, Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Αττικής την 17/02/2010 με αρ. πρωτ. 545.
13. Προέγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα, του 1ου ΠΚΤΜΝΕ & της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης με την από 04/03/2010 Γνωμοδότηση του Συμβούλιου Δημοσίων Έργων Ν.Α.Α.Α. (Συνεδρία 1 θέμα 4).
14. Με την αριθμ. 11 / 19-03-2010 πράξη της 4ης Νομαρχιακής Επιτροπής Ανατολικής Αττικής εγκρίθηκε ο 2ος ΑΠΕ του έργου συνολικής δαπάνης 2.849.280,36€..
15. Με το αριθμ. πρωτ. 7975/06-10-2010 έγγραφο της Περιφέρειας Αττικής, Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Αττικής προέγκρισης του 3^{ου} ΑΠΕ συνολικής δαπάνης 2.909.688,05€.
16. Προέγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα με την από 29./11/2010 Γνωμοδότηση του Συμβούλιου Δημοσίων Έργων Ν.Α.Α.Α. (Συνεδρία 7).
17. Με την αριθμ. 42 / 13-12-2010 πράξη της 4ης Νομαρχιακής Επιτροπής Ανατολικής Αττικής εγκρίθηκε ο 3ος ΑΠΕ του έργου συνολικής δαπάνης 2.909.688,05€.
18. Με το αριθμ. πρωτ. 5433/29-12-2010 έγγραφο της Περιφέρειας Αττικής, Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Αττικής προέγκρισης του 4^{ου} ΑΠΕ συνολικής δαπάνης 3.202.084,84€.
19. Με την αριθμ. Τ.Ε.1515/22.03.2011 απόφαση του Δ/ντη Τ.Ε. Π. Ε. Ανατολικής Αττικής εγκρίθηκε ο 4ος ΑΠΕ του έργου συνολικής δαπάνης 3.202.084,84€.
20. Με το αριθμ. πρωτ. 3117 / 13.09.2011 έγγραφο της Περιφέρειας Αττικής, Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Αττικής προέγκρισης του 5^{ου} ΑΠΕ συνολικής δαπάνης 3.196.685,72€.

Β. 5ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

Γ. ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

Ο παρών 5ος ΑΠΕ περιλαμβάνει την αρχική σύμβαση εργασιών, η οποία παρουσιάζει αύξηση ως προς το Γενικό Σύνολο Σύμβασης έργου λόγω αύξησης της δαπάνης αναθεώρησης, κατόπιν οριστικού υπολογισμού αυτής.

Συγκεντρωτικά :

	ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ 4ος ΑΠΕ ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ	5ος ΑΠΕ ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ	ΔΙΑΦΟΡΑ
ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ ΓΕ&ΟΕ 18%	1.279.858,54	1.471.837,28	1.471.837,28	0,00
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΛΑΘΟΣ	-0,01	0,00	0,00	0,00
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΗ ΔΑΠΑΝΗ	191.978,78	0,00	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ	1.471.837,31	1.471.837,28	1.471.837,28	0,00
ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	128.516,60	295.000,00	305.697,20	10.697,20
ΣΥΝΟΛΟ	1.600.353,91	1.766.837,28	1.777.534,48	10.697,20
ΦΠΑ	304.067,24	380.509,20	382.969,56	2.460,36
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	1.904.421,15	2.147.346,48	2.160.504,04	13.157,56

Συνολικά η σύμβαση παρουσιάζει αύξηση κατά 13.157,56€ ή ποσοστό 0,61% λόγω αύξησης της δαπάνης αναθεώρησης κατόπιν οριστικού υπολογισμού της.

Γ. 1η ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

Η 1η Συμπληρωματική Σύμβαση συντάχθηκε και εγκρίθηκε με τον 2^ο ΑΠΕ και χρηματοδοτείται από την τέως Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ανατολικής Αττικής.

Στον παρόντα ΑΠΕ περιλαμβάνονται τακτοποιήσεις ποσοτήτων κατόπιν σύνταξης τελικής επιμέτρησης. Δεν παρουσιάζει μεταβολή ως προς το σύνολο της σύμβασης αλλά τακτοποιήσεις και χρήσεις επί έλλασον δαπανών

Συγκεκριμένα οι μεταβολές των ομάδων είναι:

1. Ομάδα Χωματοουργικά: Παρουσιάζει μείωση από την εγκεκριμένη δαπάνη κατά 342,83€ και αύξηση κατά 9,57% από την 1^η Σ.Σ.
2. Ομάδα Μικρά τεχνικά έργα: Παρουσιάζει μείωση από την εγκεκριμένη δαπάνη κατά 2.214,34€ και μείωση κατά 5,21% από την 1^η Σ.Σ.
3. Ομάδα Οδοστρωσία: Παρουσιάζει μείωση από την εγκεκριμένη δαπάνη κατά 2.300,16€ και μείωση κατά 0,89% από την 1^η Σ.Σ.
4. Ομάδα Ασφαλτικά: Παρουσιάζει μείωση από την εγκεκριμένη δαπάνη κατά 352,53€ και μείωση κατά 0,30% από την 1^η Σ.Σ.
5. Ομάδα Υδραυλικές Εργασίες: Παρουσιάζει μείωση από την εγκεκριμένη δαπάνη κατά 2.728,61€ και αύξηση κατά 87,93% από την 1^η Σ.Σ.
6. Ομάδα Οικοδομικές Εργασίες: Παρουσιάζει αύξηση από την εγκεκριμένη δαπάνη κατά 7.938,47€ και αύξηση κατά 19,12% από την 1^η Σ.Σ.
7. Ομάδα 1^ο ΠΚΤΜΝΕ: Δεν παρουσιάζει μεταβολή από την εγκεκριμένη δαπάνη και αύξηση κατά 15,38% από την 1^η Σ.Σ.

Συνολικά παρουσιάζει μετακίνηση από την 1^η Σ.Σ. κατά 2.419,58€ ή ποσοστό 0,38%.

Συγκεντρωτικά :

	ΑΡΧΙΚΗ 1η Σ.Σ.	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ 4ος Α.Π.Ε. 1η Σ.Σ.	5ος Α.Π.Ε. 1η Σ.Σ.	ΔΙΑΦΟΡΑ
ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ ΓΕ&ΟΕ 18%	634.988,81	730.236,93	730.236,93	0,00
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΛΑΘΟΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΗ ΔΑΠΑΝΗ	95.248,32	0,00	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ	730.237,13	730.236,93	730.236,93	0,00
ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	63.762,21	135.000,00	119.913,27	-15.086,73
ΣΥΝΟΛΟ	793.999,34	865.236,93	850.150,20	-15.086,73
ΦΠΑ	166.739,86	189.501,43	186.031,48	-3.469,95
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	960.739,20	1.054.738,36	1.036.181,68	-18.556,68

Παρουσιάζει μείωση κατά 18.556,68€ ή ποσοστό -1,76% λόγω μείωσης της δαπάνης αναθεώρησης κατόπιν οριστικού υπολογισμού της.

ΣΥΝΕΠΩΣ

Οι επί έλασσον δαπάνες δεν υπερβαίνουν το 20% των ομάδων και η συνολική μετακίνηση είναι μικρότερη του 10%. Οι συμβάσεις δεν παρουσιάζουν μεταβολή χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ.

ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ

α) Συντρέχουν επομένως οι προϋποθέσεις για την χρήση των επί έλασσον δαπανών όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 57 του Ν.3669/08 και την διακήρυξη του έργου.

β) Το Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Περ. Ενότητας Ανατολικής Αττικής γνωμοδότησε θετικά για χρήση των επί έλασσον δαπανών του έργου(Συνεδρία 3^η/16-9-2011-ΘΕΜΑ 10^ο ΕΗΔ).

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την θετική γνωμοδότηση σας για :

- **Την έγκριση του 5ου ΑΠΕ** του έργου: « Βελτίωση Οδού Αγ. Απόστολοι – Χαλκούτσι, Νομαρχίας Ανατολικής Αττικής – Τμήμα ΙΙΙ » αναδόχου Κοινοπραξίας Ι.Δ. ΧΡΥΣΟΣΠΑΘΗΣ-ΓΕΡ.Ε. ΚΟΣΣΟΒΑΣ Ο.Ε – ΓΑΛΑΤΑΣ ΗΛΙΑΣ, συνολικής δαπάνης 3.196.685,72€ .

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της
η Οικονομική Επιτροπή
κατά πλειοψηφία αποφασίζει

την έγκριση του 5ου ΑΠΕ του έργου: «Βελτίωση Οδού Αγ. Απόστολοι – Χαλκούτσι, Νομαρχίας Ανατολικής Αττικής – Τμήμα ΙΙΙ» αναδόχου Κοινοπραξίας Ι.Δ. ΧΡΥΣΟΣΠΑΘΗΣ-ΓΕΡ.Ε. ΚΟΣΣΟΒΑΣ Ο.Ε – ΓΑΛΑΤΑΣ ΗΛΙΑΣ, συνολικής δαπάνης 3.196.685,72€ (τριών εκατομμυρίων εκατόν ενενήντα έξι χιλιάδων εξακοσίων ογδόντα πέντε ευρώ και εβδομήντα πέντε λεπτών).

Το αναπληρωματικό μέλος της Ο.Ε. κ. Καραθάνος δηλώνει λευκό.

Η Πρόεδρος

Η Γραμματέας

Τα Μέλη

**Μπάστας Κωνσταντίνος
Βουδούρης Παναγιώτης
Βασιλάκης Μιχαήλ
Αγγελόπουλος Παναγιώτης
Κανελλάκης Κωνσταντίνος
Κουρούσης Χρήστος
Ζαφειρίου Ελένη
Προμπονάς Ιάκωβος
Καραθάνος Χαράλαμπος**

Βασιλάκου Λιλίκα

Κονταρά Γεωργία