



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Δ/ση: Λ. Συγγρού 15 – 17
Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα
Τηλ.: 213 20 63 776
213 20 63 537

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Συνεδρίαση 44^η

Απόφαση υπ' αριθμ. 1174/2011

Στην Αθήνα, σήμερα στις **07/11/2011**, ημέρα **ΔΕΥΤΕΡΑ** και ώρα **14:00μ.**, στο Κατάστημα της Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η **Οικονομική Επιτροπή**, ύστερα από πρόσκληση της Προέδρου της, που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στις **01/11/2011**.

Θέμα 6^ο

Εισήγηση για την από 08-08-2011 σχετική Ένσταση του αναδόχου, κατά της κοινοποίησης της Διορθωμένης 1^{ης} Αναλυτικής Επιμέτρησης του έργου: «Αποχέτευση ομβρίων υδάτων κοινότητας Παλαιάς Φώκαιας».

Παρόντες:

- Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κα Βασιλάκου Λιλίκα

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:

- Μπάστας Κωνσταντίνος
- Βουδούρης Παναγιώτης
- Βασιλάκης Μιχαήλ
- Μαριδάκης Στυλιανός
- Σπυρίδων Σπυρίδων
- Ζαφειρίου Ελένη

Τα αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.

- Προμπονάς Ιάκωβος
- Πολυζωγόπουλος Ανδρέας
- Καραθάνος Χαράλαμπος

Απόντες:

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:

- Αγγελόπουλος Παναγιώτης
- Κανελλάκης Κωνσταντίνος
- Κουρούσης Χρήστος
- Γεωργιάδης Σπυρίδων-Αδωνις

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Κονταρά Γεωργία.

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται ο κ. Χριστόπουλος εκπρόσωπος της παράταξης "Αττική Συνεργασία – Όχι στο Μνημόνιο".



Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, η Πρόεδρος της Επιτροπής, κα Βασιλάκου Λιλίκα, δίνει το λόγο στον κ. Ασπρουλάκη, ο οποίος ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής:

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟΥ

ΕΡΓΟ :	ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΦΩΚΑΙΑΣ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ :	Συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.).

	Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2007-2013», Άξονας Προτεραιότητας «02 – Αειφόρος Ανάπτυξη και Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής» του Ε.Π. “ Αττική” ΣΑΕΠ 085/8 (ισχύουσα τροποποίηση)
ΠΡΟΥΠ. ΜΕΛΕΤΗΣ:	4.680.000 € (με Φ.Π.Α.)
ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:	02 -07-2010
ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:	2.136.237,97 € (με αναθεώρηση & Φ.Π.Α.)
ΑΝΑΔΟΧΟΣ:	ΔΕΚΤΩΡ Α.Ε.
ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ:	Ε. ΣΦΑΚΑΚΗΣ Πολ. Μηχ. ΠΕ Π. ΜΟΥΣΤΑΚΗΣ Πολ. Μηχ. ΤΕ
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ	
ΕΝΑΡΞΗ:	02 -07-2010
ΠΕΡΑΙΩΣΗ:	23 -12-2012
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ Π.Π.Α.Ε.	1 ^ο
ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ:	2 ^η εντολή πληρωμής 565.800,00 € (με Φ.Π.Α.)

Β. ΑΠΟΨΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟ 08-08-2011 ΕΝΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΔΕΚΤΩΡ Α.Ε.

Η υπηρεσία μας αφού εξέτασε το περιεχόμενο της ανωτέρω α. σχετικής Ένστασης του Αναδόχου του έργου του θέματος, εισηγείται τα εξής:

Στην παράγραφο 1 της ανωτέρω αναφερομένης ένστασης η ανάδοχος εταιρεία ενίσταται σύμφωνα με την επιχειρηματολογία την οποία αναπτύσσει, κατά των διορθώσεων των άρθρων του εγκεκριμένου τιμολογίου **ΑΤ 7, ΑΤ10, ΑΤ 13, ΑΤ21, ΑΤ 22, ΑΤ 33, ΑΤ 36 και ΑΤ 58** που αφορούν εκσκαφή, τοποθέτηση τσιμεντοσωλήνων επανεπίχωση και αποκατάσταση σκάμματος. Η υπηρεσία μας εισηγείται να γίνει μερική αποδοχή του αιτήματος του ήτοι: Σχετικά με την τοποθέτηση πλαστικών σωλήνων Φ400 σειράς 41 (ΑΤ 58) θα ληφθεί υπόψη στον υπό σύνταξη Α.Π.Ε. μετά από την σύμφωνη γνώμη του μελετητή του έργου του θέματος, και επομένως δεν υφίσταται διαφωνία.

Το άρθρο 22 του τιμολογίου αφορά την επίχωση κάθε είδους ορυγμάτων με θραυστό υλικό και την συμπύκνωση αυτού, ενώ το άρθρο 19 του τιμολογίου αφορά την αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων με κατασκευή στρώσης υπόβασης με αδρανή υλικά σύμφωνα με το εγκεκριμένο 1^ο ΠΠΑΕ και τις αναλυτικές επιμετρήσεις που το συνοδεύουν.

Επομένως δεν υφίσταται διόρθωση ως προς αυτό το άρθρο και το αίτημα προτείνεται να μην γίνει δεκτό.

Στην παράγραφο 2 της ανωτέρω αναφερομένης Ένστασης κατά την οποία ενίσταται στις διορθώσεις των άρθρων του εγκεκριμένου τιμολογίου **ΑΤ 7, ΑΤ10, ΑΤ21, ΑΤ 22, ΑΤ 33, και ΑΤ 36** σύμφωνα με την επιχειρηματολογία την οποία αναπτύσσει, προτείνεται το αίτημα να μην γίνει δεκτό δεδομένου ότι η μέτρηση του Φ 800 (άρθρα **ΑΤ 7, 10, 21, 22, 33, 36**) περιλαμβάνεται στην εγκεκριμένη αναλυτική επιμέτρηση και το 1^ο ΠΠΑΕ και έχει ληφθεί υπόψη πλάτος εγκιβωτισμού 1,35m το οποίο είναι μεγαλύτερο από το ελάχιστο πλάτος εγκιβωτισμού που είναι 1,23m (σχέδιο τυπικών διατομών αγωγών και σκαμμάτων Γ-1 της οδού Κωνσταντινουπόλεως).

Στην παράγραφο 3 της ανωτέρω αναφερομένης Ένστασης στην οποία ο Ανάδοχος ενίσταται στον μηδενισμό των ποσοτήτων των άρθρων **ΑΤ 53, ΑΤ 55, και ΑΤ 56** του εγκεκριμένου τιμολογίου σύμφωνα με την επιχειρηματολογία την οποία αναπτύσσει, προτείνεται το αίτημα να μην γίνει δεκτό γιατί στα άρθρα **39, 40 και 41** του εγκεκριμένου τιμολογίου δεν προκύπτει λάθος αντιγραφής δεδομένου ότι συμφωνούν απολύτως με το περιεχόμενο των αντίστοιχων άρθρων **Β-66.3, Β-66.4 και Β-66.5** του περιγραφικού τιμολογίου εργασιών έργων οδοποιίας.

Στα ανωτέρω άρθρα σαφώς περιλαμβάνονται οι ανωτέρω κατασκευές.

Στην παράγραφο 4 της ανωτέρω αναφερομένης Ένστασης και στο αίτημα του για ξεχωριστή επιμέτρηση και πληρωμή των χωματουργικών και εργασιών αποκατάστασης στην θέση κατασκευής των φρεατίων σύμφωνα με την επιχειρηματολογία την οποία αναπτύσσει, ισχύουν οι ίδιοι λόγοι που αναφέρονται στην παράγραφο 3 και επομένως προτείνεται επίσης το αίτημα αυτό να μην γίνει αποδεκτό.

Στην παράγραφο 5 της ανωτέρω Ένστασης και στο αίτημα του περί μηδενισμού της Δαπάνης Ασφάλτου και πληρωμή της μέσω Απολογιστικών Εργασιών σύμφωνα με το σκεπτικό το οποίο αναπτύσσει, αναφέρουμε ότι το άρθρο του τιμολογίου της μελέτης με αριθμό 19 (άρθρο 4.09) “περί αποκατάστασης ασφαλτικών οδοστρωμάτων”, αναθεωρείται μεν με το άρθρο **ΟΔΟ4521 Β**, πλην

όμως είναι άρθρο των Υδραυλικών (4.09) το οποίο περιλαμβάνει την ασφαλτο, τα αδρανή υλικά και ότι άλλο περιγράφεται από αυτό, και η τιμή εφαρμογής 17,90 €/m² αφορά την πλήρη αποκατάσταση οδοστρώματος.

Επί πλέον η εγκύκλιος 11 και η εγκύκλιος 21 έχουν εφαρμογή σε έργα οδοποιίας των οποίων τα άρθρα δεν περιλαμβάνουν την τιμή της ασφάλτου, η οποία σ' αυτή την περίπτωση πληρώνεται απολογιστικά.

Επομένως προτείνεται να μην γίνει δεκτό το αίτημα της αναδόχου εταιρείας.

Στην παράγραφο 6 της ανωτέρω αναφερομένης Ένστασης, στο αίτημα για επαναφορά των ποσοτήτων των **ΑΤ 2** (στηθαία NEW JERSEY) και **ΑΤ 4** (γεφυρώσεις ορυγμάτων) του εγκεκριμένου τιμολογίου και σύμφωνα με την επιχειρηματολογία την οποία αναπτύσσει, απαντούμε ότι για το τμήμα του έργου που αφορά την οδό Κωνσταντινουπόλεως καθώς και τις πέριξ αυτής οδούς που συμπεριλαμβάνονται στον αγωγό Φ3, έχουν επιμετρηθεί από την επίβλεψη του έργου 712 εργοταξιακά στηθαία οδού τύπου New Jersey. Με δεδομένο το γεγονός ότι έχει κατασκευαστεί το 1/3 του έργου σαφώς και η επιμέτρηση ευσταθεί και επομένως το αίτημα προτείνεται να μην γίνει δεκτό. Όσο δε για το αίτημα που αφορά τις γεφυρώσεις ορυγμάτων (**ΑΤ 4** του εγκεκριμένου τιμολογίου), έχουμε να απαντήσουμε τα εξής: Κατά την φάση εκτέλεσης των εργασιών είχαν κατασκευασθεί όλες οι απαραίτητες γεφυρώσεις ανοιγμάτων τόσο για την εξυπηρέτηση των παρόδιων κατοίκων και των διερχομένων όσο και για την εξυπηρέτηση των εργαζομένων στο έργο και επομένως και αυτό το αίτημα προτείνεται να μην γίνει δεκτό.

Γ. ΣΚΕΠΤΙΚΟ

και επειδή

1. Για το έργο ισχύουν οι διατάξεις του Ν 3669/08
2. Σχετικά με το 1^ο αίτημα που αφορά τοποθέτηση πλαστικών σωλήνων Φ400 σειράς 41 (ΑΤ 58) που αναφέρεται στο 1^ο αίτημα της αναδόχου εταιρείας, θα ληφθεί υπόψη στον υπό σύνταξη Α.Π.Ε. και επομένως δεν υφίσταται διαφωνία
3. Σχετικά με το 2^ο αίτημα που αφορά την επιμέτρηση του αγωγού Φ 800 (άρθρα **ΑΤ 7, 10, 21, 22, 33, 36**) και περιλαμβάνεται στην εγκεκριμένη αναλυτική επιμέτρηση και το 1^ο ΠΠΑΕ έχει ληφθεί υπόψη πλάτος εγκιβωτισμού 1,35m το οποίο είναι μεγαλύτερο από το ελάχιστο πλάτος εγκιβωτισμού που είναι 1,23m (σχέδιο τυπικών διατομών αγωγών και σκαμμάτων Γ-1 της οδού Κωνσταντινουπόλεως) και επομένως δεν ευσταθεί το αίτημα της αναδόχου εταιρείας.
4. Σχετικά με το 3^ο αίτημα της αναδόχου, με το οποίο ισχυρίζεται ότι στα άρθρα **39, 40 και 41** του εγκεκριμένου τιμολογίου προκύπτει λάθος αντιγραφής, δεν ευσταθεί, γιατί τα άρθρα αυτά συμφωνούν απολύτως με το περιεχόμενο των αντίστοιχων άρθρων **B-66.3, B-66.4 και B-66.5** του εγκεκριμένου περιγραφικού τιμολογίου εργασιών έργων οδοποιίας και επομένως δεν μπορεί να γίνει δεκτό το αίτημά του.
5. Σχετικά με το 4^ο αίτημα της αναδόχου εταιρείας με το οποίο ζητά επιπλέον ξεχωριστή επιμέτρηση και πληρωμή των χωματουργικών και των εργασιών αποκατάστασης στην θέση κατασκευής των φρεατίων, ισχύουν οι ίδιοι λόγοι που αναφέρονται και για το 3^ο αίτημα και επομένως δεν ευσταθεί ο ισχυρισμός του.
6. Σχετικά με το 5^ο αίτημα της αναδόχου εταιρείας με το οποίο ζητά να πληρωθεί επιπλέον τη δαπάνη της ασφάλτου απολογιστικά, δεν ευσταθεί γιατί το άρθρο του τιμολογίου της μελέτης με αριθμό 19 (άρθρο 4.09) "περί αποκατάστασης ασφαλτικών οδοστρωμάτων", αναθεωρείται μεν με το άρθρο **ΟΔΟ4521 Β**, πλην όμως είναι άρθρο των Υδραυλικών (4.09) το οποίο περιλαμβάνει την ασφαλτο, τα αδρανή υλικά και ότι άλλο περιγράφεται σ' αυτό, και η τιμή εφαρμογής 17,90 €/m² αφορά την πλήρη αποκατάσταση οδοστρώματος.
7. Η εγκύκλιος 11 και η εγκύκλιος 21 έχουν εφαρμογή σε έργα οδοποιίας των οποίων τα άρθρα δεν περιλαμβάνουν την τιμή της ασφάλτου, και μόνο σ' αυτή την περίπτωση πληρώνεται η ασφαλτος απολογιστικά.
8. Σχετικά με το 6^ο αίτημα της αναδόχου για την επαναφορά των ποσοτήτων των **ΑΤ 2** (στηθαία NEW JERSEY) και **ΑΤ 4** (γεφυρώσεις ορυγμάτων) οι οποίες είχαν διορθωθεί στην επιμέτρηση, δεν ευσταθεί γιατί το τμήμα του έργου που αφορά την οδό Κωνσταντινουπόλεως καθώς και τις πέριξ αυτής οδούς που συμπεριλαμβάνονται στον αγωγό Φ3, έχουν επιμετρηθεί από την επίβλεψη του έργου ήδη 712 εργοταξιακά στηθαία οδού τύπου New Jersey και επιπλέον κατά την φάση εκτέλεσης των εργασιών είχαν κατασκευασθεί όλες οι απαραίτητες γεφυρώσεις ανοιγμάτων τόσο για την εξυπηρέτηση των παρόδιων κατοίκων και των διερχομένων όσο και για την εξυπηρέτηση των εργαζομένων στο έργο και επιμετρήθηκαν, επομένως δεν μπορεί να γίνει δεκτό το αίτημά του.

9. Έχει κατασκευαστεί περίπου το 1/3 του έργου και σαφώς η επιμέτρηση των άρθρων **ΑΤ2** και **ΑΤ4** ευσταθεί και επομένως το προηγούμενο αίτημα δεν μπορεί να γίνει δεκτό.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την εν μέρει αποδοχή της από 08-08-2011 ένστασης της εταιρείας ΔΕΚΤΩΡ Α.Ε. αναδόχου

του έργου: « **Αποχέτευση ομβρίων υδάτων κοινότητας Παλαιάς Φώκαιας** » και συγκεκριμένα:

1. Να γίνει δεκτό το αίτημα που αφορά την τοποθέτηση πλαστικών σωλήνων Φ400 σειράς 41 (ΑΤ 58) το οποίο θα ληφθεί υπόψη στον υπό σύνταξη Α.Π.Ε. και επομένως δεν υφίσταται διαφωνία .
2. Τα υπόλοιπα αιτήματα δεν ευσταθούν και επομένως δεν γίνονται δεκτά για τους λόγους που αναφέρονται στο παραπάνω σκεπτικό.

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της
η Οικονομική Επιτροπή
ομόφωνα αποφασίζει

Την εν μέρει αποδοχή της από 08-08-2011 ένστασης της εταιρείας ΔΕΚΤΩΡ Α.Ε. αναδόχου του έργου: « **Αποχέτευση ομβρίων υδάτων κοινότητας Παλαιάς Φώκαιας** » και συγκεκριμένα:

1. το αίτημα που αφορά την τοποθέτηση πλαστικών σωλήνων Φ400 σειράς 41 (ΑΤ 58) το οποίο θα ληφθεί υπόψη στον υπό σύνταξη Α.Π.Ε. και επομένως δεν υφίσταται διαφωνία .
2. Τα υπόλοιπα αιτήματα δεν ευσταθούν και επομένως δεν γίνονται δεκτά.

Η Πρόεδρος

Η Γραμματέας

Τα Μέλη

Μπάστας Κωνσταντίνος

Βουδούρης Παναγιώτης

Βασιλάκης Μιχαήλ

Μαριδάκης Στυλιανός

Σπυρίδων Σπυρίδων

Ζαφειρίου Ελένη

Προμπονάς Ιάκωβος

Πολυζωγόπουλος Ανδρέας

Καραθάνος Χαράλαμπος

Βασιλάκου Λιλίκα

Κονταρά Γεωργία