



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Δ/ση: Λ. Συγγρού 15 – 17
Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα
Τηλ.: 213 20 63 776
213 20 63 537

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Συνεδρίαση 45^η

Απόφαση υπ' αριθμ. 1185/2011

Στην Αθήνα, σήμερα στις **11/11/2011**, ημέρα **ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ** και ώρα **12:00μ.**, στο Κατάστημα της Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η **Οικονομική Επιτροπή**, ύστερα από πρόσκληση της Προέδρου της, που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, την **8/11/2011**.

Θέμα 5^ο

Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. και 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ – ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ » στο Δήμο Δροσιάς, Προϋπολογισμού: 1.592.112,92 €, Ανάδοχου: ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΙΑΣΚΟΥ – ΓΚΑΜΗΛΙΑΡΗ ΕΔΕ.

Παρόντες:

- Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κα Βασιλάκου Λιλίκα

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:

- Μπάστας Κωνσταντίνος
- Βουδούρης Παναγιώτης
- Βασιλάκης Μιχαήλ
- Αγγελόπουλος Παναγιώτης
- Κανελλάκης Κωνσταντίνος
- Μαριδάκης Στυλιανός
- Κουρούσης Χρήστος
- Ζαφειρίου Ελένη

Απόντες:

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:

- Σπυρίδων Σπυρίδων
- Γεωργιάδης Σπυρίδων-Αδωνις

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Κονταρά Γεωργία.



Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, η Πρόεδρος της Επιτροπής, κα Βασιλάκου Λιλίκα δίνει το λόγο στον κ. Ασπρουλάκη, ο οποίος ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής:

A1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

1. Προγραμματική Σύμβαση Ιούνιος 2009
2. Η υπ' αριθμόν 3767/ΔΡΟΣΙΑ /30-09-2009 Απόφαση ΔΔΕ Περιφέρειας Αττικής σχετικά με την έγκριση της Μελέτης του έργου.
3. Η υπ' αριθμόν 4584/ΔΡΟΣΙΑ /06-11-2009 Απόφαση ΔΔΕ Περιφέρειας Αττικής σχετικά με την έγκριση της επικαιροποιημένης Μελέτης του έργου
4. Προϋπολογισμός Δημοπράτησης 1.592.112,92 €
5. Ημερομηνία Δημοπράτησης 09/02/2010
6. Σύστημα υποβ. Προσφορών Επί μέρους ποσοστά έκπτωσης
7. Η υπ' αριθμόν 1201/ΔΡΟΣΙΑ /18-02-2010 Απόφαση ΔΔΕ Περιφέρειας Αττικής με την οποία εγκρίνεται το πρακτικό της Δημοπρασίας .

8. Ανάδοχος Γεώργιος Λιάσκος – Γκαμηλιάρης ΕΔΕ
9. Ημερομηνία σύμβασης 22-04-2010
10. Ποσό συμφωνητικού (χωρίς Φ.Π.Α .και αναθεώρηση) 1.198.208,09 €
11. Τελικός Δικαιούχος Περιφέρεια Αττικής
12. Χρηματοδότηση ΕΠ 2007-2013
13. Συμβατική προθεσμία 12 μήνες
14. Λήξη συμβατικής προθεσμίας 21/04/2011.
15. Η υπ' αριθμόν 477/ΔΡΟΣΙΑ/01-02-2011 έγκριση 1^{ου} ΑΠΕ
16. Η υπ' αριθμόν 1118/ΔΡΟΣΙΑ/09-05-2011 έγκριση Προσαρμογής Η/Μ μελέτης
17. Η υπ' αριθμόν 982/ΔΡΟΣΙΑ/04-05-2011 έγκριση Παράτασης Προθεσμίας Λήξης του έργου έως 21-10-2011.

A2. Σύνομη περιγραφή φυσικού αντικειμένου

Η παρούσα σύμβαση αφορά :

- α) Κατασκευή – ανάπλαση εσωτερικά από το υφιστάμενο κρασπεδορείθρο των δύο πλατειών Αφροδίτης και Αριάδνης.
- β) Διαπλάτυνση των πεζοδρομίων της Λ. Αθηνών
- γ) Κατασκευή ποδηλατοδρόμου και πεζοδρομίων κατά μήκος της οδού Κέδρων
- δ) Κατασκευή ραμπών για ΑΜΕΑ , δέντροφύτευσης και φωτισμού των οδών Δημοκρατίας , Αμαδρουάδων , Γρ. Λαμπράκη.

B. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 2^{ΟΥ} ΑΠΕ

Γενικά

Ο 2^{ος} ΑΠΕ περιλαμβάνει ποσότητες όπως αυτές διαμορφώνονται με την πορεία εκτέλεσης των εργασιών κατασκευής του έργου οι οποίες είναι μεγαλύτερες, ίσες ή μικρότερες των συμβατικών ποσοτήτων της μελέτης καθώς και 8 νέες εργασίες οι οποίες δεν περιλαμβάνονται στο τιμολόγιο του έργου, είναι όμως απαραίτητες για την ολοκλήρωση και λειτουργία του έργου, οι οποίες προέκυψαν κυρίως από την προσαρμογή της μελέτης των Η/Μ εργασιών στη οδό Γρ. Λαμπράκη , η οποία έχει εγκριθεί με την με αρ. πρωτ. 1118/ΔΡΟΣΙΑ/ 09-05-2011 απόφαση της ΔΔΕ και από το ότι δεν ήταν δυνατόν να κατασκευαστούν πεζοδρόμια με κυβόλιθους εκατέρωθεν του υπάρχον δρόμου , λόγω πυκνής φύτευσης δένδρων στην οδό Κέδρων στο τμήμα από την οδό Κέδρων έως τις αθλητικές εγκαταστάσεις για μήκος περίπου 160μμ..

Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Ο 2^{ος} Α.Π.Ε. περιλαμβάνει τις απαραίτητες ποσότητες , που έχουν προκύψει από λάθος της προσμέτρησης τόσο σε σχέση με τα σχέδια και λεπτομέρειες της μελέτης όσο και σε σχέση με την υπάρχουσα κατάσταση, έτσι ανά ομάδα εργασιών έχουν αναλυτικά όπως παρακάτω:

G1 .1 Συμβατικές Εργασίες

ΟΜΑΔΑ 1.1

ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ – ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ :

Από 63.122,94 € στη μελέτη , 78.590,96 € στον 1^ο ΑΠΕ , γίνεται 77.396,25 € ήτοι παρουσιάζεται αύξηση κατά 14.273,31 € από την αρχική σύμβαση της μελέτης , και μείωση κατά 1.194,71€ από τον 1^ο ΑΠΕ, η οποία μείωση οφείλεται στη μη κατασκευή πεζοδρομίων στην οδό Κέδρων στο τμήμα προς τις αθλητικές εγκαταστάσεις.

ΟΜΑΔΑ 1.2

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ :

Από 21.376,98 € στη μελέτη , 72.843,30 € στον 1^ο ΑΠΕ, γίνεται 90.866,67 € ήτοι παρουσιάζεται αύξηση κατά 69.489,69 € από την αρχική σύμβαση , και αύξηση κατά 18.023,37 € από τον 1^ο ΑΠΕ , η οποία οφείλεται στο ότι δεν είχε προσμετρηθεί η ποσότητα των κρασπέδων , η οποία απαιτήθηκε για τον εγκιβωτισμό του ποδηλατοδρόμου και πεζοδρομίου στην οδό Κέδρων και του σιδηρού οπλισμού (πλέγμα) στη σκάλα και στα τοιχεία της Πλατείας Αριάδνης.

ΟΜΑΔΑ 1.3

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ - ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ :

Από 100.835,77 € στη μελέτη, 159.306,97 € στον 1^ο ΑΠΕ , γίνεται 156.125,32 € ήτοι παρουσιάζεται αύξηση κατά 55.289,55€ από την αρχική σύμβαση και μείωση 3.181,65 από τον 1^ο ΑΠΕ, η μείωση αυτή οφείλεται στη μη κατασκευή πεζοδρομίων στην οδό Κέδρων στο τμήμα προς τις αθλητικές εγκαταστάσεις.

ΟΜΑΔΑ 1.4**ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ Ή ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ :**

Από 10.758,32 € στη μελέτη, 10.758,32 € στον 1^ο ΑΠΕ , γίνεται 17.385,30 € ήτοι παρουσιάζεται αύξηση κατά 6.626,98 € τόσο από την αρχική σύμβαση όσο και από τον 1^ο ΑΠΕ , η αύξηση αυτή οφείλεται στη λάθος προσμέτρηση των κορμών δέντρων που έπρεπε να τοποθετηθούν στις πλατείες.

ΟΜΑΔΑ 1.5**ΛΟΙΠΑ ΚΑΙ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ :**

Από 3.272,40 € στη μελέτη, 3.272,40 € στον 1^ο ΑΠΕ , γίνεται 2.715,90 € ήτοι παρουσιάζεται μείωση κατά 556,50 € τόσο από την αρχική σύμβαση όσο και από τον 1^ο ΑΠΕ , η οποία οφείλεται σε λάθος προσμετρήσεις των ξύλινων και σιδηρών επιφανειών.

ΟΜΑΔΑ 2.1**ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΧΩΡΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ :**

Ουδεμία μεταβολή

ΟΜΑΔΑ 2.2**ΦΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ :**

Από 14.309,10 € στη μελέτη, 14.309,10 € στον 1^ο ΑΠΕ , γίνεται 16.056,00 € ήτοι παρουσιάζεται αύξηση κατά 1.746,90 € τόσο από την αρχική σύμβαση όσο και από τον 1^ο ΑΠΕ , η οποία οφείλεται σε λάθος προσμετρήσεις των δέντρων και θάμνων που πρέπει να φυτευτούν.

ΟΜΑΔΑ 2.3**ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ :**

Από 4.254,48 € στη μελέτη, 4.254,48 € στον 1^ο ΑΠΕ , γίνεται 3.762,00 € ήτοι παρουσιάζεται μείωση κατά 492,48 € τόσο από την αρχική σύμβαση όσο και από τον 1^ο ΑΠΕ , η οποία οφείλεται σε λάθος προσμετρήσεις των φυτών που πρέπει να φυτευτούν.

ΟΜΑΔΑ 2.4**ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ – ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ :**

Από 7.042,27 € στη μελέτη, 7.042,27 € στον 1^ο ΑΠΕ , γίνεται 7.495,20 € ήτοι παρουσιάζεται αύξηση κατά 452,93 € τόσο από την αρχική σύμβαση όσο και από τον 1^ο ΑΠΕ , η οποία οφείλεται σε λάθος προσμετρήσεις των ηλεκτροβανών και προγραμματιστών που πρέπει να τοποθετηθούν .

ΟΜΑΔΑ 3.1**ΔΙΚΤΥΑ (ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ – ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ) – Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΕΣ :**

Από 656.059,57 € στη μελέτη , 652.279,41 € στον 1^ο ΑΠΕ , γίνεται 640.805,80 € ήτοι παρουσιάζεται μείωση κατά 15.253,77 € από τη μελέτη , μείωση κατά 11.473,61 € από τον 1ο ΑΠΕ, η οποία οφείλεται σε τροποποίηση της μελέτης των Η/Μ Εργασιών στην Οδό Γρ. Λαμπράκη.

Γ.1.2. Νέες Εργασίες

Το 2^ο ΠΚΝΤΜΕ συντάχθηκε για να συμπεριλάβει 8 νέες τιμές, οι οποίες δεν συμπεριλαμβάνονται στο Τιμολόγιο της μελέτης, είναι όμως απαραίτητες για την έντεχνη , άρτια και λειτουργική ολοκλήρωση αυτοτελών τμημάτων του έργου.

Με την αρ. απόφαση συγκροτήθηκε η επιτροπή διαπίστωσης κόστους των τιμών εμπορίου που περιλαμβάνονται στο 2^ο ΠΚΝΤΜΕ. Οι νέες τιμές έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα εγκεκριμένα αναλυτικά τιμολόγια και το από ...πρακτικό της επιτροπής.

Αναλυτικά :

ΝΕΕΣ ΤΙΜΕΣ**ΕΡΓΑΣΙΑ Α.Τ. 2ΝΤ/1^ο : Επιστρώσεις δαπέδων με ισομεγέθεις πλάκες μαρμάρου.**

Συντάχθηκε για να συμπεριλάβει την εργασία αποκατάστασης μαρμάρων σε σημεία στα πεζοδρόμια , όπου υπήρχαν μάρμαρα και καθαιρέθηκαν λόγω διέλευσης του χαντακιού των Η/Μ εργασιών.

ΕΡΓΑΣΙΑ Α.Τ. 2ΝΤ/2^ο : Κατασκευή ελαφρού βιομηχανικού δαπέδου

Συντάχθηκε για να συμπεριλάβει την εργασία αποκατάστασης βιομηχανικού δαπέδου σε σημεία στα πεζοδρόμια , όπου υπήρχε βιομηχανικό δάπεδο και καθαιρέθηκε λόγω διέλευσης του χαντακιού των Η/Μ εργασιών

ΕΡΓΑΣΙΑ Α.Τ. 2ΝΤ/3^ο: Ασφαλτική Προεπάλειψη

Συντάχθηκε για να συμπεριλάβει την αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων στα σημεία τομών του ασφαλτοτάπητα διότι δεν είχε προβλεφθεί καθόλου στο τιμολόγιο της μελέτης.

ΕΡΓΑΣΙΑ Α.Τ. 2ΝΤ/4^ο: Ασφαλτική Στρώση Βάσης

Συντάχθηκε για να συμπεριλάβει την αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων στα σημεία τομών του ασφαλτοτάπητα διότι δεν είχε προβλεφθεί καθόλου στο τιμολόγιο της μελέτης.

ΕΡΓΑΣΙΑ Α.Τ. 2ΝΤ/5°: Τοποθέτηση μαρμάρινων διακοσμητικών σε βρύση από λιθοδομή

Συντάχθηκε για να συμπεριλάβει την εργασία τοποθέτησης μαρμάρινων διακοσμητικών στη βρύση από λιθοδομή στην πλατεία Αριάδνης, διότι δεν είχε προβλεφθεί καθόλου στο τιμολόγιο της μελέτης.

ΕΡΓΑΣΙΑ Α.Τ. 2ΝΤ/6°: Φρεάτιο επίσκεψης δικτύων προκατασκευασμένο από οπλισμένο σκυρόδεμα διαστ. καλ. 50Χ50 εκ..

Συντάχθηκε για να συμπεριλάβει την εργασία τοποθέτησης φρεατίων επίσκεψης δικτύων στην οδό Λαμπράκη λόγω προσαρμογής της μελέτης των Η/Μ εργασιών.

ΕΡΓΑΣΙΑ Α.Τ. 2ΝΤ/7°: Φρεάτιο γείωσης προκατασκευασμένο από οπλισμένο σκυρόδεμα διασ. 330Χ330 εκ.

Συντάχθηκε για να συμπεριλάβει την εργασία τοποθέτησης φρεατίων γείωσης , διότι δεν είχε συμπεριληφθεί καθόλου στο τιμολόγιο της μελέτης.

ΕΡΓΑΣΙΑ Α.Τ. 2ΝΤ/8°: Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων για την αντιμετώπιση πρόσθετων δυσχερειών από διερχόμενα κατά μήκος δίκτυα ΟΚΩ.

Συντάχθηκε, διότι στην οδό Λαμπράκη υπήρχαν δίκτυα ΟΚΩ κατά μήκος του χαντακιού των Η/Μ εργασιών.

Σύμφωνα με τις προαναφερόμενες αυξομειώσεις ανά ομάδα εργασιών η τελική συνολική αύξηση των ομάδων είναι 155.408,70€(με ΓΕ & ΟΕ). Επίσης οι προτεινόμενες νέες εργασίες δαπάνης 79.991,28 € καλύπτονται από τα απρόβλεπτα της αρχικής σύμβασης.

Η προτεινόμενη δαπάνη του παρόντος 2^{ου} Α.Π.Ε.(1.202.988,03€) , μετά την απορρόφηση του ποσού των **155.408,70€** των απρόβλεπτων (156.288,01 €)και της αναθεώρησης (4.779,94€ , ως σύμβασης), βρίσκεται σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση (1.202.988,03€) , και τον 1^ο ΑΠΕ(1.202.988,03€) ,και ανέρχεται στο ποσό των **1.479.675,28 €(με Φ.Π.Α.)**.

Από τα παραπάνω στοιχεία φαίνεται ότι γίνεται χρήση των επί ελασσον δαπανών που προκύπτουν από τις ομάδες 1.5 Λοιπά και Τελειώματα ,2.3 Εγκατάσταση πρασίνου και 3.1 Δίκτυα (Υδραυλικά – Ηλεκτρικά)- Η/Μ Εργασίες., εντός των προβλεπόμενων από τη νομοθεσία προϋποθέσεων (Ν. 3481 άρθρο 4 § 1).

Δ. ΑΠΟΦΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Ύστερα από τα παραπάνω και σύμφωνα με το Ν. 3669/2008 άρθρο 57 παράγραφοι 3, 4 & 6, οι οποίες αναφέρουν ότι: «Με τα ποσά των απροβλέπτων δαπανών (απρόβλεπτα) που περιλαμβάνονται στην αρχική σύμβαση καλύπτονται ιδίως δαπάνες που προκύπτουν από εφαρμογή νέων κανονισμών ή κανόνων που καθιερώθηκαν ως υποχρεωτικοί μετά την ανάθεση του έργου, καθώς και από προφανείς παραλείψεις ή σφάλματα της προμέτρησης της μελέτης ή από απαιτήσεις της κατασκευής οι οποίες καθίστανται απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργουυπό την προϋπόθεση να μην τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» του έργου,.... Για την διάθεση των απρόβλεπτων δαπανών συντάσσεται Α.Π.Ε.... »

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

Όπως η Δ/ση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Αττικής εγκρίνει για την εργολαβία:

«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ – ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ » στο Δήμο Δροσιάς

τον 2^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (2^ο Α.Π.Ε.) και το 2^ο ΠΚΤΜΝΕ συνολικής προτεινόμενης δαπάνης του παρόντος 2^{ου} Α.Π.Ε.(1.202.988,03€) , μετά την απορρόφηση του ποσού των **155.408,70€** των απρόβλεπτων (156.288,01 €) και της αναθεώρησης (4.779,94€ , ως σύμβασης), που βρίσκεται σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση (1.202.988,03€) , και τον 1^ο ΑΠΕ(1.202.988,03€) ,και ανέρχεται στο ποσό των **1.479.675,28 €(με Φ.Π.Α.)**

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της
η Οικονομική Επιτροπή
ομόφωνα αποφασίζει

την έγκριση του 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (2^ο Α.Π.Ε.) και του 2^{ου} ΠΚΤΜΝΕ για την εργολαβία: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ – ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ» στο Δήμο Δροσιάς, συνολικής προτεινόμενης δαπάνης του παρόντος 2^{ου} Α.Π.Ε. (1.202.988,03€) (ενός εκατομμυρίου διακοσίων δύο χιλιάδων εννιακοσίων ογδόντα οκτώ ευρώ και τριών λεπτών), μετά την απορρόφηση του ποσού των 155.408,70€ (εκατόν πενήντα πέντε χιλιάδων τετρακοσίων οκτώ ευρώ και εβδομήντα λεπτών) των απρόβλεπτων (156.288,01€) (εκατόν πενήντα έξι χιλιάδων διακοσίων ογδόντα οκτώ ευρώ και ενός λεπτού) και της αναθεώρησης (4.779,94€ (τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων εβδομήντα εννέα ευρώ και ενενήντα τεσσάρων λεπτών), ως σύμβασης), που βρίσκεται σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση (1.202.988,03€), και τον 1^ο ΑΠΕ (1.202.988,03€), και ανέρχεται στο ποσό των 1.479.675,28 € (ενός εκατομμυρίου τετρακοσίων εβδομήντα εννέα χιλιάδων εξακοσίων εβδομήντα πέντε ευρώ και είκοσι οκτώ λεπτών) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. .

Η Πρόεδρος**Η Γραμματέας****Τα Μέλη****Μπάστας Κωνσταντίνος
Βουδούρης Παναγιώτης
Βασιλάκης Μιχαήλ
Αγγελόπουλος Παναγιώτης
Κανελλάκης Κωνσταντίνος
Μαριδάκης Στυλιανός
Κουρούσης Χρήστος
Ζαφειρίου Ελένη****Βασιλάκου Λιλίκα****Κονταρά Γεωργία**