



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 – 17
 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα
 Τηλ.: 213 20 63 776
 213 20 63 537

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Συνεδρίαση 45^η

Απόφαση υπ' αριθμ. 1188/2011

Στην Αθήνα, σήμερα στις **11/11/2011**, ημέρα **ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ** και ώρα **12:00μ.**, στο Κατάστημα της Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η **Οικονομική Επιτροπή**, ύστερα από πρόσκληση της Προέδρου της, που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, την **8/11/2011**.

Θέμα 8^ο

Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (2^{ου} Α.Π.Ε.) του έργου: «Καθαρισμός φρεατίων υδροσυλλογής, συντήρηση πρασίνου, λοιπές εργασίες σε οδούς αρμοδιότητας Ν.Α.Α.Α – έτους 2009» εργολαβίας ΔΑΜΩΝ ΑΤΕ λόγω αύξησης του ποσού της αναθεώρησης και αύξησης του συντελεστή του ΦΠΑ από 19 σε 23 %

Παρόντες:

- Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κα Βασιλάκου Λιλίκα

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:

- Μπάστας Κωνσταντίνος
- Βουδούρης Παναγιώτης
- Βασιλάκης Μιχαήλ
- Αγγελόπουλος Παναγιώτης
- Κανελλάκης Κωνσταντίνος
- Μαριδάκης Στυλιανός
- Κουρούσης Χρήστος
- Ζαφειρίου Ελένη

Απόντες:

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:

- Σπυρίδων Σπυρίδων
- Γεωργιάδης Σπυρίδων-Αδωνις

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Κονταρά Γεωργία.



Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, η Πρόεδρος της Επιτροπής, κα Βασιλάκου Λιλίκα δίνει το λόγο στον κ. Λαουτατζη, ο οποίος ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής:

Α. ΓΕΝΙΚΑ

1. Το έργο έχει προϋπολογισμό μελέτης με αναθεώρηση και ΦΠΑ 900.000,00 €
2. Η δημοπρασία του έργου έγινε στις 26/6/2009 και το αποτέλεσμα της δημοπρασίας εγκρίθηκε με την αρ. 128/2009 απόφαση της 4^{ης} Νομαρχιακής Επιτροπής. Ανάδοχος αναδείχθηκε η εταιρεία «ΔΑΜΩΝ ΑΤΕ» που προσέφερε έκπτωση 4%.
3. Το εργολαβικό συμφωνητικό υπογράφηκε στις 3/8/2009 αντί του ποσού των 723.009,6 €, πλέον 3.040,82 € για αναθεώρηση και 137.949,58 € για ΦΠΑ.
4. Η συμβατική προθεσμία του έργου ήταν 180 ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή του συμφωνητικού και έληγε στις 3/2/2010.
5. Με την υπ αριθμ. 9/2010 απόφαση της 4^{ης} Νομαρχιακής Επιτροπής χορηγήθηκε παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου για χρονικό διάστημα ενενήντα (90) ημερολογιακών ημερών, ήτοι μέχρι 4/5/2010.

Β. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ

Αντικείμενο του έργου είναι ο καθαρισμός φρεατίων υδροσυλλογής, η συντήρηση πρασίνου και λοιπές εργασίες σε οδούς αρμοδιότητας Ν.Α.Α.Α. για το έτος 2009.

Γ. ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 2^{ΟΥ} ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ (2^{ΟΣ} Α.Π.Ε.)

Ο παρών 2ος ΑΠΕ συντάχθηκε για να περιλάβει :

1. Τον μηδενισμό των απρόβλεπτων δαπανών, λόγω περαίωσης του έργου.
2. Τη μεταβολή που προκύπτει στο ποσό αναθεώρησης, βάσει της έκδοσης των οριστικών συντελεστών αναθεώρησης.
3. Την αύξηση του ΦΠΑ, η οποία οφείλεται σε αυξήσεις του συντελεστή ΦΠΑ που προέκυψαν κατά την εκτέλεση του έργου και σύμφωνα με την έκδοση των σχετικών τιμολογίων του αναδόχου.

Έτσι η συνολική δαπάνη του 2^{ου} Α.Π.Ε. σε σχέση με την αρχική σύμβαση έχει ως ακολούθως :

Α/Α	ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	ΔΑΠΑΝΗ ΦΠΑ 23%	ΣΥΝΟΛΑ
1	ΔΑΠΑΝΗ 1^{ΟΥ} ΑΠΕ	726.050,42	137.949,58	864.000,00
2	ΔΑΠΑΝΗ 2^{ΟΥ} ΑΠΕ	748.300,37	145.861,39	894.161,76
3	ΔΙΑΦΟΡΑ	22.249,95	7.911,81	30.161,76

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την έγκριση του 2^{ου} Α.Π.Ε. του έργου: «Καθαρισμός φρεατίων υδροσυλλογής – συντήρηση πρασίνου, λοιπές εργασίες σε οδούς αρμοδιότητας Ν.Α.Α.Α. – έτους 2009», όπως υποβλήθηκε και ελέγχθηκε από την επίβλεψη, θεωρήθηκε από τον Προϊστάμενο της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και υπογράφηκε ανεπιφύλακτα από τον Ανάδοχο, ο οποίος είναι συνολικής δαπάνης 894.161,76 € και παρουσιάζει αύξηση ως προς την αρχική σύμβαση κατά 30.161,76 € λόγω αύξησης δαπάνης αναθεώρησης και μεταβολής του Φ.Π.Α.

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της
η Οικονομική Επιτροπή
ομόφωνα αποφασίζει

την έγκριση του 2^{ου} Α.Π.Ε. του έργου: «Καθαρισμός φρεατίων υδροσυλλογής – συντήρηση πρασίνου, λοιπές εργασίες σε οδούς αρμοδιότητας Ν.Α.Α.Α. – έτους 2009», όπως υποβλήθηκε και ελέγχθηκε από την επίβλεψη, θεωρήθηκε από τον Προϊστάμενο της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και υπογράφηκε ανεπιφύλακτα από τον Ανάδοχο, ο οποίος είναι συνολικής δαπάνης 894.161,76€ (οκτακοσίων ενενήντα τεσσάρων χιλιάδων εκατόν εξήντα ενός ευρώ και εβδομήντα έξι λεπτών) και παρουσιάζει αύξηση ως προς την αρχική σύμβαση κατά 30.161,76€ (τριάντα χιλιάδες εκατόν εξήντα ένα ευρώ και εβδομήντα έξι λεπτών) λόγω αύξησης δαπάνης αναθεώρησης και μεταβολής του Φ.Π.Α.

Η Πρόεδρος

Η Γραμματέας

Τα Μέλη

**Μπάστας Κωνσταντίνος
Βουδούρης Παναγιώτης
Βασιλάκης Μιχαήλ
Αγγελόπουλος Παναγιώτης
Κανελλάκης Κωνσταντίνος
Μαριδάκης Στυλιανός
Κουρούσης Χρήστος
Ζαφειρίου Ελένη**

Βασιλάκου Λιλίκα

Κονταρά Γεωργία