



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 – 17
 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα
Τηλ.: 213 20 63 776
213 20 63 537

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Συνεδρίαση 47^η

Απόφαση υπ' αριθμ. 1273/2011

Στην Αθήνα, σήμερα στις **25/11/2011**, ημέρα **ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ** και ώρα **12:00μ.**, στο Κατάστημα της Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η **Οικονομική Επιτροπή**, ύστερα από πρόσκληση της Προέδρου της, που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, την **22/11/2011**.

Θέμα 8^ο εκτός ημερησίας

Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. του έργου: "Επέκταση και Βελτίωση Δικτύου Ύδρευσης κοινότητας Κουβαρά".

Παρόντες:

- Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κα Βασιλάκου Λιλίκα

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:

- Μπάστας Κωνσταντίνος
- Βουδούρης Παναγιώτης
- Βασιλάκης Μιχαήλ
- Αγγελόπουλος Παναγιώτης
- Κανελλάκης Κωνσταντίνος
- Μαριδάκης Στυλιανός
- Ζαφειρίου Ελένη

Το αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:

- Καραθάνος Χαράλαμπος

Απόντες:

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:

- Σπυριδων Σπυριδων
- Κουρούσης Χρήστος
- Γεωργιάδης Σπυριδων-Άδωνις

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Τρουλάκη Άννα.

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται ο κ. Χριστόπουλος εκπρόσωπος της παράταξης "Αττική Συνεργασία – Όχι στο Μνημόνιο".



Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, η Πρόεδρος της Επιτροπής, κα Βασιλάκου Λιλίκα δίνει το λόγο στην κα. Κακάνη, η οποία ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής:

Για το αντικείμενο του θέματος σας θέτουμε τα εξής:

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

1) Την μελέτη για την εκτέλεση του έργου του θέματος εγκρίθηκε στις 8/5/2009 από την ΤΥΔΚ Ανατολικής Αττικής.

2) Η κατασκευή εγκρίθηκε με την υπ. Αρ. 3249/10-09-2009 απόφαση της Περιφέρειας Αττικής.

3) Το με αρ. 48/17-12-2009 Πρακτικό (Απόφαση 213/2009, Θέμα 1^ο της 4^{ης} Νομαρχιακής Επιτροπής Ανατολικής Αττικής) με την οποία εγκρίθηκε η δημοπράτηση του έργου προϋπολογισμού 2.450.000€.

4) Ο προϋπολογισμός 2.450.000,00€ χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους μέσω του Π.Ε.Π Αττικής 2007-2013/Π.Δ.Ε.

5) Η δημοπρασία διεξήχθη στις 19/1/2010

6) Το με αριθμό 10/10-03-2009 Πρακτικό (απόφαση 15/2010, Θέμα 2^ο, της 4^{ης} Νομαρχιακής Επιτροπής Ανατολικής Αττικής) με την οποία εγκρίνεται το πρακτικό της Δημοπρασίας και κατοχυρώνεται ο διαγωνισμός υπέρ του τελευταίου μειοδότη «ΔΙΟΛΚΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Τ.Ε.» με έκπτωση **59,99%**.

7) Το αρ. πρωτ. 988/1-4-2010 έγγραφο Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Αττικής προεγκρίθηκε σύμβασης έργου.

8) Το με αριθμό Τ.Υ.2680/9-4-2010 έγγραφο της Δ.Τ.Υ Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ανατολικής Αττικής και με το οποίο εκλήθη η εταιρεία ΔΙΟΛΚΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Τ.Ε να προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης.

9) Το εργολαβικό συμφωνητικό υπογράφηκε στις 27/04/2010 ποσού 996.677,02€ εκ των οποίων ποσό για αναθεώρηση 10.920,12€ και ποσό για Φ.ΠΑ. 172.977,00€.

10) Η συμβατική προθεσμία του έργου είναι 365 ημερολογιακές ημέρες και λήγει στις **26/4/2010**.

11) Με την από 4-4-2009 υπ' αριθμ. ΠΕΧΩ/Φ.1025/1975 απόφαση του Γ.Γ Περιφέρειας Αττικής, Απαλλαγής Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης.

12) Με την υπ. Αρ. Πρ. Τ.Υ 6121/27-7-2010 αίτηση **Ειδικής Δήλωσης Διακοπής Εργασιών του αναδόχου, ο ανάδοχος ζητάει διακοπή εργασιών λόγω του ότι δεν έχει εγκατασταθεί στο έργο αρχαιολόγος ο οποίος θα επέβλεπε τις φάσεις των εκσκαφών.**

13) Με την υπ. Αρ. Πρ. 6251 /29-7-2010 απόφαση, η Δ.Τ.Υ αποδέχεται την ειδική διακοπή εργασιών του έργου λόγω έλλειψη αρχαιολόγων της Εφορίας.

14) Με την υπ. Αρ. Πρ. Τ.Υ 7702 /28-9-2010 απόφαση της Δ.Τ.Υ **Ν.Α.Α.Α επανέναρξης εργασιών του έργου.**

15) Με την υπ.αριθμ.Πρωτ.Τ.Υ.8926/3-11-2010 απόφαση εγκρίθηκε το νέο χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου.

16) Με την υπ. Αριθ. 1750/4-4-2011 αίτηση του Αναδόχου ΔΙΟΛΚΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΤΕ αιτήθηκε χορήγηση νέας παράτασης μέχρι 31-12-2011 με το αιτιολογικό:

17) "Άμέσως μετά την εγκατάσταση του αναδόχου στο έργο και τις προετοιμασίες του για την έναρξη των εκσκαφών, δεν ήταν η δυνατή η έναρξη των χωματουργικών εργασιών λόγω της μη πρόσληψης και ύπαρξης προσωπικού για την παρακολούθηση των αρχαιολογικών εργασιών. Για το λόγο αυτό με το υπ. Αρ. 6121/27-7-2010 έγγραφο έγινε Ειδική Δήλωση Διακοπής εργασιών, την οποία αποδέχθηκε η υπηρεσία.

18) Στην συνέχεια με το υπ. Αριθ. 7702/28-9-2010 έγγραφο έγινε επανέναρξη των εργασιών του έργου του έργου και έναρξη των εκσκαφικών εργασιών με την παρακολούθηση Αρχαιολόγου της Εφορίας, έως ότου ολοκληρωθεί η διαδικασία ένταξης υποέργου σωστικής αρχαιολογίας. Η νέα έναρξη εργασιών έγινε στις 30-9-2010.

19) Όλα τα παραπάνω και το γεγονός όμως ότι δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία ένταξης υποέργου σωστικής αρχαιολογίας, δεν επέτρεπαν την ανάπτυξη και σε άλλα μέτωπα ταυτόχρονα ώστε το έργο να προχωρήσει πιο γρήγορα."

20) Η ενδιάμεση διαχειριστική αρχή με το υπ. αρ.1209/15-4-2011 έγγραφο της προεγκρίνει την χορήγηση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι την 31-12-2011.

21) Με το υπ' αριθμ. 6867/3848/15-3-2011 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής ορίστηκε υπόλογος διαχειριστής για το αρχαιολογικό υποέργο «Σωστική Αρχαιολογική έρευνα - Προστασία και Συντήρηση Ευρημάτων» Ενταγμένο στη ΣΑΕΠ 2009ΕΠ8500067, χωρίς μέχρι σήμερα να έχει γίνει πρόσληψη προσωπικού για την παρακολούθηση των εργασιών στο Β'ΕΠΚΑ.

22) Με την υπ. αριθμ. 304/2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής εγκρίθηκε χορήγηση γενικής προθεσμίας περαίωσης του έργου έως την 31/2/2011.

23) Το υπ. αριθ. 3^ο θέμα στην 4^η συνεδρίαση του Σ.Δ.Ε. στις 10-11-11.

1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.

Το 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. αποτελείται από τις παρακάτω εργασίες οι οποίες έχουν συμπεριληφθεί στο παρόντα 1^ο Α.Π.Ε :

1. 1ΠΝΤ/01. Προσαύξηση τιμών εκσκαφών για την αντιμετώπιση πρόσθετων δυσχερειών από διερχόμενα κατά μήκος οργανισμών κοινής Ωφελείας.

Η εργασία αφορά κυρίως τις εκσκαφές εντός των οικισμών Κουβαρά και Πέτα κατά την διάρκεια των οποίων η παρουσία των δικτύων Ω.Κ.Ω δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθεί στην αρχική μελέτη.

2. 1ΠΝΤ/02. Προσαύξηση τιμών εκσκαφών για την εκτέλεση υπό συνθηκών στενότητας χώρου.

Αφορά τις εργασίες εκσκαφών στα ορύγματα εντός των οικισμών Κουβαρά και Πέτα καθώς και σε τμήματα της επαρχιακής οδού όπου το πλάτος του καταστρώματος των οδών δεν επιτρέπει την κατάληψη του χωρίς τον πλήρη αποκλεισμό της κυκλοφορίας.

3. 1ΠΝΤ/03. Καθαίρεση σκυροδέματος.

Αρκετά ορύγματα ήταν επικαλυμμένα με οπλισμένο σκυρόδεμα σε όλο το πλάτος τα οποία και αποκαθίσταται πάλι από σκυρόδεμα (εργασία της αρχικής σύμβασης του άρθρου 2.4). Η εργασία της καθαίρεσης του οπλισμένου σκυροδέματος δεν είχε συμπεριληφθεί στην αρχική μελέτη.

4. 1ΠΝΤ/04. Ειδικά τεμάχια (καμπύλες , ταυ, φλάντζες κλπ).

Τα μεταλλικά τμήματα του υπό κατασκευή δικτύου δεν συμπεριλαμβάνονται στις πλήρεις εργασίες των σωληνώσεων από σκληρό πολυαιθυλένιο των αντίστοιχων άρθρων του τιμολογίου μελέτης.

Κατά την σύνταξη των παραπάνω νέων τιμών λήφθηκε υπ όψιν η έκπτωση της κατηγορίας στην οποία αντιστοιχούν και ενσωματώνονται στο σώμα του 1ου Α.Π.Ε. μετά την εφαρμογή της.

-Το σύνολο της δαπάνης των νέων τιμών είναι συνολικού ποσού 46.901*1,18=55.343,18€ συμπεριλαμβανομένου του Γ.Ε. και Ο.Ε και απορροφάται εξ' ολοκλήρου από το ποσό 106.014.77€ των απροβλέπτων.

1^{ος} ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Ο παρών 1^{ος} ΑΠΕ συντάχθηκε προκειμένου :

α. Να συμπεριληφθούν στο έργο δαπάνες νέων εργασιών οι οποίες εμπίπτουν στο φυσικό αντικείμενο όπως έχει προσδιοριστεί από τα αρχικά συμβατικά τεύχη και δεν είχαν προμετρηθεί καθώς και αυξομειώσεις εργασιών της αρχικής σύμβασης όπως αυτές προκύπτουν από τις επιμετρήσεις του έργου.

β .Να συμπεριληφθεί στο έργο η πρόσθετη αναθεώρηση η οποία προκύπτει εξαιτίας της χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου παράταση περαίωσης του έργου και σύμφωνα με τους τρέχοντες ισχύοντες συντελεστές αναθεώρησης.

γ . Να συμπεριληφθεί στο έργο η πρόσθετη δαπάνη Φ.Π.Α. από 21% που ίσχυε κατά την υπογραφή της σύμβασης σε 23% που είναι ο σημερινός ισχύων Φ.Π.Α.

Συνοπτικά οι μεταβολές των δαπανών του παρόντος 1^{ου} Α.Π.Ε. σε σχέση με την σύμβαση έχουν ως εξής :

ΕΡΓΑΣΙΕΣ	ΣΥΜΒΑΣΗ	1 ^{ος} Α.Π.Ε.	ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ	598.953,50	625.025,59	26.072,09
ΝΕΕΣ ΤΙΜΕΣ		46.901,00	46.901,00
ΣΥΝΟΛΟ	598.953,50	671.926,59	72.973,09
ΟΦΕΛΟΣ	107.811,63	120.946,79	13.135,16
Απρόβλεπτα 15%	106.014,77	19.906,52	-86.108,25
Σύνολο	812.779,90	812.779,90	0,00
Αναθεώρηση	10.920,12	10.920,12	0,00
Φ.Π.Α. 21% 23%	172.977,00	189.451,00	16.474,00
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	996.677,02	1.013.151,02	16.474,00

Τελικά :

Ο 1^{ος} Α.Π.Ε. του έργου ανέρχεται στο ποσό των 1.013.151,02€ και παρουσιάζει αύξηση ως προς την σύμβαση του έργου κατά 16.474,00€ η οποία οφείλεται αποκλειστικά στην αύξηση του Φ.Π.Α. και της αναθεώρησης.

Συνολικά απορροφούνται 86.108,25€ από τα απρόβλεπτα ποσού 106.014,77€ του έργου εκ των οποίων 55.343,18€ για τις νέες εργασίες και 30.765,07€ για μεταβολές ποσοτήτων συμβατικών εργασιών και το αδιάθετο ποσό απροβλέπτων ανέρχεται στο ποσό των 19.906,52€.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙ ΕΛΑΣΣΟΝ ΔΑΠΑΝΩΝ

Η πρόσθετη δαπάνη των νέων εργασιών πραγματοποιείται από το κονδύλι των απροβλέπτων ενώ για την δαπάνη των επί πλέον συμβατικών εργασιών χρησιμοποιούνται δαπάνες επί έλαττον εργασιών και τμήμα των απροβλέπτων.

Η χρήση της δαπάνης η οποία προέρχεται από επί έλαττον εργασίες γίνεται σύμφωνα με τις προβλέψεις της υφιστάμενης νομοθεσίας (άρθρο 57 παρ. 4 Ν. 3669/08) και με τους σχετικούς όρους του άρθρου 11.4 της διακήρυξης του έργου.

Συνημμένα στην παρούσα αιτιολογική έκθεση τα φύλλα ελέγχου μεταβολών << επί έλαττον –επί πλέον>> δαπανών και απορρόφησης απροβλέπτων.

Και επειδή

1. Το 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. συντάχθηκε για να συμπεριλάβει (4) νέες εργασίες που κρίθηκαν απαραίτητες για την έντεχνη ολοκλήρωση του έργου
2. Ο 1^{ος} Α.Π.Ε. συντάχθηκε αφενός μεν για να συμπεριλάβει το 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και αφετέρου για να τακτοποιήσει τις ποσότητες των εργασιών όπως αυτές προέκυψαν κατά την εκτέλεση του έργου καθώς και για να καλύψει τη διαφορά του ΦΠΑ από 21% σε 23%.
3. Το Σ.Δ.Ε. στην 4^η συνεδρίασή του στις 10-11-2011 (Θέμα 3^ο) γνωμοδότησε υπέρ της έγκρισης του 1^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και του 1^{ου} Α.Π.Ε. όσον αφορά τη χρήση των επί έλασσον δαπανών
4. Ο Ανάδοχος υπέγραψε τον 1^ο Α.Π.Ε. χωρίς επιφυλάξεις.
5. Η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή με το αριθμ. πρωτ. 4071/22-11-2011 έγγραφο προενέκρινε την τροποποίηση σύμβασης (1^ο ΑΠΕ) του έργου

Μετά απ' αυτά :

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

Την έγκριση του 1^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε και του 1^{ου} ΑΠΕ του έργου «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΥΒΑΡΑ» όπως συντάχθηκε και ελέγχθηκε από την Επίβλεψη, θεωρήθηκε από το Δ/ντή και υπεγράφη ανεπιφύλακτα από τον Ανάδοχο συνολικής δαπάνης 1.013.151,02 (με απρόβλεπτα, Φ.Π.Α. και αναθεώρηση).

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της
η Οικονομική Επιτροπή
ομόφωνα αποφασίζει

την έγκριση του 1^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε και του 1^{ου} ΑΠΕ του έργου «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΥΒΑΡΑ», όπως συντάχθηκε και ελέγχθηκε από την Επίβλεψη, θεωρήθηκε από το Δ/ντή και υπεγράφη ανεπιφύλακτα από τον Ανάδοχο συνολικής δαπάνης 1.013.151,02€ (ενός εκατομμυρίου δέκα τριών χιλιάδων εκατόν πενήντα ενός ευρώ και δύο λεπτών) με απρόβλεπτα, Φ.Π.Α. και αναθεώρηση.

Η Πρόεδρος

Η Γραμματέας

Τα Μέλη

**Μπάστας Κωνσταντίνος
Βουδούρης Παναγιώτης
Βασιλάκης Μιχαήλ
Αγγελόπουλος Παναγιώτης
Κανελλάκης Κωνσταντίνος
Μαριδάκης Στυλιανός
Ζαφειρίου Ελένη
Καραθάνος Χαράλαμπος**

Βασιλάκου Λιλίκα

Τρουλάκη Άννα