



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 – 17
 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα
 Τηλ.: 213 20 63 776
 213 20 63 537

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Συνεδρίαση 47^η

Απόφαση υπ' αριθμ. 1279/2011

Στην Αθήνα, σήμερα στις **25/11/2011**, ημέρα **ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ** και ώρα **12:00μ.**, στο Κατάστημα της Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η **Οικονομική Επιτροπή**, ύστερα από πρόσκληση της Προέδρου της, που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, την **22/11/2011**.

Θέμα 6^ο

Έγκριση του 3^{ου} Α.Π.Ε. του έργου "Αναβάθμιση εξωτερικού δικτύου ύδρευσης περιοχής Δήμου Ωρωπίων - 1^{ος} ειδικός προϋπολογισμός".

Παρόντες:

- Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κα Βασιλάκου Λιλίκα

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:

- Μπάστας Κωνσταντίνος
- Βουδούρης Παναγιώτης
- Βασιλάκης Μιχαήλ
- Αγγελόπουλος Παναγιώτης
- Κανελλάκης Κωνσταντίνος
- Μαριδάκης Στυλιανός
- Ζαφειρίου Ελένη

Το αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:

- Καραθάνος Χαράλαμπος

Απόντες:

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:

- Σπυρίδων Σπυρίδων
- Κουρούσης Χρήστος
- Γεωργιάδης Σπυρίδων-Άδωνις

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Τρουλάκη Άννα.

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται ο κ. Χριστόπουλος εκπρόσωπος της παράταξης "Αττική Συνεργασία – Όχι στο Μνημόνιο".



Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, η Πρόεδρος της Επιτροπής, κα Βασιλάκου Λιλίκα δίνει το λόγο στην κα. Κακάνη, η οποία ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής:

Για το αντικείμενο του θέματος σας θέτουμε υπόψη τα εξής:

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

1. Η Μελέτη του έργου, προϋπολογισμού 9.236.185,00€ (με Φ.Π.Α.) εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 23/2008 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωρωπίων.
2. Το έργο συγχρηματοδοτείται κατά 80% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και κατά το υπόλοιπο από Εθνικούς Πόρους μέσω του ΠΕΠ Αττικής 2007-2013 ΠΔΕ και υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά, περιλαμβανομένης και της κράτησης 6^ο/οο του άρθρου 27 παρ.34-37 του Ν.2166/93(ΦΕΚ 137 Α/24-8-93).

3. Τα τεύχη δημοπράτησης του έργου ελέγχθηκαν και θεωρήθηκαν με βάση την με αριθμ. 30/2009 απόφαση του Προέδρου της 4^{ης} Νομαρχιακής Επιτροπής της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ανατολικής Αττικής.
4. Το έργο δημοπρατήθηκε με βάση το υπ' αρ. 6/11-02-2009 Πρακτικό (απόφαση 30/2009 Θέμα 8^ο της 4ης Ν.Ε./Ν.Α.Α.Α.)
5. Κατά τη δημοπρασία που διεξήχθη την 27-04-2009 μειοδότης αναδείχθηκε η «ALPHA DOMUS ΑΤΕ» με τεκμαρτή έκπτωση 55% στις τιμές του τιμολογίου της μελέτης.
6. Το Πρακτικό του Διαγωνισμού εγκρίθηκε με την Πράξη αριθμ. 19/22-05-2009 (Απόφαση 92/2009, Θέμα 4^ο της 4ης Νομαρχιακής Επιτροπής Ανατολικής Αττικής) με την οποία εγκρίνει την κατακύρωση του Διαγωνισμού υπέρ του τελευταίου μειοδότη «ALPHA DOMUS ΑΤΕ».
7. Το με αριθμ. 586/2009 πρακτικό του Ελεγκτικού Συμβουλίου (Συνεδρίαση Ε Κλιμακίου).
8. Η εργολαβική Σύμβαση εκτέλεσης του Έργου υπογράφηκε την 20/01/2010 για ποσόν 4.196.218,85 ευρώ (συμπεριλαμβανομένης αναθεώρησης, απολογιστικών και ΦΠΑ).
9. Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου ήταν επτά (7) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης του έργου δηλαδή έως την 20/08/2010.
10. Με την αρ. πρωτ. 5955/20.07.2010 αίτησή του ο Ανάδοχος ζήτησε την 1^η παράταση προθεσμίας κατά τρεις (3) μήνες, δηλαδή έως 20.11.2010, η οποία προεγκρίθηκε με το Α.Π. 3365/30-08-2010 Έγγραφο της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Αττικής και εγκρίθηκε από την 4η Νομαρχιακή Επιτροπή (4η Ν.Ε.) της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ανατολικής Αττικής (Ν.Α.Α.Α.) με την 159/17-09-2010 Απόφασή της.
11. Με την αρ. πρωτ. 8730/26.10.2010 αίτησή του ο Ανάδοχος ζήτησε την 2^η παράταση προθεσμίας κατά έξι (6) μήνες, δηλαδή έως 20.05.2011, η οποία προεγκρίθηκε με το Α.Π. 4768/26.11.2010 Έγγραφο της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Αττικής και εγκρίθηκε από την 4η Νομαρχιακή Επιτροπή (4η Ν.Ε.) της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ανατολικής Αττικής (Ν.Α.Α.Α.) με την 10145/14.12.2010 Απόφασή της.
12. Η από 12/02/2009 Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ Ν.Α.Α.Α. και Δήμου Ωρωπού.
13. Το εγκεκριμένο 1^ο Τροποποιημένο Χρονοδιάγραμμα το οποίο υπέβαλλε η ανάδοχος εταιρεία με την από 31-12-2010 αίτησή της.
14. Την με αριθμ. Πρωτ. 2428/04-05-2011 αίτηση της αναδόχου εταιρείας για χορήγηση 3ης Παράτασης της Εγκεκριμένης Προθεσμίας του Έργου: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΙΩΝ – 1ος Ειδικός Προϋπολογισμός» για διάστημα τριών (3) μηνών έως 20-08-2011.
15. Με την αρ. πρωτ. 5955/20.07.2010 αίτησή του ο Ανάδοχος ζήτησε την 1^η παράταση προθεσμίας κατά τρεις (3) μήνες, δηλαδή έως 20.11.2010, η οποία προεγκρίθηκε με το Α.Π. 3365/30-08-2010 Έγγραφο της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Αττικής και εγκρίθηκε από την 4η Νομαρχιακή Επιτροπή (4η Ν.Ε.) της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ανατολικής Αττικής (Ν.Α.Α.Α.) με την 159/17-09-2010 Απόφασή της.
16. Το εγκεκριμένο Τροποποιημένο Χρονοδιάγραμμα το οποίο υπέβαλλε η ανάδοχος εταιρεία με την αριθμ. Πρωτ. 8341/18-10-2010 αίτησή της.
17. Με την αρ. πρωτ. 8730/26.10.2010 αίτησή του ο Ανάδοχος ζήτησε την 2^η παράταση προθεσμίας μέχρι 20/05/2011, η οποία προεγκρίθηκε με το Α.Π. 4768/26.11.2010 Έγγραφο της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Αττικής και εγκρίθηκε από την 4η Νομαρχιακή Επιτροπή (4η Ν.Ε.) της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ανατολικής Αττικής (Ν.Α.Α.Α.) με την 10145/14.12.2010 Απόφασή της.
18. Το εγκεκριμένο Τροποποιημένο Χρονοδιάγραμμα το οποίο υπέβαλλε η ανάδοχος εταιρεία με την από 31-12-2010 αίτησή της.
19. Την Απόφαση 556/2011, της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής με την οποία εγκρίθηκε η χορήγηση 3^{ης} Παράτασης συνολικής προθεσμίας του Έργου κατά τρεις (3) μήνες έως τις 20/08/2011.
20. Το εγκεκριμένο Τροποποιημένο Χρονοδιάγραμμα το οποίο υπέβαλλε η ανάδοχος εταιρεία με την από 21-07-2011 αίτησή της.
21. Την με αριθμ. Πρωτ. 4637/01-08-2011 αίτηση της αναδόχου εταιρείας για χορήγηση 4ης Παράτασης της Εγκεκριμένης Προθεσμίας του Έργου: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΙΩΝ – 1ος Ειδικός Προϋπολογισμός» για διάστημα έως 30-09-2011.
22. Την με αριθμ. Πρωτ. 3307/30-09-2011 Διατύπωση Σύμφωνης Γνώμης του κ. Προϊσταμένου της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Αττικής, όσον αφορά την 4η Παράταση συνολικής προθεσμίας του Έργου έως τις 30/09/2011.

23. Την με αριθμ. πρωτ. 5753/ 30-09-11 Απόφαση χορήγησης 4^{ης} Παράτασης Προθεσμίας Εκτέλεσης του έργου του θέματος, από τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της ΠΕΑΑ (δεν επέρχεται καμία οικονομική μεταβολή λόγω αναθεώρησης, δεδομένου ότι η χορηγούμενη παράταση εμπίπτει στο ίδιο τρίμηνο αναθεώρησης).

Η παρούσα εργολαβία σύμφωνα με τη Μελέτη αφορά την κατασκευή εξωτερικού δικτύου ύδρευσης από τροφοδοτικούς αγωγούς DI300 μήκους 13.070,00 MM και αγωγούς DI250 μήκους 10.680,00 MM.

Συγκεκριμένα προβλέπονται εργασίες εκσκαφών ορυγμάτων, αντιμετώπισης υδάτων και αντιστηρίξεων, εργασίες οδοποιίας και οδοστρωσίας και περιβαλλοντικών αποκαταστάσεων.

Ακόμη εργασίες κατασκευών από σκυρόδεμα και οικοδομικές εργασίες (κατασκευή νέας δεξαμενής χωρητικότητας 5.000,00 μ³) όπως επίσης εργασίες εγκατάστασης δικτύων και σωληνώσεων μετά των μεταλλικών στοιχείων και συσκευών.

Β. 1ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (1ος Α.Π.Ε.)

Ο 1ος Α.Π.Ε. συντάχθηκε κατά την πρόοδο των εργασιών του Έργου για να συμπεριλάβει:

1) τις αυξομειώσεις ποσοτήτων της Αρχικής Σύμβασης όπως αυτές διαμορφώνονται ύστερα από ακριβείς προμετρήσεις οι οποίες έγιναν επί τόπου του Έργου και μετά από λεπτομερή αποτύπωσή του σε κλίμακα 1:1.000.

2) τη δαπάνη που προέκυψε από το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. το οποίο συντάχθηκε για να συμπεριλάβει πέντε (5) νέες εργασίες που αφορούν την Αρχική Σύμβαση.

Η δαπάνη των νέων εργασιών οι οποίες αφορούσαν την Αρχική Σύμβαση εργασιών καλύφθηκε αποκλειστικά από τη δαπάνη των απροβλέπτων.

Η δαπάνη λόγω της αύξησης των ποσοτήτων στην Αρχική Σύμβαση εργασιών καλύπτεται από τη δαπάνη των απροβλέπτων αλλά και από τη χρήση των επί έλασσον δαπανών σύμφωνα με τους περιορισμούς της Εγκυκλίου Ε20/26-07-2006 και της Εγκυκλίου Ε36/19-10-2005 του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.

Ο 1ος Α.Π.Ε. και το 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. προεγκρίθηκε με το Α.Π. 3923/20.09.2010 Έγγραφο της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Αττικής και εγκρίθηκε από την 4η Νομαρχιακή Επιτροπή (4η Ν.Ε.) της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ανατολικής Αττικής (Ν.Α.Α.Α.) με την 8510/20.10.2010 Απόφασή της.

Γ. 2ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (2^{ος} Α.Π.Ε.)

Ο 2^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών περιλαμβάνει τις εργασίες της Αρχικής Σύμβασης και του 1^{ου} ΠΚΤΜΝΕ ως έχουν κατασκευαστεί, ομάδες εργασιών οι οποίες αφορούν το δίκτυο ύδρευσης, επειδή οι (οικοδομικές) εργασίες κατασκευής της Νέας Δεξαμενής βρίσκονται σε εξέλιξη εξ αιτίας της καθυστέρησης που υπήρξε έως ότου εγκριθεί η άρση αναδάσωσης.

1. Οι εργασίες της ομάδας Α' παρουσιάζουν αύξηση κατά 16.396,42 € λόγω αυξήσεων μικρής κλίμακας των ποσοτήτων όπως αυτές επιμετρήθηκαν μετά την κατασκευή τους, με εξαίρεση την εργασία αποκατάστασης σκάμματος σε οδό από ασφαλτικό η οποία είναι επί έλαττον, λόγω λανθασμένης προμέτρησης.
2. Οι εργασίες της ομάδας Β' παρουσιάζουν μείωση κατά 2.664,82 € λόγω αυξομειώσεων μικρής κλίμακας των ποσοτήτων μετά την κατασκευή τους.
3. Οι εργασίες της ομάδας Γ' παρουσιάζουν μείωση κατά 10.010,47 € λόγω αυξομειώσεων μικρής κλίμακας των ποσοτήτων μετά την κατασκευή τους.
4. Οι εργασίες της ομάδας του 1^{ου} ΠΚΤΜΝΕ παρουσιάζουν αύξηση κατά 14.938,19 € λόγω αύξησης της ποσότητας των δικλίδων (Α.Τ. ΝΤ 3.1.β.) για τις ανάγκες εύρυθμης λειτουργίας του δικτύου.
5. Η δαπάνη για αναθεώρηση τιμών παρουσιάζει αύξηση διότι το έργο ξεκίνησε ένα έτος μετά την δημοπράτησή του λόγω ενστάσεων κλπ.

Έτσι η συνολική δαπάνη των 3.649.807,54 € του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών ήταν σε ισοζύγιο με την εγκεκριμένη Συμβατική δαπάνη (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), ενώ παρουσίασε αύξηση λόγω αναθεώρησης κατά 123.573,21 € από την εγκεκριμένη δαπάνη προ Φ.Π.Α., και αύξηση κατά 28.421,84 € λόγω αύξησης του Φ.Π.Α. δηλαδή ανέρχεται συνολικά η αύξηση με αναθεώρηση και Φ.Π.Α. στο ποσόν των 151.995,05 €.

Ο 2ος Α.Π.Ε. προεγκρίθηκε με το Α.Π. 2327/27.06.2011 Έγγραφο της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Αττικής, γνωμοδότησε θετικά το Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής στην 2^η Συνεδρία του στις 27-06-2011 και εγκρίθηκε από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής με την 719/2011 (29^η Συνεδρίαση 04-08-2011) Απόφασή της.

Δ. 3ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (3^{ος} Α.Π.Ε.)

Ο 3^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών περιλαμβάνει τις εργασίες της Αρχικής Σύμβασης και του 1^{ου} ΠΚΤΜΝΕ ως έχουν κατασκευαστεί και αφορούν τις υδραυλικές εργασίες του δικτύου ύδρευσης, και τις (οικοδομικές) εργασίες κατασκευής της Νέας Δεξαμενής.

Οι εργασίες της ομάδας Α' παρουσιάζουν αύξηση κατά 3.329,62 € από τις εγκεκριμένες, λόγω μικρής κλίμακας αυξήσεων των ποσοτήτων κατά την κατασκευή τους, λόγω λανθασμένης προμέτρησης.

Οι εργασίες της ομάδας Β' παρουσιάζουν ελαφρά μείωση κατά 357,47 € από τις εγκεκριμένες, λόγω μικρής κλίμακας αυξομειώσεων των ποσοτήτων κατά την κατασκευή τους.

Οι εργασίες της ομάδας Γ' παρουσιάζουν ελαφρά μείωση κατά 2.972,15 € από τις εγκεκριμένες, λόγω μικρής κλίμακας αυξομειώσεων των ποσοτήτων κατά την κατασκευή τους.

Οι εργασίες της ομάδας του 1^{ου} ΠΚΤΜΝΕ δεν παρουσιάζουν καμία μεταβολή ως προς τις εγκεκριμένες.

Η δαπάνη για αναθεώρηση τιμών παρουσιάζει αύξηση διότι το έργο ξεκίνησε ένα έτος μετά την δημοπράτησή του λόγω ενστάσεων κλπ.

Αναλυτικότερα :

| ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ | ΕΓΓΕΚΡΙΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ 1 ^{ου} ΑΠΕ | ΕΓΓΕΚΡΙΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ 2 ^{ου} ΑΠΕ | ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ 3 ^{ου} ΑΠΕ (€) | ΔΙΑΦΟΡΑ (€) |
|---------------------------------|--|--|---|--------------------|
| ΣΥΝΟΛΟ 1. με ΓΕ & ΟΕ | 3.361.830,20 € | 3.383.848,22 € | 3.383.848,22 € | 0,00 € |
| ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΗ ΔΑΠΑΝΗ | 22.018,02 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| ΣΥΝΟΛΟ 2. | 3.383.848,22 € | 3.383.848,22 € | 3.383.848,22 € | 0,00 € |
| ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ | 76.426,79 € | 200.000,00 € | 270.000,00 € | 70.000,00 € |
| ΣΥΝΟΛΟ 3. | 3.460.275,01 € | 3.583.848,22 € | 3.653.848,22 € | 70.000,00 € |
| ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ | 65.959,32 € | 65.959,32 € | 65.959,32 € | 0,00 € |
| ΣΥΝΟΛΟ 4. | 3.526.234,33 € | 3.649.807,54 € | 3.719.807,54 € | 70.000,00 € |
| ΦΠΑ 23% | 669.984,52 | 835.944,66 € | 852.044,66 € | 16.100,00 € |
| ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 4.196.218,85 | 4.485.752,20 € | 4.571.852,20 € | 86.100,00 € |

Ανακεφαλαιωτικά ο 3^{ος} Α.Π.Ε. περιλαμβάνει αύξηση της δαπάνης αναθεώρησης συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ της και τακτοποιεί τις ποσότητες όπως κατασκευάστηκαν για την πλήρη και έντεχνη ολοκλήρωση του έργου.

ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ

- Υπάρχει θετική γνωμοδότηση του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Αττικής/Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, για την έγκριση του 3^{ου} ΑΠΕ του έργου του θέματος (ΘΕΜΑ 6^ο, Συνεδρίαση 4^η, 10/11/11).
- Η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Αττικής, με το Α.Π. 3810/03.11.2011, έγγραφο της διατύπωσε τη σύμφωνη γνώμη της για τις ποσότητες και δαπάνες που αναφέρονται στον 3^{ου} ΑΠΕ.
- Η προτεινόμενη δαπάνη εργασιών του 3^{ου} Α.Π.Ε., βρίσκεται σε ισοζύγιο με τη σύμβαση, στο ποσό των **3.383.848,22 €**, προ αναθεώρησης και ΦΠΑ. Η συνολική δαπάνη των **4.571.852,20 €** του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, παρουσιάζει αύξηση κατά **86.100,00 €**, η οποία επιμερίζεται σε 70.000,00 € λόγω αύξησης της δαπάνης αναθεώρησης και 16.100,00 € λόγω αύξησης του Φ.Π.Α..

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Υπέρ της έγκρισης του 3ου ΑΠΕ σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει αυτόν.

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της
η Οικονομική Επιτροπή
ομόφωνα αποφασίζει

την έγκριση του 3^{ου} Α.Π.Ε. του έργου "Αναβάθμιση εξωτερικού δικτύου ύδρευσης περιοχής Δήμου Ωρωπίων – 1^{ος} ειδικός προϋπολογισμός".

Η Πρόεδρος

Η Γραμματέας

Τα Μέλη

Μπάστας Κωνσταντίνος

Βουδούρης Παναγιώτης

Βασιλάκης Μιχαήλ

Αγγελόπουλος Παναγιώτης

Κανελλάκης Κωνσταντίνος

Μαριδάκης Στυλιανός

Ζαφειρίου Ελένη

Βασιλάκου Λιλίκα

Τρουλάκη Άννα

Καραθάνος Χαράλαμπος