



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ**  
**ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**  
 Δ/ση: Λ. Συγγρού 15 – 17  
 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα  
 Τηλ.: 213 20 63 776  
 213 20 63 537

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ**

**Συνεδρίαση 51<sup>η</sup>**

**Απόφαση υπ' αριθμ. 1456/2011**

Στην Αθήνα, σήμερα στις **22/12/2011**, ημέρα **ΠΕΜΠΤΗ** και ώρα **12:00μ.**, στο Κατάστημα της Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η **Οικονομική Επιτροπή**, ύστερα από πρόσκληση της Προέδρου της, που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, την **20/12/2011**.

**Θέμα 5<sup>ο</sup>**

Έγκριση του 5<sup>ου</sup> ΑΠΕ του έργου «Βελτίωση οδού Αγ. Απόστολοι - Χαλκούτσι Νομαρχίας Ανατολικής Αττικής Τμήμα Ι» αναδόχου ΕΤΒΟ Α.Τ.Ε.

Παρόντες:

- Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κα Βασιλάκου Λιλίκα

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:

- Βασιλάκης Μιχαήλ
- Κανελλάκης Κωνσταντίνος
- Μαριδάκης Στυλιανός
- Σπυρίδων Σπυρίδων
- Ζαφειρίου Ελένη

Τα αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:

- Πολυζωγόπουλος Ανδρέας
- Καραθάνος Χαράλαμπος

Απόντες:

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:

- Μπάστας Κωνσταντίνος
- Βουδούρης Παναγιώτης
- Αγγελόπουλος Παναγιώτης
- Κουρούσης Χρήστος
- Γεωργιάδης Σπυρίδων-Άδωνις

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Κονταρά Γεωργία.

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται ο κ. Χριστόπουλος εκπρόσωπος της παράταξης "Αττική Συνεργασία – Όχι στο Μνημόνιο".



Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, η Πρόεδρος της Επιτροπής, κα Βασιλάκου Λιλίκα, δίνει το λόγο στην κα. Αφραταίου, η οποία ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής:

**Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ**

1. Σύμφωνα με τα συμβατικά στοιχεία του έργου, αντικείμενο της εργολαβίας είναι η Βελτίωση Οδού Αγ. Απόστολοι - Χαλκούτσι, Νομαρχίας Ανατολικής Αττικής - Τμήμα Ι.
2. Το έργο ήταν αρχικού προϋπολογισμού 6.994.978,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένης αναθεώρησης και Φ.Π.Α.)
3. Με τις αριθμ. ΤΥ 1915/15-4-2004 και ΤΥ 641/7-2-2005 Αποφάσεις Δ.Τ.Υ. Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ανατολικής Αττικής εγκρίθηκε η μελέτη δημοπράτησης του έργου.
4. Με την αριθμ. ΤΥ 4520 / οικ / 14-6-2006 Απόφαση Δ.Τ.Υ. Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ανατολικής Αττικής εγκρίθηκαν τα επικαιροποιημένα τεύχη δημοπράτησης του έργου του θέματος.
5. Με την αριθμ. 85/2006 Απόφαση της 4ης Νομαρχιακής Επιτροπής Ανατολικής Αττικής

- εγκρίθηκε η διακήρυξη του υπόψη έργου.
6. Με το υπ αριθμ. 42/9-11-2006 Πρακτικό (Απόφαση 157/2006, Θέμα 9ο, της 4ης Νομαρχιακής Επιτροπής Ανατολικής Αττικής) με την οποία εγκρίθηκε το πρακτικό Δημοπρασίας, κατοχυρώθηκε ο Διαγωνισμός υπέρ του τελευταίου μειοδότη <<ΕΤΒΟ Α.Τ.Ε.>> (συνοδευόμενο με το πρακτικό δημοσίευσης της 9/11/2006).
  7. Η σύμβαση κατασκευής έργου με την εταιρεία ΕΤΒΟ Α.Τ.Ε. υπογράφηκε την 19 Μαρτίου 2007 για συνολικό ποσό 6.806.978,18 ευρώ (συμπεριλαμβανομένης αναθεώρησης και Φ.Π.Α.)
  8. Η συνολική αρχική συμβατική προθεσμία περαίωσης του έργου είναι τριακόσιες εξήντα πέντε (365) ημέρες και ξεκινάει από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης, δηλ. από την 19 Μαρτίου 2007.
  9. Με το υπ αριθμ.πρωτ. 65 της 28/02/2008 έγγραφο του αναδόχου, ζητήθηκε παράταση προθεσμίας του έργου μέχρι της 17/12/2008.
  10. Με την ΠΡΑΞΗ της 7/04/08 ΑΡΙΘΜ. 15 ΠΡΟΕΔΡΟΥ Της 4ης Νομαρχιακής Επιτροπής Ανατολικής Αττικής εγκρίθηκε η παράταση προθεσμίας του έργου μέχρι της 17/12/2008.
  11. Με την ΠΡΑΞΗ της 19/05/2008 ΑΡΙΘΜ. 20 ΠΡΟΕΔΡΟΥ της 4ης Νομαρχιακής Επιτροπής Ανατολικής Αττικής εγκρίθηκε ο 1ος Α.Π.Ε. και το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. Του θέματος.
  12. Με την ΠΡΑΞΗ της 14/08/2008 ΑΡΙΘΜ. 35 ΠΡΟΕΔΡΟΥ της 4ης Νομαρχιακής Επιτροπής Ανατολικής Αττικής εγκρίθηκε ο 2ος Α.Π.Ε. και το 2ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του θέματος. (1η Συμπληρωματική Σύμβαση).
  13. Με την αριθ. 239/16-12-2008 απόφαση Της 4ης Νομαρχιακής Επιτροπής Ανατολικής Αττικής εγκρίθηκε η παράταση προθεσμίας του έργου μέχρι της 28/02/2009.
  14. Με την αριθ. 41/06/03-2009 απόφαση Της 4ης Νομαρχιακής Επιτροπής Ανατολικής Αττικής εγκρίθηκε η παράταση προθεσμίας του έργου μέχρι της 28/04/2009.
  15. Με την ΠΡΑΞΗ αριθμ. 9/06/03/2009, απόφαση 42 ΠΡΟΕΔΡΟΥ της 4ης Νομαρχιακής Επιτροπής Ανατολικής Αττικής εγκρίθηκε ο 3ος Α.Π.Ε., το 3ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και η 2η Συμπληρωματική Σύμβαση του θέματος.
  16. Με την ΠΡΑΞΗ αριθμ. 21 - 07/06/2010, απόφαση 100/2010 ΠΡΟΕΔΡΟΥ της 4ης Νομαρχιακής Επιτροπής Ανατολικής Αττικής εγκρίθηκε ο 4ος Α.Π.Ε.
  17. Με την αριθ. 108/12/06-2009 απόφαση Της 4ης Νομαρχιακής Επιτροπής Ανατολικής Αττικής εγκρίθηκε η παράταση προθεσμίας του έργου μέχρι της 20/06/2009.
  18. Με το υπ. Αρ. Πρωτ. 224/23-11-2009 έγγραφο της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ανατ. Αττικής, βεβαιώθηκε η εμπρόθεσμη περαίωση των εργασιών από τον Ανάδοχο.
  19. Με το υπ. Αρ. Πρωτ. ΤΥ 2485 / 29-03-2010 έγγραφο της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ανατ. Αττικής, εγκρίθηκε το πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής του έργου.
  20. Με το υπ. Αρ. Πρωτ. ΤΥ 10177 / 15-12-2010 έγγραφο της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ανατ. Αττικής, εγκρίθηκε το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του έργου.
  21. Ο 5ος ΑΠΕ – ΤΕΛΙΚΟΣ συντάχθηκε για να συμπεριλάβει αποκλειστικά και μόνο τους τόκους υπερημερίας που προέκυψαν λόγω καθυστέρησης πληρωμών των λογαριασμών, (σύμφωνα με το άρθρο 4 του Π.Δ. 166 (ΦΕΚ 138/5-6-2003) όπως αυτό ενσωματώθηκε και περιλαμβάνεται στον Ν. 3669/2008 άρθρο 53 παρ. 9 'Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων' (ΦΕΚ 116/18-06-2008)), που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα της Υπηρεσίας.  
 Δηλαδή οφείλονται στην μη έγκαιρη εξόφληση των πιστοποιήσεων(από 6<sup>η</sup> έως και 19<sup>η</sup>) από τους φορείς χρηματοδότησης, όπως προκύπτει από τον συνημμένο αναλυτικό πίνακα υπολογισμού των τόκων.  
 Οι 6<sup>η</sup>, 7<sup>η</sup>, 8<sup>η</sup>, 9<sup>η</sup>, 13<sup>η</sup>, 14<sup>η</sup>, 17<sup>η</sup> πιστοποιήσεις αφορούν στην αρχική σύμβαση(ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗ 2000-2006)  
 Η 12η πιστοποίηση αφορά στην 1<sup>η</sup> συμπληρωματική Σύμβαση(Πόροι Ν.Α.Ανατολικής Αττικής).  
 Η 19<sup>η</sup> πιστοποίηση αφορά στην 2<sup>η</sup> συμπληρωματική Σύμβαση(Πόροι Ν.Α.Ανατολικής Αττικής).  
 Οι 15<sup>η</sup> και 18<sup>η</sup> πιστοποιήσεις αφορούν αναθεωρήσεις.

## **B. 5ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ**

### **B1. ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ**

Ο παρών 5ος ΑΠΕ - ΤΕΛΙΚΟΣ δεν παρουσιάζει καμία μεταβολή στις εργασίες της Αρχικής Σύμβασης και είναι ακριβώς ίδιος με τον εγκεκριμένο 4<sup>ο</sup> ΑΠΕ.

Συγκεντρωτικά :

	ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ 4ος ΑΠΕ ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ	5ος ΑΠΕ ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ	ΔΙΑΦΟΡΑ
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ ΓΕ&amp;ΟΕ 18%</b>	<b>4.884.522,47</b>	<b>5.324.123,68</b>	<b>5.324.123,68</b>	<b>0,00</b>
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΛΑΘΟΣ	-0,02	-0,02	-0,02	0,00
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΗ ΔΑΠΑΝΗ	439.607,02	5,81	5,81	0,00
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>5.324.129,47</b>	<b>5.324.129,47</b>	<b>5.324.129,47</b>	<b>0,00</b>
ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	396.020,26	545.000,00	545.000,00	0,00
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>5.720.149,73</b>	<b>5.869.129,47</b>	<b>5.869.129,47</b>	<b>0,00</b>
ΦΠΑ	1.086.828,45	1.120.746,20	1.120.746,20	0,00
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ</b>	<b>6.806.978,18</b>	<b>6.989.875,67</b>	<b>6.989.875,67</b>	<b>0,00</b>

**B2. 1η ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ**

Ο παρών 5ος ΑΠΕ - ΤΕΛΙΚΟΣ δεν παρουσιάζει καμία μεταβολή στις εργασίες της 1<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής Σύμβασης και είναι ακριβώς ίδιος με τον εγκεκριμένο 4<sup>ο</sup> ΑΠΕ.  
Συγκεντρωτικά :

	ΕΓΚΕΚ. 2 <sup>ος</sup> ΑΠΕ 1 <sup>η</sup> Σ.Σ.	ΕΓΚΕΚ 4ος ΑΠΕ 1η Σ.Σ.	5ος Α.Π.Ε. 1η Σ.Σ.	ΔΙΑΦΟΡΑ
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ ΓΕ&amp;ΟΕ 18%</b>	<b>1.022.366,33</b>	<b>1.114.375,16</b>	<b>1.114.375,16</b>	<b>0,00</b>
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΛΑΘΟΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΗ ΔΑΠΑΝΗ	92.012,97	4,14	4,14	0,00
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>1.114.379,30</b>	<b>1.114.379,30</b>	<b>1.114.379,30</b>	<b>0,00</b>
ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	53.687,93	105.000,00	105.000,00	0,00
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>1.168.067,23</b>	<b>1.219.379,30</b>	<b>1.219.379,30</b>	<b>0,00</b>
ΦΠΑ	221.932,77	231.682,07	231.682,07	0,00
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ</b>	<b>1.390.000,00</b>	<b>1.452.846,67</b>	<b>1.452.846,67</b>	<b>0,00</b>

**B3. 2η ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ**

Ο παρών 5ος ΑΠΕ - ΤΕΛΙΚΟΣ δεν παρουσιάζει καμία μεταβολή στις εργασίες της 2<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής Σύμβασης και είναι ακριβώς ίδιος με τον εγκεκριμένο 4<sup>ο</sup> ΑΠΕ.  
Συγκεντρωτικά :

	ΕΓΚΕΚ. 3 <sup>ος</sup> ΑΠΕ 2 <sup>η</sup> Σ.Σ.	ΕΓΚΕΚ 4ος ΑΠΕ 2η Σ.Σ.	5ος Α.Π.Ε. 2η Σ.Σ.	ΔΙΑΦΟΡΑ
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ ΓΕ&amp;ΟΕ 18%</b>	<b>1.413.594,05</b>	<b>1.540.804,85</b>	<b>1.540.804,85</b>	<b>0,00</b>
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΛΑΘΟΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΗ ΔΑΠΑΝΗ	127.223,46	12,66	12,66	0,00
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>1.540.817,51</b>	<b>1.540.817,51</b>	<b>1.540.817,51</b>	<b>0,00</b>
ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	123.048,04	205.000,00	205.000,00	0,00
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>1.663.865,55</b>	<b>1.745.817,51</b>	<b>1.745.817,51</b>	<b>0,00</b>
ΦΠΑ	316.134,45	339.492,61	339.492,61	0,00
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ</b>	<b>1.980.000,00</b>	<b>2.085.310,12</b>	<b>2.085.310,12</b>	<b>0,00</b>

**ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ**

Ο 5ος ΑΠΕ – ΤΕΛΙΚΟΣ συντάχθηκε για να συμπεριλάβει αποκλειστικά και μόνο τους τόκους υπερημερίας που προέκυψαν λόγω καθυστέρησης πληρωμών των λογαριασμών, (σύμφωνα με το άρθρο 4 του Π.Δ. 166 (ΦΕΚ 138/5-6-2003) όπως αυτό ενσωματώθηκε και περιλαμβάνεται στον Ν. 3669/2008 άρθρο 53 παρ. 9 'Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων' (ΦΕΚ 116/18-06-2008)), που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα της Υπηρεσίας.

Οι τόκοι υπερημερίας οφείλονται στην μη έγκαιρη εξόφληση των πιστοποιήσεων(από 6<sup>η</sup> έως και 19<sup>η</sup>) από τους φορείς χρηματοδότησης, όπως προκύπτει από τον συνημμένο αναλυτικό πίνακα υπολογισμού των τόκων.

**ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ**

**Την θετική γνωμοδότηση σας για :**

- **Την έγκριση του 5ου ΑΠΕ** του έργου: «Βελτίωση Οδού Αγ. Απόστολοι – Χαλκούτσι, Νομαρχίας Ανατολικής Αττικής – Τμήμα Ι» αναδόχου ΕΤΒΟ Α.Τ.Ε. συνολικής δαπάνης 141.396,66€ .

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της  
η Οικονομική Επιτροπή  
**ομόφωνα αποφασίζει**

την έγκριση του 5ου ΑΠΕ του έργου: «Βελτίωση Οδού Αγ. Απόστολοι – Χαλκούτσι, Νομαρχίας Ανατολικής Αττικής – Τμήμα Ι», αναδόχου ΕΤΒΟ Α.Τ.Ε., συνολικής δαπάνης 141.396,66€ (εκατόν σαράντα μία χιλιάδες τριακόσια ενενήντα έξι ευρώ και εξήντα έξι λεπτά).

**Η Πρόεδρος**

**Η Γραμματέας**

**Τα Μέλη**

**Βασιλάκης Μιχαήλ**

**Κανελλάκης Κωνσταντίνος**

**Μαριδάκης Στυλιανός**

**Σπυρίδων Σπυρίδων**

**Ζαφειρίου Ελένη**

**Πολυζωγόπουλος Ανδρέας**

**Καραθάνος Χαράλαμπος**

**Βασιλάκου Λιλίκα**

**Κονταρά Γεωργία**