



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ**  
**ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**  
 Δ/ση: Λ. Συγγρού 15 – 17  
 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα  
 Τηλ.: 213 20 63 776  
 213 20 63 537

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ**

**Συνεδρίαση 51<sup>η</sup>**

**Απόφαση υπ' αριθμ. 1461/2011**

Στην Αθήνα, σήμερα στις **22/12/2011**, ημέρα **ΠΕΜΠΤΗ** και ώρα **12:00μ.**, στο Κατάστημα της Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η **Οικονομική Επιτροπή**, ύστερα από πρόσκληση της Προέδρου της, που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, την **20/12/2011**.

**Θέμα 10<sup>ο</sup>**

Εισήγηση για έγκριση 1<sup>ου</sup> ΑΠΕ του έργου: «ΕΡΓΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΠΑΡΟΖΑ (ΠΛΗΣΙΟΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ) ΑΠΟ ΤΗ Χ.Θ. 1+950,00Μ. ΕΩΣ ΤΗ Χ.Θ. 2+070,00Μ.»

Παρόντες:

- Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κα Βασιλάκου Λιλίκα

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:

- Βασιλάκης Μιχαήλ
- Κανελλάκης Κωνσταντίνος
- Μαριδάκης Στυλιανός
- Σπυρίδων Σπυρίδων
- Ζαφειρίου Ελένη

Τα αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:

- Πολυζωγόπουλος Ανδρέας
- Καραθάνος Χαράλαμπος

Απόντες:

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:

- Μπάστας Κωνσταντίνος
- Βουδούρης Παναγιώτης
- Αγγελόπουλος Παναγιώτης
- Κουρούσης Χρήστος
- Γεωργιάδης Σπυρίδων-Άδωνις

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Κονταρά Γεωργία.

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται ο κ. Χριστόπουλος εκπρόσωπος της παράταξης "Αττική Συνεργασία – Όχι στο Μνημόνιο".



Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, η Πρόεδρος της Επιτροπής, κα Βασιλάκου Λιλίκα, δίνει το λόγο στην κα. Αφραταίου, η οποία ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής:

Για το αντικείμενο του θέματος σας θέτουμε υπόψη τα εξής :

**Α ΙΣΤΟΡΙΚΟ**

1. Η μελέτη του έργου προϋπολογισμού 39.000,00€ (με Φ.Π.Α.) συντάχθηκε από την Δ.Τ.Υ. Νομαρχιακής Αυτ/σης Ανατολικής Αττικής και εγκρίθηκε με την απόφαση με αριθ. πρωτ. .ΤΥ 8059/07-10-2010
2. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις της Περιφέρειας Αττικής (ΚΑΕ 977505002)

3. Το έργο δημοπρατήθηκε με βάση την αριθ. 189/2010 Απόφαση της 4<sup>ης</sup> Νομαρχιακής Επιτροπής Ανατολικής Αττικής) με την οποία εγκρίθηκαν τα τεύχη δημοπράτησης του έργου του θέματος.
4. Κατά την δημοπρασία που διεξήχθη την 28-12-2010 μειοδότης αναδείχθηκε ο ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΔΗΣ Ε.Δ.Ε. με τεκμαρτή έκπτωση 5,00% στις τιμές του τιμολογίου της μελέτης.
5. Το πρακτικό της Δημοπρασίας εγκρίθηκε με την αριθ. 204/2011 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής και με βάση αυτό κατοχυρώθηκε ο διαγωνισμός υπέρ του τελευταίου μειοδότη «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΔΗ Ε.Δ.Ε.».
6. Η εργολαβική σύμβαση υπογράφηκε την 28/09/2011 για ποσό 37.049,99€ (με Φ.Π.Α).
7. Η προθεσμία αποπεράτωσης του έργου με βάση την Ε.Σ.Υ είναι τριάντα (30) ημέρες ήτοι μέχρι την 27/10/2011.
8. Την από 01/11/2011 Βεβαίωση Περαιώσης εργασιών.

### **Β. 1<sup>ος</sup> Α.Π.Ε.**

Στη μελέτη του έργου συμπεριλαμβάνονται έργα αποχέτευσης στην Περιοχή Σπάροζα του Δήμου Παιανίας στην οδό Αγίου Θωμά από τη χ.θ. 1+950,00μ. έως τη χ.θ. 2+070,00μ. (πλησίον Αττικής Οδού).

Ο παρών 1<sup>ος</sup> Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάσσεται για να συμπεριλάβει αυξομειώσεις ποσοτήτων της Αρχικής Μελέτης όπως αυτές διαμορφώνονται ύστερα από το πέρας των εργασιών και σύμφωνα με την Τελική Επιμέτρηση του έργου.

Η δαπάνη λόγω της αύξησης των ποσοτήτων στην Αρχική Σύμβαση καλύπτεται από την δαπάνη των απροβλέπτων.

Στον παρόντα 1<sup>ο</sup> ΑΠΕ η δαπάνη των εργασιών της **Αρχικής Σύμβασης** με το Ο Ε κ ΓΕ 18% και των απροβλέπτων δαπανών ανέρχεται στο ποσό των 28.655,45€ δηλαδή σε μείωση σε σχέση με την συμβατική δαπάνη.

Αν συνυπολογισθεί και η δαπάνη αναθεώρησης 1.466,49€ και ο ΦΠΑ 23% 6.928,05€ η τελική αξία του έργου ανέρχεται στο ποσό των 37.049,99€ δηλαδή σε ισοζύγιο σε σχέση με την Συμβατική.

### **Γ. ΕΙΣΗΓΗΣΗ**

1. Επειδή συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του Ν. 1418/84, όπως αυτός τροποποιήθηκε με το άρθρο 4 του Ν. 2372/96 (ΦΕΚ 29/96).

2. Επειδή στον 1ο ΑΠΕ περιλαμβάνονται οι ποσότητες εργασιών σύμφωνα με την Τελική Επιμέτρηση του έργου.

3. Δεν προκαλείται αλλαγή του «βασικού σχεδίου» της Αρχικής Σύμβασης όπως περιγράφεται στα συμβατικά τεύχη.

4. Δεν θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου.

5. Δεν τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργου όπως αυτές περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη.

6. Επειδή ο Ανάδοχος υπέγραψε χωρίς επιφύλαξη.

### **ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ**

1. Να γνωμοδοτήσετε υπέρ της έγκρισης του 1<sup>ου</sup> ΑΠΕ του έργου: «**ΕΡΓΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΠΑΡΟΖΑ (ΠΛΗΣΙΟΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ) ΑΠΟ ΤΗ Χ.Θ. 1+950,00Μ. ΕΩΣ ΤΗ Χ.Θ. 2+070,00Μ.**» συνολικής δαπάνης **37.049,99€** συμπεριλαμβανομένων

απροβλέπτων και Ο Ε κ ΓΕ 18%, εκ των οποίων για αναθεώρηση 1.466,49€ και για δαπάνη ΦΠΑ 23% 6.928,05€.

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της  
η Οικονομική Επιτροπή  
**ομόφωνα αποφασίζει**

Την έγκρισης του 1<sup>ου</sup> ΑΠΕ του έργου: «**ΕΡΓΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΠΑΡΟΖΑ (ΠΛΗΣΙΟΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ) ΑΠΟ ΤΗ Χ.Θ. 1+950,00Μ. ΕΩΣ ΤΗ Χ.Θ. 2+070,00Μ.**» συνολικής δαπάνης **37.049,99€** (τριάντα τρεις χιλιάδες σαράντα εννέα ευρώ και ενενήντα εννέα λεπτά) συμπεριλαμβανομένων απροβλέπτων και Ο Ε κ ΓΕ 18%, εκ των οποίων για αναθεώρηση 1.466,49€ (χίλια τετρακόσια εξήντα έξι ευρώ και σαράντα εννέα ευρώ) και για δαπάνη ΦΠΑ 23% 6.928,05€ (έξι χιλιάδες εννιακόσια είκοσι οκτώ ευρώ και πέντε λεπτά).

**Η Πρόεδρος**

**Η Γραμματέας**

**Τα Μέλη**

**Βασιλάκης Μιχαήλ  
Κανελλάκης Κωνσταντίνος  
Μαριδάκης Στυλιανός  
Σπυρίδων Σπυρίδων  
Ζαφειρίου Ελένη  
Πολυζωγόπουλος Ανδρέας  
Καραθάνος Χαράλαμπος**

**Βασιλάκου Λιλίκα**

**Κονταρά Γεωργία**