



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 Δ/ση: Λ. Συγγρού 15 – 17
 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα
 Τηλ.: 213 20 63 776
 213 20 63 537

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Συνεδρίαση 51^η

Απόφαση υπ' αριθμ. 1462/2011

Στην Αθήνα, σήμερα στις **22/12/2011**, ημέρα **ΠΕΜΠΤΗ** και ώρα **12:00μ.**, στο Κατάστημα της Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η **Οικονομική Επιτροπή**, ύστερα από πρόσκληση της Προέδρου της, που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, την **20/12/2011**.

Θέμα 11^ο

Εισήγηση για έγκριση 2^{ου} ΑΠΕ - ΤΑΠΕ του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ Ε.Ο. 89 (ΤΜΗΜΑ ΛΑΥΡΙΟ – ΣΟΥΝΙΟ) ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ»

Παρόντες:

- Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κα Βασιλάκου Λιλίκα

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:

- Βασιλάκης Μιχαήλ
- Κανελλάκης Κωνσταντίνος
- Μαριδάκης Στυλιανός
- Σπυρίδων Σπυρίδων
- Ζαφειρίου Ελένη

Τα αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:

- Πολυζωγόπουλος Ανδρέας
- Καραθάνος Χαράλαμπος

Απόντες:

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:

- Μπάστας Κωνσταντίνος
- Βουδούρης Παναγιώτης
- Αγγελόπουλος Παναγιώτης
- Κουρούσης Χρήστος
- Γεωργιάδης Σπυρίδων-Άδωνις

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Κονταρά Γεωργία.

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται ο κ. Χριστόπουλος εκπρόσωπος της παράταξης "Αττική Συνεργασία – Όχι στο Μνημόνιο".



Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, η Πρόεδρος της Επιτροπής, κα Βασιλάκου Λιλίκα, δίνει το λόγο στην κα. Αφραταίου, η οποία ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής:

Για το αντικείμενο του θέματος σας θέτουμε υπόψη τα εξής :

Α Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Κ Ο

1. Η μελέτη του έργου προϋπολογισμού 1.513.000,00€ (με Φ.Π.Α.) συντάχθηκε από την Δ.Τ.Υ. Νομαρχιακής Αυτ/σης Ανατολικής Αττικής και εγκρίθηκε με την απόφαση με αριθ. πρωτ. 1141/11-02-2010.
2. Το έργο χρηματοδοτείται από τη Ν.Α.Α.Α.
3. Η Επιτροπή Διεξαγωγής Διαγωνισμού για το εν λόγω έργο συγκροτήθηκε με την αριθ. 163/2006 Απόφαση της 4^{ης} Νομαρχιακής Επιτροπής Ανατολικής Αττικής.

4. Κατά την δημοπρασία που διεξήχθη την 24-03-2010 μειοδότης αναδείχθηκε η ΑΣΦΑΛΤΟΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε. με τεκμαρτή έκπτωση 66,82% στις τιμές του τιμολογίου της μελέτης.
5. Το πρακτικό της Δημοπρασίας εγκρίθηκε με την αριθ. 54/2010 Απόφαση της 4^{ης} Νομαρχιακής Επιτροπής Ανατολικής Αττικής.
6. Η εργολαβική σύμβαση υπογράφηκε την 11/8/2010 για ποσό 675.046,14€ (με Φ.Π.Α).
7. Η προθεσμία αποπεράτωσης του έργου με βάση την Σύμβαση είναι εξήντα (60) ημέρες ήτοι μέχρι την 09/10/2010.
8. Με την αριθ 241/2010 Απόφαση της 4^{ης} Νομαρχιακής Επιτροπής Ανατολικής Αττικής εγκρίθηκε παράταση της συμβατικής προθεσμίας μέχρι 24/12/2010.
9. Με την αριθ 268/2010 Απόφαση της 4^{ης} Νομαρχιακής Επιτροπής Ανατολικής Αττικής εγκρίθηκε ο 1^{ος} ΑΠΕ του έργου.
10. Το έργο περαιώθηκε εμπρόθεσμα σύμφωνα και με την από 28-12-2010 Βεβαίωση Περαιώσεως.
11. Η Τελική Επιμέτρηση εγκρίθηκε στις 07-03-2011.
12. Με την αρ. πρ. 2805/19-05-2011 Απόφαση εγκρίθηκε το πρωτόκολλο Προσωρινής Παραλαβής του έργου.
13. Τη από 16/09/2011 γνωμοδότηση του Σ.Δ.Ε. (θέμα 4^ο. Συνεδρία 34) με την οποία γνωμοδοτεί υπέρ της έγκρισης του 2^{ου} ΑΠΕ - ΤΑΠΕ.

Β. 2^{ος} Α.Π.Ε. – Τ.Α.Π.Ε.

Στη μελέτη του έργου συμπεριλαμβάνονται η συντήρηση του ασφαλτοτάπητα της Ε.Ο.89 (τμήμα Λαύριο – Σούνιο) και τμήματος της οδού Αγ. Κων/νου – Αναβύσσου καθώς και η αντικατάσταση των φωτιστικών σωμάτων στην Ε.Ο. 89.

Ο παρών 2^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (Τακτοποιητικός) συντάσσεται μετά την περαίωση των εργασιών για να συμπεριλάβει τις αυξομειώσεις των ποσοτήτων σύμφωνα με την Τελική Επιμέτρηση καθώς και την δαπάνη αναθεώρησης όπως αυτή διαμορφώνεται από τους οριστικούς συντελεστές αναθεώρησης.

Η δαπάνη λόγω της αύξησης των ποσοτήτων στην Αρχική Σύμβαση καλύπτεται από την δαπάνη των απροβλέπτων αλλά και από την χρήση των επί έλλασον δαπανών σύμφωνα με τους περιορισμούς της εγκυκλίου Ε20/ 26-07-2006 και της εγκυκλίου Ε36/19-10-2005 του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ.

Στον παρόντα 2^ο ΑΠΕ η δαπάνη των εργασιών της **Αρχικής Σύμβασης** με το Ο Ε κ ΓΕ 18% των απροβλέπτων δαπανών και των απολογιστικών εργασιών (άσφαλτος) ανέρχεται στο ποσό των 550.618,17€ δηλαδή σε μείωση σε σχέση με την συμβατική δαπάνη.

Αν συνυπολογισθεί και η δαπάνη αναθεώρησης 9.215,51€, η δαπάνη για ΦΠΑ 23% 128.761,75€ η τελική αξία του έργου ανέρχεται στο πόσο των 688.595,43€.

Γ. ΕΙΣΗΓΗΣΗ

1. Επειδή συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του Ν. 1418/84, όπως αυτός τροποποιήθηκε με το άρθρο 4 του Ν. 2372/96 (ΦΕΚ 29/96).
2. Επειδή στον 2ο ΑΠΕ περιλαμβάνονται οι ποσότητες εργασιών σύμφωνα με την Τελική Επιμέτρηση του έργου.
3. Δεν προκαλείται αλλαγή του «βασικού σχεδίου» της Αρχικής Σύμβασης όπως περιγράφεται στα συμβατικά τεύχη.
4. Δεν θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου.
5. Δεν τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργου όπως αυτές περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη.
6. Δεν υπερβαίνει η μετακίνηση δαπάνης από μία ομάδα σε μία άλλη το 10% της Αρχικής Σύμβασης.
7. Οι επί έλλασον εργασίες δεν χρησιμοποιούνται για νέες εργασίες.
8. Το Σ.Δ.Ε. γνωμοδοτεί υπέρ της έγκρισης του 2^{ου} ΑΠΕ – ΤΑΠΕ.
9. Επειδή ο Ανάδοχος υπέγραψε χωρίς επιφύλαξη.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

Υπέρ της έγκρισης του 2^{ου} ΑΠΕ - ΤΑΠΕ του έργου: «**ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ Ε.Ο. 89 (ΤΜΗΜΑ ΛΑΥΡΙΟ – ΣΟΥΝΙΟ) ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ**» συνολικής δαπάνης **688.595,43€** συμπεριλαμβανομένων απροβλέπτων και Ο Ε κ ΓΕ 18%, εκ των οποίων για αναθεώρηση 9.215,51€, για δαπάνη ασφάλτου 237.264,53€ και για δαπάνη ΦΠΑ 23% 128.761,75€.

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της
η Οικονομική Επιτροπή
ομόφωνα αποφασίζει

Την έγκριση του 2^{ου} ΑΠΕ - ΤΑΠΕ του έργου: «**ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ Ε.Ο. 89 (ΤΜΗΜΑ ΛΑΥΡΙΟ – ΣΟΥΝΙΟ) ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ**» συνολικής δαπάνης **688.595,43€** (εξακόσια ογδόντα οκτώ χιλιάδες πεντακόσια ενενήντα πέντε χιλιάδες ευρώ και σαράντα τρία λεπτά) συμπεριλαμβανομένων απροβλέπτων και Ο Ε κ ΓΕ 18%, εκ των οποίων για αναθεώρηση 9.215,51€, (εννέα χιλιάδες διακόσια δεκαπέντε ευρώ και πενήντα ένα ευρώ) για δαπάνη ασφάλτου 237.264,53€ (διακόσιες τριάντα επτά χιλιάδες διακόσια εξήντα τέσσερα ευρώ και πενήντα τρία λεπτά) και για δαπάνη ΦΠΑ 23% 128.761,75€ (εκατόν είκοσι οκτώ χιλιάδες επτακόσια εξήντα ένα ευρώ και εβδομήντα πέντε λεπτά).

Η Πρόεδρος

Η Γραμματέας

Τα Μέλη

**Βασιλάκης Μιχαήλ
Κανελλάκης Κωνσταντίνος
Μαριδάκης Στυλιανός
Σπυρίδων Σπυρίδων
Ζαφειρίου Ελένη
Πολυζωγόπουλος Ανδρέας
Καραθάνος Χαράλαμπος**

Βασιλάκου Λιλίκα

Κονταρά Γεωργία