



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Δ/ση: Λ. Συγγρού 15 – 17

Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα

Τηλ.: 213 20 63 776

213 20 63 537

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Συνεδρίαση 28^η

Απόφαση υπ' αριθμ. 821/2012

Στην Αθήνα, σήμερα στις **05/06/2012**, ημέρα **ΤΡΙΤΗ** και ώρα **12:00μ.**, στο Κατάστημα της Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η **Οικονομική Επιτροπή**, ύστερα από πρόσκληση της Προέδρου της, που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, την **30/05/2012**.

Θέμα 3^ο

Έγκριση του 2^{ου} Α.Π.Ε. και σύναψη 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου «Επισκευή – Βελτίωση επαρχιακού και λοιπού δικτύου Δυτικής Αττικής 2010», αναδόχου ΑΣΦΑΛΤΟΔΟΜΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. και συνολικής δαπάνης 424.717,99 € με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.

Παρόντες:

- Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κα Βασιλάκου Λιλίκα

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:

- Βουδούρης Παναγιώτης
- Βασιλάκης Μιχαήλ
- Κανελλάκης Κωνσταντίνος
- Μαριδάκης Στυλιανός

Το αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:


- Προμπονάς Ιάκωβος

Απόντες:

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:

- Μπάστας Κωνσταντίνος
- Αγγελόπουλος Παναγιώτης
- Σπυρίδων Σπυρίδων
- Κουρούσης Χρήστος
- Ζαφειρίου Ελένη

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Τρουλάκη Άννα.



Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, η Πρόεδρος της Επιτροπής, κα Βασιλάκου δίνει το λόγο στον κ Κατσίκη, ο οποίος ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής:

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.3200/55 «περί Διοικητικής Αποκεντρώσεως» όπως συμπληρώθηκε μεταγενέστερα με το Ν.Δ.532/70 και του εκτελεστικού του Β.Δ.712/70 όπως τροποποιήθηκε με τα Β.Δ.677/71 και 198/72.

2. Τις διατάξεις του Π.Δ.910/77 «περί Οργανισμού του Υπουργείου Δημοσίων Έργων» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 81 «περί διαρθρώσεως αρμοδιοτήτων Δ/σεως Τεχνικών Υπηρεσιών Δ/των Νομαρχίας Αττικής και Νομαρχίας Θες/κης» και το Π.Δ.39/83 «περί μεταβιβάσεως αρμοδιοτήτων του Υπουργείου Δημοσίων Έργων στις Περιφερειακές Υπηρεσίες».

3. Τις διατάξεις του Ν.3669/08, «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων» (Κ.Δ.Ε.) (ΦΕΚ Α'116/18-06-2008) όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4070/2012 .

4. Τις διατάξεις του Ν.3852/7-6-2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκέντρωσης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

5. Τις διατάξεις του Π.Δ.145/27-12-2010 (ΦΕΚ 238/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
6. Την Απόφαση του Περιφερειάρχη με αριθμ.πρωτ.οικ.7/4-1-11 «περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων».
7. Την με αριθμ.πρωτ.οικ.105/3-1-11 Απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής που αφορά στις τοποθετήσεις Προϊσταμένων Γενικών Δ/σεων και Δ/σεων της Περιφέρειας Αττικής.
8. Την με υπ' αριθμ.6 Εγκύκλιο με αριθμ.ορωτ.2067/14-01-2011 του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
9. Τα συμβατικά τεύχη της εργολαβίας.
10. Το από 10/10/2011 εργολαβικό συμφωνητικό , ποσού 284.717,99€ (ποσοστό μείσης έκπτωσης 61,56%).
11. Την θετική γνωμοδότηση του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων (Πρακτικό 380/3/16-2-2012) για το έργο του θέματος.
12. Την με αριθμό 280/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής εγκρίθηκε ο 1^{ος} Α.Π.Ε. και το 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. συνολικής δαπάνης 284.717,99 € με Φ.Π.Α. σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση του έργου.
13. Τις με αρ. πρωτ. 1234/3-12 και οικ/42443/27-3-12 αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης με τις οποίες εγκρίνεται η δέσμευση πίστωσης ποσών 150.000 € και 277.077,99 € αντίστοιχα σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Ειδικού φορέα 06072 Π.Ε. Δυτ. Αττικής Δ/ση Δ/κού – Οικ/κού , ΚΑΕ 977106015 Επισκευή – Βελτίωση επαρχιακού και λοιπού δικτύου Δυτικής Αττικής 2010 οικ. Έτους 2012.
14. Τον παρόντα 2^ο ΑΠΕ συνολικής δαπάνης 424.719,99 €
15. Την θετική γνωμοδότηση του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων (Πρακτικό 384/1/29-05-2012)

Και επειδή

1. Η προαναφερόμενη εργολαβία είναι σε εξέλιξη και το συμβατικό της αντικείμενο έχει σχεδόν ολοκληρωθεί
2. Προέκυψαν συμπληρωματικές εργασίες όπως αυτές διαπιστώθηκαν λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων που δεν ήταν δυνατό να προβλεφθούν και να συμπεριληφθούν στο αρχικό αντικείμενο . Πιο συγκεκριμένα: Ως συνέπεια της διάλυσης της εργολαβίας «Κατασκευή δικτύου ύδρευσης Δήμου Ερυθρών» αναδόχου ΔΙΕΤΕΡ Α.Ε. , στις Ερυθρές , ήταν η μη αποπεράτωση των ασφαλικών εργασιών που προβλέπονταν για την αποκατάσταση των τομών του οδοστρώματος στις θέσεις όπου κατασκευάστηκε ο αγωγός . Ετσι , μετά και τη μεσολάβηση του χειμώνα , διαβρώθηκε η επιφανειακή στρώση βάσης από 3Α και εμφανίστηκαν λάκκοι και αυλάκια επί του καταστρώματος της οδού. Επειδή το μήκος των τομών στις Ερυθρές , είναι ιδιαίτερα μεγάλο (περίπου 7.000μ από τα οποία έχουν αποκατασταθεί 2.500μ) , έχει δημιουργηθεί σοβαρό πρόβλημα στη κυκλοφορία των κατοίκων της πόλης , το οποίο πρέπει να αποκατασταθεί για την ασφάλειά τους, διαστρώνοντας ασφαλική στρώση με την παρούσα εργολαβία . Λόγω μεταβολών στη διοίκηση από τον «Καλλικράτη» και της παράδοσης – παραλαβής των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων στις Περιφέρειες Αττικής., καθυστέρησε η δημοπράτηση του έργου κατά εξάμηνο (λόγω απογραφής , σύνταξης προϋπολογισμού κ.λ.π.) , οπότε με την παρούσα εργολαβία καλούμεθα να αποκαταστήσουμε έκτακτες ζημιές που έγιναν σε μεγαλύτερο χρονικό διάστημα και πάντως πέραν των αρχικά προβλεπομένων. Το οδικό δίκτυο , (λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών αλλά και επειδή έχει μείνει αρκετό καιρό χωρίς συντήρηση) , παρουσιάζει συνέχεια φθορές, πράγμα που αποτυπώνεται στις εκθέσεις των επιτροπών αυτοψίας που το επιθεωρούν αλλά και στα σήματα που μας στέλνουν τα κατά τόπους αρμόδια τμήματα Τροχαίας. Η εν λόγω εργολαβία με την παρούσα Συμπληρωματική Σύμβαση αποτελεί λύση στο πρόβλημα αποκατάστασης εκτάκτων προβλημάτων επιπρόσθετα δε είναι εξόχως συμφέρουσα για το Δημόσιο λόγω της μεγάλης έκπτωσης που προσέφερε ο ανάδοχος του έργου (62% στην ομάδα των Ασφαλικών εργασιών). Συμπεριλαμβάνει επίσης αυξομειώσεις ποσοτήτων και εργασίες που προέκυψαν κατόπιν των κάτωθι εντολών: 46/Φ70/20-1-2012, 175/Φ70/26-1-2012, 2798/Φ70/08-02-2012, 455/Φ70/5-3-2012, 615/Φ70/22-03-2012, οικ/397/15-2-2012 , οικ/804/6-4-2012, 746/Φ70/11-4-2012, 762/Φ70/11-4-2012, 919/Φ70/3-5-2012, οικ/938/Φ70/8-5-2012, 971/Φ70/11-5-2012, οικ/1065/Φ70/17-5-2012 , οι οποίες αφορούν σε εργασίες αποκατάστασης φθορών οδοστρώματος , κάθετης και οριζόντιας σήμανσης κλπ.
3. Οι συνεχείς υποδείξεις από την Τροχαία για βελτίωση του Ηλεκτροφωτισμού στην περιφερειακή Διυλιστηρίων και την περιφερειακή Αιγάλεω (κλοπές καλωδίων, βανδαλισμοί κλπ)

4. Γίνεται χρήση επί έλαττον δαπανών σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 57 του Ν. 3669/08 (Κωδ. Δημ. Έργων).

5. Από τις διατάξεις του Ν. 1418/84 άρθρο 8 και σε συνέχεια του Ν. 3669/08 άρθρο 57 , επιτρέπεται η σύναψη συμπληρωματικής σύμβασης (μέχρι 50% του ποσού της αρχικής σύμβασης) για εργασίες οι οποίες κατέστησαν κατά την εκτέλεση του έργου αναγκαίες λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων.

6. Ο 2^{ος} Α.Π.Ε. συντάχθηκε σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις περί εκτελέσεως Δημοσίων Έργων και υπογράφηκε ανεπιφύλακτα από τον Ανάδοχο.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την έγκριση του 2^{ου} Α.Π.Ε. του έργου «Επισκευή – Βελτίωση επαρχιακού και λοιπού δικτύου Δυτικής Αττικής 2010» που υπογράφηκε ανεπιφύλακτα από τον ανάδοχο ΑΣΦΑΛΤΟΔΟΜΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε., συνολικής δαπάνης 424.717,99€ με Φ.Π.Α. και την έγκριση σύναψης Συμπληρωματικής Σύμβασης για το υπόψη έργο , δαπάνης 140.000 € που είναι το 49,17% της αρχικής σύμβασης (αρχική σύμβαση 284.717,99, συμπληρωματική σύμβαση 140.000 € ήτοι συνολική δαπάνη 424.717,99€).

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της
η Οικονομική Επιτροπή
ομόφωνα αποφασίζει

Την έγκριση του 2^{ου} Α.Π.Ε. του έργου «Επισκευή – Βελτίωση επαρχιακού και λοιπού δικτύου Δυτικής Αττικής 2010», που υπογράφηκε ανεπιφύλακτα από τον ανάδοχο ΑΣΦΑΛΤΟΔΟΜΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε., συνολικής δαπάνης 424.717,99€ (τετρακοσίων είκοσι τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων δέκα επτά ευρώ και ενενήντα εννέα λεπτών), με Φ.Π.Α. και την έγκριση σύναψης Συμπληρωματικής Σύμβασης για το υπόψη έργο, δαπάνης 140.000 € (εκατόν σαράντα χιλιάδων ευρώ), που είναι το 49,17% (σαράντα εννέα κόμμα δέκα επτά τοις εκατό).

Η Πρόεδρος

Η Γραμματέας

Τα Μέλη

Βουδούρης Παναγιώτης

Βασιλάκης Μιχαήλ

Κανελλάκης Κωνσταντίνος

Μαριδάκης Στυλιανός

Προμπονάς Ιάκωβος

Βασιλάκου Λιλίκα

Τρουλάκη Άννα