



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Δ/ση: Λ. Συγγρού 15 – 17

Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα

Τηλ.: 213 20 63 776

213 20 63 537

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Συνεδρίαση 30^η

Απόφαση υπ' αριθμ. 865/2012

Στην Αθήνα, σήμερα στις **13/06/2012**, ημέρα **ΤΕΤΑΡΤΗ** και ώρα **12:00μ.**, στο Κατάστημα της Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η **Οικονομική Επιτροπή**, ύστερα από πρόσκληση της Προέδρου της, που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, την **08/06/2012**.

Θέμα 3^ο

Λήψη απόφασης για έγκριση του 3^{ου} Α.Π.Ε. του έργου «Αποχέτευση Ακαθάρτων Ανατολικού και Δυτικού Τομέα Θριασίου Πεδίου (Δευτερεύον Δίκτυο)» - (ολοκλήρωση) με ανάδοχο την "ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε.", συνολικής δαπάνης 27.968.702,13 €

Παρόντες:

- Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κα Βασιλάκου Λιλίκα

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:

- Μπάστας Κωνσταντίνος
- Βουδούρης Παναγιώτης
- Βασιλάκης Μιχαήλ
- Μαριδάκης Στυλιανός
- Σπυρίδων Σπυρίδων

Τα αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:


- Προμπονάς Ιάκωβος
- Τσιρίδης Γεώργιος

Απόντες:

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:

- Αγγελόπουλος Παναγιώτης
- Κανελλάκης Κωνσταντίνος
- Κουρούσης Χρήστος
- Ζαφειρίου Ελένη

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Τρουλάκη Άννα.



Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, η Πρόεδρος της Επιτροπής, κα Βασιλάκου δίνει το λόγο στον κ Κατσίκη, ο οποίος ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής:

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 3200/55 "περί Διοικητικής Αποκεντρώσεως" όπως συμπληρώθηκε μεταγενέστερα με το Ν.Δ. 532/70 και του εκτελεστικού του Β.Δ. 712/70 όπως τροποποιήθηκε με τα Β.Δ. 677/71 και 198/72.
2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 910/77 "περί Οργανισμού του Υπουργείου Δημοσίων Έργων" και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 81 "περί διαρθρώσεως αρμοδιοτήτων Δ/σεως Τεχνικών Υπηρεσιών Δ/των Νομαρχίας Αττικής και Νομαρχίας Θεσ/κης" και το Π.Δ. 39/83 "περί μεταβιβάσεως αρμοδιοτήτων του Υπουργείου Δημοσίων Έργων στις Περιφερειακές Υπηρεσίες".
3. Τις διατάξεις του Ν.3316/05 "Περί ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής υπηρεσιών".

4. Τις διατάξεις του Ν.3852/7-6-2010(ΦΕΚ87Α/7-6-2010) «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»
5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 145/27-12-2010 (ΦΕΚ238Α/27-12-2010) «οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής»
6. Την Απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής με Α.Π. οικ.7/4-1-2011 «περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων»
7. Την με Α.Π. οικ105/3-1-2011 Απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής που αφορά στις τοποθετήσεις Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων και Διευθύνσεων της Περιφέρειας Αττικής.
8. Την υπ. αριθμ. 6 Εγκύκλιο με Α.Π.2067/14-01-2011 του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
9. Τις διατάξεις του Ν.3316/2005 και ειδικότερα το άρθρο 29.
- 10.Την με αρ.53/20.06.2006 Απόφαση της Νομαρχιακής Επιτροπής Υποδομών και Περιβάλλοντος με την οποία εγκρίθηκε η δημοπράτηση του έργου «Αποχέτευση Ανατολικού και Δυτικού Τομέα Θριασίου Πεδίου (Δευτερεύον Δίκτυο)».
- 11.Το πρακτικό δημοπρασίας που διεξήχθη την 21.09.2006 με το οποίο αναδείχθηκε μειοδότη η Κοινοπραξία «ΕΡΕΤΒΟ Α.Ε. – ΚΛΕΑΡΧΟΣ Γ. ΡΟΥΤΣΗΣ Α.Ε.» και την υπ' αριθμ. 74/27.10.2006 απόφαση της Νομαρχιακής Επιτροπής Υποδομών και Περιβάλλοντος Δυτ. Αττικής, με την οποία εγκρίθηκε η ανάθεση του έργου στην ως άνω κοινοπραξία.
- 12.Το από 3.8.2007 εργολαβικό συμφωνητικό μεταξύ του Νομάρχη Δυτικής Αττικής και της ως άνω Κ/ξίας για την κατασκευή του προαναφερθέντος έργου έναντι εργολαβικού ανταλλάγματος 35.800.071,56€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), με την παρ' αυτή προσφερθείσα μέση έκπτωση ποσοστού 43,46%.
- 13.Την από 11.3.2009 αίτηση διαλύσεως της εργολαβίας που υπέβαλε η ανωτέρω ανάδοχος Κ/Ξ. Το εν λόγω αίτημα της ανωτέρω αναδόχου για διάλυση της εργολαβίας απερρίφθη δυνάμει της με Α.Π. 2154/7.5.2009 απόφασης της Υπηρεσίας μας, κατά της οποίας η ανωτέρω ανάδοχος άσκησε την από 22.5.2009 ένστασή της, η οποία ομοίως απερρίφθη σιωπηρώς από την Υπηρεσία. Εν συνεχεία η ανωτέρω ανάδοχος κατά της σιωπηρής απόρριψης της από 22.5.2009 ενστάσεώς της άσκησε ενώπιον του αρμόδιου Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων την από 24.7.2009 αίτηση θεραπείας της, η οποία έγινε αποδεκτή από τον Υπουργό με την με Α.Π. Δ10/21747/18.11.2009 Απόφασή του.
- 14.Την με αριθμ. 65/25.11.2009 Απόφαση της Νομαρχιακής Επιτροπής Υποδομών και Περιβάλλοντος Δυτικής Αττικής – Προϊσταμένης Αρχής του Έργου με την οποία αποφασίστηκε:
 - α) Η αποδοχή της με αρ.πρωτ. Δ10/21747/18.11.2009 Απόφασης του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, με την οποία έγινε δεκτή η από 24.07.2009 αίτηση θεραπείας του αναδόχου περί διαλύσεως της από 3.8.2007 σύμβασης.
 - β) Η λήψη απόφασης για τη συνέχιση των εργασιών και την ολοκλήρωση του έργου του θέματος, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπει το άρθρο 6 παρ. 13 του Ν. 3263/04 (ήδη άρθρο 61 παρ. 13 του Ν. 3669/08).
 - γ) Να εξουσιοδοτηθεί η Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών - Διευθύνουσα Υπηρεσία να δρομολογήσει τη διαδικασία του Ν. 3263/04, άρθρο 6 παρ. 13 «περί πρόσκλησης του επόμενου κατά σειρά μειοδότη του διαγωνισμού κ.λ.π.».
- 15.Την από 15.12.2009 αποδοχή της διάλυσης της αρχικής εργολαβίας από τον ανωτέρω ανάδοχο.
16. Την υπ' αρ. 18/11.3.2010 Απόφασή της Νομαρχιακής Επιτροπής Υποδομών και Περιβάλλοντος Δυτικής Αττικής – Προϊσταμένης Αρχής του Έργου, με την οποία αποφασίστηκε η σύναψη σύμβασης ανάθεσης για την ολοκλήρωση του εν λόγω έργου με τον τρίτο κατά σειρά μειοδοσίας διαγωνιζόμενο, την ανώνυμη εταιρεία «ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε.», για τους λόγους που σ' αυτήν αναφέρονται, την οποία κοινοποίησε στην ως άνω μειοδότη με το υπ' αρ. πρωτ. 1146/Φ.Ε./17.3.2010 έγγραφό της.
- 17.Το από 11.08.2010 Εργολαβικό Συμφωνητικό μεταξύ του Νομάρχη Δυτικής Αττικής και της εταιρείας «ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε.» για την ολοκλήρωση της κατασκευής του προαναφερθέντος έργου έναντι εργολαβικού ανταλλάγματος 25.415,038,01€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), μετά την παρ' αυτή προσφερθείσα μέση έκπτωση ποσοστού 40,55% και με προθεσμία εκτέλεσης δεκαοκτώ (18) μηνών.
- 18.Την υπ' αρ. 81/23.01.2012 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία χορηγήθηκε οριακή προθεσμία παράτασης του έργου διάρκειας 6 μηνών δηλαδή μέχρι 11-08-2012.
- 19.Το με αριθμ.πρωτ.: οικ/4101/Φ.Ε./23.12.2010 έγγραφό μας, με το οποίο υποβλήθηκε για προέγκριση στο ΥΠΕΚΑ/ΕΠΠΕΡΑΑ ο 1^{ος} Α.Π.Ε. και το 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου.

20. Το με αριθμ. πρωτ.: 4105/24.12.2010 έγγραφο του Τεχνικού Σύμβουλου Υποστήριξης (ΤΣΥ) του έργου, με το οποίο ο ΤΣΥ συμφωνεί με τον τρόπο σύνταξης του 1^{ου} Α.Π.Ε. και του 1^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε..
21. Το με αριθμ. πρωτ.: 184616/27.12.2010 έγγραφο του ΥΠΕΚΑ/ΕΠΠΕΡΑΑ, με το οποίο το ΥΠΕΚΑ/ΕΠΠΕΡΑΑ συμφωνεί στην έγκριση του 1^{ου} Α.Π.Ε. και του 1^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε..
22. Την υπ' αρ. 78/30.12.2010 Απόφαση της Νομαρχιακής Επιτροπής Υποδομών και Περιβάλλοντος Δυτικής Αττικής – Προϊσταμένης Αρχής του Έργου, με την οποία αποφασίστηκε η έγκριση του 1^{ου} Α.Π.Ε. και του 1^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε..
23. Το με αριθμ. πρωτ.: 1689/Φ.Ε./15.09.2011 έγγραφό μας, με το οποίο υποβλήθηκε για προέγκριση στο ΥΠΕΚΑ/ΕΠΠΕΡΑΑ ο 2^{ος} Α.Π.Ε. και το 2^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου.
24. Το με αριθμ. πρωτ.: 2112/19.09.2011 έγγραφο του Τεχνικού Σύμβουλου Υποστήριξης (ΤΣΥ) του έργου, με το οποίο ο ΤΣΥ συμφωνεί με τον τρόπο σύνταξης του 2^{ου} Α.Π.Ε. και του 2^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε..
25. Το με αριθμ. πρωτ.: 171580/30.09.2011 έγγραφο του ΥΠΕΚΑ/ΕΠΠΕΡ-ΑΑ, με το οποίο το ΥΠΕΚΑ/ΕΠΠΕΡΑΑ συμφωνεί στην έγκριση του 2^{ου} Α.Π.Ε. και του 2^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε..
26. Την υπ' αρ. 1077/17.11.2011 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής – Προϊσταμένης Αρχής του Έργου, με την οποία αποφασίστηκε η έγκριση του 2^{ου} Α.Π.Ε. και του 2^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε..
27. Τον παρόντα 3^ο Α.Π.Ε., συνολικής δαπάνης 27.968.702,13 € που είναι σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση.

Α ρ μ ο δ ι ό τ η τ α

Σύμφωνα με το Ν. 3852/10 «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» άρθρο 176, χρέη Προϊσταμένης Αρχής (κατάθεση όρων, σύνταξη διακηρύξεων, διεξαγωγή και κατακύρωση κάθε μορφής δημοπρασιών και διαγωνισμών κ.λπ.) εκπληρώνει η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής.

Ε π ε ι δ ή

1. Με τον παρόντα 3^ο Α.Π.Ε. τακτοποιούνται οι ποσότητες των διαφόρων εργασιών, όπως αυτές προέκυψαν ύστερα από ακριβέστερη επιμέτρηση-προμέτρηση.
2. Στον παρόντα 3^ο Α.Π.Ε. προβλέπονται απολογιστικές δαπάνες για εργασίες αρχαιολογικής παρακολούθησης και ανασκαφών που είναι απαραίτητες για την εξέλιξη του έργου, λόγω αδυναμίας χρηματοδότησής τους. Πιο συγκεκριμένα, στην αρχική εργολαβία προεβλέπετο από το Ταμείο Συνοχής η δαπάνη των αρχαιολόγων να βαρύνει αποκλειστικά τις πιστώσεις του Υπουργείου Πολιτισμού. Η χρηματοδότηση όμως του Ταμείου Συνοχής έληξε στις 31-12-2011 και ως εκ τούτου επιβάλλεται η κάλυψη της ανωτέρω δαπάνης να καλυφθεί από το πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων από το οποίο θα χρηματοδοτηθεί συνολικά το υπολειπόμενο έργο.
3. Στον παρόντα 3^ο Α.Π.Ε. γίνεται χρήση των “επί έλαττον δαπανών”, σύμφωνα με το Ν.1418/84 άρθρο 8 §3, όπως ισχύει σήμερα.
4. Ο ως άνω 3^{ος} Α.Π.Ε. συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις περί εκτέλεσης Δημοσίων Έργων και υπογράφηκε από τον Ανάδοχο ανεπιφύλακτα.
5. Σύμφωνα με το πρακτικό με αρ. 385/4/08-06-2012, το Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής γνωμοδότησε θετικά για τη χρήση των “επί έλαττον δαπανών” του συγκεκριμένου 3^{ου} Α.Π.Ε.

Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Α Σ Τ Ε

Την έγκριση του 3^{ου} Α.Π.Ε. του έργου: «Αποχέτευση Ανατολικού και Δυτικού Τομέα Θριασίου Πεδίου (Δευτερεύον Δίκτυο)» (ολοκλήρωση) αναδόχου "ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε.", που είναι συνολικής δαπάνης 27.968.702,13€, υπεγράφη ανεπιφύλακτα από τον Ανάδοχο και είναι σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση.

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της
 η Οικονομική Επιτροπή
ομόφωνα αποφασίζει

Την έγκριση του 3^{ου} (τρίτου) Α.Π.Ε. του έργου: «Αποχέτευση Ανατολικού και Δυτικού Τομέα Θριασίου Πεδίου (Δευτερεύον Δίκτυο)» (ολοκλήρωση) αναδόχου "ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε.", που είναι συνολικής δαπάνης 27.968.702,13€ (είκοσι επτά εκατομμυρίων εννιακοσίων εξήντα οκτώ χιλιάδων επτακοσίων δυο ευρώ και δέκα τριών λεπτών), υπεγράφη ανεπιφύλακτα από τον Ανάδοχο και είναι σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση.

Η Πρόεδρος

Η Γραμματέας

Τα Μέλη
Μπάστας Κωνσταντίνος
Βουδούρης Παναγιώτης
Βασιλάκης Μιχαήλ
Μαριδάκης Στυλιανός
Προμπονάς Ιάκωβος
Τσιρίδης Γεώργιος

Βασιλάκου Λιλίκα

Τρουλάκη Άννα