



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Δ/ση: Λ. Συγγρού 15 – 17
Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα
Τηλ.: 213 20 63 776
213 20 63 537

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Συνεδρίαση 30^η

Απόφαση υπ' αριθμ. 867/2012

Στην Αθήνα, σήμερα στις **13/06/2012**, ημέρα **ΤΕΤΑΡΤΗ** και ώρα **12:00μ.**, στο Κατάστημα της Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η **Οικονομική Επιτροπή**, ύστερα από πρόσκληση της Προέδρου της, που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, την **08/06/2012**.

Θέμα 5^ο

Έγκριση 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (2^{ου} Α.Π.Ε.) του έργου “ΣΟ1/09: Συντήρηση - βελτίωση οδοστρωμάτων, οριζόντιας & κατακόρυφης σήμανσης και τροποποίηση στάθμης στομίων φρεατίων στο Βόρειο-Δυτικό τμήμα της Περιφέρειας Αττικής”, προϋπολογισμού 5.000.000,00€, αναδόχου “ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕΒΕ”

Παρόντες:

- Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κα Βασιλάκου Λιλίκα

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:

- Μπάστας Κωνσταντίνος
- Βουδούρης Παναγιώτης
- Βασιλάκης Μιχαήλ
- Μαριδάκης Στυλιανός
- Σπυρίδων Σπυρίδων

Τα αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:

- Προμπονάς Ιάκωβος
- Τσιρίδης Γεώργιος

Απόντες:

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:

- Αγγελόπουλος Παναγιώτης
- Κανελλάκης Κωνσταντίνος
- Κουρούσης Χρήστος
- Ζαφειρίου Ελένη

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Τρουλάκη Άννα.



Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, η Πρόεδρος της Επιτροπής, κα Βασιλάκου δίνει το λόγο στον κ Θεοφίλη, ο οποίος ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής:

Σύμφωνα με τις διατάξεις :

1. Του Ν.2218/1994, του Ν.2240/1994 και του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α'/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Του Ν. 3669/2008 (ΦΕΚ 116Α'/18-6-2008) «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας Κατασκευής Δημοσίων Έργων» και της λοιπής ισχύουσας νομοθεσίας για την εκτέλεση των Δημοσίων Έργων.
3. Του Π.Δ. 145/2010 (ΦΕΚ 238Α'/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής» όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμ. 44403 Απόφαση (ΦΕΚ 2494Β'/4-11-2011) του Υπουργού Εσωτερικών «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής».

4. Του Ν.4018/2011 (ΦΕΚ 215Α'/30-9-2011) «Αναδιοργάνωση του συστήματος αδειοδότησης για την διαμονή αλλοδαπών στην χώρα υπό όρους αυξημένης ασφάλειας, ρυθμίσεις θεμάτων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Εσωτερικών».
5. Της υπ' αριθμ. Οικ.61/11-1-2011 (ΦΕΚ 18Β'/14-1-2011) Απόφασης του Περιφερειάρχη Αττικής «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες».
6. Της υπ' αριθμ. 129966/16-12-2011 Απόφασης του Περιφερειάρχη Αττικής, με την οποία τοποθετήθηκε αναπληρωτής Προϊστάμενος της Δ/σης Δ9.

Παρακαλώ να αποφασίσετε σχετικά αφού λάβετε υπ' όψη τα παρακάτω:

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

1. Με την Απόφαση Δ9/οικ/10981/27-4-2009 του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης 5.000.000,00 € από τους πόρους του έργου 1997ΣΕΟ6800002 (π.κ. 9768003) της ΣΑΕ 068, του Π.Δ.Ε. για την εκτέλεση του παραπάνω αναφερομένου έργου.
2. Με την Απόφαση Δ9/οικ/11127/8-5-2009 της Δ/σης Δ9, εγκρίθηκαν τα τεύχη και η δημοπράτηση του έργου με το σύστημα προσφοράς "με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης".
3. Με την Απόφαση Δ9/οικ/11244/20-5-2009 του Δ/ντή Σ.Ε. της Γ.Γ.Δ.Ε., συγκροτήθηκε η Επιτροπή για το Διαγωνισμό του υπόψη έργου.
4. Η δημοπρασία διεξήχθη στις 11-6-2009.
5. Με την Απόφαση Δ9/11502/8-7-2009 του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. / Γ.Γ.Δ.Ε., εγκρίθηκε το αποτέλεσμα της δημοπρασίας του υπόψη έργου, που έγινε στις 11-6-2009 και ανατέθηκε στην εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕΒΕ», που προσέφερε συνολική δαπάνη 4.455.719,57 €, από τα οποία 2.371.559,19 € για εργασίες, 426.880,65 € για ΓΕ & ΟΕ 18%, 419.765,98 € για απρόβλεπτες δαπάνες, 456.979,14 € για Απολογιστικά (Δαπάνη Ασφάλτου), 69.117,20 € για αναθεώρηση και 711.417,41 € για ΦΠΑ 19%, που αντιστοιχεί σε τεκμαρτή έκπτωση 12,01% επί των τιμών του τιμολογίου μελέτης.
6. Το συμφωνητικό της εργολαβίας υπογράφηκε στις 12-10-2009 για ποσό 4.455.719,57 € και διάρκεια 1 (ένα) ημερολογιακό έτος.
7. Με την Απόφαση Δ9/11621/11-11-2010 του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ. / Γ.Γ.Δ.Ε., εγκρίθηκε ο 1^{ος} Α.Π.Ε. και η διάθεση συμπληρωματικής πίστωσης 840.630,20 € για την κάλυψη του 1^{ου} Α.Π.Ε. του έργου.
8. Με την Απόφαση Δ9/11621/11-11-2010 του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ. / Γ.Γ.Δ.Ε., εγκρίθηκε παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου έως τις 31-12-2010.
9. Με την Απόφαση Δ.Κ.Ε.Σ.Ο./9429/25-10-2010 της Δ.Κ.Ε.Σ.Ο., έγιναν αποδεκτά τα αναφερόμενα στην από 22-10-2010 Ειδική Δήλωση Διακοπής Εργασιών του αναδόχου και με την παραπάνω διεκόπησαν οι εργασίες του έργου από 25-10-2010, λόγω μη καταβολής του ποσού της 3^{ης} και 4^{ης} εντολής πληρωμής.
10. Με την Απόφαση Δ9/12819/21-1-2011 του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ. / Γ.Γ.Δ.Ε., εγκρίθηκε παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου έως τις 31-3-2011.
11. Με την Απόφαση Δ9/10983/17-5-2011 του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ. / Γ.Γ.Δ.Ε., εγκρίθηκε παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου έως τις 30-6-2011.
12. Με την Απόφαση Δ9/11480/20-7-2011 του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ. / Γ.Γ.Δ.Ε., εγκρίθηκε παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου έως τις 30-9-2011.
13. Με την Απόφαση Δ9/11914/14-10-2011 του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ. / Γ.Γ.Δ.Ε., εγκρίθηκε παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου έως τις 15-11-2011.
14. Με την Απόφαση Δ.Κ.Ε.Σ.Ο./8519/17-10-2011 της Δ.Κ.Ε.Σ.Ο., έγιναν αποδεκτά τα αναφερόμενα στην από 14-10-2011 Ειδική Δήλωση Διακοπής Εργασιών του αναδόχου και με την παραπάνω διεκόπησαν οι εργασίες του έργου από 17-10-2011, λόγω μη καταβολής του ποσού της 5^{ης}, 6^{ης}, 7^{ης}, 8^{ης}, 9^{ης} και 10^{ης} εντολής πληρωμής.
15. Με την υπ' αριθμ. 283/2012 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής εγκρίθηκε παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου έως τις 30-4-2012.

16. Με το υπ' αριθμ. 167/29-1-2012 έγγραφό της η Διευθύνουσα Υπηρεσία Δ.Κ.Ε.Σ.Ο. συνέταξε και διαβίβασε στην Δ/νση Δ9 τον 2^ο Α.Π.Ε. του έργου, ο οποίος και υπογράφηκε χωρίς επιφύλαξη από τον ανάδοχο και ελέγχθηκε από την Προϊσταμένη Αρχή (Δ9).

17. Με το από 27-4-2012 αίτημά του ο ανάδοχος ζητάει παράταση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του παρόντος έργου μέχρι την 31-7-2012 και με το υπ' αριθμ. 3333/8-5-2012 έγγραφό της η Δ.Κ.Ε.Σ.Ο. μας διαβιβάζει το υπόψη αίτημα του Αναδόχου. Η αίτηση αυτή θα σταλθεί στην Οικονομική Επιτροπή για έγκριση μετά την έγκριση του παρόντος 2^{ου} ΑΠΕ.

Β. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Το έργο χρηματοδοτείται από τη ΣΑΕΠ 085 του Π.Δ.Ε. Περιφέρειας Αττικής με κωδικό 2012ΕΠ08500042

Γ. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ

Αντικείμενο της εισήγησης είναι:

Η έγκριση του 2^{ου} Α.Π.Ε. του έργου «ΣΟ1/09: Συντήρηση - βελτίωση οδοστρωμάτων, οριζόντιας & κατακόρυφης σήμανσης και τροποποίηση στάθμης στομίων φρεατίων στο Βόρειο-Δυτικό τμήμα της Περιφέρειας Αττικής», προϋπολογισμού 5.000.000,00 €, αναδόχου «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕΒΕ».

Γ. ΣΚΕΠΤΙΚΟ

Επειδή:

1. Ο 2^{ος} Α.Π.Ε. του έργου συντάχθηκε
 - i) για να οριστικοποιηθούν α) οι ποσότητες εργασιών που έχουν εκτελεστεί και παραληφθεί και β) οι προς εκτέλεση προτεινόμενες εργασίες με τον 2^ο Α.Π.Ε.,
 - ii) για να εγκριθεί η πρόσθετη δαπάνη αναθεώρησης και Φ.Π.Α. που προέκυψαν εξαιτίας 2 (δύο) διακοπών εργασιών του αναδόχου ελλείψει χρηματοδότησης του έργου.
2. Η Δ.Κ.Ε.Σ.Ο., με το υπ' αριθμ. 167/26-1-2012 έγγραφό της διατυπώνει τη σύμφωνη γνώμη της για έγκριση του 2^{ου} Α.Π.Ε. του έργου ΣΟ1/09.
3. Ο 2^{ος} Α.Π.Ε. του έργου έχει υπογραφεί από τον ανάδοχο χωρίς επιφύλαξη.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την έγκριση του 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών της αρχικής σύμβασης του έργου: «ΣΟ1/09: Συντήρηση - βελτίωση οδοστρωμάτων, οριζόντιας & κατακόρυφης σήμανσης και τροποποίηση στάθμης στομίων φρεατίων στο Βόρειο-Δυτικό τμήμα της Περιφέρειας Αττικής», συνολικής δαπάνης 6.003.119,23 €, εκ των οποίων 2.726.842,59 € για εργασίες, 490.831,67 € για ΓΕ & ΟΕ 18%, ήτοι με μείωση κατά 380.71 € ως προς την εγκεκριμένη συμβατική δαπάνη του 1^{ου} ΑΠΕ, 150,87 € για απρόβλεπτες δαπάνες, 1.042.599,20 € για Απολογιστικά (Δαπάνη Ασφάλτου), 635.200,00 € για αναθεώρηση (δηλ. αύξηση κατά 566.082,80 € της εγκεκριμένης δαπάνης του 1^{ου} ΑΠΕ) και 1.107.494,90 € για Φ.Π.Α. (δηλ. αύξηση κατά 141.067,36 € της εγκεκριμένης δαπάνης του 1^{ου} ΑΠΕ). Η συνολική υπέρβαση ανέρχεται στο ποσό των 566.082,80 + 141.067,36 – 380,71 = 706.769,45 € επιπλέον της εγκεκριμένης δαπάνης με τον 1^ο ΑΠΕ.

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της
η Οικονομική Επιτροπή
κατά πλειοψηφία αποφασίζει

Την έγκριση του 2^{ου} (δεύτερου) Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών της αρχικής σύμβασης του έργου: «ΣΟ1/09: Συντήρηση - βελτίωση οδοστρωμάτων, οριζόντιας & κατακόρυφης σήμανσης και τροποποίηση στάθμης στομίων φρεατίων στο Βόρειο-Δυτικό τμήμα της Περιφέρειας Αττικής», συνολικής δαπάνης 6.003.119,23 € (έξι εκατομμυρίων τριών χιλιάδων εκατόν δέκα εννέα ευρώ και είκοσι τριών λεπτών), εκ των οποίων 2.726.842,59 € (δυο εκατομμύρια επτακόσιες είκοσι έξι χιλιάδες οκτακόσια σαράντα δυο ευρώ και πενήντα εννέα λεπτά) για εργασίες, 490.831,67 € (τετρακόσιες ενενήντα χιλιάδες οκτακόσια τριάντα ένα ευρώ και εξήντα επτά λεπτά) για ΓΕ & ΟΕ

18% (δεκαοκτώ τοις εκατό), ήτοι με μείωση κατά 380.71 € (τριακόσια ογδόντα ευρώ και εβδομήντα ένα λεπτά) ως προς την εγκεκριμένη συμβατική δαπάνη του 1^{ου} (πρώτου) ΑΠΕ, 150,87 € (εκατόν πενήντα ευρώ και ογδόντα επτά λεπτά) για απρόβλεπτες δαπάνες, 1.042.599,20 € (ένα εκατομμύριο σαράντα δυο χιλιάδες πεντακόσια ενενήντα εννέα ευρώ και είκοσι λεπτά) για Απολογιστικά (Δαπάνη Ασφάλτου), 635.200,00 € (εξακόσιες τριάντα πέντε χιλιάδες διακόσια ευρώ) για αναθεώρηση (δηλ. αύξηση κατά 566.082,80 € - πεντακόσιες εξήντα έξι χιλιάδες ογδόντα δυο ευρώ και ογδόντα λεπτά) της εγκεκριμένης δαπάνης του 1^{ου} ΑΠΕ) και 1.107.494,90 € (ένα εκατομμύριο εκατόν επτά χιλιάδες τετρακόσια ενενήντα τέσσερα ευρώ και ενενήντα λεπτά) για Φ.Π.Α. (δηλ. αύξηση κατά 141.067,36 € - εκατόν σαράντα μια χιλιάδες εξήντα επτά ευρώ και τριάντα έξι λεπτά - της εγκεκριμένης δαπάνης του 1^{ου} ΑΠΕ). Η συνολική υπέρβαση ανέρχεται στο ποσό των 566.082,80 (πεντακόσιες εξήντα έξι χιλιάδες ογδόντα δυο ευρώ και ογδόντα λεπτά)+ 141.067,36 (εκατόν σαράντα μια χιλιάδες εξήντα επτά ευρώ και τριάντα έξι λεπτά) – 380,71 (τριακόσια ογδόντα ευρώ και εβδομήντα ένα λεπτά) = 706.769,45 € (επτακόσια έξι χιλιάδες επτακόσια εξήντα εννέα ευρώ και σαράντα πέντε λεπτά) επιπλέον της εγκεκριμένης δαπάνης με τον 1^ο ΑΠΕ.

Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κος Σ. Σπυρίδων δηλώνει λευκό.

Η Πρόεδρος

Η Γραμματέας

Τα Μέλη

Μπάστας Κωνσταντίνος

Βουδούρης Παναγιώτης

Βασιλάκης Μιχαήλ

Μαριδάκης Στυλιανός

Προμπονάς Ιάκωβος

Τσιρίδης Γεώργιος

Βασιλάκου Λιλίκα

Τρουλάκη Άννα