



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 Δ/ση: Λ. Συγγρού 15 – 17
 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα
 Τηλ.: 213 20 63 776
 213 20 63 537

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Συνεδρίαση 21^η

Απόφαση υπ' αριθμ. 890/2013

Στην Αθήνα, σήμερα στις **30/4/2013**, ημέρα **Μ. ΤΡΙΤΗ** και ώρα **13:00 μ.μ.**, στο Κατάστημα της Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η **Οικονομική Επιτροπή**, ύστερα από πρόσκληση της Προέδρου της, που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στις **26/4/2013**.

Θέμα 3^ο

Έγκριση 3^{ου} ΑΠΕ του έργου « ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΕΡΓΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΤΟΥ ΡΕΜΑΤΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΠΕΤΡΕΖΑ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΣΠΑΤΩΝ – ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ» αναδόχου Εταιρείας ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε, σύμφωνα με το από 29-4-2013 εγκεκριμένο Πρωτόκολλο Θεομηνίας

Παρόντες:

- Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κα Βασιλάκου Λιλίκα

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:

- Στυλιανός Μαριδάκης
- Βασίλειος Κόκκαλης
- Δημοσθένης Μπαρούτας
- Ιωάννης Αξαρχής

Τα αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:

- Ανδρέας Πολυζωγόπουλος
- Αλεξάνδρα Μαντσιώκα
- Θάλεια Καραϊνδρου

Απόντες:

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:

- Γεώργιος Καστρινάκης
- Άννα Μεθυμάκη
- Σπυρίδων Σπυρίδων
- Χαράλαμπος Καραθάνος
- Χρήστος Κουρούσης
- Ελένη Ζαφειρίου

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Τρουλάκη Άννα.

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται ο κ. Χριστόπουλος εκπρόσωπος της παράταξης «Αττική Συνεργασία – όχι στο Μνημόνιο».



Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, η Πρόεδρος της Επιτροπής, κα Βασιλάκου δίνει το λόγο στην κα. Αφραταίου, η οποία ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής:

Για το αντικείμενο του θέματος σας θέτουμε υπόψη τα εξής :

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

1. Η μελέτη του έργου προϋπολογισμού 627.300,00 Ευρώ (με ΦΠΑ) συντάχθηκε από την Δ.Τ.Υ Νομαρχιακής Αυτ/σης Ανατολικής Αττικής και εγκρίθηκε με την απόφαση με αριθ. Πρωτ. 8750/26.10.10.
2. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις της Περιφέρειας Αττικής.
3. Το έργο δημοπρατήθηκε με βάση την αριθ. 202/2010 Απόφαση της 4^{ης} Νομαρχιακής Επιτροπής Ανατολικής Αττικής με την οποία εγκρίθηκε η Διακήρυξη του έργου και την αριθ. ΤΥ

- 8750/26.10.10 Απόφαση της 4^{ης} Νομαρχιακής Επιτροπής Ανατολικής Αττικής με την οποία εγκρίθηκαν η μελέτη και τα τεύχη δημοπράτησης του έργου του θέματος.
4. Κατά την Δημοπρασία που διεξήχθη την 30.11.10 μειοδότης αναδείχθηκε η ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. με τεκμαρτή έκπτωση 53% στις τιμές του τιμολογίου της μελέτης.
 5. Το πρακτικό της δημοπρασίας εγκρίθηκε με την αριθ. 205/2011 της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής και με βάση αυτό κατοχυρώθηκε ο διαγωνισμός υπέρ του τελευταίου μειοδότη « ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. ».
 6. Η εργολαβική Σύμβαση υπογράφηκε την 20.09.11 για ποσό 298.145,75 Ευρώ (με ΦΠΑ)
 7. Η προθεσμία αποπεράτωσης του έργου με βάση την Ε.Σ.Υ ανέρχεται σε ενενήντα (90)ημέρες ήτοι μέχρι την 19.12.2011.
 8. Η ημερομηνία αποπεράτωσης του έργου, με βάση την με αριθ. 1458/2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής, με την οποία χορηγήθηκε παράταση της συμβατικής προθεσμίας, ορίσθηκε η 20.01.2012.
 9. Το έργο έχει περαιωθεί την 10.01.2012, με βάση την υπ' αριθ. 93/11.01.12 Βεβαίωση Περαιώσης (προθεσμία οριστικής παραλαβής του έργου 10-4-2013).
 10. Το έργο δεν είχε παραληφθεί οριστικά την 21^η και 22^η Φεβρουαρίου 2013, ημέρες κατά τις οποίες εκδηλώθηκαν έντονες βροχοπτώσεις με πλημμυρικά φαινόμενα στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Αττικής.
 11. Με την αρ. 420/2013 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής συγκροτήθηκε η εκ του νόμου προβλεπόμενη Επιτροπή Διαπίστωσης Βλαβών του έργου.
 12. Μετά από επιτόπου αυτοψία και έλεγχο του φακέλου της μελέτης, η Επιτροπή συνέταξε στις 8-4-2013 Πρωτόκολλο Διαπίστωσης Βλαβών, το οποίο θεωρήθηκε από την Προϊσταμένη ΤΥΛΕΒ και το οποίο υπέγραψε με επιφύλαξη στις 9-4-2013 ο ανάδοχος.
 13. Την 11-4-2013 ο ανάδοχος κατέθεσε εμπρόθεσμα ένσταση (αρ.πρωτ.ΤΕ 72334/2137) κατά του Πρωτοκόλλου, ενιστάμενος α)όσον αφορά τα υλικά επιχωμάτων και β)το ποσοστό έκπτωσης να ανέρχεται στο 12% αντί του 53% του αρχικού έργου.
 14. Επισημαίνεται ότι από τις 21-02-2013, η οδός Πικερμίου – Σπάτων, με σχετική απόφαση της Τροχαίας, είναι κλειστή στο ύψος της γέφυρας. Παρά την ενημέρωση για κυκλοφορία των οχημάτων από την οδό Αγ. Δημητρίου, πολλά οχήματα κινούνται σε παρακαμπτήριες δύσβατες αγροτικές οδούς παραπλεύρως της γέφυρας.
 - 15.Με την αρ.99/2013 απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής(1η τροποποίηση προϋπολογισμού έτους 2013) εγκρίθηκε πίστωση ποσού 250.000,00€(ΚΑΕ 9779.05.002.09) για τις εργασίες αποκατάστασης των βλαβών του έργου.
 16. Την με αρ. πρωτ. Τ.Ε. 85678/2571/29-4-2013 απόφαση: Α) Εκδίκασης της από 11-4-2013 ένστασης της αναδόχου εταιρείας κατά του από 8-4-2013 Πρωτοκόλλου της Επιτροπής Διαπίστωσης Βλαβών και Β) Έγκρισης Πρωτοκόλλου Διαπίστωσης Βλαβών (σύμφωνα με το άρθρο 58 του Ν. 3669/08) λόγω ανωτέρας βίας στο έργο « ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΕΡΓΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΤΟΥ ΡΕΜΑΤΟΣ ΡΑΦΗ ΝΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΠΕΤΡΕΖΑ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΣΠΑΤΩΝ – ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ» αναδόχου Εταιρείας ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.
 17. Τον 3^ο ΑΠΕ του έργου, ο οποίος συντάχθηκε σύμφωνα με την παραπάνω απόφαση.

ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ

Με την αρ. πρωτ. Τ.Ε. 85678/2571/29-4-2013 απόφαση:

1) Έγινε μερική αποδοχή της από 11-4-2013 ένστασης της αναδόχου εταιρείας κατά του από 8-4-2013 Πρωτοκόλλου της Επιτροπής Διαπίστωσης Βλαβών του έργου « ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΕΡΓΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΤΟΥ ΡΕΜΑΤΟΣ ΡΑΦΗ ΝΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΠΕΤΡΕΖΑ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΣΠΑΤΩΝ – ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ»

2) Εγκρίθηκε το Πρωτόκολλο Διαπίστωσης Βλαβών του έργου «ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΕΡΓΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΤΟΥ ΡΕΜΑΤΟΣ ΡΑΦΗ ΝΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΠΕΤΡΕΖΑ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΣΠΑΤΩΝ – ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ», όπως αυτό διαμορφώθηκε μετά την εκδίκαση της ένστασης και τη μερική αποδοχή της, με τελική δαπάνη αποκατάστασης το ποσό των 234.184,79€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

Υπέρ της έγκρισης του 3^{ου} ΑΠΕ του έργου « ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΕΡΓΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΤΟΥ ΡΕΜΑΤΟΣ ΡΑΦΗ ΝΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΠΕΤΡΕΖΑ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΣΠΑΤΩΝ – ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ», όπως αυτός συντάχθηκε σύμφωνα με την αρ. πρωτ. ΤΕ 29-4-2013 απόφαση, συνολικού ποσού 234.184,79€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της
η Οικονομική Επιτροπή
κατά πλειοψηφία αποφασίζει

την έγκριση του 3^{ου} ΑΠΕ του έργου «ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΕΡΓΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΤΟΥ ΡΕΜΑΤΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΠΕΤΡΕΖΑ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΣΠΑΤΩΝ – ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ», όπως αυτός συντάχθηκε σύμφωνα με την αρ. πρωτ. ΤΕ 29-4-2013 απόφαση, συνολικού ποσού 234.184,79€ (διακοσίων τριάντα τεσσάρων χιλιάδων εκατόν ογδόντα τεσσάρων ευρώ και εβδομήντα εννέα λεπτών) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Το αναπληρωματικό μέλος της Ο.Ε. κα Καραϊνδρου δηλώνει λευκό.

Η Πρόεδρος

Η Γραμματέας

Τα Μέλη

Στυλιανός Μαριδάκης

Βασίλειος Κόκκαλης

Δημοσθένης Μπαρούτας

Ιωάννης Αξαρής

Ανδρέας Πολυζωγόπουλος

Αλεξάνδρα Μαντσιώκα

Θάλεια Καραϊνδρου

Λιλίκα Βασιλάκου

Άννα Τρουλάκη